Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Демонтажные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1 этаж | | | | | | | | |
| | | Замена столярных изделий | | | | | | | | |
| 1 | E0146-44-2 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2 | 51,55 | 250,04 | 23,78 | 12890 | 1226 | 12127 | 1,52 | 78 |
| | | | | 226,26 | 8,98 | 11664 | 463 | 100 | 0,04 | 2 |
| 2 | E0156-3-1 | -Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных м2 | 11,25 | 418,31 | 26,36 | 4706 | 297 | 4813 | 2,76 | 31 |
| | | | | 391,95 | 4,19 | 4409 | 47 | 108 | 0,03 | - |
| 3 | E0146-44-2 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (балконные двери) м2 | 6,25 | 250,04 | 23,78 | 1562 | 149 | 1470 | 1,52 | 9 |
| | | | | 226,26 | 8,98 | 1414 | 56 | 100 | 0,04 | - |
| 4 | E0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м | 37,5 | 14,39 | 1,29 | 540 | 48 | 535 | 0,09 | 3 |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 491 | 9 | 107,1 | - | - |
| 5 | E0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери) м2 | 56,66 | 158,38 | 23,78 | 8973 | 1347 | 8135 | 0,91 | 52 |
| | | | | 134,6 | 8,98 | 7626 | 509 | 100 | 0,04 | 2 |
| 6 | E0146-44-3 | -Разборка деревянных | 13,88 | 158,38 | 23,78 | 2198 | 330 | 1993 | 0,91 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заполнений дверных и воротных | | | | | | | | |
| | | проемов (наружные двери) | | 134,6 | 8,98 | 1868 | 125 | 100 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Разборка полов | | | | | | | | |
| 7 | Е0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия | 64,81 | 361,12 | 194,21 | 23404 | 12587 | 17151 | 1,11 | 72 |
| | | полов | | | | | | | | |
| | | 1м2 | | 166,91 | 72,15 | 10817 | 4676 | 110,7 | 0,4 | 26 |
| 8 | Е0157-3-2 | -Разборка плинтусов цементных | 109,44 | 20,76 | 0,19 | 2272 | 21 | 2494 | 0,14 | 16 |
| | | и из керамической плитки | | | | | | | | |
| | | 1м | | 20,57 | 0,02 | 2251 | 2 | 110,7 | - | - |
| 9 | Е0157-2-1 | -Разборка дощатого покрытия | 386,43 | 51,33 | 4,89 | 19835 | 1890 | 20221 | 0,34 | 130 |
| | | полов | | | | | | | | |
| | | 1м2 | | 46,44 | 0,83 | 17946 | 321 | 110,7 | 0,01 | 3 |
| 10 | Е0157-1-2 | -Разборка основания покрытия | 386,43 | 11,07 | 0,04 | 4278 | 15 | 4727 | 0,08 | 30 |
| | | полов-лаг из досок и брусков | | | | | | | | |
| | | 1м2 | | 11,03 | 0,02 | 4262 | 8 | 110,7 | - | - |
| 11 | Е0157-1-1 | -Разборка основания покрытия | 386,43 | 20,6 | 0,12 | 7960 | 46 | 8782 | 0,14 | 55 |
| | | полов-кирпичных столбиков под | | | | | | | | |
| | | лаги | | 20,48 | 0,05 | 7914 | 19 | 110,7 | - | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 12 | Е0157-3-1 | -Разборка плинтусов деревянных | 409,26 | 5,64 | 0,19 | 2308 | 78 | 2478 | 0,04 | 15 |
| | | и из пластмассовых | | | | | | | | |
| | | материалов | | 5,45 | 0,02 | 2230 | 8 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 13 | Е0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из | 62,77 | 133,16 | 23,58 | 8358 | 1480 | 6747 | 0,74 | 47 |
| | | керамических глазурованных | | | | | | | | |
| | | плиток | | 109,58 | 4,16 | 6878 | 261 | 94,5 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | Е0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с | 1232,19 | 32,87 | - | 40502 | - | 40502 | 0,23 | 281 |
| | | поверхностей кирпичных стен и | | | | | | | | |
| | | потолков | | 32,87 | - | 40502 | - | 100 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | Е0155-3-1 | -Разборка кирпичных | 1,28 | 2719,44 | 399,69 | 3481 | 512 | 3239 | 15,88 | 20 |
| | | перегородок | | | | | | | | |
| | | м3 | | 2319,75 | 63 | 2969 | 81 | 106,2 | 0,54 | 1 |
| | | Потолок | | | | | | | | |
| 16 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную простых | 451,11 | 25,7 | - | 11594 | - | 10956 | 0,18 | 80 |
| | | фасадов от известковой | | | | | | | | |
| | | окраски с земли и лесов | | 25,7 | - | 11594 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | 2 этаж | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| | | Замена столярных изделий | | | | | | | | |
| 17 | Е0146-44-2 | -Разборка деревянных | 58,02 | 250,04 | 23,78 | 14506 | 1380 | 13648 | 1,52 | 88 |
| | | заполнений оконных проемов | | | | | | | | |
| | | без подоконных досок | | 226,26 | 8,98 | 13127 | 521 | 100 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 18 | Е0156-3-1 | -Снятие подоконных досок | 12,42 | 418,31 | 26,36 | 5195 | 327 | 5314 | 2,76 | 34 |
| | | бетонных и мозаичных | | | | | | | | |
| | | м2 | | 391,95 | 4,19 | 4868 | 52 | 108 | 0,03 | - |
| 19 | Е0146-44-2 | -Разборка деревянных | 6,25 | 250,04 | 23,78 | 1562 | 149 | 1470 | 1,52 | 9 |
| | | заполнений оконных проемов | | | | | | | | |
| | | без подоконных досок | | 226,26 | 8,98 | 1414 | 56 | 100 | 0,04 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (балконные двери) | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - | 41,4 | 14,39 | 1,29 | 596 | 53 | 591 | 0,09 | 4 |
| | | поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | | 13,1 | 0,23 | 542 | 10 | 107,1 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 21 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных | 62,93 | 158,38 | 23,78 | 9967 | 1496 | 9035 | 0,91 | 57 |
| | | проемов (внутренние двери) | | 134,6 | 8,98 | 8470 | 565 | 100 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Разборка полов | | | | | | | | |
| 22 | Е0111-4-1 к-0,8 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными | 26,42 | 83,5 | 14,74 | 2206 | 389 | 2173 | 0,33 | 9 |
| | | материалами на битумной мастике первый слой (разборка) | | 68,76 | 5,53 | 1817 | 146 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 23 | Е0111-4-2 к-0,8 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными | 26,42 | 47,92 | 7,24 | 1266 | 191 | 1269 | 0,2 | 5 |
| | | материалами на битумной мастике последующий слой (разборка) | | 40,68 | 2,72 | 1075 | 72 | 110,7 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | Е0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов (стяжка) | 26,42 | 361,12 | 194,21 | 9541 | 5131 | 6992 | 1,11 | 29 |
| | | 1м2 | | 166,91 | 72,15 | 4410 | 1906 | 110,7 | 0,4 | 11 |
| 25 | Е0157-3-2 | -Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 72,66 | 20,76 | 0,19 | 1508 | 14 | 1656 | 0,14 | 10 |
| | | 1м | | 20,57 | 0,02 | 1495 | 1 | 110,7 | - | - |
| 26 | Е0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов (стяжка) | 413,23 | 361,12 | 194,21 | 149227 | 80255 | 109357 | 1,11 | 460 |
| | | 1м2 | | 166,91 | 72,15 | 68972 | 29815 | 110,7 | 0,4 | 166 |
| 27 | Е0111-8-3 к-0,8 | -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной | 24,79 | 609,09 | 209,49 | 15102 | 5194 | 13141 | 2,75 | 68 |
| | | керамзитовой (разборка) | | 399,6 | 79,2 | 9908 | 1964 | 110,7 | 0,38 | 10 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 28 | Е0157-3-1 | -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых | 482,59 | 5,64 | 0,19 | 2722 | 92 | 2922 | 0,04 | 18 |
| | | материалов | | 5,45 | 0,02 | 2630 | 10 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 29 | Е0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных | 99,35 | 133,16 | 23,58 | 13229 | 2343 | 10679 | 0,74 | 74 |
| | | плиток | | 109,58 | 4,16 | 10887 | 413 | 94,5 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 30 | Е0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и | 1342,44 | 32,87 | - | 44126 | - | 44126 | 0,23 | 306 |
| | | потолков | | 32,87 | - | 44126 | - | 100 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Потолок | | | | | | | | |
| 31 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную простых фасадов от известковой | 440 | 25,7 | - | 11308 | - | 10686 | 0,18 | 78 |
| | | окраски с земли и лесов | | 25,7 | - | 11308 | - | 94,5 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | 3 этаж | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| | | Замена столярных изделий | | | | | | | | |
| 32 | Е0146-44-2 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок | 58,02 | 250,04 | 23,78 | 14506 | 1380 | 13648 | 1,52 | 88 |
| | | | | 226,26 | 8,98 | 13127 | 521 | 100 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 33 | Е0156-3-1 | -Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 12,42 | 418,31 | 26,36 | 5195 | 327 | 5314 | 2,76 | 34 |
| | | | | 391,95 | 4,19 | 4868 | 52 | 108 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 34 | Е0146-44-2 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (балконные двери) | 6,25 | 250,04 | 23,78 | 1562 | 149 | 1470 | 1,52 | 9 |
| | | | | 226,26 | 8,98 | 1414 | 56 | 100 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 35 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 41,4 | 14,39 | 1,29 | 596 | 53 | 591 | 0,09 | 4 |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 542 | 10 | 107,1 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 36 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери) | 59,7 | 158,38 | 23,78 | 9455 | 1420 | 8572 | 0,91 | 54 |
| | | | | 134,6 | 8,98 | 8035 | 536 | 100 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Разборка полов | | | | | | | | |
| 37 | Е0111-4-1 к-0,8 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (разборка) | 26,42 | 83,5 | 14,74 | 2206 | 389 | 2173 | 0,33 | 9 |
| | | | | 68,76 | 5,53 | 1817 | 146 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 38 | Е0111-4-2 к-0,8 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (разборка) | 26,42 | 47,92 | 7,24 | 1266 | 191 | 1269 | 0,2 | 5 |
| | | | | 40,68 | 2,72 | 1075 | 72 | 110,7 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | Е0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов (стяжка) | 26,42 | 361,12 | 194,21 | 9541 | 5131 | 6992 | 1,11 | 29 |
| | | | | 166,91 | 72,15 | 4410 | 1906 | 110,7 | 0,4 | 11 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 40 | Е0157-3-2 | -Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 72,66 | 20,76 | 0,19 | 1508 | 14 | 1656 | 0,14 | 10 |
| | | | | 20,57 | 0,02 | 1495 | 1 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| 41 | Е0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов (стяжка) | 413,23 | 361,12 | 194,21 | 149227 | 80255 | 109357 | 1,11 | 460 |
| | | | | 166,91 | 72,15 | 68972 | 29815 | 110,7 | 0,4 | 166 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 42 | Е0111-8-3 к-0,8 | -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (разборка) | 24,79 | 609,09 | 209,49 | 15102 | 5194 | 13141 | 2,75 | 68 |
| | | | | 399,6 | 79,2 | 9908 | 1964 | 110,7 | 0,38 | 10 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 43 | Е0157-3-1 | -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 482,59 | 5,64 | 0,19 | 2722 | 92 | 2922 | 0,04 | 18 |
| | | | | 5,45 | 0,02 | 2630 | 10 | 110,7 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м | | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 44 | Е0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 99,35 | 133,16 | 23,58 | 13229 | 2343 | 10679 | 0,74 | 74 |
| | | | | 109,58 | 4,16 | 10887 | 413 | 94,5 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 45 | Е0163-6-1 | -Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных | 33,02 | 16,97 | 0,07 | 560 | 2 | 528 | 0,12 | 4 |
| | | | | 16,9 | 0,02 | 558 | 1 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 46 | Е0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 1342,44 | 32,87 | - | 44126 | - | 44126 | 0,23 | 306 |
| | | | | 32,87 | - | 44126 | - | 100 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Потолок | | | | | | | | |
| 47 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов | 440 | 25,7 | - | 11308 | - | 10686 | 0,18 | 78 |
| | | | | 25,7 | - | 11308 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Лестницы | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 48 | Е0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов | 13,96 | 361,12 | 194,21 | 5041 | 2711 | 3694 | 1,11 | 16 |
| | | 1м2 | | 166,91 | 72,15 | 2330 | 1007 | 110,7 | 0,4 | 6 |
| 49 | Е0157-2-7 | -Разборка покрытия полов из керамических плиток | 38,62 | 116,63 | 10,56 | 4504 | 408 | 4606 | 0,7 | 27 |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 4096 | 64 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 50 | Е0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 203,7 | 32,87 | - | 6696 | - | 6696 | 0,23 | 46 |
| | | | | 32,87 | - | 6696 | - | 100 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 51 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов | 25,96 | 25,7 | - | 667 | - | 630 | 0,18 | 5 |
| | | | | 25,7 | - | 667 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Лоджии | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 52 | Е0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов (стяжка) | 61,32 | 361,12 | 194,21 | 22144 | 11909 | 16228 | 1,11 | 68 |
| | | 1м2 | | 166,91 | 72,15 | 10235 | 4424 | 110,7 | 0,4 | 25 |
| | | Разборка крыльца и входов | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 53 | Е0158-2-4 | -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 6,48 | 48,37 | 4,36 | 313 | 28 | 310 | 0,29 | 2 |
| | | | | 44,01 | 0,68 | 285 | 4 | 107,1 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 54 | Е0158-1-1 | -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | 6,48 | 24,15 | 2,64 | 156 | 17 | 152 | 0,15 | 1 |
| | | | | 21,51 | 0,45 | 139 | 3 | 107,1 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 55 | Е0107-45-6 к-0,8 | -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 (демонтаж) | 2 | 671,43 | 298,83 | 1343 | 598 | 1211 | 2,13 | 4 |
| | | | | 372,6 | 108,06 | 745 | 216 | 126 | 0,48 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 56 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен | 4,31 | 4911,52 | 1893,37 | 21169 | 8160 | 16278 | 21,24 | 92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из кирпича | | | | | | | | |
| | | м3 | | 3018,15 | 538,09 | 13008 | 2319 | 106,2 | 2,91 | 13 |
| 57 | Е0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов | 35,93 | 361,12 | 194,21 | 12975 | 6978 | 9508 | 1,11 | 40 |
| | | 1м2 | | 166,91 | 72,15 | 5997 | 2592 | 110,7 | 0,4 | 14 |
| 58 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен из кирпича | 6,56 | 4911,52 | 1893,37 | 32220 | 12420 | 24775 | 21,24 | 139 |
| | | м3 | | 3018,15 | 538,09 | 19799 | 3530 | 106,2 | 2,91 | 19 |
| 59 | Е0107-42-2 к-0,8 | -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 2 | 280,2 | 194,7 | 560 | 389 | 387 | 0,53 | 1 |
| | | шт | | 85,5 | 68,06 | 171 | 136 | 126 | 0,27 | 1 |
| 60 | Е0107-42-1 к-0,8 | -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 36 | 199,17 | 138,15 | 7170 | 4973 | 4953 | 0,38 | 14 |
| | | шт | | 61,02 | 48,17 | 2197 | 1734 | 126 | 0,19 | 7 |
| 61 | Е0159-4-1 | -Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании | 18,6 | 324,43 | 33,03 | 6034 | 614 | 5860 | 1,89 | 35 |
| | | м | | 291,4 | 5,27 | 5420 | 98 | 106,2 | 0,03 | 1 |
| 62 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен из кирпича | 0,5 | 4911,52 | 1893,37 | 2456 | 947 | 1888 | 21,24 | 11 |
| | | м3 | | 3018,15 | 538,09 | 1509 | 269 | 106,2 | 2,91 | 1 |
| 63 | Е0152-1-3 | -Разборка фундаментов бетонных монолитных | 1,08 | 3743,35 | 2467,6 | 4058 | 2675 | 2280 | 7,78 | 8 |
| | | м3 | | 1275,75 | 950,21 | 1383 | 1030 | 94,5 | 5,22 | 6 |
| 64 | Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /на разборку ( демонтаж) металлических конструкций | 0,3 | 8645,96 | 2815,67 | 2594 | 845 | 1508 | 33,9 | 10 |
| | | | | 5454 | 750,3 | 1636 | 225 | 81 | 2,67 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Разборка совмещенной невентилируемой крыши | | | | | | | | |
| 65 | Е0158-2-1 | -Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | 89,47 | 29,02 | 2,02 | 2597 | 181 | 2618 | 0,17 | 16 |
| | | м2 | | 27 | 0,32 | 2416 | 29 | 107,1 | - | - |
| 66 | Е0112-17-1 к-0,8 | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (разборка) | 88,86 | 40,47 | 12,75 | 3596 | 1133 | 3092 | 0,19 | 17 |
| | | м2 | | 27,72 | 4,77 | 2463 | 424 | 107,1 | 0,02 | 2 |
| 67 | Е0112-17-2 к-0,8 | -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (разборка) | 2665,8 | 0,2 | 0,11 | 533 | 299 | 365 | - | 2 |
| | | м2 | | 0,09 | 0,04 | 235 | 107 | 107,1 | - | 1 |
| 68 | Е0112-14-2 к-0,8 | -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разборка) | 24,44 | 502,58 | 196,58 | 12281 | 4804 | 9940 | 2,17 | 53 |
| | | м3 | | 306 | 73,8 | 7478 | 1803 | 107,1 | 0,36 | 9 |
| 69 | Е0112-15-1 к-0,8 | -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (разборка) | 81,6 | 22,55 | 0,95 | 1840 | 78 | 1919 | 0,12 | 10 |
| | | м2 | | 21,6 | 0,36 | 1763 | 29 | 107,1 | - | - |
| 70 | Е0107-17-7 | -Установка карнизных панелей | 33 | 508,16 | 259,76 | 16769 | 8572 | 14145 | 1,42 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | к-0,8 | при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (демонтаж) | | 248,4 | 91,78 | 8197 | 3029 | 126 | 0,39 | 13 |
| 71 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен из кирпича шт | 12,36 | 4911,52 | 1893,37 | 60706 | 23402 | 46680 | 21,24 | 263 |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 37304 | 6651 | 106,2 | 2,91 | 36 |
| | | Разборка вентшахт | | | | | | | | |
| 72 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен из кирпича м3 | 5,88 | 4911,52 | 1893,37 | 28880 | 11133 | 22207 | 21,24 | 125 |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 17747 | 3164 | 106,2 | 2,91 | 17 |
| 73 | Е0107-53-11 | -Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, | 14 | 156,84 | 19,32 | 2196 | 270 | 2550 | 0,82 | 12 |
| | к-0,8 | парапетов и др./ массой до 0,5 т (демонтаж) шт | | 137,52 | 7,06 | 1925 | 99 | 126 | 0,03 | - |
| 74 | Е0112-17-1 к-0,8 | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек | 2,31 | 40,47 | 12,75 | 93 | 29 | 80 | 0,19 | - |
| | | толщиной 15 мм (разборка) м2 | | 27,72 | 4,77 | 64 | 11 | 107,1 | 0,02 | - |
| 75 | Е0112-17-2 к-0,8 | -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины | 11,55 | 0,2 | 0,11 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| | | цементно-песчанных стяжек (разборка) м2 | | 0,09 | 0,04 | 1 | - | 107,1 | - | - |
| | | Разборка выхода на крышу | | | | | | | | |
| 76 | Е0158-2-1 | -Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | 4,1 | 29,02 | 2,02 | 119 | 8 | 120 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | 27 | 0,32 | 111 | 1 | 107,1 | - | - |
| 77 | Е0112-14-2 к-0,8 | -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ | 1,44 | 502,58 | 196,58 | 721 | 282 | 584 | 2,17 | 3 |
| | | керамзитом (разборка) м3 | | 306 | 73,8 | 439 | 106 | 107,1 | 0,36 | 1 |
| 78 | Е0107-45-6 | -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 | 1 | 671,43 | 298,83 | 671 | 299 | 606 | 2,13 | 2 |
| | | м2 (демонтаж) шт | | 372,6 | 108,06 | 373 | 108 | 126 | 0,48 | - |
| 79 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных | 1,56 | 158,38 | 23,78 | 248 | 37 | 225 | 0,91 | 1 |
| | | проемов (внутренние двери) м2 | | 134,6 | 8,98 | 211 | 14 | 100 | 0,04 | - |
| 80 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен из кирпича м3 | 4,33 | 4911,52 | 1893,37 | 21267 | 8198 | 16353 | 21,24 | 92 |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 13069 | 2330 | 106,2 | 2,91 | 13 |
| 81 | С01031-А11-11 | --Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, | 175,4 | 152,8 | - | 26801 | - | - | - | - |
| | | керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | С1031-А26-1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 194,9 | 29,81 | - | 5810 | - | 488 | 0,44 | 85 |
| | | т | | 20,87 | - | 4067 | - | 12 | - | - |
| 83 | С10332-А5-1 | -Отвозка мусора на 5 км т | 370,3 | 54,89 | - | 20326 | - | 4065 | 0,23 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | 10,98 | - | 4065 | - | 100 | - | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1054593 | 326379 | | | 4769 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 683296 | 113175 | | | 615 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1051999 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | - | 794610 | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | 838051 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | - | 125708 | - | | 419 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 113403 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 2003452 | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 920317 | - | | 5792 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2594 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1861 | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | 1508 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | - | 226 | - | | 1 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 246 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 4348 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | - | 2087 | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 2007800 | - | - | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | - | 922405 | - | | 5803 |

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян А.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308, 310, 311