Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Общестроительные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Проемы														
		Окна														
22	E0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	129,58	379,3	23,6	49150	3057	28672	1,18	153						
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			196,66	8,22	25484	1065	108	0,04	5						
		м2														
23	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	24,06	460,21	24,15	11073	581	5761	1,28	31						
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			213,7	7,99	5142	192	108	0,04	1						
		м2														
24	E0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	-	271,91	23,97	-	-	-	1,59	-						
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-	7,73	-	-	-	0,04	-						
		м2														
25	C12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей	0,5684	10486	-	5960	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-1,4	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие (тройное остекление) м2		-	-	-	-	-	-	-
26	С12061-184 к-1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка (тройное остекление) м2	153,64	16100	-	2473646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	154,21	243,56	6,98	37560	1076	18455	0,67	104
				108,16	2,65	16679	409	108	0,01	2
28	СПрайс	-Плита подоконная пластиковая шириной 450мм м	110,09	1299,99	-	143116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0110-93-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	15,63	447,28	20,21	6990	316	3748	1,29	20
				215,16	6,88	3363	108	108	0,03	1
30	С12061-190	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	15,63	15600	-	243800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2971297	5030			307
			Тенге			50667	1773			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2971297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52441	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2866522	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8495	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3209608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60936	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3209608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60936	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Пробивка отверстий								
148	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,656	2975,47	1238,47	1952	812	1446	10,6	7
		м3		1737	468	1139	307	100	2,28	1
149	Е0146-26-3	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	177,7	88,16	2843	1410	2193	0,45	7
		отверст.		85,05	52,04	1361	833	100	0,08	1
150	Е0146-26-8	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.60 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	80	275,83	136,52	22066	10922	16970	0,7	56
		отверст.		131,63	80,5	10530	6440	100	0,13	10
151	Е0146-26-15	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.140 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6	497,24	242,43	2983	1455	2246	1,24	7
		отверст.		231,75	142,64	1391	856	100	0,23	1
152	Е0146-26-16	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	499,74	242,43	999	485	749	1,24	2
		отверст.		231,75	142,64	464	285	100	0,23	-
153	Е0146-26-19	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	3,61	1,72	115	55	86	0,01	-
		отверст.		1,67	1,02	53	33	100	-	-
154	Е0146-26-24	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.60 мм с применением	16	5,06	2,42	81	39	60	0,01	-
				2,32	1,42	37	23	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		охлаждающей жидкости /воды/ отверст.								
155	Е0146-26-31	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.140 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	6	11,02	5,14	66	31	47	0,03	-
				4,88	3	29	18	100	-	-
156	Е0146-26-32	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	40	11,14	5,14	446	206	315	0,03	1
				4,88	3	195	120	100	-	-
157	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	43	238,66	2,32	10262	100	6336	1,09	47
				163,35	0,36	7024	15	90	-	-
158	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	3	1274,85	2,32	3825	7	442	1,09	3
				163,35	0,36	490	1	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			45639	15521			132
			Тенге			22714	8931			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31644	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36278	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			81122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36278	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
159	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,86	22028,62	417,85	62914	1193	12537	25,42	73
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3907,13	157,5	11159	450	108	0,78	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,3828	21063,25	387,02	8063	148	1226	15,87	6
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		2820,38	146,25	1080	56	108	0,71	-
	К=1,15 и К=1,25									
161	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	7,96	23143,99	395,71	184156	3149	35746	25,88	206
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	31912	1186	108	0,73	6
	К=1,15 и К=1,25									
176	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (докладка кирпичом карнизной части)	35,5	11666,76	419,8	414170	14903	36276	5,22	185
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			804,71	157,5	28567	5591	106,2	0,76	27
	К=1,15 и К=1,25	м3								
		Устройство вентканалов								
194	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	1,7	12150,36	370,75	20656	630	2150	6,84	12
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	1790	234	106,2	0,68	1
	К=1,15 и К=1,25									
195	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,1453	10023,81	527,69	1456	77	1495	64,86	9
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	т		9496,13	196,87	1379	29	106,2	0,96	-
	К=1,15 и К=1,25									
196	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1453	91000	-	13219	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	704633	20100			491
	---	---	---			---
	Тенге	75888	7546			37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	704633	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83434	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13219	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	89432	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13415	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47644	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	841709	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		572
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96849	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	841709	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		572
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96849	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Фасады								
211	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	668,48	129,17	2,9	86347	1939	80461	0,79	530
	т.ч.	минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	84408	735	94,5	0,01	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
212	СПрайс	-Плиты минераловатные	66,85	5155,34	-	344621	-	-	-	-
		АКСИ-П75								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
213	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и	701,9	37,19	0,09	26101	61	14309	0,14	99
	т.ч.	кровель пленочных теплиц								
	п-1.25	м2		21,34	0,02	14981	18	95,4	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	прим.									
214	СПрайс	-Пленка	772,09	128,39	-	99132	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
215	Е0107-57-10	-Устройство водоотбойной	828	20,18	0,2	16705	166	20931	0,12	99
		ленты, вертикальный стык								
	т.ч.	м		19,98	0,09	16540	72	126	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
216	С11011-333	-Лента герметизирующая	0,828	214000	-	177192	-	-	-	-
		самоклеящая Герлен-Д, шириной								
		100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
217	Е134-56-1	-Устройство каркаса из	829,69	273,11	9,19	226599	7623	179732	1,64	1364
	т.ч.	металлических направляющих								
	п-1.25	м2		263,93	3,51	218976	2914	81	0,02	14
	К=1,15 и									
	К=1,25									
218	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен	829,69	162,91	7,66	135167	6358	124019	0,98	814
	т.ч.	неперфорированными плитами								
	п-1.25	древесно-стружечными с		155,25	2,92	128810	2427	94,5	0,01	12
	К=1,15 и	декоративной отделкой								
	К=1,25	толщиной 19 мм								
		м2								
219	СПрайс "ТД	-Фасадная панель ПФ-1А	945,85	938,27	-	887458	-	-	-	-
	Стройматер	м2								
	иалы"			-	-	-	-	-	-	-
220	СПрайс	-Дюбель тарельчатый	3342,6	10,59	-	35407	-	-	-	-
		шт								
221	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	9,27	185,12	1,55	1717	14	1756	1,12	10
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	1634	5	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	оцинкованной стали м2								
222	СПрайс ТД "Строймате риалов"	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием м2	9,25	733,82 -	- -	6789 -	- -	- -	- -	- -
223	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Дюбель-гвоздь 6х60 шт	155	63,56 -	- -	9851 -	- -	- -	- -	- -
224	СПрайс "ТД Стройматер иалов"	-Кронштейн выравнивающий шт	1759	76,54 -	- -	134639 -	- -	- -	- -	- -
225	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Анкерный болт 10х100 шт	1759	16,15 -	- -	28400 -	- -	- -	- -	- -
226	СПрайс "ТД Стройматер иалов"	-Профиль П-образный м	1066,89	180,25 -	- -	192302 -	- -	- -	- -	- -
227	СПрайс "ТД Стройматер иалов"	-Кронштейн выравнивающий шт	127	76,54 -	- -	9721 -	- -	- -	- -	- -
228	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Заклепка вытяжная 4,8х10 шт	254	22,57 -	- -	5732 -	- -	- -	- -	- -
252	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	916,25	125,15 68,85	0,62 0,23	114670 63084	568 211	67219 106,2	0,43 -	398 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	2538551	16728			3314
	Тенге	528434	6383			31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2538551	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	534817	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1931245	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	488426	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		244
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	73264	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	181619	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3208596	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3590
Сметная заработная плата -	Тенге	-	608081	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	3208596	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3590
Сметная заработная плата -	Тенге	-	608081	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6260120	57380			4245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			677703	24632			91
		Всего заработная плата -	Тенге			6260120	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	702335	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4810986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			665385	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		333
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	99808	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			415530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7341035	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		4669
			Тенге			-	802143	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7341035	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		4669
			Тенге			-	802143	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308, 310, 311

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)