Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Сантехнические работы ВК

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Водомерный узел										
6	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69		2	
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09		-	
7	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	395	-	395	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
10	Ц0112-790-4	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	1	774,5	74,4	775	74	576	4		4	
				693	18	693	18	81	0,1		-	
11	СПрайс	-Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр д-50 мм	1	6740,7	-	6741	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
12	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 50 мм								
		1шт								
13	С130902-30	-Задвижки клиновые	3	3590	-	10770	-	-	-	-
		двухдисковые фланцевые с		---	---	---	---	---	---	---
		выдвижным шпинделем 31ч6бр		-	-	-	-	-	-	-
		для воды и пара, Ру 1 МПа /10								
		кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт								
		Холодный водопровод В1								
20	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые	79	350	-	27650	-	-	-	-
		15ч8п2 для воды и пара, Ру		---	---	---	---	---	---	---
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15		-	-	-	-	-	-	-
		мм								
		шт								
21	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые	12	500	-	6000	-	-	-	-
		15ч8п2 для воды и пара, Ру		---	---	---	---	---	---	---
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25		-	-	-	-	-	-	-
		мм								
		шт								
22	С130901-35	-Вентили проходные муфтовые	1	922	-	922	-	-	-	-
		15ч8п2 для воды и пара, Ру		---	---	---	---	---	---	---
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40		-	-	-	-	-	-	-
		мм								
		шт								
23	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые	2	1130	-	2260	-	-	-	-
		15ч8п2 для воды и пара, Ру		---	---	---	---	---	---	---
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50		-	-	-	-	-	-	-
		мм								
		шт								
24	СПрайс ТОО	-Втулка под фланец д-110	1	1364,44	-	1364	-	-	-	-
	"Пластстан	шт		---	---	---	---	---	---	---
	дарт"			-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных	0,0093	269757,82	61737,19	2509	574	1039	359,61	3
	т.ч.	фасонных частей диам. 100-250		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	мм		72191,25	23321,25	671	217	117	113,9	1
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
26	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным	8	85,99	12,41	688	99	678	0,37	3
	т.ч.	трубопроводам диам. 50 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фланец		72,45	-	580	-	117	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
27	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным	2	180,69	26,79	361	54	339	0,69	1
	т.ч.	трубопроводам диам. 100 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фланец		144,9	-	290	-	117	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
28	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из	8	285	-	2280	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	2	492	-	984	-	-	-	-
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов	298	339,7	5,24	101229	1561	24306	0,39	115
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	20511	589	115,2	0,01	3
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 15								
	К=1,25	мм								
		м								
45	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов	0,3	374,7	5,24	112	2	24	0,39	-
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	21	1	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
		м								
46	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов	112	466,7	5,24	52270	587	9135	0,39	43
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	7709	221	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 25								
	К=1,25	мм								
		м								
47	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов	12	600,7	5,24	7208	63	979	0,39	5
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	826	24	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 32								
	К=1,25	мм								
		м								
48	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов	7	761,7	5,24	5332	37	571	0,39	3
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	482	14	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 40								
	К=1,25	мм								
		м								
49	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов	49	883,2	12,93	43277	633	5268	0,5	24
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		88,49	4,84	4336	237	115,2	0,02	1
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 50								
	К=1,25	мм								
		м								
50	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов	18	1242,41	15,26	22363	275	2335	0,64	11
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		106,87	5,71	1924	103	115,2	0,03	1
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 65								
	К=1,25	мм								
		м								
51	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов	0,3	1535,53	26	461	8	55	0,83	-
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		150,08	9,74	45	3	115,2	0,05	-
	К=1,15 и	диам. 100 мм								
	К=1,25	м								
56	Е0109-34-2	-Монтаж опорных конструкций	0,1949	183766,05	1131,47	35808	220	1360	52,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т		8487	126,56	1654	25	81	0,61	-
		т								
58	Е0151-1-2	-Разработка грунта внутри здания в траншеях	1,6	855,87	0,05	1369	-	1278	5,13	8
		м3		785,25	0,02	1256	-	101,7	-	-
59	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,6	12323,75	95,97	19718	154	1222	4,9	8
		м3		771,75	36,25	1235	58	94,5	0,18	-
60	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент (шлакопортландцемент)	1,6	100	-	160	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Горячее водоснабжение Т3, Т4								
63	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	47	275	-	12925	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	14	319	-	4466	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	14	420	-	5880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	270	339,7	5,24	91718	1414	22022	0,39	105
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	18583	533	115,2	0,01	3
		м								
71	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	100	374,7	5,24	37470	524	8156	0,39	39
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	6883	197	115,2	0,01	1
		м								
72	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	142	466,7	5,24	66271	744	11582	0,39	55
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	9774	280	115,2	0,01	1
		м								
73	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	45	600,7	5,24	27031	236	3670	0,39	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	3097	89	115,2	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов	7	761,7	5,24	5332	37	571	0,39	3
	т.ч.	водоснабжения из стальных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	482	14	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 40								
	К=1,25	мм								
		м								
		Канализация К1								
88	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	296	636,63	0,8	188442	237	41752	0,67	199
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		122,13	0,31	36150	93	115,2	-	-
	К=1,15 и	50 мм								
	К=1,25	м								
89	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	317	764,59	1,79	242376	567	43242	0,64	204
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		117,74	0,67	37323	214	115,2	-	1
	К=1,15 и	100 мм								
	К=1,25	м								
90	СПрайс	-Патрубки переходные ПП	20	208,64	-	4173	-	-	-	-
		110кх50К		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс	-Тройники Т 110Кх110кх110К	76	234,22	-	17801	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
92	СПрайс	-Тройники Т 50Кх50кх50К	76	77,04	-	5855	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс	-Тройники Т 110Кх110кх50К	13	184,57	-	2399	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
94	СПрайс	-Крестовина	5	727,03	-	3635	-	-	-	-
		110Кх110кх110Кх110К		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	СПрайс	-Крестовина 50Кх50кх50Кх50К	4	444,24	-	1777	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс	-Отводы О 110К	74	170,44	-	12613	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
97	СПрайс	-Отводы О 50К	121	66,77	-	8079	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
98	СПрайс	-Ревизия Р 110К	22	240,74	-	5296	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс	-Ревизия Р 50К	23	173,33	-	3987	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
100	СПрайс	-Заглушка З 110	22	43,98	-	967	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
101	СПрайс	-Заглушка З 50	42	42,69	-	1793	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	26	244,84	6,45	6366	168	7171	1,43	37
		компл		238,39	1,04	6198	27	115,2	0,01	-
105	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	36	101,59	3,33	3657	120	4097	0,61	22
		компл		98,26	0,54	3537	19	115,2	-	-
106	Е0117-1-10 к-0,4	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов (демонтаж)	26	88,48	21,88	2300	569	2237	0,4	10
		комплект		66,6	8,1	1732	211	115,2	0,04	1
107	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки чугунной	10	161,43	4,65	1614	47	1814	0,99	10
		компл		156,78	0,72	1568	7	115,2	0,01	-
108	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		компл		454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
109	Е0117-1-12 к-0,4	-Установка трапов диам. 100 мм (демонтаж)	1	59,48	3,68	59	4	66	0,32	-
		комплект		55,8	1,8	56	2	115,2	0,01	-
110	Е0116-13-2 к-0,4	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (демонтаж)	291	41,52	0,57	12083	166	13801	0,22	65
		м		40,95	0,22	11917	63	115,2	-	-
111	Е0116-13-1 к-0,4	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм (демонтаж)	280	42,74	0,26	11966	72	13735	0,23	65
		м		42,48	0,1	11894	28	115,2	-	-
112	Е0116-7-1 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм (демонтаж)	290	25,62	1,68	7429	486	8209	0,13	39
		м		23,94	0,63	6943	183	115,2	-	1
113	Е0116-7-3 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм (демонтаж)	100	25,62	1,68	2562	168	2831	0,13	13
		м		23,94	0,63	2394	63	115,2	-	-
114	Е0116-7-4 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм (демонтаж)	12	25,62	1,68	307	20	340	0,13	2
		м		23,94	0,63	287	8	115,2	-	-
115	Е0116-7-6 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм (демонтаж)	50	34,92	4,14	1746	207	1862	0,17	9
		м		30,78	1,55	1539	77	115,2	0,01	-
116	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	0,015	35262,19	15417,19	529	231	420	116,4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-0,6	полиэтиленовых труб диам. 100 мм (демонтаж) км		19845	4088,07	298	61	117	15,83	-
117	Е0122-8-3 к-0,6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (демонтаж) км	0,005	35699,98	6404,98	178	32	186	162	1
				29295	2419,2	146	12	117	11,81	-
118	С1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1,88	29,81	-	56	-	5	0,44	1
				20,87	-	39	-	12	-	-
119	С10332-А10-- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	1,88	89,65	-	169	-	34	0,38	1
				17,93	-	34	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1156877	10604		1148
	Тенге	204729	3773		18
Стоимость монтажных работ -	Тенге	775	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	711	-	-
Накладные расходы -	Тенге	576	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	86	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	81	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1431	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	797	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25737	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4897	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5200	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	780	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1856	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32794	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5677	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	35808	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1678	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1360	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	204	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2230	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	39397	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1882	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1094557	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	201215	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3730
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			144271	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			231800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34770	-		116
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79581	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1405939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235985	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1479561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244342	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Бонарь П.Н.

Директор ТОО «Сыпа»

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308, 310, 311