Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»

Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружное электроснабжение

А К Т N 1 (Локальная смета 4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 147,4 | 218,93 | - | 32270 | - | 36465 | 1,54 | 227 |
| | | | | 218,93 | - | 32270 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 147,4 | 134,1 | - | 19766 | - | 22336 | 0,97 | 143 |
| | | | | 134,1 | - | 19766 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 326 | 36,7 | 27,8 | 11964 | 9063 | 4862 | 0,06 | 20 |
| | | | | 8,8 | 6,9 | 2869 | 2249 | 95 | 0,04 | 13 |
| | | м | | | | | | | | |
| 4 | С143008-92 | Песок природный | 19,6 | 1330 | - | 26068 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 326 | 32,4 | 23,7 | 10562 | 7726 | 4491 | 0,06 | 20 |
| | | | | 8,6 | 5,9 | 2804 | 1923 | 95 | 0,03 | 11 |
| | | м | | | | | | | | |
| 6 | С143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 | 1,3 | 18700 | - | 24385 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 7 | Ц0108-145-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала | 326 | 25,9 | 7,1 | 8443 | 2315 | 4491 | 0,08 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | без креплений, масса 1 м до 3 кг | | 12,9 | 1,6 | 4205 | 522 | 95 | 0,01 | 3 |
| | | м | | | | | | | | |
| 8 | Е0134-101-1- | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,025 | 221958,38 | - | 5549 | - | 755 | 175 | 4 |
| | | | | 27450 | - | 686 | - | 110 | - | - |
| | | кан.-км | | | | | | | | |
| 9 | Ц0108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 25 | 27,7 | 2,1 | 693 | 53 | 480 | 0,1 | 3 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 493 | 13 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 10 | С151601-193- | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х120 мм2 | 0,16 | 935300 | - | 149648 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 11 | Ц0108-144-6- | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2 | 16 | 57 | - | 912 | - | 856 | 0,28 | 4 |
| | | | | 56,3 | - | 901 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | С151803-204- | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛЗ | 16 | 221 | - | 3536 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | СПрайс | -Сжим ответвительный У731 | 24 | 36,91 | - | 886 | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ц0108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 80 | 27,7 | 2,1 | 2216 | 168 | 1535 | 0,1 | 8 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 1576 | 40 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 15 | С151601-117- | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 | 0,08 | 26000 | - | 2080 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 16 | С151601-118- | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2 | 0,22 | 36200 | - | 7964 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 17 | Е0133-103-1- | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 8 | 1534,11 | 878,23 | 12273 | 7026 | 6322 | 3,06 | 24 |
| | | | | 506,25 | 246,42 | 4050 | 1971 | 105 | 1,03 | 8 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 18 | СПрайс | -Осветительная опора ООК-91 | 8 | 22553,66 | - | 180429 | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Е0133-115-2- | Установка светильников с лампами люминесцентными | 8 | 1745,38 | 1411,25 | 13963 | 11290 | 4812 | 2,01 | 16 |
| | | шт | | 333 | 239,85 | 2664 | 1919 | 105 | 0,81 | 6 |
| 20 | С151703-7 | -Светильники тип РСУ08-250-001-У1 (РКУ 16-250) | 8 | 6330 | - | 50640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С151706-86 | -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 шт | 8 | 794 | - | 6352 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (кронштейн К1К-1,5) шт | 0,3534 | 172800 | - | 61061 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | С130802-30 | -Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн 171 мм т | 2 | 108 | - | 216 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ц0108-407-1 | -Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм шт | 5 | 125,6 | 64,1 | 628 | 321 | 272 | 0,26 | 1 |
| | | | | 41,4 | 15,8 | 207 | 79 | 95 | 0,09 | - |
| 25 | Ц0108-412-3 | -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м | 5 | 14,6 | 0,2 | 73 | 1 | 57 | 0,07 | - |
| | | | | 11,8 | 0,1 | 59 | 1 | 95 | - | - |
| 26 | С130806-57 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм (д-25 мм) м | 5 | 160 | - | 800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт | 2 | 501,2 | 13,2 | 1002 | 26 | 436 | 1 | 2 |
| | | | | 227 | 2,3 | 454 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| 28 | СПрайс | -Выключатель автоматический А3736 шт | 2 | 3851,83 | - | 7704 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ц0108-165-6 | -Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт | 4 | 2908,4 | 1764 | 11634 | 7056 | 5711 | 6 | 24 |
| | | | | 1116 | 387 | 4464 | 1548 | 95 | 2,24 | 9 |
| 30 | СПрайс | -Муфта концевая rek-1 шт | 4 | 2908,13 | - | 11633 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | Тенге | | | 665350 | 45044 | | | 523 |
| | | | Тенге | | | 77468 | 10269 | | | 52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 305562 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 29679 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 237922 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28756 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4313 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20059 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 354377 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 186 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 33993 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 298728 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 58058 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 183965 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 65124 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9769 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21831 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 385682 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 436 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 67827 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 61061 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 61061 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3664 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 64724 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 804784 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 622 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 101819 | - | | - |

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег.NN: 308; 310; 311