Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Перенос сетей ВЛ-10 кв

А К Т N 1 (Локальная смета 4-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	80,5	218,93	-	17624	-	19915	1,54	124
				218,93	-	17624	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	80,5	134,1	-	10795	-	12198	0,97	78
				134,1	-	10795	-	113	-	-
		м3								
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	99	36,7	27,8	3633	2752	1477	0,06	6
				8,8	6,9	871	683	95	0,04	4
		м								
4	С143008-92	Песок природный	8,1	1330	-	10773	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	99	32,4	23,7	3208	2346	1364	0,06	6
				8,6	5,9	851	584	95	0,03	3
		м								
6	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,46	18700	-	8602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
7	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала	115	25,9	7,1	2979	817	1584	0,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без креплений, масса 1 м до 3 кг		12,9	1,6	1484	184	95	0,01	1
		м								
8	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	15	23,2	2,1	348	32	239	0,1	2
				16,5	0,3	248	5	95	-	-
		м								
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,016	221958,38	-	3551	-	483	175	3
				27450	-	439	-	110	-	-
		кан.-км								
10	С130802-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу труб 100 мм, Dн 171 мм	5	108	-	540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С151601-77	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,13	441800	-	57434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	Ц0108-152-1	Конструкции металлические (кронштейн Р1, КМ1)	0,0069	97791	1561	675	11	105	85	1
				15550	457	107	3	95	2,65	-
		т								
13	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (уголок)	0,0358	102170	1870	3655	67	291	52	2
				8280	270,01	296	10	95	1,57	-
		т								
14	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
				720	49,5	2160	149	105	0,24	1
		шт								
15	Прайс	Разрядник вентильный РВО-10	3	3081,46	-	9244	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
				1386	85,5	1386	86	105	0,42	-
		шт								
17	Прайс	Разъединитель РЛНД-10/400	3	25036,9	-	75111	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С11041-74	Поковки для конструкций связи	15,04	192	-	2887	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс	Зажим ПА	6	182,96	-	1098	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	7278,3	5341	14557	10682	5831	9	18
				1890	1179,03	3780	2358	95	6,84	14
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СПрайс	-Муфта концевая термоусаживаемая 10КМТп-5	2	2343,2	-	4686	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс	-Зажим аппаратный	3	60,99	-	183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-144-3	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	6	26,5	-	159	-	150	0,15	1
		шт		26,3	-	158	-	95	-	-
24	С151803-209	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛ3 (50-10-9)	6	137	-	822	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Зажим ПА	3	60,99	-	183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Заземление								
26	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
		шт		116	2,5	116	2	95	0,01	-
		Демонтажные работы								
27	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на	0,3	19212,49	18663,04	5764	5599	1385	30,66	9
	к-0,6	1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 (демонтаж)		549,45	3848,74	165	1155	105	13,63	4
		1км								
28	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним	2	1253,29	1194,16	2507	2388	817	3,59	7
	к-0,6	подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (демонтаж)		59,13	329,94	118	660	105	1,37	3
		опора								
29	Е0133-116-4	-Установка линейного электрооборудования	1	221,84	138,68	222	139	141	4,45	4
	к-0,6	разъединителей вручную (демонтаж)		83,16	51,3	83	51	105	0,25	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			246167	25490			291
			Тенге			40681	5929			30
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			195045	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151366	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			224907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19983	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29197	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			822	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4940	-		16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34137	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			314003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54120	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311