Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружные сети телефонизации

А К Т N 1 (Локальная смета 5-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	47,8	218,93	-	10465	-	11825	1,54	74
				218,93	-	10465	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,8	134,1	-	6410	-	7243	0,97	46
				134,1	-	6410	-	113	-	-
		м3								
3	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,08	38387	11520	3071	922	1800	114	9
				18090	2362,98	1447	189	110	13,71	1
		км								
4	СПрайс	Кабель КСПП3-1х4х0,9	0,08	99666,13	-	7973	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,08	501603,38	-	40128	-	1830	133	11
				20790	-	1663	-	110	-	-
		кан.-км								
6	СПрайс	Стальной защитный желоб 13х26 мм	1	1097,64	-	1098	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами	1	411	-	411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной 600 мм, ККП-1-600		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С11041-74	-Поковки для конструкций связи	1,8	192	-	346	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Колодец телефонный ККС-1								
9	Е0134-105-4-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	10947,05	575,55	10947	576	1475	6,91	7
				1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
		колодец								
10	Е0134-112-1-	Устройство ввода труб в колодцы	1	181,76	-	182	-	144	0,78	1
		канал		131,18	-	131	-	110	-	-
11	С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,18	23800	-	4284	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		85314	1497			148

				Тенге		21311	335			2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		64156	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9828	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	787	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		73568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		32
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5559	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21159	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16875	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2860	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		42641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		130
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19735	-		-

2500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			116209	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	25294	-		161
										-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311