Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»
Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружные сети канализации

А К Т N 1 (Локальная смета 6-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	645	7,91	7,91	5102	5102	1607	-	-				
				-	2,57	-	1657	97	0,01	6				
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	645	7,32	7,32	4724	4724	1488	-	-				
				-	2,38	-	1534	97	0,01	6				
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	645	7,91	7,91	5102	5102	1607	-	-				
				-	2,57	-	1657	97	0,01	6				
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	645	7,32	7,32	4724	4724	1488	-	-				
				-	2,38	-	1534	97	0,01	6				
5	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	114,8	33,67	32,1	3865	3685	1547	0,01	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		1,57	12,33	180	1415	97	0,05	6
		м3								
6	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	4	262,72	-	1051	-	1187	1,85	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	1051	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	9,4	32,26	30,77	303	289	89	0,01	-
				1,42	8,34	13	78	97	0,03	-
		м3								
8	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,83	84,26	-	1418	-	284	0,35	6
				16,85	-	284	-	100	-	-
		т								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	1769,2	152,52	5308	458	822	1,02	3
		м3		153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
10	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	105,1	6,48	6,48	681	681	214	-	-
				-	2,1	-	221	97	0,01	1
		м3								
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,3	134,1	-	979	-	1106	0,97	7
				134,1	-	979	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,3	21,55	4,52	243	51	187	0,11	1
		м3		17,03	-	192	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
13	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,043	78245	36133,62	3365	1554	2877	247	11
				41850	9612,9	1800	413	130	37,3	2
		км								
14	СПрайс	-Трубы полиэтиленовые гофрированные с раструбом Дн-176 мм	43,04	752,71	-	32399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,69	11510,17	66,01	42421	243	854	1,35	5
		м3		195,75	24,93	721	92	105	0,12	-
		Колодцы канализационные д-1000 (3 шт.)								
16	Е0123-13-4	-Устройство канализационных	1,86	29020,93	2538,55	53979	4722	8695	15,87	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах		2645,33	950,63	4920	1768	130	4,64	9
		м3								
17	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-10, 1ПП10-1	0,84	28900	-	24276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	3,54	4570	-	16178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,21	4337,5	-	911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	Е108-6-9	-Местные кирпичные заделки	0,13	11938,85	296,6	1552	39	157	5,95	1
		м3		915,75	110,25	119	14	118	0,54	-
21	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-3,С-4)	0,0387	133700	-	5174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060	-	24180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	26,9	13,91	0,07	374	2	196	0,04	1
				8,06	0,02	217	1	90	-	-
		м2								
24	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	26,9	12,08	0,05	325	1	196	0,04	1
				8,06	0,02	217	1	90	-	-
		м2								
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,86	100	-	186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,86	284	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	1,86	331	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		за 2 кг/см2								
		м3								
		Накопитель стоков емк. 30 м3								
28	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	118,6	23,36 1,28	22,08 5,56	2770 152	2619 659	787 97	0,01 0,02	1 2
		м3								
29	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,4	262,72 262,72	- -	1419 1419	- -	1603 113	1,85 -	10 -
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2									
		м3								
30	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	50,4	32,26 1,42	30,77 8,34	1626 72	1551 421	477 97	0,01 0,03	- 1
		м3								
31	Е010332-А5--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	90,22	54,89 -	54,89 10,98	4952 -	4952 990	990 100	- 0,23	- 21
		т								
32	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	66,3	6,48 -	6,48 2,1	430 -	430 139	135 97	- 0,01	- 1
		м3								
33	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,3	134,1 134,1	- -	979 979	- -	1106 113	0,97 -	7 -
		м3								
34	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	66,3	21,55 17,03	4,52 -	1429 1129	299 -	1095 97	0,11 -	7 -
		м3								
35	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	49,4	665,53 39,83	24,55 9,2	32877 1968	1213 454	2979 123	0,26 0,04	13 2
		м2								
36	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	7,6	10846,22 146,25	100,65 38,03	82431 1112	765 289	1471 105	0,97 0,19	7 1
		м3								
37	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,7	291,87 52,2	9,95 3,74	6333 1133	216 81	1493 123	0,36 0,02	8 -
		м2								
38	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на	21,7	48,32	0,67	1049	15	23	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		0,63	0,25	14	5	123	-	-
		м2								
39	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	21,7	59,59	0,23	1293	5	1171	0,29	6
		м2		51,3	0,09	1113	2	105	-	-
40	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	10,28	1935,45	1247,36	19896	12823	13276	3	31
				503,55	418,91	5176	4306	140	1,76	18
		м3								
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,88	100	-	1788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,88	284	-	5078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,28	331	-	3403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (12 шт.)	10,68	9160	-	97829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые 2ПП 20-2 (4 шт.)	2,04	28900	-	58956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3 (8 шт.)	2,32	4337,5	-	10063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9 (4 шт.)	3,56	3470	-	12353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 (8 шт.)	0,56	4337,5	-	2429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
49	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	100,3	77,28	3,43	7751	344	7903	0,46	46
				73,73	1,31	7395	131	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2								
50	СПрайс	-Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	551,65	80,25	-	44268	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	137,6	124,49	1,19	17130	164	8777	0,37	51
		/однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен		60,3	0,45	8297	62	105	-	-
		м2								
52	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	137,6	59,59	0,23	8200	32	7425	0,29	40
		м2		51,3	0,09	7059	12	105	-	-
53	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	13,8	121,68	9,38	1679	129	888	0,24	3
		толщиной 2 мм		48,83	3,51	674	48	123	0,02	-
		м2								
54	Е0123-24-1	-Установка люков	4	8373,55	35,42	33494	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
55	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев Крышка деревянная	0,288	22541,72	316,57	6492	91	1246	22,5	6
		м3		3487,5	119,25	1004	34	120	0,58	-
56	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	0,0112	70153,47	10674,97	783	119	767	270	3
		мм с гидравлическим испытанием		48825	4032	545	45	130	19,69	-
		км								
57	С130806-222	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со	11,16	1310	-	14620	-	-	-	-
		снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
58	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из пластика диаметром 100 мм	4	859,88	5,38	3440	22	323	0,36	1
		шт		60,75	2,25	243	9	128	0,01	-
59	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0043	247994,13	49389,75	1063	212	454	312,7	1
		мм		62775	18657	269	80	130	91,12	-
		т								
60	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	3,5	21,8	0,05	76	-	18	0,03	-
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	20	-	90	-	-
		м2								
61	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	7	35,73	0,02	250	-	26	0,02	-
		эмалью ПФ-115		4,16	-	29	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			728592	57517			323

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			51793	18380			92
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			653953	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	69920	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49442	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			79871	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11981	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44029	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			777854	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		454
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	81901	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74638	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	252	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71199	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			323	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4498	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79458	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	300	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			857312	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		455
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	82201	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сып»