Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружную теплосеть

А К Т N 1 (Локальная смета 6-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	160,4	27,84	26,18	4465	4198	1379	0,01	2
				1,66	7,2	266	1155	97	0,03	4
		м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,2	251,77	-	1813	-	2048	1,77	13
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	1813	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	49,8	47,43	44,84	2362	2233	792	0,02	1
				2,59	13,81	129	688	97	0,05	3
		м3								
4	Е10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (лишний грунт)	89,14	49,5	49,5	4413	4413	883	-	-
				-	9,9	-	883	100	0,21	19
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	110,1	6,48	6,48	713	713	225	-	-
				-	2,1	-	232	97	0,01	1

		перемещении 2 группы грунтов до 5 м							
		м3							
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,7	134,1	-	1033	-	1167	0,97	7
				134,1	-	1033	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	110,1	21,55	4,52	2372	497	1819	0,11	12
				17,03	-	1875	-	97	-	-
		м3								
		Подземная теплосеть								
		Канал лотковый КЛ 60х45-8								
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	162,8	665,53	24,55	108348	3997	9818	0,26	43
				39,83	9,2	6484	1498	123	0,04	7
		м2								
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,32	1986,57	564,43	24475	6954	13151	3,33	41
				567	195,49	6985	2408	140	0,75	9
		м3								
10	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	8,28	23300	-	192924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	3,68	22800	-	83904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,36	24600	-	8856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (заделка из кирпича)	0,02	11938,85	296,6	239	6	24	5,95	-
				915,75	110,25	18	2	118	0,54	-
		м3								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	10898,17	66,01	2180	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
		м3								
		Деформационный шов								
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая	4,72	245,44	3,82	1158	18	216	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		37,35	1,44	176	7	118	0,01	-
16	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	4,72	754,35 81,68	8,23 3,08	3561 386	39 15	472 118	0,47 0,02	2 -
17	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,31	11938,85 915,75	296,6 110,25	3701 284	92 34	375 118	5,95 0,54	2 -
		Выход труб из канала								
18	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3,8	665,53 39,83	24,55 9,2	2529 151	93 35	229 123	0,26 0,04	1 -
19	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	2,92	11938,85 915,75	296,6 110,25	34861 2674	866 322	3535 118	5,95 0,54	17 2
20	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	2	111,81 23,85	66,43 23,85	224 48	133 48	134 140	0,15 0,11	- -
21	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,044	28100 -	- -	1236 -	- -	- -	- -	- -
22	С11011-885	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп т	0,0451	98100 -	- -	4420 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,3	21,8 5,81	0,05 0,02	50 13	- -	12 90	0,03 -	- -
24	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2	4,6	35,73 4,16	0,02 -	164 19	- -	17 90	0,02 -	- -
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	5,7	245,44 37,35	3,82 1,44	1399 213	22 8	261 118	0,21 0,01	1 -
		Трубопроводы								
26	Е0124-2-3	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,166	173697,14 79650	47716,89 17008,5	28834 13222	7921 2823	20859 130	440 88,36	73 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
27	С130806-68 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	167,66	548,76	-	92005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Опорные подушки ОП-1								
28	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	56	480,18	24,15	26890	1352	14169	1,03	58
				171,9	8,83	9626	494	140	0,04	2
		шт								
29	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые (опорные подушки)	0,224	22200	-	4973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Опора неподвижная балочная (3 шт.)								
30	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,7	665,53	24,55	3794	140	344	0,26	1
		м2		39,83	9,2	227	52	123	0,04	-
31	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,816	10898,17	66,01	8893	54	189	1,35	1
		м3		195,75	24,93	160	20	105	0,12	-
32	Е0106-35-3	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	2,7	15562,3	1092,57	42018	2950	5767	10,03	27
				1658,25	375,98	4477	1015	105	1,42	4
		м3								
33	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,52	100	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,52	284	-	999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,7	331	-	894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С12041-21	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0038	110500	-	416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,0538	115500	-	6209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0403	51500 -	- -	2076 -	- -	- -	- -	- -
		т								
39	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0773	70437,87 9675	304,24 114,75	5448 748	24 9	795 105	58 0,56	4 -
		1т								
40	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	1655,19 344,25	387,22 115,02	9931 2066	2323 690	3858 140	2,06 0,46	12 3
		шт								
41	С143018-70	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,24	24600 -	- -	5904 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
42	Е113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6	21,8 5,81	0,05 0,02	78 21	- -	19 90	0,03 -	- -
		м2								
43	Е113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (2 раза)	7,2	35,73 4,16	0,02 -	257 30	- -	27 90	0,02 -	- -
		м2								
44	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	14,7	150,02 8,08	0,12 0,05	2205 119	2 1	108 90	0,04 -	1 -
		м2								
		Теплофикационная камера тип 1								
45	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	18	103,46 10,51	2,62 0,99	1862 189	47 18	255 123	0,07 -	1 -
		м2								
46	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	9	370,98 22,25	25,04 9,38	3339 200	225 84	350 123	0,14 0,05	1 -
		м2								
47	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,84	11745,86 272,25	196,62 74,27	9867 229	165 62	306 105	1,79 0,36	2 -
		м3								
48	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,033	95500 -	- -	3152 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		т								
49	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,8	10898,17	66,01	8719	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
50	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,64	100	-	164	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
51	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,84	284	-	239	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
52	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,84	331	-	278	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
53	E0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	1,3	150,02	0,12	195	-	10	0,04	-
		м2		8,08	0,05	11	-	90	-	-
54	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,9	291,87	9,95	846	29	200	0,36	1
		м2		52,2	3,74	151	11	123	0,02	-
55	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,9	365,09	18,42	1059	53	331	0,42	1
		м2		85,95	6,91	249	20	123	0,03	-
56	E0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	5,8	256,83	9,05	1490	52	387	0,25	1
		м2		50,85	3,4	295	20	123	0,02	-
57	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,9	291,87	9,95	846	29	200	0,36	1
		м2		52,2	3,74	151	11	123	0,02	-
58	E0111-11-2 к-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,8	48,32	0,67	280	4	6	-	-
		м2		0,63	0,25	4	1	123	-	-
59	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,4	365,09	18,42	1971	99	617	0,42	2
		м2		85,95	6,91	464	37	123	0,03	-
60	E0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	10,8	256,83	9,05	2774	98	721	0,25	3
		м2		50,85	3,4	549	37	123	0,02	-
61	E0107-62-1	-Устройство камер со стенками	8,49	5933,45	789,92	50375	6706	19903	8,27	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетонных блоков								
		м3		1401,75	272,75	11901	2316	140	1,04	9
62	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,7	22000	-	15400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,14	4337,5	-	607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,204	28100	-	5732	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
65	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,17	11100	-	24109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	4,46	12000	-	53568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	С143001-4	-Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	0,91	10300	-	9373	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,49	100	-	849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,49	284	-	2411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,58	331	-	2509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0519	13711,47	5475,87	712	284	41	28,9	1
				5040	1552,87	262	81	12	5,46	-
		т								
72	С11011-774	-Скобы ходовые	21,84	129	-	2817	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
73	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,03	133700	-	4011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,003	69800	-	209	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,81	1928,67	274,19	7348	1045	4936	6,93	26
		м3		994,5	103,5	3789	394	118	0,5	2
77	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	25,4	762,08	8,23	19357	209	2540	0,47	12
				81,68	3,08	2075	78	118	0,02	-
		м2								
78	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	25,4	388,18	4,19	9860	106	1228	0,23	6
				39,38	1,58	1000	40	118	0,01	-
		м2								
79	Е0115-63-1	-Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	18,8	306,67	3,77	5765	71	2586	0,78	15
				130,28	0,72	2449	14	105	0,06	1
		м2								
80	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	25,4	309,31	1,96	7856	50	2916	0,61	16
				108,9	0,45	2766	11	105	0,03	1
		м2								
		Изоляционные работы								
81	Е0122-20-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,166	189810,43	29821,28	31509	4950	10103	203,8	34
				35550	11265,75	5901	1870	130	55,02	9
		км								
82	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	166	142,95	33,05	23730	5486	15315	0,44	73
				79,88	12,38	13260	2055	100	0,06	10
		м								
83	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	2,4	10300	-	24720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ISOVER, марка KIM AL								
		фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей	157	150,02	0,12	23553	19	1149	0,04	6
		трещиностойкими покрытиями,								
		лаком ХП-734		8,08	0,05	1269	8	90	-	-
		м2								
85	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	87,5	365,09	18,42	31945	1612	9994	0,42	36
		оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		85,95	6,91	7521	605	123	0,03	3
		мастике первый слой								
		м2								
86	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции	175	256,83	9,05	44945	1584	11677	0,25	44
		оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		50,85	3,4	8899	595	123	0,02	3
		мастике последующий слой								
		м2								
87	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек	87,5	313,75	13,43	27453	1175	6209	0,37	32
		толщиной 20 мм								
		м2		52,65	5,04	4607	441	123	0,02	2
88	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на	175	52,81	0,67	9242	117	189	-	1
		каждые 5 мм изменения толщины								
		бетонных стяжек		0,63	0,25	110	44	123	-	-
		м2								
89	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	2,63	100	-	263	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1237684	63323			710

			Тенге			121760	21317			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1118878	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143077	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48031	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			175091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1371608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		909
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169341	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118805	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118805	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125933	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ									
Нормативная трудоемкость =		Тенге				=	=		=
Сметная заработная плата =		чел,-ч			1497541	=	=		=
		Тенге				=	=		909
						=	169341	=	=

Принял: Вандышев А.И.

Директор КГКП «Карабалыкский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.И.

Директор ТОО «Сыл»

"СЫЛ"