Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»

Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области Благоустройство

А К Т N 1 (Локальная смета 7-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проезда - 678,9 м2+15м2/89пм												
1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	208,17 м3	6,01	6,01	1250	1250	421	-	-				
				-	2,08	-	434	97	0,01	1				
2	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	832,68 м3	4,75	4,75	3959	3959	1332	-	-				
				-	1,65	-	1373	97	0,01	4				
3	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	208,17 м3	47,43	44,84	9873	9334	3312	0,02	4				
				2,59	13,81	539	2875	97	0,05	11				
4	E10333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	372,62	49,5	49,5	18445	18445	3689	-	-				
				-	9,9	-	3689	100	0,21	77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	69,39	1552,76	68,13	107746	4728	3151	0,14	10
				21,38	12,76	1484	885	133	0,04	3
		м3								
6	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	693,9	389,41	27,83	270208	19308	13357	0,03	23
				5	9,47	3470	6573	133	0,03	23
		м2								
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	693,9	547,13	15,35	379655	10652	10152	0,03	23
				5,94	5,06	4122	3511	133	0,02	12
		м2								
8	Е0127-54-1 к-2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1387,8	65,48	-	90873	-	18	-	-
				0,01	-	14	-	133	-	-
		м2								
9	Е101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	21,5	262,72	-	5648	-	6383	1,85	40
				262,72	-	5648	-	113	-	-
		м3								
10	Е101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	21,5	47,43	44,84	1020	964	342	0,02	-
				2,59	13,81	56	297	97	0,05	1
		м3								
11	Е10333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	38,48	49,5	49,5	1905	1905	381	-	-
				-	9,9	-	381	100	0,21	8
		т								
12	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень)	6,9	2914,28	248,35	20116	1714	1017	0,22	1
				32,18	78,59	222	542	133	0,27	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.15) м	276,1	2063,68	6,63	569781	1831	40554	0,7	193
				108,68	1,76	30007	485	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1480479	74090			294
			Тенге			45561	21047			145
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1480479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66607	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93875	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1658463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1658463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79223	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие тротуара 206,6 м2								
14	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	49,58	6,01	6,01	298	298	100	-	-
				-	2,08	-	103	97	0,01	-
15	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	49,58	4,75	4,75	236	236	79	-	-
				-	1,65	-	82	97	0,01	-
16	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	49,58	47,43	44,84	2352	2223	789	0,02	1
				2,59	13,81	128	685	97	0,05	3
17	Е10333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	88,76	49,5	49,5	4393	4393	879	-	-
				-	9,9	-	879	100	0,21	18
18	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с	206,6	385,52	23,94	79649	4946	3582	0,03	7
				5	8,04	1033	1660	133	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2								
19	Е0127-24-1 т.ч. п1.37 к=5	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	1033	-19,91 -	- -	-20565 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	20,66	1552,76 21,38	68,13 12,76	32080 442	1408 264	938 133	0,14 0,04	3 1
21	Е127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	206,6	460,11 24,75	- -	95058 5113	- -	6801 133	0,14 -	30 -
22	Е0127-55-2 к=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	413,2	72,71 3,98	- -	30043 1645	- -	2187 133	0,02 -	10 -
23	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового (щебень фракции 10-20мм под бортовой камень) м3	1,35	2914,28 32,18	248,35 78,59	3942 44	336 106	199 133	0,22 0,27	- -
24	Е127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8 м	150,3	768,33 108,68	6,63 1,76	115480 16335	997 264	22076 133	0,7 0,01	105 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге			342966 24739	14837 4043			155 30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342966	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28782	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5645	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22836	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			403432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34426	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие стоянки - 313,78 м2+183,68м2/31пм								
25	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	149,24	6,01	6,01	896	896	302	-	-
				-	2,08	-	311	97	0,01	1
		м3								
26	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	596,96	4,75	4,75	2838	2838	955	-	-
				-	1,65	-	985	97	0,01	3
		м3								
27	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	149,24	47,43	44,84	7078	6692	2374	0,02	3
				2,59	13,81	387	2061	97	0,05	8
		м3								
28	Е10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	267,14	49,5	49,5	13223	13223	2645	-	-
				-	9,9	-	2645	100	0,21	56
		т								
29	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	49,75	1552,76	68,13	77244	3389	2259	0,14	7
				21,38	12,76	1064	635	133	0,04	2
		м3								
30	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	497,46	389,41	27,83	193715	13842	9576	0,03	16
				5	9,47	2487	4713	133	0,03	17
		м2								
31	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	497,46	547,13	15,35	272178	7637	7278	0,03	17
				5,94	5,06	2955	2517	133	0,02	9
		м2								
32	Е0127-54-1 к-2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа	994,93	65,48	-	65148	-	13	-	-
				0,01	-	10	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
33	Е101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м2 3,5	262,72	-	920	-	1039	1,85	6
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	920	-	113	-	-
34	Е101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 3,5	47,43	44,84	166	157	56	0,02	-
				2,59	13,81	9	48	97	0,05	-
35	Е10333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3 6,26	49,5	49,5	310	310	62	-	-
				-	9,9	-	62	100	0,21	1
36	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень)	т 1,46	2914,28	248,35	4262	363	215	0,22	-
				32,18	78,59	47	115	133	0,27	-
37	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.15)	м3 58,5	2063,68	6,63	120725	388	8593	0,7	41
				108,68	1,76	6358	103	133	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			758703	49736			91
			Тенге			14236	14194			97
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			758703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28430	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47644	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			841713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33735	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			841713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33735	-		-

РАЗДЕЛ 4. Асфальтобетонное покрытие площадки разворотной - 192 м2+16,22м2

38	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	62,47	6,01	6,01	375	375	126	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	2,08	-	130	97	0,01	-
39	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	249,86	4,75	4,75	1188	1188	400	-	-
				-	1,65	-	412	97	0,01	1
40	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	62,47	47,43	44,84	2963	2801	994	0,02	1
				2,59	13,81	162	863	97	0,05	3
41	Е10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	111,81	49,5	49,5	5535	5535	1107	-	-
				-	9,9	-	1107	100	0,21	23
42	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	20,82	1552,76	68,13	32332	1419	945	0,14	3
				21,38	12,76	445	266	133	0,04	1
43	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	208,22	389,41	27,83	81082	5794	4008	0,03	7
				5	9,47	1041	1973	133	0,03	7
44	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	208,22	547,13	15,35	113924	3196	3046	0,03	7
				5,94	5,06	1237	1054	133	0,02	4
45	Е0127-54-1 к-2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	416,44	65,48	-	27268	-	6	-	-
				0,01	-	4	-	133	-	-
46	Е101-164-2 Т.Ч. П.3.187	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных	4,4	262,72	-	1156	-	1306	1,85	8
				262,72	-	1156	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	механизированным способом								
47	Е101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	4,4	47,43	44,84	209	197	70	0,02	-
				2,59	13,81	11	61	97	0,05	-
48	Е10333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	7,88	49,5	49,5	390	390	78	-	-
				-	9,9	-	78	100	0,21	2
49	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень) м3	1	2914,28	248,35	2914	248	147	0,22	-
				32,18	78,59	32	79	133	0,27	-
50	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.15) м	40	2063,68	6,63	82547	265	5875	0,7	28
				108,68	1,76	4347	70	133	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	351882	21408			54
	Тенге	8436	6091			42
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	351882	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14527	-		-
Накладные расходы -	Тенге	18109	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2716	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22199	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	392190	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		106
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17243	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	392190	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		106
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17243	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2934030	160071			595
	Тенге	92971	45374			315
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2934030	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	138346	-		-
Накладные расходы -	Тенге	175214	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26282	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	186555	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3295798	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		997
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	164628	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3295798	-	-		997
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	164628	-		

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»