Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Озеленение

# А К Т N 1 (Локальная смета 7-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0147-15-2 | -Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25% | 53 | 128,39 | 12,39 | 6804 | 656 | 4183 | 0,4 | 21 |
| | | | | 56,48 | 4,7 | 2993 | 249 | 129 | 0,02 | 1 |
| | | яма | | | | | | | | |
| 2 | Е0147-17-1 | -Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м | 53 | 27,63 | - | 1464 | - | 1877 | 0,17 | 9 |
| | | | | 27,45 | - | 1455 | - | 129 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 3 | СЦена розн. | -Смородина золотистая | 53 | 450 | - | 23850 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Е0147-25-4 | -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 302 | 244,28 | - | 73773 | - | 22705 | 0,4 | 121 |
| | | | | 58,28 | - | 17601 | - | 129 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 5 | Е0147-25-5 | -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | 302 | -69,97 | - | -21131 | - | -3105 | -0,05 | -17 |
| | | | | -7,97 | - | -2407 | - | 129 | - | - |

2540

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м2 | | | | | | | | |
| 6 Е0147-25-6 | -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 302 | 19,01 | - | 5741 | - | 3198 | 0,05 | 16 |
| | м2 | | 8,21 | - | 2479 | - | 129 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 90501 | 656 | | | 150 |
| | | Тенге | | | 22121 | 249 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 90501 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 22370 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 23850 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 28858 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4329 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7162 | - | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 126521 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 166 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 26699 | - | | - |
| | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 126521 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 166 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 26699 | - | | - |

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ АРКАЛЫК КАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АРКАЛЫК
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"СЫЛ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ