Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Общестроительные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
		Двери										
2	С12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,15 м2	18200	-	57330	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	136,14 м2	481,25	128,16	65519	17448	32198	1,03	141		
				174,4	44,59	23743	6070	108	0,17	24		
6	С12063-6	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	3,07 м2	5960	-	18317	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
7	С12063-7	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН	11,08	6010	-	66573	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24-19ПЩ (21-19) м2								
8	С12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ м2	5,31	5850	-	31079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	21,07	3540	-	74604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	180,45	4010	-	723589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП (ДС 21-9) м2	9,01	11200	-	100899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	70,77	4250	-	300756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	77	1380	-	106260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Витраж тамбура								
32	СПрайс	-Перегородки из ПВХ профилей м2	25,48	8024,65	-	204468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1749393	17448			141

			Тенге			23743	6070			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1749393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29813	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1683874	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4830	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1888487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34643	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1888487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34643	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление стен и потолка тамбуров								
33	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и	2,45	2493,43	413,08	6104	1011	4924	12,17	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3		2080,35	154,69	5093	379	90	0,75	2
34	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	2,45	14600 -	-	35741 -	-	-	-	-
35	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при	30,6	139,2	1,49	4259	46	1273	0,26	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	оштукатуривании стен м2		43,47	0,56	1330	17	94,5	-	-
36	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	30,6	931,06	6,15	28490	188	6487	1,32	40
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен м2		222,01	2,34	6793	72	94,5	0,01	-
		Устройство кирпичных перегородок								
37	Е0106-1-1	-Устройство фундаментов под	0,23	10944,04	82,51	2517	19	56	1,55	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перегородки м3		225,11	31,16	52	7	94,5	0,15	-
38	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0087	5604,41	409,16	49	4	19	13,34	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	19	1	94,5	0,75	-
39	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0008	95500 -	-	76 -	-	-	-	-
40	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0079	86400 -	-	683 -	-	-	-	-
41	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	12,8	1563,57	42,96	20014	550	3173	1,39	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2		217,35	16,09	2782	206	106,2	0,08	1
42	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	132	83,04	396	249	216	0,17	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		27,43	29,81	82	89	126	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,074	28100	-	2079	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			100408	2067			97

			Тенге			16151	771			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100408	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16923	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36500	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16149	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2422	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6993	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		109
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19345	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			123551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		109
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19345	-		-

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка

Потолок

44	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	1311,08	286,5	4,93	375620	6457	147796	0,64	835
т.ч.		бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (5 мм) потолков ("Алинекс Глатт")		117,43	1,86	153956	2442	94,5	0,01	12
		м2								
45	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание	13,09	157,3	1,78	2059	23	1023	0,52	7
т.ч.		бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		/однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка (затирка швов)		82,03	0,68	1074	9	94,5	-	-
		м2								

Стены

51	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	4090,68	385,79	5,08	1578161	20788	607859	0,85	3481
т.ч.		поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		156,03	1,21	638277	4960	94,5	0,06	264
		м2								
52	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	3611,89	173,59	4,29	626977	15486	294996	0,52	1891
т.ч.		бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм) стен ("Алинекс Финиш")		84,79	1,64	306250	5914	94,5	0,01	28
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	464,63	1902,7	5,78	884051	2683	127517	1,75	812
	т.ч.	столбов, пилястр и откосов								
	п-1.25	/без карнизных, плинтусных и		293,22	-	136237	-	93,6	0,02	9
	К=1,15 и	угловых плиток/ на цементном								
	К=1,25	растворе и на клее из сухих								
		смесей без установки плиток								
		туалетного гарнитура по								
		кирпичу и бетону								
		м2								
		Откосы								
60	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	189,75	385,79	5,08	73205	964	28196	0,85	161
	т.ч.	поверхностей								
	п-1.25	цементно-известковым или		156,03	1,21	29607	230	94,5	0,06	12
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен								
		м2								
61	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	188,53	270,1	7,65	50924	1442	29486	0,93	175
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		162,6	2,9	30655	547	94,5	0,01	3
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм (2 мм)								
		оконных и дверных откосов								
		плоских ("Алинекс-Финиш")								
		м2								
		Проступи								
68	Е0115-18-11	-Облицовка стен в общественных	12,78	512,91	5,78	6554	74	3868	1,91	24
		зданиях с карнизными,								
	т.ч.	плинтусными и угловых		323,43	-	4133	-	93,6	0,02	-
	п-1.25	плитками на цементном								
	К=1,15 и	растворе и на клее из сухих								
	К=1,25	смесей по кирпичу и бетону								
		м2								
69	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	12,78	1350	-	17250	-	-	-	-
		плита темная								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3614800	47918			7386

			Тенге			1300188	14102			329
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3614800	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1314290	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17250	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1240740	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		620
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	186111	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			291332	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5146873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8336
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1500401	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5146873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8336
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1500401	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		Сер.2.144-1/88 узел 180 (по типу) Площ. - 54,6 м2								
70	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	4,37	11627,73 652,05	- -	50790 2848	- -	3153 110,7	4,21 -	18 -
71	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (на клее "Алинекс" СЭТ-301) м2	54,6	617,82 197,43	14,65 5,49	33733 10780	800 300	12265 110,7	1,22 0,03	67 1
72	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	55,69	1350 -	- -	75184 -	- -	- -	- -	- -
		Сер.2.144-1/88 узел 180. Площ. - 17,27 м2								
86	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,38	11627,73 652,05	- -	16065 901	- -	997 110,7	4,21 -	6 -
87	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	17,27	1516,08 197,43	14,65 5,49	26183 3410	253 95	3879 110,7	1,22 0,03	21 -
		Сер.2.144-1/88 узел 62 (по типу). Площ. - 8,22+5,64+15,2+15,2+5,64 м2								
105	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	49,9	302,18 60,03	12,44 4,67	15079 2995	621 233	3574 110,7	0,41 0,02	20 1
106	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	49,9	-48,58 -0,72	-0,84 -0,31	-2424 -36	-42 -16	-57 110,7	-0,01 -	- -
107	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	49,9	373,68 197,43	14,65 5,49	18647 9852	731 274	11209 110,7	1,22 0,03	61 1
108	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	50,9	1350 -	- -	68712 -	- -	- -	- -	- -
		Сер.2.144-1/88 узел 62. Площ. - 25,76+25,76 м2								
122	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	51,52	302,18	12,44	15568	641	3690	0,41	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм м2		60,03	4,67	3093	241	110,7	0,02	1
123	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	51,52	-48,58	-0,84	-2503	-43	-59	-0,01	-
				-0,72	-0,31	-37	-16	110,7	-	-
124	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	51,52	1516,08	14,65	78108	755	11573	1,22	63
				197,43	5,49	10172	283	110,7	0,03	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			393142	3715			276
			Тенге			43977	1393			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393142	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	45370	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143897	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50225	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7534	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26602	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			469969	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		308
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	52904	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			469969	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		308
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	52904	-		-

РАЗДЕЛ 5. Душевые поддоны, подпольные каналы, приямок

Устройство подпольных каналов, приямка

136	Е0101-164-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	51,3	251,77	-	12916	-	13135	1,77	91
				251,77	-	12916	-	101,7	-	-
137	Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	144,7	677,64	30,69	98055	4440	9179	0,3	44
				45,8	11,5	6628	1664	110,7	0,06	8
138	Е111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	13,8	11627,73	-	160463	-	9961	4,21	58
				652,05	-	8998	-	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	14,29	12150,36	370,75	173629	5298	18073	6,84	98
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		1053,11	137,81	15049	1969	106,2	0,68	10
140	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	365	512	30,19	186880	11018	95991	1,18	432
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	парапетов и др./ массой до 0,5 т шт		197,69	11,04	72155	4029	126	0,05	18
141	С143018-70	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	6,52	24600	-	160318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	0,22	23300	-	5126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	110,6	252	4,78	27871	528	5257	0,24	27
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		42,95	1,8	4751	199	106,2	0,01	1
144	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,0098	10023,81	527,69	98	5	101	64,86	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	других конструкций т		9496,13	196,87	93	2	106,2	0,96	-
145	С12041-9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0098	83500	-	818	-	-	-	-
		сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,1037	14681,63	2282,63	1523	237	1330	49,11	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т		9315	863,44	966	90	126	4,21	-
147	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,1037	44300	-	4594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			832291	21526			756

			Тенге			121556	7953			38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			832291	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5413	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			153028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22954	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1044438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		870
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152462	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1044438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		870
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152462	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
159	Е0110-14-1	-Установка стропил	4,28	22028,62	417,85	94371	1790	18806	25,42	109
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3907,13	157,5	16738	675	108	0,78	3
	К=1,15 и К=1,25									
160	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из	0,5742	21063,25	387,02	12095	222	1840	15,87	9
	т.ч.	брусьев								
	п-1.25	м3		2820,38	146,25	1619	84	108	0,71	-
	К=1,15 и К=1,25									
161	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	8,62	23143,99	395,71	199502	3411	38725	25,88	223
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	34572	1285	108	0,73	6
	К=1,15 и К=1,25									
162	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	77,75	25,79	1,13	2005	87	559	0,04	3
	т.ч.	м								
	п-1.25			6,23	0,43	485	33	108	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
163	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	34,6	801,94	9,43	27747	326	9358	1,64	57
	т.ч.	стенам, устройство карнизов								
	п-1.25	м2		246,85	3,57	8541	124	108	0,02	1
	К=1,15 и К=1,25									
164	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	3	3246,04	102,01	9738	306	3716	6,99	21
	т.ч.	шт								
	п-1.25			1107,45	39,37	3322	118	108	0,19	1
	К=1,15 и К=1,25									
165	С12061-152	-Блоки оконные глухие	2,22	3960	-	8791	-	-	-	-
		одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
166	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	24,67	599,34	35,14	14788	867	4145	0,9	22
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	балок, стропил, мауэрлатов м3		142,31	13,23	3511	326	108	0,07	2
167	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	862,72	21,41 5,38	1,14 0,42	18472 4643	981 367	5411 108	0,03 -	29 2
168	Е0114-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц (антиконденсатная пленка) м2	787,89	37,19 21,34	0,09 0,02	29298 16817	69 20	16062 95,4	0,14 -	111 -
169	СПрайс	-Антиконденсатная пленка "Ютакон м2	787,89	143,21 -	-	112833 -	-	-	-	-
170	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	750,37	2009,98 313,89	10,25 3,85	1508228 235536	7691 2889	255353 107,1	1,97 0,02	1476 14
171	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Конек плоский шт	53,6	1086,41 -	-	58232 -	-	-	-	-
172	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Ендова нижняя шт	17,2	839,5 -	-	14439 -	-	-	-	-
173	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Ендова верхняя шт	17,2	839,5 -	-	14439 -	-	-	-	-
174	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Карниз шт	66,3	691,35 -	-	45837 -	-	-	-	-
175	СПрайс "ТД Стройматериалов""	-Профиль пристенный шт	2,2	888,88 -	-	1956 -	-	-	-	-
177	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по периметру) м2	239,13	167,55 13,33	1,24 0,47	40066 3187	296 114	3535 107,1	0,08 -	19 1
178	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по швам плит) м2	112,2	39,07 13,33	1,24 0,47	4383 1495	139 53	1659 107,1	0,08 -	9 -
179	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм т	0,0206	184000 -	-	3799 -	-	-	-	-
180	Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	534,78	69,86 52,53	17,33 6,5	37358 28093	9265 3476	33811 107,1	0,35 0,03	184 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
181	СПрайс ТОО "Овимекс"	-Утеплитель "Изовер-OL-P" 100 мм	550,82	2399	-	1321425	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
183	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0181	15836,43	6844,83	286	124	113	33,24	1
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с								
	п-1.25	ограждением		5796	1941,09	105	35	81	6,83	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
184	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,0181	133700	-	2415	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши,								
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		(стремянка)								
		т								
185	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	117	840,4	3,11	98327	364	1539	0,07	8
	т.ч.	м								
	п-1.25			11,13	1,15	1302	135	107,1	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Устройство вентшахт								
186	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций	4,57	165144	2702,77	755486	12364	14772	19,9	91
	т.ч.	этажерочного типа								
	п-1.25	т		3467,25	519,14	15862	2375	81	1,95	9
	К=1,15 и									
	К=1,25									
187	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	159,08	221,09	32,74	35170	5208	26741	1,04	166
	т.ч.	цилиндрических и плоских								
	п-1.25	поверхностей листовым		174,4	12,38	27743	1969	90	0,06	10
	К=1,15 и	металлом с заготовкой								
	К=1,25	покрытия								
		м2								
188	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная	998,97	94	-	93903	-	-	-	-
		толщиной 0,8 мм								
		кг		-	-	-	-	-	-	-
189	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей	55,9	278,59	116,03	15573	6486	8025	0,68	38
	т.ч.	матами минераловатными								
	п-1.25	прошивными на стеклоткани или		115,92	43,6	6480	2437	90	0,21	12
	К=1,15 и	металлической сетке								
	К=1,25	м2								
190	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные	4,8	14600	-	70080	-	-	-	-
		ISOVER, марка OL-E жесткие								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
191	Е0113-26-6	-Окраска металлических	394,34	36,36	0,03	14339	10	1528	0,02	10
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	1887	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
192	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,1005	177381,63	2282,63	17823	229	1289	49,11	5
	т.ч.	элементов, монтажных изделий								
	п-1.25	массой до 20 кг		9315	863,44	936	87	126	4,21	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
193	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов	0,0397	145412,58	670,08	5770	27	2057	332,35	13
	т.ч.	длиной до 1 м в готовые								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25	гнезда с заделкой		54596,25	253,12	2166	10	94,5	1,24	-
	К=1,15 и К=1,25	1т								
		Устройство вентканалов								
197	Е0158-15-1	-Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	2,2	531,81	4,09	1170	9	159	0,42	1
		м2		67,01	0,63	147	1	107,1	0,01	-
198	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	51	512	30,19	26112	1539	13413	1,18	60
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	парапетов и др./ массой до 0,5 т		197,69	11,04	10082	563	126	0,05	3
		шт								
199	С143018-70	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,954	24600	-	23468	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Водосточная система								
200	Е0112-7-7	-Устройство наружного	54,48	239,55	9,24	13051	503	12582	1,33	73
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водостока при покрытии кровли металлочерепицей		212,18	3,46	11559	189	107,1	0,02	1
		м								
201	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Желоб полукруглый	116,28	296,29	-	34453	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
202	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Угловой желоб наружный	8	1135,8	-	9086	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
203	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Заглушка желоба	8	148,15	-	1185	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
204	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Элемент желоба соединительный с резиновым уплотнителем	38	493,82	-	18765	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
205	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Держатель желоба	156	246,91	-	38518	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
206	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Водосточная труба	54,48	444,44	-	24213	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
207	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Патрубок	8	740,74	-	5926	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
208	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Колено угловое	16	395,06	-	6321	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
209	СПрайс "ТД	-Сливное колено	8	395,06	-	3160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройматериалов"	шт		-	-	-	-	-	-	-
210	СПрайс "ТД	-Держатель трубы с замком	40	246,91	-	9876	-	-	-	-
	Стройматериалов"	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			4904282	52315			2737
			Тенге			436829	17363			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4146095	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	435816	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1897239	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			460310	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		230
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	69047	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			276384	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4882790	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2949
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	504863	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			758187	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18376	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2415	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14885	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2233	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46384	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			819456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		108
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20609	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			5702245	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3057
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	525472	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Фасады									
211	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	74,28	129,17	2,9	9594	215	8940	0,79	59
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2		126,27	1,1	9379	82	94,5	0,01	-
212	СПрайс	-Плиты минераловатные АКСИ-П75 м3	66,85	-5155,34	-	-344621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	51,99	14600	-	759091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и	77,99	37,19	0,09	2900	7	1590	0,14	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кровель пленочных теплиц м2		21,34	0,02	1665	2	95,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прим.								
214	СПрайс	-Пленка м2	85,79	128,39 -	- -	11015 -	- -	- -	- -	- -
215	Е0107-57-10	-Устройство водоотбойной ленты, вертикальный стык	92	20,18	0,2	1856	18	2326	0,12	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		19,98	0,09	1838	8	126	-	-
216	С11011-333	-Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, шириной 100 мм 1000м	0,092	214000 -	- -	19688 -	- -	- -	- -	- -
217	Е134-56-1	-Устройство каркаса из металлических направляющих	92,19	273,11	9,19	25178	847	19970	1,64	152
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		263,93	3,51	24331	324	81	0,02	2
218	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами	92,19	162,91	7,66	15019	706	13780	0,98	90
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2		155,25	2,92	14312	270	94,5	0,01	1
219	СПрайс "ТД Стройматериалы"	-Фасадная панель ПФ-1А м2	105,09	938,27 -	- -	98606 -	- -	- -	- -	- -
220	СПрайс	-Дюбель тарельчатый шт	371,4	10,59 -	- -	3934 -	- -	- -	- -	- -
221	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	3,58	185,12	1,55	662	6	677	1,12	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2		176,21	0,59	630	2	107,1	-	-
222	СПрайс ТД "Стройматериалов"	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием м2	3,6	733,82 -	- -	2640 -	- -	- -	- -	- -
223	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Дюбель-гвоздь 6х60 шт	60	63,56 -	- -	3813 -	- -	- -	- -	- -
224	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Кронштейн выравнивающий шт	682	76,54 -	- -	52202 -	- -	- -	- -	- -
225	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Анкерный болт 10х100 шт	682	16,15 -	- -	11011 -	- -	- -	- -	- -
226	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Профиль П-образный м	414,9	180,25 -	- -	74784 -	- -	- -	- -	- -
227	СПрайс "ТД	-Кронштейн выравнивающий	49	76,54	-	3751	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройматериалов"	шт		-	-	-	-	-	-	-
228	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Заклепка вытяжная 4,8х10 шт	98	22,57 -	-	2211 -	-	-	-	-
229	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	34,53	185,12 176,21	1,55 0,59	6392 6085	54 20	6538 107,1	1,12 -	39 -
230	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием м2	34,53	733,82 -	-	25339 -	-	-	-	-
231	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Аквилон м	265,42	271,6 -	-	72089 -	-	-	-	-
232	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Планка откосная м	265,42	740,74 -	-	196606 -	-	-	-	-
233	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	27,9	185,12 176,21	1,55 0,59	5165 4916	43 16	5283 107,1	1,12 -	31 -
234	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Водоотлив оконный м	111,39	740,74 -	-	82511 -	-	-	-	-
235	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Планка начальная м	153,75	139,92 -	-	21512 -	-	-	-	-
236	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Планка крепежная м	223,66	197,53 -	-	44180 -	-	-	-	-
237	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Угол наружный м	141,38	271,6 -	-	38399 -	-	-	-	-
238	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Угол внутренний м	31,2	271,6 -	-	8474 -	-	-	-	-
239	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Нащельник м	311,72	460,9 -	-	143673 -	-	-	-	-
240	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Саморез 4,2х16 мм шт	15690	0,58 -	-	9065 -	-	-	-	-
241	СПрайс	-Шуруп универсальный 3х12 мм шт	865	4,25 -	-	3673 -	-	-	-	-
242	СПрайс ООО "ПТФ Анкер	-Саморез по дереву с шайбой и прокладкой EPDM 4,8х29 мм шт	1884	2,92 -	-	5503 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Про" ОМАХ									
243	Е0115-18-11	-Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными,	98,08	512,91	5,78	50306	566	29977	1,91	187
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону м2		323,43	-	31722	-	94,5	0,02	2
244	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	52,3	1350 -	-	70605 -	-	- -	-	-
252	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	103,7	125,15 68,85	0,62 0,23	12979 7140	64 24	7608 106,2	0,43 -	45 -
		Ограждение								
253	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из	39	4941,84	9,61	192732	375	13656	1,54	60
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	хвойных пород м		274,28	3,62	10697	141	126	0,02	1
254	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен	77,88	162,91	7,66	12688	597	11641	0,98	76
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2		155,25	2,92	12091	228	94,5	0,01	1
255	СПрайс "ТД Стройматер иалы"	-Фасадная панель ПФ-1А м2	88,78	938,27 -	-	83302 -	-	- -	-	-
256	СПрайс	-Шуруп универсальный 3х40 мм шт	204	8,35 -	-	1703 -	-	- -	-	-
257	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	38,94	185,12	1,55	7209	60	7373	1,12	44
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2		176,21	0,59	6862	23	107,1	-	-
258	СПрайс "ТД Стройматер иалы"	-Водоотлив балконный м	38,94	740,74 -	-	28844 -	-	- -	-	-
259	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	50,43	22,68	0,06	1144	3	274	0,03	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	337	1	81	-	-
260	Е0113-26-6	-Окраска металлических	100,85	36,36	0,03	3667	3	391	0,02	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2		4,78	-	482	-	81	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1881094	3565			813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			132486	1141			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1881094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	133627	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1533604	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2131786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2131786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153130	-		-

РАЗДЕЛ 9. Входы

Вход по оси "А"

261	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,1	251,77	-	3298	-	3354	1,77	23
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			251,77	-	3298	-	101,7	-	-
		м3								
262	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы	7	258,45	226,1	1809	1583	615	0,23	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			32,35	68,29	226	478	87,3	0,27	2
		яма								
263	Е0152-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	1,6	1225,7	1,04	1961	2	598	2,68	4
				395,24	0,02	632	-	94,5	-	-
		м2								
264	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,655	1719,34	121,34	1126	79	121	0,9	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			129,38	45	85	29	106,2	0,23	-
		м3								
265	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	1,31	12367,21	122,9	16201	161	1047	5,07	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			799,54	46,44	1047	61	94,5	0,23	-
		объемом до 3 м3 под колонны м3								
278	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,3966	5455,17	2856,97	2164	1133	831	10,75	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1816,43	771,41	720	306	81	2,93	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3966	172800	-	68536	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
280	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	1,38	16234,07	5027,99	22433	6948	13200	64,98	90
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		10453,5	1339,83	14445	1851	81	4,76	7
		т								
281	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,38	154400	-	213361	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
282	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	1,78	1513,46	390,15	2692	694	1126	3,4	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		781,43	-	1390	-	81	-	-
		т								
283	Е0109-49-1	-Постановка строительных	72	23,18	0,29	1669	21	1342	0,14	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	болтов с гайками и шайбами		22,9	0,11	1649	8	81	-	-
		шт								
284	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0034	149300	-	505	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Вход по оси "В"								
301	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	1,3	251,77	-	327	-	333	1,77	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 2 м без креплений с откосами		251,77	-	327	-	101,7	-	-
		м3								
302	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в	4	258,45	226,1	1034	904	351	0,23	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	грунтах 2 группы		32,35	68,29	129	273	87,3	0,27	1
		яма								
303	Е0106-1-2	-Устройство бетонных	0,86	12367,21	122,9	10636	106	688	5,07	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		799,54	46,44	688	40	94,5	0,23	-
		м3								
313	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного	0,233	5455,17	2856,97	1271	666	488	10,75	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т		1816,43	771,41	423	180	81	2,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
314	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,233	172800	-	40255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
315	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1843	16234,07	5027,99	2993	927	1761	64,98	12
				10453,5	1339,83	1927	247	81	4,76	1
		т								
316	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1843	154400	-	28462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
317	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4173	1513,46	390,15	632	163	264	3,4	1
				781,43	-	326	-	81	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			421365	13386			170

			Тенге			27314	3474			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36898	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7315	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			505	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7107	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1066	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2640	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8381	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			384467	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23473	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			350614	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2852	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24209	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			427689	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		145
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26324	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			474334	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		196
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34706	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			13896775	161939			12376
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2102243	52268			504
		Всего заработная плата -	Тенге			12754121	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2112662	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5318282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2089783	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1045
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	313467	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			890634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15734539	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		13688
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	2426129	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1142654	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	41849	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			353029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			33898	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		17
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	5085	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1247144	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		253
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16981683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2473063	-		13941

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 (технический надзор объекта)