Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»
Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области Сантехнические работы ВК

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел								
1	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 25 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
		1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-
2	СПрайс	-Счетчик холодной воды крыльчатый МТК-25	1	6981,44	-	6981	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном	1	54,17	1,96	54	2	54	0,25	-
		комплект		46,58	-	47	-	115,2	-	-
4	СПрайс	-Манометр МП3-У	1	1059,25	-	1059	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс	-Кран трехходовой 14М1 д-15 мм	1	513,58	-	514	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	219,32	63,61	219	64	199	0,86	1
		1фильтр		150,08	22,5	150	22	115,2	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс	-Фильтр сетчатый муфтовый ФСМ диам. 25 мм	1	320,99	-	321	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Холодный водопровод В1								
14	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	370,87	28,86	2225	173	1330	1,04	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кран		181,13	11,25	1087	67	115,2	0,05	-
15	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (шкаф пожарный)	6	185,32	29,84	1112	179	821	0,78	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		115,4	11,27	692	68	108	0,06	-
16	СПрайсТОО "Стимул"	-Пожарный шкаф ШПК-315	6	8148,1	-	48889	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайсТОО "Стимул"	-Кран бронзовый д-50 мм с соединительной головкой	6	1481,47	-	8889	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайсТОО "Стимул"	-Рукав пожарный д-51 мм в сборе с рукавными головками и пожарным стволом	6	3851,83	-	23111	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайсТОО "Стимул"	-Огнетушитьль ОП-5	12	1975,3	-	23704	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0117-2-3	-Установка смесителей	76	162,61	1,96	12359	149	12686	0,81	61
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		144,9	-	11012	-	115,2	-	-
31	С131101-99	-Смесители для мойки См-М-МДЦБА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	49	1430	-	70070	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
32	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	26	1530	-	39780	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс	-Смеситель для ванны настенный с душевой сеткой на гибком шланге См-ВДРНШл	1	2441,96	-	2442	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	14	68,18	-	955	-	1097	0,39	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		68,02	-	952	-	115,2	-	-
35	СПрайс	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре,	28	123,46	-	3457	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной 0,5 м		-	-	-	-	-	-	-
		компл								
36	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	2	432	-	864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	331	-	3972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (внутренний)	1	73,06	1,96	73	2	72	0,35	-
т.ч.										
п-1.25		1кран		62,1	-	62	-	115,2	-	-
К=1,15 и										
К=1,25										
39	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СТорг. сеть	-Шланг резиновый д-15 мм	3	80,25	-	241	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (наружный)	2	73,06	1,96	146	4	143	0,35	1
т.ч.										
п-1.25		1кран		62,1	-	124	-	115,2	-	-
К=1,15 и										
К=1,25										
42	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	350	-	700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СТорг. сеть	-Шланг резиновый д-15 мм	60	80,25	-	4815	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	478,3	12,59	-	6023	-	6774	0,06	28
т.ч.										
п-1.25		отопления, водопровода и		12,29	-	5880	-	115,2	-	-
К=1,15 и		горячего водоснабжения диам.								
К=1,25		до 50 мм								
		м								
53	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	18,3	12,73	-	233	-	259	0,06	1
т.ч.										
п-1.25		отопления, водопровода и		12,29	-	225	-	115,2	-	-
К=1,15 и		горячего водоснабжения диам.								
К=1,25		до 100 мм								
		м								
54	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	27,9	22,68	0,06	633	2	152	0,03	1
т.ч.										
п-1.25		ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	186	1	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
55	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПФ-133 за два раза) м2	55,8	34,44 4,78	0,03 -	1922 267	1 -	216 81	0,02 -	1 -
57	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2	12,82	36,36 4,78	0,03 -	466 61	- -	50 81	0,02 -	- -
61	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм м	55	163,19 91,86	41,31 15,48	8976 5052	2272 851	5313 90	0,51 0,08	28 4
62	С11031-178	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	0,78	7605 -	- -	5932 -	- -	- -	- -	- -
		Горячее водоснабжение Т3, Т4								
66	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	14	331 -	- -	4634 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0116-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1	73,06 62,1	1,96 -	73 62	2 -	72 115,2	0,35 -	- -
68	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	280 -	- -	280 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0117-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб шт	26	703,13 116,44	8,69 2,81	18281 3027	226 73	3572 115,2	0,7 0,01	18 -
75	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	564	12,59 12,29	- -	7103 6934	- -	7987 115,2	0,06 -	32 -
76	Е0113-16-6 т.ч.	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	18,2	22,68	0,06	413	1	99	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	122	-	81	-	-
77	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 (за два раза) м2	36,4	34,44	0,03	1253	1	141	0,02	1
				4,78	-	174	-	81	-	-
78	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм м	87,4	163,19	41,31	14263	3611	8443	0,51	44
				91,86	15,48	8029	1353	90	0,08	7
79	С11031-178	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	1,16	7605	-	8822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Канализация К1								
80	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	27	9194,48	49,05	248251	1324	14455	2,55	69
				445,05	19,69	12016	532	115,2	0,09	2
81	Е0117-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка купальных стальных ванн комплект	1	9832,17	117,43	9832	117	490	2,24	2
				380,36	45	380	45	115,2	0,21	-
82	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	39	5987,64	26,91	233518	1050	18408	2,24	87
				398,48	11,25	15541	439	115,2	0,05	2
83	Е0117-5-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка раковин комплект	1	2934,39	15,41	2934	15	197	0,93	1
				165,6	5,63	166	6	115,2	0,03	-
84	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка моек на одно отделение комплект	10	432,73	17,38	4327	174	3761	1,79	18
				320,85	5,62	3209	56	115,2	0,04	-
85	С131101-27	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном шт	10	5220	-	52200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0117-1-10	-Установка акриловых мелких	26	9448,73	68,37	245667	1778	6493	1,14	30
	т.ч.	душевых поддонов		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	комплект		191,48	25,31	4978	658	115,2	0,13	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
87	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100	2	2921,31	11,5	5843	23	383	0,91	2
	т.ч.	мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	комплект		160,43	5,62	321	11	115,2	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Земляные работы								
120	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в	97,5	27,84	26,18	2714	2552	838	0,01	1
		отвал экскаваторами		---	---	---	---	---	---	---
		"Драглайн" или "Обратная		1,66	7,2	162	702	97	0,03	2
		лопата" с ковшом вместимостью								
		0,5 м3								
		м3								
121	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	3,9	251,77	-	982	-	1110	1,77	7
		вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	до 2 м без креплений с		251,77	-	982	-	113	-	-
	п-3.177	откосами								
	к=1,15	м3								
122	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов	94,8	3,35	3,35	318	318	107	-	-
		бульдозерами мощностью 79		---	---	---	---	---	---	---
		(108) кВт (л.с.), при		-	1,16	-	110	97	-	-
		перемещении грунтов 2 группы								
		до 5 м								
		м3								
123	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	6,6	134,1	-	885	-	1000	0,97	6
		пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
		грунтах 2 группы		134,1	-	885	-	113	-	-
		м3								
124	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	94,8	21,55	4,52	2043	428	1566	0,11	10
		пневматическими трамбовками		---	---	---	---	---	---	---
		м3		17,03	-	1614	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1146207	14470		470
	---	---	---		---
	Тенге	84478	4994		23
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	50733	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21312	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14754	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19855	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2978	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4235	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	74823	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24290	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1095475	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	68160	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	177906	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -						-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			78521	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	11778	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70440	-	-		412
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1244435	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		
			Тенге			-	79938			-
		ИТОГО ПО АКТУ						-		542
		Нормативная трудоемкость	Тенге			1319258	-	-		-
		Сметная заработная плата	чел.-ч			-	-	-		
			Тенге			-	104229			

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311