Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области Освещение. Электроборудование

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
		Оборудование светотехническое								
1	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	237	244,37	65,36	57916	15490	42871	0,95	224
				151,65	34,45	35941	8165	97,2	0,16	37
		шт								
2	СПрайс	-Светильник для люминесцентных ламп ЛСП42-2х36	24	1595,3	-	38287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	СПрайс	-Светильник для люминесцентных ламп ЛПО46-1х36	76	1197,52	-	91012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	СПрайс	-Светильник для люминесцентных ламп ЛПО46-2х36	137	1691,35	-	231715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	69	169,86	57,56	11720	3972	8235	0,55	38
				86,85	35,93	5993	2479	97,2	0,16	11
		шт								
6	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100	16	871	-	13936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	СПрайс	-Светильник RKL 160-1х60	53	2214,8	-	117385	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели шт	11	241,7	91	2659	1001	1474	0,82	9
				131	25,7	1441	283	85,5	0,15	2
9	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 шт	11	457	-	5027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	398	101	-	40198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	8	39	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	59	24	-	1416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 шт	2	24	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 (Б220-230-25) шт	10	24	-	240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	398	14	-	5572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	235	35,4	-	8319	-	6734	0,19	44
				29,48	-	6928	-	97,2	-	-
17	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С14-003 шт	235	156	-	36660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических шт	15	82,17	-	1233	-	781	0,34	5
				53,55	-	803	-	97,2	-	-
19	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	15	215	-	3225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1МУХЛ3 1000шт	0,235	16300	-	3831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,28	16100	-	4508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
22	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443	-	886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	130	34,7	-	4511	-	3725	0,19	24
				29,48	-	3832	-	97,2	-	-
		шт								
62	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	130	68	-	8840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	20	34,7	-	694	-	573	0,19	4
				29,48	-	590	-	97,2	-	-
		шт								
67	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	20	68	-	1360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1МУХЛЗ	0,13	16300	-	2119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Заземление								
98	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	2971	217	912	0,7	6
				116	2,5	1044	22	85,5	0,01	-
		шт								
99	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм (10 мм)	30	51,7	2,8	1551	84	713	0,16	5
				27,5	0,3	825	9	85,5	-	-
		м								
100	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	800	0,14	6
				23	0,4	920	16	85,5	-	-
		м								
101	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	206	0,13	1
				23,2	0,9	232	9	85,5	0,01	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	701175	20972			366
	Тенге	58549	10984			50
Стоимость монтажных работ -	Тенге	701175	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	69533	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	606576	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	67024	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10054	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46092	-	-		450
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			814291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79586	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			814291	-	-		450
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	79586	-		

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»