ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдела ЖКХиЖИ Карасайского района Алматинской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "KazAlem"

Форма 2В

ДОГОВОР №59 52020-06-09

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в с.Бекболат Карасайского района Алматинской области
Шифр стройки
Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020Г.

на Благоустройство территории
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение из панелей										
1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**17,5**		**18258,48** **1158,30**	**1077,74** **222,09**	**319523** **20270**	**18860** **3887**	**280393**	**21983** **27320**	**368827**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	23,63	857,99		20270,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	3,17							
1.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	8,4		16,00		134,00			
1.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	3,15		5926,00		18667,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	3,15		1225,00		3858,75			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02275		2601,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02275		1225,00		27,87			
1.6	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	17,85	13994,00				249793,00		
1.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	4,375	6994,00				30599,00		
1.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,035	30,00				1,00		
2	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**13,82**		**3945,54** **799,85**	**1530,04** **680,70**	**54527** **11054**	**21145** **9407**	**22328**	**19029** **5885**	**79441**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	11,75	941,01		11054,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	7,46							
2.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	6,3572		2474,00		15728,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,46	6,3572		1225,00		7787,57			
2.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	12,7144		14,00		178,00			
2.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,1056		4739,00		5239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,08	1,1056		1465,00		1619,20			
2.6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	15,893	1401,00				22266,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,073	30,00				62,00		
3	**1107-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	**м оград**	**106,425**		**2399,71**	**1389,74**	**255389**	**147903**	**2310**	**191449**	**482585**
		НР - 118%, СП - 8%				**988,26**	**536,24**	**105176**	**57069**		**35747**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,91	96,85	1086,00		105176,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3161	33,64							
3.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0436	4,64013		431,00		2000,00			
3.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,28	29,799		4525,00		134840,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	29,799		1750,00		52148,25			
3.5	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25	маш.-ч	0,0084	0,89397		3798,00		3395,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,89397		1465,00		1309,67			
3.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0277	2,947973		2601,00		7668,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0277	2,947973		1225,00		3611,27			
3.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,002129	615028,00				1309,00		
3.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000045	0,004789	208994,00				1001,00		
4	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**3,76992**		**45017,00**	**–**	**169710**	**–**	**169710**	**–**	**183287**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**13577**	
5	**2104-1202-9902 РСНБ РК 2015**	**Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**17,82**		**60373,00**	**–**	**1075847**	**–**	**1075847**	**–**	**1161915**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**86068**	
6	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**33,0528**		**848,99**	**20,12**	**28061**	**665**	**18938**	**7941**	**38883**
		НР - 93%, СП - 8%				**255,88**	**2,45**	**8458**	**81**		**2880**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	7,01	1207,05		8458,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0661							
6.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,64453		765,00		493,00			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,066106		2601,00		172,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,066106		1225,00		80,98			
6.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	79,32672	225,00				17849,00		
6.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005288	124825,00				660,00		
6.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007933	54214,00				430,00		
7	**1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска по подготовленной поверхности, известковая**	**м2**	**495,0099**		**50,20**	**0,56**	**24849**	**277**	**3148**	**17236**	**45452**
		НР - 80%, СП - 8%				**43,28**	**0,25**	**21424**	**121**		**3367**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0406	20,1	1066,01		21424,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,099							
7.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0014	0,693014		28,00		19,00			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,099002		2601,00		258,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,099002		1225,00		121,28			
7.5	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,094052	33280,00				3130,00		
7.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,613812	30,00				18,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2360390**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										174844	
		- Сметная прибыль	Тенге								61 370,14
		Временные здания сооружения 2,6%	**Тенге**		**2,60%**						**2 421 760,14**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								
		Перевозка грузов	**Тенге**		**0,0207**						**50 130,43**
		Дополнительные затраты при производстве смр (ремонтно-строительных) в зимние времы 2,3.0.9%	**Тенге**								**2 471 890,57**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**2%**						**49 437,81**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**2 521 328,39**
		Итого с непредвидеными	**Тенге**								**2 647 132,84**
		Переход на 2019г К=1,0498961	**Тенге**		**1,0498961**						**264 713,28**
		Тендерная скидка 10%	**Тенге**		**10%**						**2 382 419,56**
		Итого с тендерной скидкой	**Тенге**								**285 890,35**
		НДС 12%	**Тенге**		**12%**						**2 668 309,90**
		ВСЕГО ПО АКТУ К ОПЛАТЕ С НДС	**Тенге**								

ЗАКАЗЧИК:

ГУ Отдела ЖКХиЖИ Карасайского района Алматинской области

Руководитель_____ Нагашыбаев Е.Б.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

ТОО СК "KazAlem"

Директор_____ Аккизов Р.К.

Инженер технического надзора

ТОО ДСП "Стройинтеграция"

_____ Салкимбаев Е.Е.

Инженер авторского надзора

ТОО "Жетысу Гипрострой"

_____ Салыжанов С.А.