Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Пожарная сигнализация

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-8)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
				7155	-	7155	-	81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГНАЛ"	Прибор пожарной сигнализации ВЭРС-ПК24	1	10486,61	-	10487	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
				4275	-	4275	-	81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс	Прибор пожарной сигнализации на 8 лучей "ВЭРС-ПК8"	1	7218,97	-	7219	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	113	369,9	1,6	41799	181	31761	2	226
				347	-	39211	-	81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГНАЛ"	Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	113	715,8	-	80885	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические:	137	153,5	-	21030	-	15980	1	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		144	-	19728	-	81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс 24.1	-Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1	137	86,67	-	11873	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-531-2	-Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	9	558,8	14,8	5029	133	2249	2	18
				290	2,3	2610	21	85,5	0,01	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГНАЛ"	-Извещатель пожарный ручной ИПР-3С	9	545,68	-	4911	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие обьектовые: прибор сигнализирующий емкостной	12	2062,7	1,6	24752	19	19458	11	132
				1982	-	23784	-	81,81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс	-Громкоговоритель настенный SWS-03	12	2244,33	-	26932	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-386-7	-Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	60	332,4	-	19944	-	17289	2	120
				317	-	19020	-	90,9	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГНАЛ"	-Динамик настенный АГ-1	60	1348,14	-	80888	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-172-1	-Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	1	1435,9	-	1436	-	1603	8	8
				1339	-	1339	-	119,7	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГНАЛ"	-Шкаф аппратный РА-2310	1	72501,73	-	72502	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	-	1939	-	1493	12	12
				1843	-	1843	-	81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс ПТФ "Интек-Сигнал"	-Усилитель мощности РА-9312	1	34738,38	-	34738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс	-Микрофон динамический настольный МС-908	1	8804,64	-	8805	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-121-1	-Аккумулятор	2	307,7	-	615	-	474	2	4
		шт		277	-	554	-	85,5	-	-
25	СПрайс ПТФ	-Блок питания РД-9359	1	37665,77	-	37666	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИНТЕК-СИГ НАЛ"	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГ НАЛ"	-Зарядное устройство РВ-9207А шт	1	22345,76	-	22346	-	-	-	-
27	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый шт	2	1938,7	-	3877	-	2986	12	24
				1843	-	3686	-	81	-	-
28	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГ НАЛ"	-Предусилитель РР-9213 шт	1	31908,57	-	31909	-	-	-	-
29	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГ НАЛ"	-Блок селекции PS-9116 шт	1	17369,19	-	17369	-	-	-	-
30	Ц0108-121-1	-Аккумулятор шт	2	307,7	-	615	-	474	2	4
				277	-	554	-	85,5	-	-
31	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГ НАЛ"	-Аккумуляторная батарея DJW-12-18 шт	2	2478,01	-	4956	-	-	-	-
32	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной шт	2	2062,7	1,6	4125	3	3211	11	22
				1982	-	3964	-	81	-	-
33	СПрайс ПТФ "Интек-Сиг нал"	-Устройство сигнальное "Корбу 2М" шт	2	915,13	-	1830	-	-	-	-
34	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	1	92,4	-	92	-	73	0,5	1
				90	-	90	-	81	-	-
35	Ц0110-309-2	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле шт	1	45	-	45	-	41	-	-
				45	-	45	-	90,9	-	-
36	СПрайс ПТФ "Интек-Сиг нал"	-Реле промежуточное ПЭ-37-24У3 шт	1	1155,55	-	1156	-	-	-	-
37	Ц0108-121-1	-Аккумулятор шт	2	307,7	-	615	-	474	2	4
				277	-	554	-	85,5	-	-
38	СПрайс	-Батарея аккумуляторная АКБ-12/7 шт	1	1232,87	-	1233	-	-	-	-
39	СПрайс	-Батарея аккумуляторная АКБ-12/4,5 шт	1	1054,86	-	1055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			596671	340			773
			Тенге			128412	21			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			19536	-	-		-
						19536	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			577135	128433	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			439223	-	-		53
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			106822	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	16023	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			41037	-	-		826
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			724995	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	144456	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			744531	-	-		826
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144456	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

"СЫЛ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ