Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Пожарная сигнализация

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-8)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
11	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	232	92,4	-	21437	-	16913	0,5	116						
				90	-	20880	-	81	-	-						
12	СПрайс	-Коробка ответвительная КО-2 шт	232	37,04	-	8593	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
17	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	2	742	305	1484	610	931	2	4						
				398	72	796	144	99	0,42	1						
18	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10 шт	2	463	-	926	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
40	Е0167-11-1	-Прокладка скрытой проводки в пустотах м	1850	17,21	-	31839	-	30947	0,1	188						
				17,21	-	31839	-	97,2	-	-						
41	Е0167-12-9	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм м	30	32,1	0,26	963	8	930	0,2	6						
				31,84	0,07	955	2	97,2	-	-						
42	С130804-1	-Трубы винипластовые кг	10,77	650	-	7001	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-412-4	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	30	19,6	0,5	588	15	423	0,1	3
				16,4	0,1	492	3	85,5	-	-
44	СПрайс	-Провод телефонный КСПВ-2х0,5 1000м	1,5	8345,63	-	12560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Провода ПРППМ сеч. 1х2х1,2 мм2 1000м	0,36	28888,73	-	10400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С151604-290	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10 1000м	0,005	61700	-	309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С151604-291	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20 1000м	0,01	101100	-	1011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс	-Провод ПУНП-250 3х1,5 1000м	0,035	49,38	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс ПТФ "Интек-Сигнал"	-Муфта разветвительная емк.20х2 шт	1	1669,13	-	1669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	98780	633		317
	Тенге	54962	149		1
Стоимость монтажных работ -	Тенге	98780	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55111	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42470	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	50144	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7522	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8935	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	157859	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	343
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62632	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2620
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге							
Сметная заработная плата -			чел.-ч			157859	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
						-	62632	-		343

Заказчик

Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора
Рег. NN: 308; 310; 311

Составил

Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

"СЫЛ"