Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»
Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружные сети водоснабжения

А К Т N 2 (Локальная смета 6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	113,3	7,91	7,91	896	896	282	-	-		
		м3		-	2,57	-	291	97	0,01	1		
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	113,3	7,32	7,32	830	830	261	-	-		
		м3		-	2,38	-	269	97	0,01	1		
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	113,3	7,91	7,91	896	896	282	-	-		
		м3		-	2,57	-	291	97	0,01	1		
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	113,3	7,32	7,32	830	830	261	-	-		
		м3		-	2,38	-	269	97	0,01	1		
5	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	27,09	33,67	32,1	912	870	365	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		1,57	12,33	43	334	97	0,05	1
		м3								
6	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	0,812	262,72	-	213	-	241	1,85	2
				262,72	-	213	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
7	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	0,3255	302,12	-	98	-	111	2,13	1
				302,12	-	98	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
8	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	1,03	289,15	289,15	297	297	186	-	-
		м3		-	186,62	-	191	97	0,86	1
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,7315	1769,2	152,52	1294	112	200	1,02	1
		м3		153,68	57,15	112	42	130	0,28	-
10	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	0,973	32,26	30,77	31	30	9	0,01	-
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)		1,42	8,34	1	8	97	0,03	-
		м3								
12	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	26,08	6,48	6,48	169	169	53	-	-
				-	2,1	-	55	97	0,01	-
		м3								
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1,17	134,1	-	157	-	178	0,97	1
		грунтах 2 группы		134,1	-	157	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,86	21,55	4,52	83	17	64	0,11	-
		м3		17,03	-	66	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
16	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
17	С130902-32	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр	1	6780	-	6780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
		шт								
19	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец		126	-	504	-	130	-	-
21	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	-	1968	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушка)	0,0005	247994,13	49389,75	116	23	50	312,7	-
		т		62775	18657	29	9	130	91,12	-
23	Е0125-57-1	-Установка настенных указателей	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
		шт		247,5	-	248	-	120	-	-
24	С11011-954	-Таблички эмалированные для углового указателя	1	359	-	359	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0001	154891,68	66009,8	14	6	11	376	-
		км		70200	24936,75	6	2	130	121,79	-
31	С130806-99	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,09	2440	-	220	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0001	380667,91	57818,03	34	5	7	203	-
		км		35100	21840,75	3	2	130	106,67	-
33	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0016	247994,13	49389,75	388	77	166	312,7	-
		т		62775	18657	98	29	130	91,12	-
34	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (изоляция битумной мастикой)	0,07	6,91	0,02	1	-	-	0,02	-
		м2		3,13	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
36	СПрайс	-Затвор поворотный дисковый ВА 99001 д-50 мм	1	4676,77	-	4677	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		63	-	189	-	130	-	-
38	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	285	-	855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0024	13711,47	5475,87	33	13	2	28,9	-
		т		5040	1552,87	12	4	12	5,46	-
40	Е0109-34-4	-Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0003	21562,67	927,19	5	-	1	99,9	-
		т		16627,5	101,25	4	-	12	0,49	-
41	С12041-10	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0024	80200	-	193	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-878	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0003	80300	-	20	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	0,1	1073,13	180,25	107	18	60	2,01	-
		врезка		396	67,5	40	7	130	0,33	-
		Отмостка (2 шт)								
44	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	1,17	1678,2	97,07	1972	114	206	0,78	1
		м3		112,5	36	132	42	118	0,18	-
45	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,6141	576,42	100,89	354	62	117	0,85	1
		м3		123,75	38,25	76	23	118	0,18	-
46	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	10,68	370,98	25,04	3962	267	416	0,14	2
		м2		22,25	9,38	238	100	123	0,05	-
47	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	10,68	68,84	3,11	735	33	54	0,02	-
		м2		2,97	1,17	32	12	123	0,01	-
48	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,748	11510,17	66,01	8610	49	173	1,35	1
		м3		195,75	24,93	146	19	105	0,12	-
49	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,4403	8287,75	-	3649	-	4598	51,5	23
		км		8032,5	-	3537	-	130	-	-
		Колодцы водопроводные д=1500(2шт)								
50	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	1,62	11458,26	1879,87	18562	3045	4157	8,86	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из сборного железобетона в сухих грунтах м3		1435,5	538,43	2326	872	130	2,06	3
51	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15, 1ПП15-1 м3	0,65	28900 -	- -	18785 -	- -	- -	- -	- -
52	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9 , КС15-9а м	1,78	7310 -	- -	13012 -	- -	- -	- -	- -
53	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,07	4337,5 -	- -	304 -	- -	- -	- -	- -
54	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9 м	0,89	3470 -	- -	3088 -	- -	- -	- -	- -
55	Е108-6-9	-Местные кирпичные заделки м3	0,021	11938,85 915,75	296,6 110,25	251 19	6 2	25 118	5,95 0,54	- -
56	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-2) т	0,0342	133700 -	- -	4567 -	- -	- -	- -	- -
57	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
58	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,14	100 -	- -	314 -	- -	- -	- -	- -
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,14	284 -	- -	892 -	- -	- -	- -	- -
60	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,14	331 -	- -	1039 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			120654	8819			55

2710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6883	2889			12
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			88109	-	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	9771	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11871	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1781	-		6
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			105978	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -								
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	11552	-		60
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25943	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			32457	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			138435	-	-		-
						-	-	-		-
						-	11552	-		60

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)