Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружные сети водоснабжения

А К Т N 2 (Локальная смета 6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2913,3	7,91	7,91	23045	23045	7258	-	-
		м3		-	2,57	-	7482	97	0,01	29
2	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2913,3	7,32	7,32	21336	21336	6719	-	-
		м3		-	2,38	-	6927	97	0,01	27
3	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2913,3	7,91	7,91	23045	23045	7258	-	-
		м3		-	2,57	-	7482	97	0,01	29
4	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2913,3	7,32	7,32	21336	21336	6719	-	-
		м3		-	2,38	-	6927	97	0,01	27
5	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	696,51	33,67	32,1	23452	22359	9388	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		1,57	12,33	1094	8585	97	0,05	35
		м3								
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	20,88	262,72	-	5486	-	6199	1,85	39
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	5486	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	8,37	302,12	-	2529	-	2858	2,13	18
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		302,12	-	2529	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	26,37	289,15	289,15	7625	7625	4773	-	-
		м3		-	186,62	-	4921	97	0,86	23
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,81	1769,2	152,52	33279	2869	5155	1,02	19
		м3		153,68	57,15	2891	1075	130	0,28	5
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	25,02	32,26	30,77	807	770	237	0,01	-
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)		1,42	8,34	36	209	97	0,03	1
		м3								
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	44,79	84,26	-	3774	-	755	0,35	16
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		16,85	-	755	-	100	-	-
		т								
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	670,59	6,48	6,48	4345	4345	1368	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	1411	97	0,01	5
		м3								
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	30,15	134,1	-	4043	-	4569	0,97	29
		грунтах 2 группы		134,1	-	4043	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	99,36	21,55	4,52	2141	449	1641	0,11	11
		м3		17,03	-	1692	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
15	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				288	13,5	288	14	130	0,07	-
16	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
		шт								
17	С130902-32	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6780	-	13560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
				301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
		фланец								
19	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
				126	-	1008	-	130	-	-
		фланец								
20	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	1140	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492	-	3936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушка)	0,0042	247994,13	49389,75	1045	208	446	312,7	1
				62775	18657	264	79	130	91,12	-
		т								
25	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
26	СПрайс ТОО "Пластстандарт"	-Втулка под фланец д-110	3	1364,44	-	4093	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс ТОО "Пластстандарт"	-Отвод пластмассовый удлиненный д-110	3	1304,68	-	3914	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2059	58881,69	25695,31	12124	5291	10677	194	40
				33075	6813,45	6810	1403	130	26,38	5
		км								
29	С130804-233	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	208	567	-	117936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0008	154891,68	66009,8	125	53	100	376	-
				70200	24936,75	57	20	130	121,79	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130806-99	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,81	2440	-	1976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0122-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0008	380667,91	57818,03	308	47	60	203	-
				35100	21840,75	28	18	130	106,67	-
		км								
33	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0141	247994,13	49389,75	3494	696	1492	312,7	4
				62775	18657	884	263	130	91,12	1
		т								
34	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (изоляция битумной мастикой)	0,63	6,91	0,02	4	-	2	0,02	-
				3,13	-	2	-	90	-	-
		м2								
39	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0217	13711,47	5475,87	297	119	17	28,9	1
				5040	1552,87	109	34	12	5,46	-
		т								
40	Е0109-34-4	-Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0023	21562,67	927,19	49	2	5	99,9	-
				16627,5	101,25	38	-	12	0,49	-
		т								
41	С12041-10	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0217	80200	-	1740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С11011-878	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0023	80300	-	184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	0,9	1073,13	180,25	966	162	542	2,01	2
				396	67,5	356	61	130	0,33	-
		врезка								
		Колодцы водопроводные д-1500								
50	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,62	11458,26	1879,87	18562	3045	4157	8,86	14
				1435,5	538,43	2326	872	130	2,06	3
		м3								
51	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	0,65	28900	-	18785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15, 1ПП15-1 м3								
52	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9 , КС15-9а м	1,78	7310 -	- -	13012 -	- -	- -	- -	- -
53	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,07	4337,5 -	- -	304 -	- -	- -	- -	- -
54	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9 м	0,89	3470 -	- -	3088 -	- -	- -	- -	- -
55	Е108-6-9	-Местные кирпичные заделки м3	0,021	11938,85 915,75	296,6 110,25	251 19	6 2	25 118	5,95 0,54	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге ---- Тенге			419480 31897	138462 48153			216 192
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390861	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80050	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119859	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12921	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			505620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		451
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92971	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28620	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28620	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1717	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30337	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2610
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			535957	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	92971	-		451
										-

Принял:

Вандышев А.М.

Директор ТККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал:

Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311