Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»
Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Общестроительные работы

# А К Т № 3 (Локальная смета 2-1-2)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Проемы | | | | | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-92-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 / м2 | 3,15 | 352,5 | 25,51 | 1110 | 80 | 516 | 0,86 | 3 |
| | | | | 142,88 | 8,91 | 450 | 28 | 108 | 0,04 | - |
| 3 | Е0110-23-2 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов / м2 | 14,15 | 395,3 | 103,92 | 5594 | 1470 | 3070 | 0,95 | 13 |
| | | | | 164,44 | 36,46 | 2327 | 516 | 108 | 0,15 | 2 |
| 4 | Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов / м2 | 14,32 | 486,48 | 128,16 | 6967 | 1835 | 3468 | 1,06 | 15 |
| | | | | 179,63 | 44,59 | 2573 | 639 | 108 | 0,17 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К=1,25 | | | | | | | | |
| 5 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и | 136,14 | 481,25 | 128,16 | 65519 | 17448 | 32198 | 1,03 | 141 |
| | т.ч. | внутренних дверных проемах в | | | | | | | | |
| | п-1.25 | каменных стенах, площадь | | 174,4 | 44,59 | 23743 | 6070 | 108 | 0,17 | 24 |
| | К=1,15 и | проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м2 | | | | | | | | |
| 13 | С11011-788 | -Скобяные изделия для | 6 | 2980 | - | 17880 | - | - | - | - |
| | | двухпольных входных дверей в | | | | | | | | |
| | | здание | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 14 | С11011-789 | -Скобяные изделия для | 8 | 1500 | - | 12000 | - | - | - | - |
| | | двухпольных входных дверей в | | | | | | | | |
| | | помещение | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 15 | С11011-791 | -Скобяные изделия для | 78 | 1380 | - | 107640 | - | - | - | - |
| | | однопольных входных дверей в | | | | | | | | |
| | | помещение | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 16 | Е0110-29-2 | -Конопатка дверных коробок | 14,15 | 46,03 | 0,06 | 651 | 1 | 700 | 0,29 | 4 |
| | т.ч. | паклей в наружных стенах | | | | | | | | |
| | п-1.25 | каменных, площадь проема | | 45,8 | 0,03 | 648 | - | 108 | - | - |
| | К=1,15 и | более 3 м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м2 | | | | | | | | |
| 17 | Е0110-29-1 | -Конопатка дверных коробок | 5,27 | 65,32 | 0,11 | 344 | 1 | 370 | 0,41 | 2 |
| | т.ч. | паклей в наружных стенах | | | | | | | | |
| | п-1.25 | каменных, площадь проема до 3 | | 64,95 | 0,06 | 342 | - | 108 | - | - |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м2 | | | | | | | | |
| 18 | С11011-1163 | -Пена монтажная для | 1,5 | 530 | - | 795 | - | - | - | - |
| | | герметизации стыков, | | | | | | | | |
| | | баллончик емкостью 750 мл | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 19 | Е0110-28-9 | -Обивка дверей кровельной | 9,45 | 2136,2 | 5,8 | 20187 | 55 | 2344 | 1,51 | 14 |
| | т.ч. | сталью оцинкованной по | | | | | | | | |
| | п-1.25 | асбесту с двух сторон | | 227,45 | 2,2 | 2149 | 21 | 108 | 0,01 | - |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 20 | С11011-814 | -Закрыватель дверной | 11 | 5500 | - | 60500 | - | - | - | - |
| | | гидравлический рычажный в | | | | | | | | |
| | | алюминиевом корпусе | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | С11011-701 | -Прокладки уплотнительные 30 | 0,557 | 8800 | - | 4902 | - | - | - | - |
| | | мм | | | | | | | | |
| | | 100м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Витраж тамбура | | | | | | | | |
| 31 | Е0110-91-2 | -Установка витражей из ПХВ | 25,48 | 406,32 | 23,17 | 10353 | 590 | 5152 | 1,07 | 27 |
| | т.ч. | профилей глухих площадью | | | | | | | | |
| | п-1.25 | проема более 2 м2 | | 179,48 | 7,73 | 4573 | 197 | 108 | 0,04 | 1 |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 314442 | 21481 | | | 220 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 36806 | 7471 | | | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 314442 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 44277 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 203717 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47819 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7173 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21736 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 383997 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 273 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 51450 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 383997 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 273 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 51450 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| | | Потолок | | | | | | | | |
| 44 | Е0115-64-4 | -Сплошное выравнивание | 79,25 | 286,5 | 4,93 | 22705 | 390 | 8934 | 0,64 | 50 |
| | т.ч. | бетонных поверхностей | | | | | | | | |
| | п-1.25 | /однослойная штукатурка/ из | | 117,43 | 1,86 | 9306 | 148 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| | К=1,15 и | сухих растворных смесей | | | | | | | | |
| | К=1,25 | толщиной до 10 мм (5 мм) | | | | | | | | |
| | | потолков ("Алинекс Глатт") | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 45 | Е0115-64-2 | -Сплошное выравнивание | 0,7912 | 157,3 | 1,78 | 124 | 1 | 62 | 0,52 | - |
| | т.ч. | бетонных поверхностей | | | | | | | | |
| | п-1.25 | /однослойная штукатурка/ | | 82,03 | 0,68 | 65 | 1 | 94,5 | - | - |
| | К=1,15 и | цементно-известковым | | | | | | | | |
| | К=1,25 | раствором потолка (затирка | | | | | | | | |
| | | швов) | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 46 | Е0115-152-1- | Окраска водными составами | 13,88 | 19,64 | 0,15 | 273 | 2 | 208 | 0,11 | 1 |
| | | внутри помещений известковая | | | | | | | | |
| | т.ч. | по штукатурке | | 15,79 | 0,06 | 219 | 1 | 94,5 | - | - |
| | п-1.25 | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 47 | Е0115-180-6- | Улучшенная окраска | 1390,33 | 54,22 | 2,91 | 75384 | 4049 | 67398 | 0,3 | 416 |
| | | поливинилацетатными | | | | | | | | |
| | т.ч. | водоэмульсионными составами | | 50,2 | 1,1 | 69791 | 1529 | 94,5 | 0,01 | 7 |
| | п-1.25 | по сборным конструкциям | | | | | | | | |
| | К=1,15 и | потолков, подготовленным под | | | | | | | | |
| | К=1,25 | окраску | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 48 | СПрайс | -Стоимость грунтовки "Alina | 173,79 | 102,72 | - | 17851 | - | - | - | - |
| | | Paint Ground W" | | | | | | | | |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | СПрайс | -Стоимость краски "Alina Paint | 347,58 | 111,6 | - | 38792 | - | - | - | - |
| | | INTER LUX" (2 слоя) | | | | | | | | |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | СПрайс | -Стоимость грунтовки Финишное | 173,79 | 95,6 | - | 16615 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | покрытие "Alina Paint Finish Glance" | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 51 | Е0115-61-3 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей | 247,26 | 385,79 | 5,08 | 95393 | 1257 | 36742 | 0,85 | 210 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | | 156,03 | 1,21 | 38581 | 300 | 94,5 | 0,06 | 16 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 52 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | 218,32 | 173,59 | 4,29 | 37898 | 936 | 17831 | 0,52 | 114 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм) стен ("Алинекс Финиш") | | 84,79 | 1,64 | 18511 | 358 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 53 | Е0115-152-1 | -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 59,84 | 19,64 | 0,15 | 1176 | 9 | 896 | 0,11 | 6 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 15,79 | 0,06 | 945 | 4 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 54 | Е0115-165-8 | -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 232,67 | 199,12 | 2,35 | 46330 | 547 | 19996 | 0,54 | 125 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 90,05 | 0,9 | 20951 | 209 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 55 | Е0115-180-5 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 3617,51 | 48,23 | 2,35 | 174471 | 8501 | 156123 | 0,27 | 961 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 44,77 | 0,9 | 161954 | 3256 | 94,5 | - | 16 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 56 | СПрайс | -Стоимость грунтовки "Alina Paint Ground W" | 452,19 | 102,72 | - | 46447 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | СПрайс | -Стоимость краски "Alina Paint INTER LUX" (2 слоя) | 904,38 | 111,6 | - | 100932 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | СПрайс | -Стоимость грунтовки Финишное покрытие "Alina Paint Finish Glance" | 452,19 | 95,6 | - | 43231 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Е0115-17-5 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | 43,1 | 1902,7 | 5,78 | 82007 | 249 | 11829 | 1,75 | 75 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | | 293,22 | - | 12638 | - | 93,6 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Откосы | | | | | | | | |
| 60 | Е0115-61-3 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей | 11,47 | 385,79 | 5,08 | 4425 | 58 | 1704 | 0,85 | 10 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2 | | 156,03 | 1,21 | 1790 | 14 | 94,5 | 0,06 | 1 |
| 61 | Е0115-64-5 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | 11,4 | 270,1 | 7,65 | 3078 | 87 | 1782 | 0,93 | 11 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (2 мм) оконных и дверных откосов плоских ("Алинекс-Финиш") м2 | | 162,6 | 2,9 | 1853 | 33 | 94,5 | 0,01 | - |
| 62 | Е0115-152-1 | -Окраска водными составами внутри помещений известковая | 1,29 | 19,64 | 0,15 | 25 | - | 19 | 0,11 | - |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | по штукатурке м2 | | 15,79 | 0,06 | 20 | - | 94,5 | - | - |
| 63 | Е0115-165-8 | -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным | 1,69 | 199,12 | 2,35 | 337 | 4 | 145 | 0,54 | 1 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | по штукатурке м2 | | 90,05 | 0,9 | 152 | 2 | 94,5 | - | - |
| 64 | Е0115-180-5 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными | 198,24 | 48,23 | 2,35 | 9561 | 466 | 8556 | 0,27 | 53 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2 | | 44,77 | 0,9 | 8875 | 178 | 94,5 | - | 1 |
| 65 | СПрайс | -Стоимость грунтовки "Alina Paint Ground W" | 24,78 | 102,72 | - | 2545 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | СПрайс | -Стоимость краски "Alina Paint INTER LUX" (2 слоя) | 49,56 | 111,6 | - | 5531 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | СПрайс | -Стоимость грунтовки Финишное покрытие "Alina Paint Finish Glance" | 24,78 | 95,6 | - | 2369 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Проступи | | | | | | | | |
| 68 | Е0115-18-11 | -Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, | 0,7723 | 512,91 | 5,78 | 396 | 4 | 234 | 1,91 | 1 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону м2 | | 323,43 | - | 250 | - | 93,6 | 0,02 | - |
| 69 | С11011-1169 | -Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная | 0,7723 | 1350 | - | 1043 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 828938 | 16561 | | | 2036 |
| | | | Тенге | | | 345901 | 6032 | | | 45 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 828938 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 351932 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 275357 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 332460 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 166 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 49869 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 69684 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1231082 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2248 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 401801 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1231082 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2248 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 401801 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Полы | | | | | | | | |
| | | Сер.2.144-1/88 узел 180 (по типу) Площ. - 54,6 м2 | | | | | | | | |
| 73 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 58,4 | 291,18 | 2,26 | 17005 | 132 | 3244 | 0,29 | 17 |
| | | 1м | | 49,84 | 0,34 | 2911 | 20 | 110,7 | - | - |
| | | Сер.2.144-1/88 узел 182 (по типу) Площ. - 12,27 м2 | | | | | | | | |
| 74 | Е0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий | 12,27 | 199 | 30,69 | 2442 | 377 | 778 | 0,3 | 4 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | 45,8 | 11,5 | 562 | 141 | 110,7 | 0,06 | 1 |
| 75 | Е0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,7362 | 12035,73 | - | 8861 | - | 531 | 4,21 | 3 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м3 | | 652,05 | - | 480 | - | 110,7 | - | - |
| 76 | Е0111-4-1 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 12,27 | 357,95 | 23,03 | 4392 | 283 | 1460 | 0,48 | 6 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | 98,84 | 8,64 | 1213 | 106 | 110,7 | 0,04 | 1 |
| 77 | Е0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,9816 | 11627,73 | - | 11414 | - | 709 | 4,21 | 4 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м3 | | 652,05 | - | 640 | - | 110,7 | - | - |
| 78 | Е0111-27-3 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (на клее "Алинекс" СЭТ-301) | 12,27 | 617,82 | 14,65 | 7581 | 180 | 2756 | 1,22 | 15 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 197,43 | 5,49 | 2422 | 67 | 110,7 | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 79 | С11011-1169 | -Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная | 12,52 | 1350 | - | 16896 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 13,1 | 291,18 | 2,26 | 3814 | 30 | 728 | 0,29 | 4 |
| | | 1м | | 49,84 | 0,34 | 653 | 4 | 110,7 | - | - |
| | | Сер.2.144-1/88 узел 174. Площ. - 12,64 м2 | | | | | | | | |
| 81 | Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство щебеночных покрытий | 12,64 | 199 | 30,69 | 2515 | 388 | 802 | 0,3 | 4 |
| | | м2 | | 45,8 | 11,5 | 579 | 145 | 110,7 | 0,06 | 1 |
| 82 | Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 1,01 | 11627,73 | - | 11758 | - | 730 | 4,21 | 4 |
| | | м3 | | 652,05 | - | 659 | - | 110,7 | - | - |
| 83 | Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 12,64 | 454,02 | 18,45 | 5739 | 233 | 941 | 0,42 | 5 |
| | | м2 | | 60,29 | 6,93 | 762 | 88 | 110,7 | 0,03 | - |
| 84 | Е0111-15-2 | -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 25,28 | -57,95 | -0,67 | -1465 | -17 | -54 | -0,01 | - |
| | | м2 | | -1,69 | -0,25 | -43 | -6 | 110,7 | - | - |
| 85 | Е0111-39-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство плинтусов цементных | 13,5 | 37,55 | 0,28 | 507 | 4 | 320 | 0,12 | 2 |
| | | м | | 21,28 | 0,11 | 287 | 2 | 110,7 | - | - |
| | | Сер.2.144-1/88 узел 180. Площ. - 17,27 м2 | | | | | | | | |
| 88 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 18,5 | 291,18 | 2,26 | 5387 | 42 | 1028 | 0,29 | 5 |
| | | 1м | | 49,84 | 0,34 | 922 | 6 | 110,7 | - | - |
| | | Керамическая плитка - 34,07 м2 | | | | | | | | |
| 89 | Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 2,73 | 11627,73 | - | 31693 | - | 1967 | 4,21 | 11 |
| | | м3 | | 652,05 | - | 1777 | - | 110,7 | - | - |
| 90 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 34,07 | 302,18 | 12,44 | 10295 | 424 | 2440 | 0,41 | 14 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 2045 | 159 | 110,7 | 0,02 | 1 |
| 91 | Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 34,07 | 357,95 | 23,03 | 12195 | 784 | 4054 | 0,48 | 16 |
| | | м2 | | 98,84 | 8,64 | 3368 | 294 | 110,7 | 0,04 | 1 |
| 92 | Е0111-4-2 т.ч. | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными | 34,07 | 242,08 | 11,31 | 8248 | 385 | 2366 | 0,29 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | материалами на битумной мастике последующий слой м2 | | 58,48 | 4,25 | 1992 | 145 | 110,7 | 0,02 | 1 |
| 93 | Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2 | 34,07 | 1516,08 | 14,65 | 51653 | 499 | 7653 | 1,22 | 42 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 6727 | 187 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| 94 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 36,5 | 291,18 | 2,26 | 10628 | 82 | 2028 | 0,29 | 11 |
| | | 1м | | 49,84 | 0,34 | 1819 | 12 | 110,7 | - | - |
| | | Сер.2.244-1 в.6 дет.542. Площ. - 108,13 м2 | | | | | | | | |
| 95 | Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Уплотнение грунта щебнем м2 | 108,13 | 105,69 | 3,28 | 11428 | 354 | 1595 | 0,08 | 8 |
| | | | | 12,09 | 1,24 | 1307 | 134 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 96 | Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3 | 8,65 | 11627,73 | - | 100585 | - | 6244 | 4,21 | 36 |
| | | | | 652,05 | - | 5640 | - | 110,7 | - | - |
| 97 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 108,13 | 302,18 | 12,44 | 32675 | 1345 | 7745 | 0,41 | 44 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 6491 | 506 | 110,7 | 0,02 | 2 |
| 98 | Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2 | 108,13 | 815,73 | 6,13 | 88205 | 662 | 8330 | 0,44 | 48 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 7274 | 250 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 99 | Е0157-23-5 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 115,7 | 178,36 | 0,09 | 20636 | 10 | 1939 | 0,09 | 11 |
| | | 1м | | 15,12 | 0,02 | 1749 | 2 | 110,7 | - | - |
| | | Сер.2.244-1 в.6 дет.542. Площ. - 220,61 м2 | | | | | | | | |
| 100 | Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Уплотнение грунта щебнем м2 | 220,61 | 105,69 | 3,28 | 23317 | 722 | 3254 | 0,08 | 17 |
| | | | | 12,09 | 1,24 | 2666 | 273 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 101 | Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3 | 17,65 | 11627,73 | - | 205215 | - | 12739 | 4,21 | 74 |
| | | | | 652,05 | - | 11508 | - | 110,7 | - | - |
| 102 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 220,61 | 302,18 | 12,44 | 66665 | 2744 | 15802 | 0,41 | 90 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 13243 | 1031 | 110,7 | 0,02 | 5 |
| 103 | Е0111-36-2 т.ч. | -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 220,61 | 1030,1 | 6,13 | 227249 | 1351 | 16994 | 0,44 | 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.25 | м2 | | 67,28 | 2,31 | 14842 | 510 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 104 | Е0157-23-5 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 236,1 | 178,36 | 0,09 | 42111 | 21 | 3957 | 0,09 | 22 |
| | | 1м | | 15,12 | 0,02 | 3570 | 5 | 110,7 | - | - |
| | | Сер.2.144-1/88 узел 62 (по типу). Площ. - 8,22+5,64+15,2+15,2+5,64 м2 | | | | | | | | |
| 109 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 53,4 | 291,18 | 2,26 | 15549 | 121 | 2966 | 0,29 | 15 |
| | | 1м | | 49,84 | 0,34 | 2661 | 18 | 110,7 | - | - |
| | | Сер.2.144-1/88 узел 59. Площ. - 393,2+393,66 м2 | | | | | | | | |
| 113 | Е0111-11-5 | -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 786,86 | 506,29 | 16,79 | 398376 | 13209 | 72202 | 0,52 | 407 |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м2 | | 76,59 | 6,3 | 60266 | 4957 | 110,7 | 0,03 | 24 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 114 | Е0111-11-6 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 4721,16 | 94,38 | 0,84 | 445593 | 3954 | 5420 | 0,01 | 24 |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-1.25 | | | 0,72 | 0,31 | 3420 | 1475 | 110,7 | - | 7 |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | к-6 | | | | | | | | | |
| | Е0111-9-2 | -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых(плита OSBI) | 786,86 | 17,57 | 5,46 | 13827 | 4298 | 12334 | 0,08 | 66 |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-1.25 | | | 12,11 | 2,05 | 9528 | 1613 | 110,7 | 0,01 | 8 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | Спрайс-лист | -Плита OSBI | 802,6 | 493,9 | - | 396403 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Е0111-36-2 | -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 786,86 | 815,73 | 6,13 | 641867 | 4820 | 60614 | 0,44 | 346 |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м2 | | 67,28 | 2,31 | 52936 | 1820 | 110,7 | 0,01 | 9 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 116 | Е0157-23-5 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 841,9 | 178,36 | 0,09 | 150161 | 76 | 14110 | 0,09 | 79 |
| | | 1м | | 15,12 | 0,02 | 12730 | 17 | 110,7 | - | - |
| | | Керамическая плитка - 15,5+15,5+58,44 м3 | | | | | | | | |
| 117 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 89,44 | 302,18 | 12,44 | 27027 | 1112 | 6406 | 0,41 | 37 |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м2 | | 60,03 | 4,67 | 5369 | 418 | 110,7 | 0,02 | 2 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 118 | Е0111-4-1 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 89,44 | 357,95 | 23,03 | 32015 | 2059 | 10642 | 0,48 | 43 |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-1.25 | | | 98,84 | 8,64 | 8840 | 773 | 110,7 | 0,04 | 4 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м2 | | | | | | | | |
| 119 | Е0111-4-2 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной | 89,44 | 242,08 | 11,31 | 21651 | 1012 | 6211 | 0,29 | 26 |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-1.25 | | | 58,48 | 4,25 | 5230 | 380 | 110,7 | 0,02 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,15 и К=1,25 | мастике последующий слой м2 | | | | | | | | |
| 120 | Е0111-27-3 | -Устройство покрытий на | 89,44 | 1516,08 | 14,65 | 135598 | 1310 | 20091 | 1,22 | 109 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2 | | 197,43 | 5,49 | 17658 | 491 | 110,7 | 0,03 | 2 |
| 121 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических 1м | 95,7 | 291,18<br>49,84 | 2,26<br>0,34 | 27866<br>4770 | 216<br>33 | 5316<br>110,7 | 0,29<br>- | 28<br>- |
| | | Сер.2.144-1/88 узел 62. Площ. - 25,76+25,76 м2 | | | | | | | | |
| 125 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических 1м | 55,2 | 291,18<br>49,84 | 2,26<br>0,34 | 16073<br>2751 | 125<br>19 | 3066<br>110,7 | 0,29<br>- | 16<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 3361649 | 43348 | | | 1821 |
| | | | Тенге | | | 284228 | 16095 | | | 79 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 396403 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23784 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 420188 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2965246 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 300323 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 16896 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 332457 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 166 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 49869 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 197862 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3495565 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2066 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 350191 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 3915753 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2066 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 350191 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Душевые поддоны, подпольные каналы, приямок | | | | | | | | |
| | | Установка душевых поддонов | | | | | | | | |
| 126 | Е108-6-9 | -Кладка стен приямков и | 1,9 | 10990,36 | 370,75 | 20860 | 704 | 2401 | 6,84 | 13 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | каналов м3 | | 1053,11 | 137,81 | 1999 | 262 | 106,2 | 0,68 | 1 |
| 127 | Е0111-2-4 | -Устройство уплотняемых | 0,8424 | 3010,65 | - | 2536 | - | 569 | 3,73 | 3 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3 | | 610,65 | - | 514 | - | 110,7 | - | - |
| 128 | Е0111-2-9 | -Устройство уплотняемых | 1,68 | 11627,73 | - | 19590 | - | 1216 | 4,21 | 7 |
| | т.ч. | трамбовками подстилающих | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | слоев бетонных м3 | | 652,05 | - | 1099 | - | 110,7 | - | - |
| 129 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 21,06 | 302,18<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 6364<br>1264 | 262<br>98 | 1508<br>110,7 | 0,41<br>0,02 | 9<br>- |
| 130 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2 | 42,12 | 48,58<br>0,72 | 0,84<br>0,31 | 2046<br>31 | 35<br>13 | 48<br>110,7 | 0,01<br>- | -<br>- |
| 131 | Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2 | 21,06 | 357,95<br>98,84 | 23,03<br>8,64 | 7538<br>2082 | 485<br>182 | 2506<br>110,7 | 0,48<br>0,04 | 10<br>1 |
| 132 | Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2 | 21,06 | 242,08<br>58,48 | 11,31<br>4,25 | 5098<br>1232 | 238<br>90 | 1462<br>110,7 | 0,29<br>0,02 | 6<br>- |
| 133 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 21,06 | 302,18<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 6364<br>1264 | 262<br>98 | 1508<br>110,7 | 0,41<br>0,02 | 9<br>- |
| 134 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2 | -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2 | 42,12 | 48,58<br>0,72 | 0,84<br>0,31 | 2046<br>31 | 35<br>13 | 48<br>110,7 | 0,01<br>- | -<br>- |
| 135 | Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2 | 46,8 | 1966,14<br>382,95 | 2,63<br>0,99 | 92015<br>17922 | 123<br>46 | 16980<br>94,5 | 2,3<br>- | 108<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге<br>Тенге | | | 164459<br>27437 | 2144<br>802 | | | 165<br>4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 164459 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 28239 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 28248 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 4237 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 11562 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 204269 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 183 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 32476 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 204269 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 32476 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. Крыша | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| | E0114-34-1 | -Покрытие пленкой стен и | 86,91 | 37,19 | 0,09 | 3232 | 8 | 1772 | 0,14 | 12 |
| | т.ч. | кровель пленочных теплиц | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | (антиконденсатная пленка) | | 21,34 | 0,02 | 1855 | 2 | 95,4 | - | - |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | СПрайс | -Антиконденсатная пленка | 86,91 | 143,21 | - | 12446 | - | - | - | - |
| | | "Ютакон | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | E0112-7-5 | -Устройство кровельного | 82,77 | 2009,98 | 10,25 | 166366 | 848 | 28167 | 1,97 | 163 |
| | т.ч. | покрытия без слуховых окон | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | металлочерепицей по | | 313,89 | 3,85 | 25981 | 319 | 107,1 | 0,02 | 2 |
| | К=1,15 и | деревянной обрешетке с ее | | | | | | | | |
| | К=1,25 | устройством | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | E0112-15-3 | -Устройство прокладной | 550,82 | 167,55 | 1,24 | 92288 | 682 | 8143 | 0,08 | 44 |
| | т.ч. | пароизоляции в один слой | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | м2 | | 13,33 | 0,47 | 7342 | 262 | 107,1 | - | 1 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 274331 | 1538 | | | 219 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 35177 | 582 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 274331 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 35760 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 12446 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 38082 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5712 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18745 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 331158 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 241 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 41472 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 331158 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 241 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 41472 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. Фасады | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 245 | E0162-25-1 | -Подготовка поверхностей | 223,89 | 9,58 | 2,53 | 2145 | 566 | 1274 | 0,04 | 9 |
| | | фасадов под окраску | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | перхлорвиниловыми красками - | | 6,23 | 0,46 | 1395 | 103 | 85,05 | - | 1 |
| | | огрунтовка фасадов простых с | | | | | | | | |
| | | лесов и земли (огрунтовка | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Алинекс-Праймером") м2 | | | | | | | | |
| 246 | СПрайс-лист | -Стоимость "Алинекс-Праймер" литр | 67,17 | 64,2 | - | 4312 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 247 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание | 223,89 | 426,76 | 4,29 | 95547 | 960 | 18286 | 0,52 | 117 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (12 мм) стен м2 | | 84,79 | 1,64 | 18984 | 367 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| 248 | Е0162-25-1 | -Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли (огрунтовка "Alina Paint Grund W") м2 | 223,89 | 9,58 | 2,53 | 2145 | 566 | 1274 | 0,04 | 9 |
| | | | | 6,23 | 0,46 | 1395 | 103 | 85,05 | - | 1 |
| 249 | СПрайс | -Стоимость грунтовки "Alina Paint Ground W" кг | 33,58 | 102,72 | - | 3450 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | Е0115-158-3 | -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 223,89 | 13,84 | 2,06 | 3098 | 462 | 2658 | 0,07 | 16 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | поливинилацетатная (2 слоя) м2 | | 11,78 | 0,79 | 2637 | 176 | 94,5 | - | 1 |
| 251 | СПрайс | -Стоимость "Alina Paint Fassade" кг | 67,17 | 169,94 | - | 11414 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Ограждение | | | | | | | | |
| 253 | Е0107-60-2 | -Установка металлических | 39 | -4941,84 | -9,61 | -192732 | -375 | -13656 | -1,54 | -60 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | ограждений с поручнями из хвойных пород м | | -274,28 | -3,62 | -10697 | -141 | 126 | -0,02 | -1 |
| | Е0107-60-4 | -Установка металлических | 79 | 105,81 | 7,36 | 8359 | 582 | 8494 | 0,48 | 38 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | ограждений без поручня м | | 82,55 | 2,79 | 6521 | 220 | 126 | 0,01 | 1 |
| | СПрайс | -Ограждение из нержавеющей стали | 79 | 7518,08 | - | 593929 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 531666 | 2761 | | | 128 |
| | | | Тенге | | | 20234 | 828 | | | 4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 531666 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 21062 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 613104 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 18330 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2750 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33000 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 582996 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 141 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 23811 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 582996 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 141 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 23811 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. Входы | | | | | | | | |
| | | Вход по оси "А" | | | | | | | | |
| 266 | E0106-1-20 | -Устройство ленточных | 13,1 | 11967,13 | 389,15 | 156769 | 5098 | 8098 | 3,24 | 42 |
| | т.ч. | фундаментов бетонных | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м3 | | 507,15 | 147,01 | 6644 | 1926 | 94,5 | 0,72 | 9 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 267 | C143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 14,41 | 284 | - | 4092 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | C143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 14,41 | 100 | - | 1441 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 269 | E0108-4-3 | -Гидроизоляция горизонтальная | 13,1 | 827,44 | 14,01 | 10839 | 184 | 577 | 0,23 | 3 |
| | т.ч. | оклеечная в 2 слоя стен, | | | | | | | | |
| | п-1.25 | фундаментов | | 36,23 | 5,26 | 475 | 69 | 106,2 | 0,03 | - |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 270 | E0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых | 1,1 | 3422,76 | 419,8 | 3765 | 462 | 1124 | 5,22 | 6 |
| | т.ч. | при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м3 | | 804,71 | 157,5 | 885 | 173 | 106,2 | 0,76 | 1 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 271 | E0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая | 24,9 | 252 | 4,78 | 6275 | 119 | 1183 | 0,24 | 6 |
| | т.ч. | обмазочная битумная в 2 слоя | | | | | | | | |
| | п-1.25 | по выравненной поверхности | | 42,95 | 1,8 | 1070 | 45 | 106,2 | 0,01 | - |
| | К=1,15 и | бутовой кладки кирпичу, | | | | | | | | |
| | К=1,25 | бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 272 | E0108-3-3 | -Устройство гравийного | 2,2 | 620,21 | 126,11 | 1364 | 277 | 444 | 0,98 | 2 |
| | т.ч. | основания под фундаменты | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м3 | | 142,31 | 47,81 | 313 | 105 | 106,2 | 0,23 | - |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 273 | E0106-1-1 | -Устройство бетонной | 2,76 | 11352,04 | 82,51 | 31332 | 228 | 668 | 1,55 | 4 |
| | т.ч. | подготовки | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м3 | | 225,11 | 31,16 | 621 | 86 | 94,5 | 0,15 | - |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,117 | 57104,41 | 409,16 | 6679 | 48 | 257 | 13,34 | 2 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | 1т | | 2173,5 | 154,69 | 254 | 18 | 94,5 | 0,75 | - |
| 275 | Е0111-27-1 | -Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток | 34,5 | 1624,77 | 20,99 | 56054 | 724 | 5201 | 0,83 | 29 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | 128,34 | 7,85 | 4428 | 271 | 110,7 | 0,04 | 1 |
| 276 | Е0169-3-2 | -Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 250 мм | 3 | 281,49 | 199,66 | 844 | 599 | 428 | 0,54 | 2 |
| | | гнездо | | 81,83 | 76,82 | 245 | 230 | 90 | 0,42 | 1 |
| 277 | Е0169-8-1 | -Заделка гнезд в кирпичных стенах | 3 | 1063,22 | 36,3 | 3190 | 109 | 922 | 2,27 | 7 |
| | | гнездо | | 335,48 | 6,08 | 1006 | 18 | 90 | 0,03 | - |
| 285 | Е0110-5-1 | -Установка элементов каркаса из брусьев | 0,141 | 23143,99 | 395,71 | 3263 | 56 | 633 | 25,88 | 4 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м3 | | 4010,63 | 149,06 | 565 | 21 | 108 | 0,73 | - |
| 286 | Е0110-51-1 | -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,141 | 599,34 | 35,14 | 85 | 5 | 24 | 0,9 | - |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м3 | | 142,31 | 13,23 | 20 | 2 | 108 | 0,07 | - |
| 287 | Е0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 4,8 | 3422,76 | 419,8 | 16429 | 2015 | 4905 | 5,22 | 25 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м3 | | 804,71 | 157,5 | 3863 | 756 | 106,2 | 0,76 | 4 |
| 288 | Е0107-44-10 | -Укладка перемычек масса до 0,3 т | 4 | 132 | 83,04 | 528 | 332 | 288 | 0,17 | 1 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | шт | | 27,43 | 29,81 | 110 | 119 | 126 | 0,13 | 1 |
| 289 | С143015-64 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | 0,11 | 28100 | - | 3091 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 290 | Е0108-12-1 | -Армирование кладки стен и других конструкций | 0,0239 | 10023,81 | 527,69 | 239 | 13 | 246 | 64,86 | 2 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | т | | 9496,13 | 196,87 | 226 | 5 | 106,2 | 0,96 | - |
| 291 | С11011-898 | -Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0209 | 91600 | - | 1916 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | С12041-24 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т | 0,0029 | 98800<br>- | -<br>- | 289<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 293 | Е0158-18-6 | -Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м | 10,8 | 303,85<br>22,34 | 0,84<br>0,14 | 3282<br>241 | 9<br>2 | 260<br>107,1 | 0,14<br>- | 2<br>- |
| 294 | Е0158-18-1 | -Устройство разжелобков из листовой стали м | 10,8 | 446,95<br>59 | 0,96<br>0,16 | 4827<br>637 | 10<br>2 | 684<br>107,1 | 0,34<br>- | 4<br>- |
| 295 | Е0107-59-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м | 8,4 | 241,95<br>207 | 15,7<br>5,94 | 2032<br>1739 | 132<br>50 | 2254<br>126 | 1,24<br>0,03 | 10<br>- |
| 296 | С143021-8 | -Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки м | 8,4 | 878<br>- | -<br>- | 7375<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 297 | Е0109-42-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2 | 44,3 | 128,68<br>58,74 | 42,8<br>10,56 | 5700<br>2602 | 1896<br>468 | 2487<br>81 | 0,36<br>0,04 | 16<br>2 |
| 298 | С11011-434 | -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2 | 56,7 | 1190<br>- | -<br>- | 67478<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 299 | Е0113-16-6<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 72,03 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 1634<br>481 | 5<br>2 | 391<br>81 | 0,03<br>- | 2<br>- |
| 300 | Е0113-26-6<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2 | 72,03 | 36,36<br>4,78 | 0,03<br>- | 2619<br>345 | 2<br>- | 279<br>81 | 0,02<br>- | 2<br>- |
| | | Вход по оси "В" | | | | | | | | |
| 304 | Е0106-1-20<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство ленточных фундаментов бетонных м3 | 1,1 | 11967,13<br>507,15 | 389,15<br>147,01 | 13164<br>558 | 428<br>162 | 680<br>94,5 | 3,24<br>0,72 | 4<br>1 |
| 305 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3 | 1,96 | 284<br>- | -<br>- | 557<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 306 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий | 1,96 | 100 | - | 196 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | цемент | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 307 | Е0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых | 0,4 | 3422,76 | 419,8 | 1369 | 168 | 409 | 5,22 | 2 |
| | т.ч. | при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м3 | | 804,71 | 157,5 | 322 | 63 | 106,2 | 0,76 | - |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 308 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной | 0,36 | 11352,04 | 82,51 | 4087 | 30 | 87 | 1,55 | 1 |
| | т.ч. | подготовки | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м3 | | 225,11 | 31,16 | 81 | 11 | 94,5 | 0,15 | - |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 309 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих | 0,0153 | 57104,41 | 409,16 | 871 | 6 | 34 | 13,34 | - |
| | | слоев и набетонок | | | | | | | | |
| | т.ч. | 1т | | 2173,5 | 154,69 | 33 | 2 | 94,5 | 0,75 | - |
| | п-1.25 | | | | | | | | | |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 310 | Е0111-27-1 | -Устройство покрытий на | 4,5 | 1624,77 | 20,99 | 7311 | 94 | 678 | 0,83 | 4 |
| | т.ч. | цементном растворе из | | | | | | | | |
| | п-1.25 | бетонных, цементных или | | 128,34 | 7,85 | 578 | 35 | 110,7 | 0,04 | - |
| | К=1,15 и | мозаичных плиток | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м2 | | | | | | | | |
| 311 | Е0169-3-2 | -Пробивка гнезд в кирпичных | 2 | 281,49 | 199,66 | 563 | 399 | 286 | 0,54 | 1 |
| | | стенах, размер стороны 250 | | | | | | | | |
| | | мм | | 81,83 | 76,82 | 164 | 154 | 90 | 0,42 | 1 |
| | | гнездо | | | | | | | | |
| 312 | Е0169-8-1 | -Заделка гнезд в кирпичных | 2 | 1063,22 | 36,3 | 2126 | 73 | 615 | 2,27 | 5 |
| | | стенах | | | | | | | | |
| | | гнездо | | 335,48 | 6,08 | 671 | 12 | 90 | 0,03 | - |
| 318 | Е0110-5-1 | -Установка элементов каркаса | 0,097 | 23143,99 | 395,71 | 2245 | 38 | 436 | 25,88 | 3 |
| | т.ч. | из брусьев | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м3 | | 4010,63 | 149,06 | 389 | 14 | 108 | 0,73 | - |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 319 | Е0110-51-1 | -Огнезащита деревянных | 0,097 | 599,34 | 35,14 | 58 | 3 | 16 | 0,9 | - |
| | т.ч. | конструкций - ферм, арок, | | | | | | | | |
| | п-1.25 | балок, стропил, мауэрлатов | | 142,31 | 13,23 | 14 | 1 | 108 | 0,07 | - |
| | К=1,15 и | м3 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 320 | Е0109-42-1 | -Монтаж кровельного покрытия | 6,4 | 128,68 | 42,8 | 824 | 274 | 359 | 0,36 | 2 |
| | т.ч. | зданий высотой до 25 м из | | | | | | | | |
| | п-1.25 | профилированного листа | | 58,74 | 10,56 | 376 | 68 | 81 | 0,04 | - |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 321 | С11011-434 | -Настил профилированный | 8,19 | 1190 | - | 9748 | - | - | - | - |
| | | оцинкованный Н75-750-0,7, | | | | | | | | |
| | | Н57-825-0,7 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 322 | Е0158-18-6 | -Устройство примыкания к | 2,9 | 303,85 | 0,84 | 881 | 2 | 63 | 0,14 | - |
| | | стенам каменным из листовой | | | | | | | | |
| | | стали | | 22,34 | 0,14 | 65 | - | 96,39 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 323 | Е0158-18-1 | -Устройство разжелобков из | 2,2 | 446,95 | 0,96 | 983 | 2 | 125 | 0,34 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | листовой стали | | | | | | | | |
| | | м | | 59 | 0,16 | 130 | - | 96,39 | - | - |
| 324 | Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 16,9 | 22,68 | 0,06 | 383 | 1 | 102 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 113 | - | 90 | - | - |
| 325 | Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) | 16,9 | 36,36 | 0,03 | 615 | - | 73 | 0,02 | - |
| | | м2 | | 4,78 | - | 81 | - | 90 | - | - |
| 326 | Е0122-8-1 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,002 | 62566,88 | 6788,5 | 125 | 14 | 125 | 253 | 1 |
| | | км | | 45675 | 2565 | 91 | 5 | 130 | 12,52 | - |
| 327 | С130806-183 | -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4 мм | 2 | 570 | - | 1140 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | 450680 | 13855 | | | 193 |
| | | | Тенге | | | 30436 | 4896 | | | 23 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 444157 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 31818 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 80572 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 32598 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 16 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 4890 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 28605 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 505360 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 212 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 36708 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6524 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 3514 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2846 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 427 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 562 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 9932 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 3941 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | 515292 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 234 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 40649 | - | | - |

РАЗДЕЛ 8. Прочее

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Устройство отмостки | | | | | | | | |
| 328 | E0108-3-3 | -Устройство гравийного | 28,6 | 620,21 | 126,11 | 17738 | 3607 | 6416 | 0,98 | 28 |
| | т.ч. | основания под фундаменты | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м3 | | 142,31 | 47,81 | 4070 | 1367 | 118 | 0,23 | 6 |
| | К=1,15 и К=1,25 | | | | | | | | | |
| 329 | E0111-2-9 | -Устройство отмостки из бетона | 19,3 | 11627,73 | - | 224415 | - | 15479 | 4,21 | 81 |
| | т.ч. | В7,5 толщ. 150 мм | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м3 | | 652,05 | - | 12585 | - | 123 | - | - |
| | К=1,15 и К=1,25 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | | 242153 | 3607 | | | 109 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 16655 | 1367 | | | 6 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 242153 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 18022 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 21895 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 3284 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 15843 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 279891 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 127 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 21306 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | | 279891 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 127 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 21306 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | Тенге | | | 6168319 | 105296 | | | 4891 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 796872 | 38074 | | | 194 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 396403 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 23784 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 420188 | - | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5765392 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 831433 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1202092 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 851889 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 426 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 127783 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 397037 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7014318 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 5491 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 959216 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6524 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 3514 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2846 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 427 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 562 | - | - | | 22 |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 9932 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3941 | | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 7444437 | - | - | | 5512 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 963157 | | | |

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»