Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74/20	**10.06.2020г.**			**ТОО**	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ОКТЯБРЬ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	384178465,22	343016486,81							41161978,41	
в т.ч.за ОКТЯБРЬ месяц	213804144,42	190896557,52							22907586,90	213804144,42
Удержание 5%										10690207,22
Аванс 30%										64141243,33
К оплате:										138972693,87
К оплате:	Сто тридцать восемь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот девяносто три тенге 87 тиын									

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Подрядчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алимгазинов Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"___" _____ 2020год

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства по самотечной канализации (локальная смета №1-1-3)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№74/20 от 10.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 16 от 26.10.2020г.

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10222,1	129,98	124,64	1328645	1274041	1394	335180	1796931
					5,21	40,34	53210	412318	–	133106	
5	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	12266,5	54		662391		–		715382

6 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-надвижка ПСП НР = 72 %	м3 грунта	10222,1	47,63	47,63	486834	486834	–	100324	634131
				–	13,63	–	139339	–	46973	
11 1147-0102-0115	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	225	1597,48	71,35	359432	16053	112833	207603	612398
				1024,65	23,85	230546	5366	–	45363	
12 1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	225	2257,94	779,83	508037	175461	26725	315489	889408
				1359,34	234,04	305851	52659	–	65882	
13 2501-0203-4214	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	225	5666		1274850		1274850		1376838
14 1147-0118-0103	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход НР = 88 %	шт.	225	1260,38	205,69	283586	46281	25067	194925	516792
				943,28	41,19	212238	9268	–	38281	
15 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км-земля растительная К=1,200;	т	87,216	283		24682		–		26657
								–	1975	

Итого	**6 568 535**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	801 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 998 670
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	618 950
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 440 869
- перевозка грузов, тенге	687 073
Накладные расходы, тенге	1 153 521
Сметная прибыль (8 %), тенге	486 557
Всего	**6 568 535**

Временные здания и сооружения (2 %)	131 371
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	250 576
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 950 482**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**7 645 530**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**6 880 976,99**
НДС (12 %)	825 717,24
Итого по акту с НДС	**7 706 694,23**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"
(аттестат №KZ96VJE0002330l от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **Омаров А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. пр

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(расценки соотв. пр)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства (засыпка котлованов генеральный план) (локальная смета №1-1-4)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 17 от 26.10.2020г.

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в п/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м- снятие ПСП с перемещением в штабель 20 м НР = 72 %	м3 грунта	723	47,63	47,63	34436	34436	0	7095	44853
					–	13,63	–	9854	–	3322	

2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	723	40,05	40,05	28959	28959	0	5966	37719
				–	11,46	–	8286	–	2794	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	723	149,71	143,5	108240	103751	99	21870	140519
				6,07	35,94	4390	25985	–	10409	
4 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в бурт временного хранения для дальнейшего использования при благоустройстве территории	т	867,4	54		46840		–		50587
								–	3747	

Итого	**273 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99
- перевозка грузов, тенге	46 840
Накладные расходы, тенге	34 931
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 272
Всего	**273 678**
Временные здания и сооружения (2 %)	5 474
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	10 440
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**289 592**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	318 551
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	286 695,90
НДС (12 %)	34 403,51
Итого по акту с НДС	321 099,41

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VSI00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Самотечная канализация К1 L=2786м (локальная смета №2-1-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 18 от 26.10.2020г.

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. НР = 72 %	м3 грунта	12767,4	97,24	93,61	1241481	1195161	–	305339	1670566
					3,63	29,59	46320	377762	–	123746	

2 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	984,6	129,98	124,64	127976	122717	134	32285	173082
				5,21	40,34	5125	39715	–	12821	
3 4102-0203-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км-лишний грунт	т	2067,6	11		22744		–		24564
									1820	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	475	1240,42	–	589198	–	–	424223	1094495
				1240,42	–	589198	–	–	81074	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- в местах врезок НР = 72 %	м3 грунта	9,8	1033,67	–	10130	–	–	7294	18818
				1033,67	–	10130	–	–	1394	
6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами при пересечении с существующими коммуникациями НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	53,6	1188,73	–	63716	–	–	45876	118359
				1188,73	–	63716	–	–	8767	
7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	174,7	3006,91	148,57	525308	25956	351095	153336	732936
				848,64	37,94	148257	6628	–	54292	
8 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	13296,8	14,67	12,52	195073	166413	1209	64387	280217
				2,06	4,66	27451	61975	–	20757	
9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-песок-защитный слои НР = 72 %	м3 грунта	618,2	640,74	–	396105	–	–	285196	735805
				640,74	–	396105	–	–	54504	
10 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	618,2	1827		1129451		1129451		1219807

									90356	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- песок под существующие коммуникации НР = 72 %	м3 грунта	5,5	640,73	–	3524	–	–	2537	6546
					640,73	–	3524	–	–	485	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,5	1827		10049		10049		10853
										804	
17	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1868	98784,8	985,01	18453	184	–	12656	33598
					97799,79	390,79	18269	73	–	2489	
18	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	186,8	242		45206		45206		48822
										3616	
19	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. гравий керамзитовый НР = 72 %	м3 грунта	73,7	640,75	–	47223	–	–	34001	87722
					640,75	–	47223	–	–	6498	
20	2101-0302-0601	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	73,7	9680		713416		713416		770489
										57073	
21	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой в 2 слоя НР = 92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	50,7	517,02	23,14	26213	1173	18404	6340	35157
					130,89	5,03	6636	255	–	2604	
22	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13296,8	33,01	33,01	438970	438970	–	90461	571785
					–	9,45	–	125640	–	42354	

23 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13296,8	15,91	15,91	211569	211569	–	43599	275581
				–	4,55	–	60554	–	20413	
24 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13296,8	131,32	62,74	1746103	834208	–	928984	2889094
				68,58	28,45	911895	378360	–	214007	
Раздел 2 колодцы										
25 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых К5,К51 НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,11	52205,2	8202,25	371179	58318	210869	122578	533258
				14344,87	3069,48	101992	21824	–	39501	
26 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие К44-К50 НР = 99 %	м3 конструкций колодца	15,591	25455,33	6267,59	396874	97718	149227	185041	628468
				9616,38	2371,95	149929	36981	–	46553	
27 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	120,081	37863,51	6595,56	4546688	792001	2419943	1615969	6655670
				11115,36	2477,89	1334744	297548	–	493013	
28 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	35	15069		527415		527415		569608
29 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	23717		47434		47434		51229
30 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	41	11947		489827		489827		529013
31 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	132	15108		1994256		1994256		2153796

32 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6,20-6б	шт.	3	14943		44829		44829		48415
33 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	11	21326		234586		234586		253353
34 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	шт.	2	19788		39576		39576		42742
36 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	95	2118		201210		201210		217307
37 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	32	3884		124288		124288		134231
38 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3101		6202		6202		6698
39 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	35	8373		293055		293055		316499
40 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 3ПП15-1-57 шт К=0,210;	м3	6,93	50468		349743		349743		377722
41 2106-0208-0501	Стремянки 2,41274+0,09872	т	1,50706	521272		785588		785588		848435
42 2113-0814-2208	Скобы ходовые 108+7	шт.	69	599		41331		41331		44637
43 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство- отмостка НР = 93 %	м3 основания	32,86	7524,07	1452,19	247241	47719	176283	40019	310241
				707,21	602,31	23239	19792	–	22981	
44 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	32,86	21058,19	1042,88	691972	34269	624033	36516	786767
				1024,65	196,53	33670	6458	–	58279	
46 1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм и выше. Установка (д.426х7 -2шт учтены в монтаже колодцев К5,К51; д.630х7) НР = 110 %	гильза	25	938,8	0,76	23470	19	294	25473	52858

					926,28	–	23157	–	–	3915	
47	2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,200;	м	5	21850		109250		109250		117990
48	2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,200;	м	0,4	38661		15464		15464		16701
49	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (гильзы) НР = 99 %	км трубопровода	0,005	5840200	742400	29201	3712	23590	2750	34507
					379800	175800	1899	879	–	2556	
50	1122-0601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (гильзы) НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	8490000	1180000	3396	472	2736	291	3982
					470000	265000	188	106	–	295	
	Раздел 3 трубопроводы										
51	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	12390,5	6248,5	24781	12497	1556	14031	41917
					5364	1722,5	10728	3445	–	3105	
52	5101-0102-2301(об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	258718		517436		–		517436
53	1312-1401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	11148	2271	22296	4542	1108	10668	35601
					8323	421,5	16646	843	–	2637	
54	2900-2583-0125(пл)	Колонка управления задвижкой д 300 мм типоразмер VIII 131000/1,12	шт	2	116964		233928		233928		252642

55	2302-0103-0316	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80- свободный	шт.	2	12650		25300		25300		27324
56	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1212,5	800	2425	1600	–	1224	3941
					412,5	205,5	825	411	–	292	
57	2302-0302-8219	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	16629		33258		33258		35919
58	1116-0401-0409	Трубопроводы стальные диаметром до 300 мм. Установка фланцевых соединений-фланцевый адаптер НР = 98 %	соединение	2	5278,5	425,5	10557	851	–	9576	21744
					4853	32,5	9706	65	–	1611	
59	5801-0009-0009(пл)(об)	Фланцевый адаптер DNO 300/315 TALIS (ТД Арыстан, цена 252400тенге с НДС)	шт	2	225357		450714		–		450714
60	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,398	93153,27	16489,95	37075	6563	841	32236	74856
					74550,25	7263,82	29671	2891	–	5545	
63	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм . Укладка "ИЗОКОРСИС" НР = 99 %	км трубопровода	0,06	93150	16483,33	5589	989	127	4860	11285
					74550	7266,67	4473	436	–	836	
64	2901-0005-0009(пл)	Труба Изокорсис из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой для безнапорных трубопроводов с раструбом DNO315SN8/0500SN8 без учета механизмов для сборки труб (ТД Арыстан, цена=(9208124,1-280256,4) тенге с НДС)	кт	1	7971311		7971311		7971311		8609016
65	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,014	530142,86	214000	7422	2996	82	5121	13546
					310285,71	59214,29	4344	829	–	1003	

66 2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	14,14	12896	182349	182349		196937
						–	14588	

Итого	**35 825 289**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 019 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 060 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 443 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 629 853
- оборудование, тенге	968 150
- перевозка грузов, тенге	22 744
Накладные расходы, тенге	4 542 867
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 581 998
Всего	**35 825 289**
Временные здания и сооружения (2 %)	697 143
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	1 355 846
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**37 878 278**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**41 666 106**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**37 499 492,47**
НДС (12 %)	4 499 939,10
Итого по акту с НДС	**41 999 431,57**

Локальная смета №1 к локальной смете №2-1-1

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Земляные работы

1	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	135	1452,34	837,51	196063	113061	–	141697	364781
					614,84	274,66	83003	37079	–	27021	
2	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=900,000;	м3	10,125	34762		351965		351965	–	380122
					–		–		–	28157	
	Раздел 3 трубопроводы										
3	2901-0005-0005 (пл)	Труба полипропиленовая гофрированная с раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом (ТОО "Kaz Union Group" цена 8391,375 тенге с НДС) К=0,995;	м	396,01	7492,3		2967026		2967026	–	3204388
					–		–		–	237362	
	Локальная смета №6 к локальной смете №2-1-1										
	Раздел ДОБАВИТЬ										
	Раздел 2 Колодцы										
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	62	10175	0	630850	0	630850	0	681318
					0	0	0	0	–	50468	

Итого	**4 630 609**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 003
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 949 841
Накладные расходы, тенге	141 697
Сметная прибыль (8 %), тенге	343 007

Всего	**4 630 609**
Временные здания и сооружения (2 %)	92 612
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	176 648

4 630 609

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**4 899 869**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,1)	**5 389 856**
с Кпониж=0,89999999805	**4 850 870,39**
НДС (12 %)	582 104,45
Итого добавить:	**5 432 974,84**
Всего по акту с НДС	**47 432 406,41**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. пед

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(расценки соотв. пед)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"** Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопонижение по К1 (локальная смета №2-1-2)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 19 от 26.10.2020г.

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Наименование объекта: Самотечная канализация К1 L=2786м

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 водопонижение 50 захваток

1 1101-0208-0102	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки НР = 72 % К=50,000;	иглофильтр	600	4961,84	1121,84	2977103	673103	500682	1456284	4788058
				3005,53	365,5	1803318	219298	–	354671	
2 1101-0208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение НР = 72 % К=50,000;	иглофильтр	600	2297,59	1263,61	1378554	758166	–	668170	2210462
				1033,98	512,71	620388	307626	–	163738	
3 1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж НР = 72 % К=50,000;	м коллектора	75	744,19	473,93	55814	35545	2981	19272	81093
				230,51	126,39	17288	9479	–	6007	
4 2302-1104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм-износ	м	1,5	5007		7511		7511		8112
5 1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР = 72 % К=50,000;	м коллектора	75	425,57	278,89	31918	20917	–	12253	47705
				146,68	80,23	11001	6017	–	3534	
6 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (водосборный коллектор) НР = 99 % К=50,000;	км трубопровода	0,75	972954,67	462765,33	729716	347074	47344	434050	1256867
				447064	137514,67	335298	103136	–	93101	
7 2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 износ	м	15	5716		85740		85740		92599
8 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (демонтаж) НР = 99 % К=50,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,75	545897,33	277658,67	409423	208244	–	260429	723440
				268238,67	82508	201179	61881	–	53588	
9 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (водоотводящий коллектор) НР = 99 % К=50,000;	км трубопровода	0,75	433914,67	97120	325436	72840	11823	263388	635930
				321030,67	33700	240773	25275	–	47106	

10 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (износ)	м	15	2476		37140		37140		40111
11 1122-0301-0103										
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (водоотводящий коллектор) демонтаж НР = 99 % К=50,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,75	250889,33	58270,67	188167	43703	–	158033	373896
				192618,67	20220	144464	15165	–	27696	
12 3205-0103-0401	Установки насосные водоотливные, подача 400 м3/ч К=50,000;	маш.-ч	1080	2741	2741	2960280	2960280	–	–	3197102
				–	759	–	819720	–	236822	

Итого	**13 455 367**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 373 709
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 119 872
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 567 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге	693 221
Накладные расходы, тенге	3 271 879
Сметная прибыль (8 %), тенге	996 686
Всего	**13 455 367**
Временные здания и сооружения (2 %)	269 107
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	513 295
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**14 237 769**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**15 661 546**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**14 095 391,37**

НДС (12 %)	1 691 446,96
Итого по акту с НДС	**15 786 838,33**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"** Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Канализация напорная К1Н L=732,1 м (локальная смета №2-2-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 20 от 26.10.2020г.

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- снятие ПСП НР = 72 %	м3 грунта	444	47,63	47,63	21146	21146	–	4337	27543
					–	13,63	–	6052	–	2040	
2	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-ПСП НР = 72 %	м3 грунта	444	129,98	124,64	57710	55338	61	14558	78049

				5,2	40,34	2311	17909	–	5781	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	532,8	54		28771		–	31073
4	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1481	129,98	124,64	192497	184586	202	48561	260343
					5,21	40,34	7709	59737	–	19285	
5	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1777,2	54		95969		–		103647
6	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-надвижка ПСП НР = 72 %	м3 грунта	1481	47,63	47,63	70534	70534	–	14535	91875
					–	13,63	–	20188	–	6806	
7	1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2185,6	97,24	93,61	212524	204595	–	52270	285978
					3,63	29,59	7929	64668	–	21184	
8	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-лишний НР = 72 %	м3 грунта	294,6	129,97	124,63	38290	36717	40	9660	51786
					5,2	40,34	1533	11883	–	3836	
9	4102-0203-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км	т	618,7	11		6806		–		7350
10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	81,6	1240,42	–	101218	–	–	72877	188023
					1240,42	–	101218	–	–	13928	
11	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	24,45	3006,91	148,59	73519	3633	49137	21460	102577

				848,63	37,96	20749	928	–	7598	
12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- защитный слой из песка НР = 72 %	м3 грунта	183,5	640,74	–	117576	–	–	84655	218409
				640,74	–	117576	–	–	16178	
13 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	183,5	1827		335255		335255		362075
14 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- керамзитовый гравий НР = 72 %	м3 грунта	84,1	640,74	–	53886	–	–	38798	100099
				640,74	–	53886	–	–	7415	
15 2101-0302-0601	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	84,1	9680		814088		814088		879215
16 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-2 слоя НР = 92 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	389,4	642,43	23,14	250161	9010	190183	48687	322756
				130,89	5,02	50968	1953	–	23908	
17 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1891	14,67	12,52	27743	23667	172	9156	39851
				2,06	4,66	3904	8813	–	2952	
18 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	189,1	640,74	–	121164	–	–	87238	225074
				640,74	–	121164	–	–	16672	
19 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1702,5	33,01	33,01	56205	56205	–	11583	73211
				–	9,45	–	16087	–	5423	
20 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1702,5	15,91	15,91	27089	27089	–	5582	35285
				–	4,55	–	7753	–	2614	
21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1702,5	131,32	62,74	223568	106811	–	118945	369914

				68,58	28,46	116757	48445	–	27401	
22	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 из бурта временного хранения для обваловки НР = 72 %	м3 грунта	124	129,97	124,63	16116	15454	17	4065	21795
					5,2	40,33	645	5001	–	1614	
23	4102-0203-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км	т	260,4	11		2864		–		3093
24	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2- обваловка НР = 72 %	м3 грунта	124	33,02	33,02	4094	4094	–	844	5333
					–	9,45	–	1172	–	395	
25	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	124	15,91	15,91	1973	1973	–	407	2570
					–	4,56	–	565	–	190	
26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	124	131,31	62,73	16283	7779	–	8663	26942
					68,58	28,45	8504	3528	–	1996	
27	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	124	76,79	66,04	9522	8189	372	1873	12307
					7,75	13,23	961	1640	–	912	
28	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	58	90,71	–	5261	–	–	3788	9773
					90,71	–	5261	–	–	724	

Раздел 2 колодцы

2.1 колодцы гасители КГ1-КГ4

29	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие КГ3,КГ4 НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,935	28823,85	6267,46	84598	18395	37979	34833	128985
					9616,35	2371,72	28224	6961	–	9554	
30	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые КГ1,КГ2 НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,935	41581,6	6595,57	122042	19358	70060	39498	174463
					11115,5	2478,02	32624	7273	–	12923	
31	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069		30138		30138		32549
32	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101		3349
33	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,КС15-9а	шт.	5	15108		75540		75540		81583
34	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2118		12708		12708		13725
35	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13918		27836		27836		30063
36	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка- отвод 273*8мм НР = 99 %	т фасонных частей	0,124	873790,32	449725,81	108350	55766	2332	64695	186889
					405258,06	121741,94	50252	15096	–	13844	
37	2302-0101-0270	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	19582		78328		78328		84594

38	2302-0103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4	10311		41244		41244		44544
39	2302-0103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80- свободные	шт.	4	10311		41244		41244		44544
40	2302-0302-8017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	9645		38580		38580		41666
41	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка - патрубок 273*7мм НР = 99 %	км трубопровода	0,0014	14869285,71	487857,14	20817	683	19400	932	23489
					524285,71	147857,14	734	207	–	1740	
42	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка (д.377) НР = 110 %	гильза	4	938,75	0,75	3755	3	47	4076	8457
					926,25	–	3705	–	–	626	
43	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	19062		15250		15250		16470
45	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83- стремянки	т	0,0974	521272		50772		50772		54834
46	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (отражатель с креплением) НР = 99 %	т фасонных частей	0,03036	941007,91	393610,01	28569	11950	10808	8753	40308
					191403,16	99802,37	5811	3030	–	2986	
47	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство- отмостка НР = 93 %	м3 основания	2,12	7524,06	1451,89	15951	3078	11374	2582	20016
					707,09	602,36	1400	1277	–	1483	
48	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5- отмостка НР = 91 %	м3	2,12	21058,02	1042,92	44643	2211	40260	2356	50759
					1024,53	196,7	2172	417	–	3760	

2.2 колодцы напорной канализации К3,К4,МК1,МК2

49 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,42	52205,11	8202,26	439567	69063	249721	145162	631507
				14344,77	3069,48	120783	25845	–	46778	
50 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15069		60276		60276		65098
51 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3884		15536		15536		16779
52 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11947		47788		47788		51611
53 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15108		151080		151080		163166
54 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8373		33492		33492		36171
55 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 3ПП15-1	м3	0,84	50468		42393		42393		45784
56 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2118		29652		29652		32024
58 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83- стремянки	т	0,11348	521272		59154		59154		63886

59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	28,3	818,9	18,48	23175	523	16244	6016	31526
					226,43	2,16	6408	61	–	2335	
60	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство- отмостка НР = 93 %	м3 основания	2,12	7524,06	1451,89	15951	3078	11374	2582	20016
					707,08	602,36	1499	1277	–	1483	
61	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5- отмостка НР = 91 %	м3	2,12	21058,02	1042,92	44643	2211	40260	2356	50759
					1024,53	196,7	2172	417	–	3760	
62	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	19062		15250		15250		16470
63	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	5145000	675000	4116	540	3318	384	4860
					322500	162500	258	130	–	360	

Раздел 3 трубопроводы

3.0 Подраздел без наименования

64	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1044,5	24,5	2089	49	349	1696	4088
					845,5	11	1691	22	–	303	
65	2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777		45554		45554		49198
66	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	13004,25	209,25	52017	837	42212	8921	65813
					2242	10,75	8968	43	–	4875	

67	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1954,25	29,25	7817	117	6041	1642	10216
					414,75	–	1659	–	–	757	
68	2302-0103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80-свободный	шт.	4	10311		41244		41244		44544
69	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	1212,5	800,13	9700	6401	–	4894	15762
					412,38	205,5	3299	1644	–	1168	
70	2302-0302-8217	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	11087		44348		44348		47896
71	2302-0303-0313	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6439		12878		12878		13908
72	2302-0303-1713	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	15348		30696		30696		33152
73	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм НР = 91 %	м кожуха	22	58283,82	19797,55	1282244	435546	655757	259538	1665125
					8679,14	4284,82	190941	94266	–	123343	
74	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2166	495669,44	191204,99	107362	41415	936	75641	197643
					300143,12	52603,88	65011	11394	–	14640	
75	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	218,766	8100		1772005		1772005		1913765
76	1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр полиэтиленовая труба НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	22	993,5	10,32	21857	227	–	21477	46801
					983,18	2,91	21630	64	–	3467	

77	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в колодце НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1480900	61100	14809	611	11190	3181	19429
					300800	20500	3008	205	–	1439	
78	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в колодце НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	14871666,67	486666,67	17846	584	16633	799	20137
					524166,67	148333,33	629	178	–	1492	
79	2302-1103-0607	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 300-"Спейсер" д 250 мм	шт.	8	13156		105248		105248		113668
80	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	874250	31125	6994	249	5040	1693	9382
					213125	625	1705	5	–	695	
81	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	1,6	163,75	13,13	262	21	198	31	316
					26,88	1,25	43	2	–	23	
82	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,6	428,75	3,75	686	6	636	31	774
					27,5	0,63	44	1	–	57	

Итого	**10 518 506**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 175 844
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 509 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	446 137
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 569 831
- перевозка грузов, тенге	134 410
Накладные расходы, тенге	1 356 331
Сметная прибыль (8 %), тенге	779 148

Всего	**10 518 506**
Временные здания и сооружения (2 %)	210 371
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	401 395
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**11 130 272**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**12 243 299**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**11 018 969,08**
НДС (12 %)	1 322 276,29
Итого по акту с НДС	**12 341 245,37**

Локальная смета №7 к локальной смете №2-2-1
Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 2 Колодцы

1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	8	10175	0	81400	0	81400	0	87912
					0	0	0	0	–	6512	

Итого	**87 912**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 400
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 512
Всего	**87 912**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 758
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	3 354
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**93 024**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,1)	**102 326**

с Кпониж=0,89999999805	92 094
НДС (12 %)	11 051
Итого добавить:	**103 145**
Раздел ИСКЛЮЧИТЬ+раздел ДОБАВИТЬ	**103 145**
Всего по акту с НДС	**12 444 390,37**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **Омаров А.К.** расценки соответ. псд

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(расценки соотв. псд)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопонижение по К1Н (локальная смета №2-2-2)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 21 от 26.10.2020г.

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 водопонижение 5 захваток									
1	1101-0208-0102	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки НР = 72 % К=5,000;	иглофильтр	80	4961,84	1121,84	396947	89747	66746	194179	638416

					3005,53	365,49	240454	29239	–	47290	
2	1101-0208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение НР = 72 % К=5,000;	иглофильтр	80	2297,58	1263,6	183806	101088	0	89089	294727
					1033,98	512,71	82718	41017	–	21832	
3	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж НР = 72 % К=5,000;	м коллектора	10	744,1	473,9	7441	4739	397	2570	10812
					230,5	126,4	2305	1264	–	801	
4	2302-1104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм-износ ЭСНРК 8.04-01-2015 п1,45 т5 К=0,064;	м	0,64	5007		3204		3204		3460
5	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР = 72 % К=5,000;	м коллектора	10	425,6	278,9	4256	2789	0	1634	6361
					146,7	80,2	1467	802	–	471	
6	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка водосбросный коллектор НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,1	972940	462760	97294	46276	6312	57873	167580
					447060	137520	44706	13752	–	12413	
7	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 износ ЭСНРК 8.04-01-2015 п1,45 т5 К=0,064;	м	6,4	5716		36582		36582		39509
8	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка -демонтаж НР = 99 % К=5,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,1	545890	277650	54589	27765	0	34724	96458
					268240	82510	26824	8251	–	7145	
9	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (водоотводящий коллектор) НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,2	433910	97115	86782	19423	3153	70238	169582
					321030	33705	64206	6741	–	12562	

10 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (износ ЭСНРК 8.04-01-2015 п1,45 т5) К=0,064;	м	12,8	2476		31693		31693		34228
11 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (демонтаж) НР = 99 % К=5,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,2	250895	58275	50179	11655	0	42141	99706
				192620	20215	38524	4043	–	7386	
12 3205-0103-0401	Установки насосные водоотливные, подача 400 м3/ч К=5,000;	маш.-ч	144	2741	2741	394704	394704	–	–	426280
				–	759	–	109296	–	31576	

Итого	**1 987 119**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	501 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	698 186
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 405
- материалы, изделия и конструкции, тенге	148 099
Накладные расходы, тенге	492 439
Сметная прибыль (8 %), тенге	147 193
Всего	**1 987 119**
Временные здания и сооружения (2 %)	39 742
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	75 805
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 102 666**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**2 312 932**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**2 081 638,80**

НДС (12 %) 249 796,66

Итого по акту с НДС **2 331 435,46**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96CIS00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопонижение КНС 1 (Локальная смета №2-3-2)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Форма 4

Акт приемки выполненных работ № 22 от 26.10.2020г.

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Водопонижение КНС											
1	1101-0208-0102	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки НР = 72 %	иглофильтр	45	4961,91	1121,84	223286	50483	37554	109222	359109

				3005,53	365,51	135249	16448	–	26601	
2	1101-0208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение НР = 72 %	иглофильтр	45	2297,58	1263,6	103391	56862	–	50113	165784
					1033,98	512,71	46529	23072	–	12280	
3	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж НР = 72 %	м коллектора	45	744,18	473,93	33488	21327	1788	11564	48656
					230,51	126,4	10373	5688	–	3604	
4	2302-1104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 К=0,064;	м	2,88	5007		14420		14420		15574
5	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР = 72 %	м коллектора	45	425,58	278,89	19151	12550	–	7352	28623
					146,69	80,22	6601	3610	–	2120	
6	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка - водосбросной коллектор НР = 99 %	км трубопровода	0,045	972977,78	462777,78	43784	20825	2841	26042	75412
					447066,67	137488,89	20118	6187	–	5586	
7	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 К=0,064;	м	2,88	6418		18484		18484		19963
8	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка - демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,045	545911,11	277666,67	24566	12495	–	15626	43407
					268244,44	82511,11	12071	3713	–	3215	
9	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка - водоотводящий коллектор НР = 99 %	км трубопровода	0,215	433906,98	97116,28	93290	20880	3389	75503	182296
					321027,91	33697,67	69021	7245	–	13503	

10 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 К=0,064;	м	13,76	2476		34070		34070		36796
11 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка - демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,215	250888,37	58269,77	53941	12528	–	45302	107182
				192618,6	20218,6	41413	4347	–	7939	
12 3205-0103-0401	Установки насосные водоотливные, подача 400 м3/ч	маш.-ч	72	2741	2741	197352	197352	–	–	213140
				–	759	–	54648	–	15788	

Итого	**1 295 942**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	341 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	405 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	112 546
Накладные расходы, тенге	340 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	95 995
Всего	**1 295 942**
Временные здания и сооружения (2 %)	25 919
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	49 438
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 371 299**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**1 508 429**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**1 357 586,10**

НДС (12 %)	162 910,33
Итого по акту с НДС	**1 520 496,43**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

подписи соответ. пед

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. пед

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 56 тел.87182320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 4

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопонижение КНС 2 (Локальная смета №2-3-4)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 23 от 26.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Водопонижение КНС											
1	1101-0208-0102	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки НР = 72 %	иглофильтр	45	4961,91	1121,84	223286	50483	37554	109222	359109
					3005,53	365,51	135249	16448	–	26601	

2	1101-0208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение НР = 72 %	иглофильтр	45	2297,58	1263,6	103391	56862	–	50113	165784
					1033,98	512,71	46529	23072	–	12280	
3	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж НР = 72 %	м коллектора	45	744,18	473,93	33488	21327	1788	11564	48656
					230,51	126,4	10373	5688	–	3604	
4	2302-1104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 К=0,064;	м	2,88	5007		14420		14420		15574
5	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР = 72 %	м коллектора	45	425,58	278,89	19151	12550	–	7352	28623
					146,69	80,22	6601	3610	–	2120	
6	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка - водосбросной коллектор НР = 99 %	км трубопровода	0,045	972977,78	462777,78	43784	20825	2841	26042	75412
					447066,67	137488,89	20118	6187	–	5586	
7	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 К=0,064;	м	2,88	6418		18484		18484		19963
8	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка - демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,045	545911,11	277666,67	24566	12495	–	15626	43407
					268244,44	92511,11	12071	3713	–	3215	
9	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка - водоотводящий коллектор НР = 99 %	км трубопровода	0,215	433906,98	97116,28	93290	20880	3389	75503	182296
					321027,91	33697,67	69021	7245	–	13503	

10 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ЭСНРК8.04-01-2015 р1 п1.44 т5 К=0,064;	м	13,76	2476		34070		34070		36796
11 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка - демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,215	250888,37	58269,77	53941	12528	–	45302	107182
				192618,6	20218,6	41413	4347	–	7939	
12 3205-0103-0401	Установки насосные водоотливные, подача 400 м3/ч	маш.-ч	72	2741	2741	197352	197352	–	–	213140
				–	759	–	54648	–	15788	

Итого	**1 295 942**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	341 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	405 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	112 546
Накладные расходы, тенге	340 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	95 995
Всего	**1 295 942**
Временные здания и сооружения (2 %)	25 919
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	49 438
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 371 299**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**1 508 429**

Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**1 357 586,10**
НДС (12 %)	162 910,33
Итого по акту с НДС	**1 520 496,43**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) расчеты соответ. под

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) расчеты соотв под

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения (Локальная смета №4-1-1)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№74/20 от 10.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 24 от 26.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 низковольтное электрооборудование											
1	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1081	80	2162	160	43	1449	3900
					979,5	26,5	1959	53	–	289	
2	5801-0022-0009(пл)(об)	Счетчик электрической энергии трехфазный, трансформаторного включения, многотарифный, с журналом событий и аварий,80A,PLC NP73E.3-14-1-80 APLC 82000/1,12	шт	2	73214		146428		–		146428
3	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2858,67	389,67	17152	2338	1806	9899	29215

				2168	123,5	13008	741	–	2164		
4	2307-0503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6	2363		14178		14178		15312
5	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3532,5	1209	7065	2418	143	3852	11790
					2252	423	4504	846	–	873	
6	2307-0201-0914	Шкаф навесной с прозрачной дверью СЕ 700х500х200 мм,ДКС	шт.	2	54140		108280		108280		116942
7	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3532,5	1209	7065	2418	143	3852	11790
					2252	423	4504	846	–	873	
8	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩРн-12з-1-74-У2	шт.	2	8510		17020		17020		18382
9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	6	1134,17	–	6805	–	49	4864	12603
					1126	–	6756	–	–	934	
10	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908		13816		13816		14921
11	2307-0204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908		13816		13816		14921
12	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 ВА57-31 80А	шт.	2	6908		13816		13816		14921
									–	1105	

Раздел 2 кабельные изделия

13	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	76,67	1033,68	–	79252	–	–	57061	147218
					1033,68	–	79252	–	–	10905	
14	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	136	230,31	165,27	31322	22477	–	11665	46426
					65,04	54,09	8845	7356	–	3439	
15	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	97	69,04	47,36	6697	4594	–	2597	10038
					21,68	15,51	2103	1504	–	744	
16	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=2,000;	м3	31,72	1827		57952		57952		62588
17	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	44,94	640,74	–	28795	–	–	20732	53489
					640,74	–	28795	–	–	3962	
18	1101-0205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	31,72	377,46	–	11973	–	–	8621	22242
					377,46	–	11973	–	–	1648	
19	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	53,924	283		15260		–		16481
20	1308-0206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	18	380,83	70,83	6855	1275	1800	2994	10637
					210	21,06	3780	379	–	788	

21	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12	773		9276		9276		10018
22	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	941		5646		5646		6098
23	1308-0206-1714	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР = 72 %	м	8	1230,25	126,88	9842	1015	3703	3910	14852
					640,5	38,25	5124	306	–	1100	
24	2301-0101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	1756		14048		14048		15172
25	1308-0206-1715	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР = 72 %	м	8	1454,63	162,13	11637	1297	3704	5064	18037
					829,5	49,75	6636	398	–	1336	
26	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	2981		23848		23848		25756
27	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	704,08	47,42	8449	569	4226	2681	12020
					304,5	5,83	3654	70	–	890	
28	1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2	712	56,5	1424	113	681	466	2041

					315	8,5	630	17	–	151	
29	1308-0206-2103	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка ду 100 НР = 72 %	м	2	714,5	59	1429	118	681	467	2048
					315	9,5	630	19	–	152	
30	2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32 в ПВХ оболочке	м	8	343		2744		2744		2964
31	2306-1705-0108	Металлорукав РЗ-ЦХ 38 в ПВХ оболочке	м	4	380		1520		1520		1642
32	2306-1705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50-д 60мм.д 100 мм в ПВХ оболочке	м	4	586		2344		2344		2532
33	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	8	532,38	280	4259	2240	371	1642	6373
					206	79	1648	632	–	472	
34	1308-0201-0906	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	8	1181,25	723	9450	5784	371	3598	14092
					411,88	212,75	3295	1702	–	1044	
35	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6	403,17	194,17	2419	1165	278	933	3620
					162,67	53,33	976	320	–	268	
36	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	291,08	136,33	3493	1636	556	1261	5134
					108,42	37,5	1301	450	–	380	
37	1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине 224-4 НР = 72 %	м кабеля	220	566,33	262,6	124592	57773	14353	49071	187556
					238,48	71,31	52466	15688	–	13893	

38	1308-0201-0806	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы 1364-4 НР = 72 %	м кабеля	1360	986,37	579,99	1341460	788786	66175	515694	2005726
					357,72	168,93	486499	229742	–	148572	
39	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий 58+21-2 НР = 72 %	м кабеля	77	380,05	206,48	29264	15899	3349	10539	42987
					130,08	60,01	10016	4621	–	3184	
40	1308-0201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий 40-2 НР = 72 %	м кабеля	38	691,26	441,82	26268	16789	1653	9279	38391
					205,95	133,21	7826	5062	–	2844	
41	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий 22+16-2 НР = 72 %	м кабеля	36	331,28	157,69	11926	5677	1566	4511	17752
					130,08	43,94	4683	1582	–	1315	
42	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий 22-2+16+22-2+16 НР = 72 %	м кабеля	72	306,85	144,11	22093	10376	3132	8227	32746
					119,24	39,47	8585	2842	–	2426	
43	1308-0201-0707	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами 26-2 НР = 72 %	м кабеля	24	1933,42	1242,75	46402	29826	5909	14234	65487
					444,46	379,25	10667	9102	–	4851	
44	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами 27-2 НР = 72 %	м кабеля	25	1032,2	569,2	25805	14230	6155	7014	35445
					216,8	172,84	5420	4321	–	2626	
45	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами 22-4 НР = 72 %	м кабеля	18	863,72	444,06	15547	7993	4432	3985	21095

					173,44	134,06	3122	2413	–	1563	
46	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами 22-4+22-4 НР = 72 %	м кабеля	36	777	379,03	27972	13645	8864	6893	37654
					151,75	114,17	5463	4110	–	2789	
47	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	40	863,75	444,1	34550	17764	9848	8855	46877
					173,45	134,03	6938	5361	–	3472	
48	2306-0147-1652	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,33	2437118		804249		804249		868589
49	2306-0148-0692	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,43	27653042		39543850		39543850		42707358
50	2306-0148-0706	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	2516611		150997		150997		163077
51	2306-0148-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1013786		60827		60827		65693
52	2306-0144-0808	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1983905		79356		79356		85704
53	2306-0215-0403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,06	871335		52280		52280		56462

54	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	1287,19	79,94	20595	1279	1972	12791	36057
					1084	26,31	17344	421	–	2671	
55	1308-0201-1817	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	2371,2	80	11856	400	616	7899	21335
					2168	26,2	10840	131	–	1580	
56	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1287,5	80	2575	160	247	1599	4508
					1084	26,5	2168	53	–	334	
57	2306-1703-1703	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	23317		69951		69951		75547
58	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	14278		28556		28556		30840

59	2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	14877		29754		29754	32134
60	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	10846		173536		173536	187419
61	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,006	1140500	–	6843	–	5907	711 8158
					156000	–	936	–	–	604

Итого	**47 797 240**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	822 346
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 030 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	301 088
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 444 393
- оборудование, тенге	146 428
- перевозка грузов, тенге	15 260
Накладные расходы, тенге	808 910
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 529 689
Всего	**47 797 240**
Временные здания и сооружения (2 %)	953 016
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	1 817 783

Непредвиденные работы и затраты (0 %)	0
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	50 568 039
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	55 624 843
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	50 062 358,59
НДС (12 %)	6 007 483,03
Итого по акту с НДС	56 069 841,62

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"
(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **Омаров А.К.** *разделам согласен*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

разделам соотв. пд

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги**

(наименование, адрес)

Объект : **дизельная электростанция мощностью 35кВт Астра 44 (C44D5) 2шт (локальная смета №4-2-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№74/20 от 10.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 25 от 26.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 общестроительные работы											
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3,86	1033,68	–	3990	–	–	2873	7412
					1033,68	–	3990	–	–	549	
2	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	8	3089,75	1646,88	24718	13175	4204	14099	41922
					917,38	576,13	7339	4609	–	3105	

3 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	4,344	16774		72866		72866		78695
4 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=2,000;	т	0,0016	225000	1875	360	3	304	49	442
				33125	625	53	1	–	33	
5 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	48	319,27	27,71	15325	1330	11132	3122	19923
				59,65	9,54	2863	458	–	1476	
6 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	2,14	3525,7	862,15	7545	1845	4311	1951	10256
				649,07	331,31	1389	709	–	760	
7 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	2,4	7524,17	1452,5	18058	3486	12875	2923	22659
				707,08	602,5	1697	1446	–	1678	
Раздел 2 монтажные работы										
8 1308-0301-0211	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 5 т. Установка НР = 72 %	шт.	2	168420,5	82601	336841	165202	11747	157591	533987
				79946	29492,5	159892	58985	–	39555	
10 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования 40*40*4 НР = 72 %	шт.	10	3875,2	180,3	38752	1803	27499	7164	49589
				945	50	9450	500	–	3673	

11 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	712,38	22,65	42743	1359	32564	6600	53290
				147	5,78	8820	347	–	3947	
12 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12,6	1033,65	–	13024	–	–	9377	24193
				1033,65	–	13024	–	–	1792	
13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,6	640,71	–	8073	–	–	5813	14997
				640,71	–	8073	–	–	1111	

Итого	**857 365**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	216 590
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге	177 502
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	211 562
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 508
Всего	**857 365**
Временные здания и сооружения (2 %)	17 147
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	32 707
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.16 г.	**907 219**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**997 941**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**898 146,90**

НДС (12 %)	107 777,63
Итого по акту с НДС	**1 005 924,53**

Локальная смета №4 к локальной смете №4-2-1
Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 2 Монтажные работы

1	5804-0301-0100 (пл)	ДГУ 35кВт ном.мощности двигатель Cummins с АВР в контейнере с обогревом, освещением, пожаро-охранной сигнализацией, вентиляцией 17550000/1,12	шт	2	15669643	0	31339286	0	0	0	31339286
					0	0	0	0	31339286	0	

Итого	**31 339 286**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	31 339 286
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0
Всего	**31 339 286**
Временные здания и сооружения (2 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	0
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**31 339 286**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,1)	**34 473 215**
с Кпониж=0,89999999805	**31 025 893**

НДС (12 %)	3 723 107
Итого добавить:	**34 749 000**
Всего по акту с НДС	**35 754 924,53**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"
(аттестат №KZ96VUJ00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

проверен соответ. пед

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. пед

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги

(наименование, адрес)

Объект : Генплан КНС №1 (Локальная смета №7-1-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 26 от 26.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 земляные работы									
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (30м) НР = 72 %	м3 грунта	107 √	28,3	28,3	3028	3028	–	813	4148
					–	10,55	–	1129	–	307	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	214 √	22,4	22,4	4794	4794	–	1287	6567
					–	8,35	–	1787	–	486	

3 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере НР = 72 %	м3 грунта	1586 √	162,48	155,8	257699	247091	288	65007	348522
				6,51	50,42	10320	79967	–	25816	
4 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2617 √	283		740611		–		799860
5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1617 √	65,82	65,82	106424	106424	–	27856	145022
				–	23,93	–	38689	–	10742	
6 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	11319 √	6,38	6,38	72263	72263	–	14470	93672
				–	1,78	–	20097	–	6939	
7 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1617 √	76,79	66,04	124162	106784	4851	24417	160465
				7,75	13,23	12527	21385	–	11886	
8 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2745 √	0,96	0,96	2624	2624	–	704	3594
				–	0,36	–	978	–	266	
Раздел 2 площадки,съезды,проезды с щебеночным покрытием										
9 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство площадка и съезды (V=236/к.упл1,1) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	214,54545 √	3080,01	953,18	660803	204501	431494	70175	789456
				115,63	187,23	24808	40169	–	58478	

10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство проезд (V=200/к.упл1,1) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	181,81818	3080,01	953,18	560002	173305	365673	59470	669030
				115,63	187,23	21024	34041	–	49558	

Раздел 3 водопропускная труба д 0,75 м

14 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-устройство русла на входе и выходе НР = 72 %	м3 грунта	1,27	54,33	54,33	69	69	–	14	90
				–	15,75	–	20	–	7	
15 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 под тело трубы и оголовки НР = 72 %	м3 грунта	2,52	186,11	177,38	469	447	–	86	599
				8,73	38,89	22	98	–	44	
16 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,76	1034,21	–	786	–	–	566	1460
				1034,21	–	786	–	–	108	
17 1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	3,87	8732,04	190,44	33793	737	26649	5666	42616
				1655,56	87,34	6407	338	–	3157	
18 1130-0401-0202	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м НР = 84 %	м3 железобето на звеньев	1,68	29066,07	13117,26	48831	22037	11517	17149	71258
				9093,45	3058,33	15277	5138	–	5278	
19 2104-0801-0103	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	8	25733		205864		205864		222333
20 1130-0403-0102	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение НР = 84 % К=2,000;	м3 сборных конструкций	2,4	10504,58	5602,08	25211	13445	3352	9707	37711

				3505,83	1309,17	8414	3142	–	2793	
21	2104-0803-0102	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	83947		167894		167894	181326
22	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	1,43	4158,74	178,32	5947	255	4326	1213	7733
					955,24	54,55	1366	78	–	573	
23	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	22,3	3619,78	120,13	80721	2679	64362	12180	100333
					613,45	36,77	13680	820	–	7432	
24	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с трамбованием НР = 72 %	м3 грунта	25	640,76	–	16019	–	–	11534	29757
					640,76	–	16019	–	–	2204	
25	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	2,51	7884,46	3,19	19790	8	13702	4380	26104
					2422,31	1,2	6080	3	–	1934	

Итого	**3 741 656**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	960 491
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 299 972
- перевозка грузов, тенге	740 611
Накладные расходы, тенге	326 694
Сметная прибыль (8 %), тенге	277 158
Всего	**3 741 656**

Временные здания и сооружения (2 %)	74 833
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	142 737
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 959 226**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**4 355 149**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**3 919 634,09**
НДС (12 %)	470 356,09
Итого по акту с НДС	**4 389 990,18**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"
(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **Омаров А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги

(наименование, адрес)

Объект : Генплан КНС №2 (Локальная смета №7-1-2)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 27 от 26.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 земляные работы										
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (30м) НР = 72 %	м3 грунта	6	28,33	28,33	170	170	–	45	232
					–	10,5	–	63	–	17	

2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	12	22,42	22,42	269	269	–	72	368
				–	8,33	–	100	–	27	
3 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере НР = 72 %	м3 грунта	46	162,48	155,8	7474	7167	8	1885	10108
				6,5	50,41	299	2319	–	749	
4 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	76	283		21508		–		23229
5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50	65,84	65,84	3292	3292	–	862	4486
				–	23,94	–	1197	–	332	
6 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	350	6,39	6,39	2235	2235	–	447	2897
				–	1,77	–	621	–	215	
7 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50	76,78	66,04	3839	3302	150	755	4962
				7,74	13,22	387	661	–	368	

8 1101-0104-0702										
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1274	0,96	0,96	1218	1218	–	327	1669
				–	0,36	–	454	–	124	
Раздел 2 площадки,съезды,проезды с щебеночным покрытием										
9 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (V=229/к.упл1,1) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	208,18182	3080	953,18	641201	198434	418695	68093	766038
				115,63	187,23	24072	38977	–	56744	

Итого	**813 989**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	216 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 392
- материалы, изделия и конструкции, тенге	418 853
- перевозка грузов, тенге	21 508
Накладные расходы, тенге	72 486
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 297
Всего	**813 989**
Временные здания и сооружения (2 %)	16 280
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	31 052
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**861 321**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**947 453**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**852 707,70**
НДС (12 %)	102 324,92
Итого по акту с НДС	**955 032,62**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VIIs00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв под

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги

(наименование, адрес)

Объект : Ограждение КНС №1 (Локальная смета №7-2-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 28 от 26.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление столбиков СМ-1,М1,М2 НР = 69 %	т конструкций	1,3502	80110,35	17093,02	108165	23079	4733	60395	182045
					59511,92	5314,77	80353	7176	–	13485	
2	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу ПМ1,ПМ2,К1,Вм1,Вм2 НР = 69 %	т конструкций	1,89403	138991,99	35252,87	263255	66770	9650	142961	438713
					98644,16	10746,93	186835	20355	–	32497	

3 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=43,000;	м	122,636	2476		303647		303647		327939
4 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17772	291240		51759		51759		55900
5 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 40*40*4; 63*63*6	т	1,12092	227869		255423		255423		275857
6 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09391	195387		18349		18349		19817
7 2105-0304-0125	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)- навес	т	0,00644	190849		1229		1229		1327
8 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	241,64	604		145951		145951		157627
9 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка- столбы металлические НР = 118 %	м огряд	126,5	2511,26	943,3	317674	119328	6501	27577	64027,9
				1516,56	326,92	191845	41356	–	47428	
10 1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных НР = 118 %	шт.	1	21221	7463	21221	7463	301	19065	43509

				13457	2700	13457	2700	–	3223	
11	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	9000	96	9000	96	65	10469	21027
				8839	33	8839	33	–	1558	
12	2102-0101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3	17040		73272		73272		79134
13	2901-0009-0009(пл)	очистка до 2-й степени ГОСТ9.402-2004 ССЦРК 8.04- 08-2018	т	2,652	20807		55180		55180		59594
14	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	308,11	146,53	2,46	45148	757	35841	5969	55206
					27,75	0,32	8550	100	–	4089	
15	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	308,11	428,75	3,62	132101	1116	122577	5940	149084
					27,29	0,65	8408	201	–	11043	

Итого	**2 507 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	498 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	218 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 921
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 084 478
Накладные расходы, тенге	519 976
Сметная прибыль (8 %), тенге	185 708
Всего	**2 507 058**
Временные здания и сооружения (2 %)	50 141
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	95 639
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	2 652 838
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	2 918 122
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	2 626 309,79
НДС (12 %)	315 157,17
Итого по акту с НДС	2 941 466,96

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VUE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги

(наименование, адрес)

Объект : Ограждение КНС №2 (Локальная смета №7-2-2)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 29 от 26.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление столбиков СМ-1,М1,М2 НР = 69 %	т конструкций	1,3502	80110,35	17093,02	108165	23079	4733	60395	182045
					59511,92	5314,77	80353	7176	–	13485	
2	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу ПМ1,ПМ2,К1,Вм1,Вм2 НР = 69 %	т конструкций	1,89403	138991,99	35252,87	263255	66770	9650	142961	438713
					98644,16	10746,93	186835	20355	–	32497	

3	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=43,000;	м	122,636	2476		303647		303647	327939
4	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17772	291240		51759		51759	55900
5	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 40*40*4; 63*63*6	т	1,12092	227869		255423		255423	275857
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09391	195387		18349		18349	19817
7	2105-0304-0125	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)- навес	т	0,00644	190849		1229		1229	1327
8	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	241,64	604		145951		145951	157627
9	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка- столбы металлические НР = 118 %	м огряд	126,5	2511,26	943,3	317674	119328	6501	275177	640279
					1516,56	326,92	191845	41356	–	47428	
10	1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных НР = 118 %	шт.	1	21221	7463	21221	7463	301	19065	43509

					13457	2700	13457	2700	–	3223	
11	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических HP = 118 %	шт	1	9000	96	9000	96	65	10469	21027
					8839	33	8839	33	–	1558	
12	2102-0101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3	17040		73272		73272		79134
13	2901-0009-0009(пл)	очистка до 2-й степени ГОСТ9.402-2004 ССЦРК 8.04- 08-2018	т	2,652	20807		55180		55180		59594
14	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз HP = 69 %	м2	308,11	146,53	2,46	45148	757	35841	5969	55206
					27,75	0,32	8550	100	–	4089	
15	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза HP = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	308,11	428,75	3,62	132101	1116	122577	5940	149084
					27,29	0,65	8408	201	–	11043	

Итого	**2 507 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	498 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	218 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 921
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 084 478
Накладные расходы, тенге	519 976
Сметная прибыль (8 %), тенге	185 708
Всего	**2 507 058**
Временные здания и сооружения (2 %)	50 141
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	95 639
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	2 652 838
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	2 918 122
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	2 626 309,79
НДС (12 %)	315 157,17
Итого по акту с НДС	2 941 466,96

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"

(аттестат №KZ96VUE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Форма 4

БИН 140340017022
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел.87182320788
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. Жекебатыр, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инфрастуктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственное-бытовой канализации от очистных сооружений по северному техническому коридору до основной дороги

(наименование, адрес)

Объект : Генеральный план (Локальная смета №7-3-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №74/20 от 10.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 30 от 26.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 водопонижение										
7	1101-0208-0106	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки(котлован №1) НР = 72 %	иглофильтр	88	4230,86	1068,34	372316	94014	50861	186091	603080
					2584,56	352,49	227441	31019	–	44673	
8	1101-0208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение котлован №1 НР = 72 %	иглофильтр	88	2297,59	1263,61	202188	111198	–	97998	324201
					1033,98	512,72	90990	45119	–	24015	

9	1101-0208-0106	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки(котлован №2) НР = 72 %	иглофильтр	10	4230,7	1068,2	42307	10682	5779	21146	68529
					2584,6	352,4	25846	3524	–	5076	
10	1101-0208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение котлован №2 НР = 72 %	иглофильтр	10	2297,6	1263,6	22976	12636	–	11136	36841
					1034	512,7	10340	5127	–	2729	
11	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж- котлован №1 НР = 72 %	м коллектора	88	744,19	473,94	65489	41707	3497	22612	95149
					230,51	126,38	20285	11121	–	7048	
12	2302-1104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм табл 45 сб1 ЭСНРК 8.04-01-2015	м	5,632	5007		28199		28199		30455
13	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж котлован №1 НР = 72 %	м коллектора	88	425,59	278,91	37452	24544	–	14376	55974
					146,68	80,22	12908	7059	–	4146	
14	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж- котлован №2 НР = 72 %	м коллектора	10	744,1	473,9	7441	4739	397	2570	10812
					230,5	126,4	2305	1264	–	801	
15	2302-1104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм табл 45 сб1 ЭСНРК 8.04-01-2015	м	0,64	5007		3204		3204		3460
16	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж котлован №2 НР = 72 %	м коллектора	10	425,6	278,9	4256	2789	–	1634	6361
					146,7	80,2	1467	802	–	471	
17	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка водосбросной коллектор котлован №1 НР = 99 %	км трубопровода	0,114	972956,14	462771,93	110917	52756	7196	65976	191044
					447061,4	137517,54	50965	15677	–	14151	
18	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 табл 45 сб1 ЭСНРК 8.04-01-2015	м	7,296	5716		41704		41704		45040

19	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка водосбросной коллектор котлован №1- демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,114	545894,74	277657,89	62232	31653	–	39585	109962
					268236,84	82508,77	30579	9406	–	8145	
20	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка водосбросной коллектор котлован №2 НР = 99 %	км трубопровода	0,013	973076,92	462846,15	12650	6017	821	7523	21787
					447076,92	137461,54	5812	1787	–	1614	
21	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 табл 45 сб1 ЭСНРК 8.04-01-2015	м	0,832	5716		4756		4756		5136
22	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка водосбросной коллектор котлован №2- демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,013	545923,08	277692,31	7097	3610	–	4514	12540
					268230,77	82538,46	3487	1073	–	929	
23	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка - водоотводящий коллектор котлован №1 НР = 99 %	км трубопровода	0,009	433888,89	97222,22	3905	875	141	3160	7630
					321000	33666,67	2889	303	–	565	
24	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 табл 45 сб1 ЭСНРК 8.04-01-2015	м	0,576	2476		1426		1426		1540
25	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка - водоотводящий коллектор котлован №1-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,009	250888,89	58222,22	2258	524	–	1896	4486
					192666,67	20111,11	1734	181	–	332	
26	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка - водоотводящий коллектор котлован №2 НР = 99 %	км трубопровода	0,009	433888,89	97222,22	3905	875	141	3160	7630
					321000	33666,67	2889	303	–	565	

27	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 табл 45 сб1 ЭСНРК 8.04-01-2015	м	0,576	2476		1426		1426		1540
28	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм Укладка - водоотводящий коллектор котлован №2-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,009	250888,89	58222,22	2258	524	–	1896	4486
					192666,67	20111,11	1734	181	–	332	
29	3205-0103-0401	Установки насосные водоотливные, подача 400 м3/ч- котлован №1	маш.-ч	132	2741	2741	361812	361812	–	–	390757
					–	759	–	100188	–	28945	
30	3205-0103-0401	Установки насосные водоотливные, подача 400 м3/ч котлован №2	маш.-ч	52	2741	2741	142532	142532	–	–	153935
					–	759	–	39468	–	11403	
		Раздел 3 откачка воды из котлована									
31	3205-0101-0103	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт котлован №1	маш.-ч	67	557	557	37319	37319	–	–	40305
					–	228	–	15276	–	2986	
32	3205-0101-0103	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт котлован №2	маш.-ч	12	557	557	6684	6684	–	–	7219
					–	228	–	2736	–	535	
		Раздел 5 земляные работы									
44	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-лишний грунт от устройства канализации НР = 72 %	м3 грунта	7137	149,71	143,5	1068494	1024185	973	215868	1387111
					6,07	35,94	43336	256481	–	102749	
45	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	8564	54		462456		–		499452

46	2101-0103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (СН РК 8.04-08-2018, тех.часть раздел 21-01, п.2)	м3	11376	411		4675536		4675536		5049579
47	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	19908	283		5633964		–		6084681
48	1101-0201-0104	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 45 см-Засыпка котлована НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15074	37,4	37,4	563698	563698	–	147012	767567
					–	13,55	–	204184	–	56857	
49	1101-0201-0110	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 45 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	75370	4,15	4,15	312589	312589	–	62593	405197
					–	1,15	–	86935	–	30015	
50	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15074	76,79	66,04	1157466	995466	45222	227613	1495885
					7,75	13,22	116778	199351	–	110806	
51	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	11250	6,11	6,11	68685	68685	–	12421	87594
					–	1,53	–	17252	–	6488	
	Раздел 6 озеленение										
52	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (погрузка ПСП) НР = 72 %	м3 грунта	1446	129,98	124,64	187947	180223	197	47413	254189
					5,21	40,34	7527	58325	–	18829	
53	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1735	54		93690		–		101185

54	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (ПСП) НР = 72 %	м3 грунта	242	129,98	124,64	31455	30162	33	7935	42541
					5,21	40,33	1260	9761	–	3151	
55	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	290	54		15660		–		16913
56	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (надвижка ПСП) НР = 72 %	м3 грунта	1688	22,86	22,86	38584	38584	–	10354	52853
					–	8,52	–	14381	–	3915	

Итого	**18 484 646**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	660 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 161 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 138 284
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 871 509
- перевозка грузов, тенге	6 205 770
Накладные расходы, тенге	1 216 482
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 369 231
Всего	**18 484 646**
Временные здания и сооружения (2 %)	369 693
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	705 153
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	**0**
~~Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.~~	~~19 559 492~~
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,100)	**21 515 441**
Итого по акту с К пониж=0,89999999805	**19 363 896,86**

НДС (12 %)	2 323 667,62
Итого по акту с НДС	**21 687 564,48**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ТОО "Бестау-С"
(аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакимов Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"

Эксперт _____ **Зайцев В.Я.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ажмұрат А.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **Сарбалин Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС _____ **Музафар С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)