«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 127
20.09.16 ж.
бет

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» сентября 2016 г.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Кызылордатеплоэлектроцентр, 120006, г. Кызылорда, ул. Марал Ишана 1
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии 20 сентября 2016 года, ТОО СК «Энергия» директор Камербаев А., 120005, г. Кызылорда, ул. С. Торайгырова 295
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 19.09.2016г., ТОО «Ер Дан и К» Рысбаев Б., №KZ87VJE00014345 от 29.12.2015 г.; №KZ94VJE00014704 от 29.12.2015 г.; №01971 от 18.05.2012 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 19.09.2016г., ТОО «ПроектСервис» Гринштейн И.Ю. аттестат №00032 от 03.06.2016г.; Боранов С.Н. аттестат №00062.; №00063 от 17.06.2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17 до ТК-18 города Кызылорда
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу г. Кызылорда, ул. Ауэзова.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « 03 » июля 2013 г. №544 Акимат города Кызылорды ;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__года №;544 Акимат города Кызылорды
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ Управление государственного архитектурно- строительного контроля Кызылординской области от 05.07.2016г. № KZ52REA00030488

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проект Сервис» 28-13

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кызылординской области №171-НК от 26.12.2013г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2016г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2016г. ;

месяц, год

при продолжительности строительства, 2,5 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 4 месяц:
фактически, 2,5 месяц:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пусково комплекса или очере
Трубы стальные электросварные прямошовные, диам 630х8 мм	км	0,094	0,094	0,094	0,094
Трубы стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке 630х8 мм	км	0,27	0,27	0,27	0,27

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, м	
		Общая	жилая		общая	жила
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнгатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Трубы стальные электросварные прямошовные, диам 630х8 мм, трубы стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке 630х8 –ППУ-ОЦ , П- образные компенсаторы, сальниковые компенсаторы, задвижки , фланцы и ж/бетонные опоры _____;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими

эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 65370 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 53029 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 65039 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 61409 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17 до ТК-18 города Кызылорда принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Директора ГКП"Кызылордатеплоэлектроцентр Мадраимов Б

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Рысбаев Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор директор Амруллин М.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО СК «Энергия» Камербаев А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.