Заказчик ГУ«Аппарат акима Байганинского района»

Подядчик ТОО «Строй Газ Транс Сервис Жанарыс»

Найменование обьекта На капитальный ремонт здания акимата Байганинского района, Актюбинской области.

АКТ № 1

премки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябр 2012 г

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Найменование и техническая характеристика оборудования и видов монтажный робот *Еденица измерения*	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные рсходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				всего осн.З/П	Экспл.машин В т.ч.З/П	всего осн.З/П	Эксплмашин В т.ч.З/П		На ед. Осн./мех	всего Осн./мех
			4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Подвал №2										
1	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до10мм м2	56	338,45 77,74	3,63 0,56	18953 4353	203 31	4165 95	0,504 0,0058	28 -
2	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков сухими смесями при толщине намета до 5мм м2	24	206,08 69,1	1,91 0,29	4946 1658	46 7	1582 95	04441 0,003	11 -
3	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 окрашиваемой поверхности	56	331,27 74,78	2,63 0,99	18551 4188	147 55	4031 95	0,4485 0,00488	25 --
4	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	24	352,66 93,41	2,91 1,1	8464 2242	70 26	2155 95	0,5635 0,00538	14 -

		составами м2 окрашиваемой поверхности								
5	Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике м2 изолируемой поверхности	24	347,87 98,84	23,03 8,64	8349 2372	553 207	2863 111	0,4784 0,04213	11 1
6	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм м2 стяжки	24	231,26 60,55	16,79 6,3	5550 1453	403 151	1780 111	0,4209 0,03075	10 1
7	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее м2 покрытия	24	935,07 67,28	6,13 2,31	22442 1615	147 55	1854 111	0,4393 0,01125	11 -
8	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3 М плинтусов	20	124,49 18,61	0,2 0,09	2490 372	4 2	415 111	0,10339 0,00038	2 -
9	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2(3шт) м2 проемов	4,4	363,25 174,4	39,21 14,83	1598 767	173 65	899 108	1,03385 0,17413	5 1
10	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;ДГ21-8П внутренние м2	2,51	4250		10668				
11	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 наружные м2	1,89	4880		9223				
12	Е9-61-12	Монтаж металлических стелажей т конструкций	0,24	24126,03 14024,25	6858,3 192,1	5790 3366	1646 46	2764 81	74,98 0,825	18 -
13	2-1-83	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)	0,24	115900		27816				
14	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36мм полок стелажей м2 покрытия	10,56	1922,09 109,46	13,79 5,18	20297 1156	146 55	1344 111	0,69115 0,02525	7 -
15	Е59-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц ступень	3	242,91 184,82	3,39 0,54	729 554	10 2	500 90	1,0289 0,0044	3 -
		итого				**165866**		**24352**		

		Лестничная клетка								
16	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм м2	77,2	185,81 55,46	1,83 0,29	14345 4282	141 22	4089 95	0,3573 0,0029	28 -
17	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм м2	55,415	206,08 69,1	1,91 0,29	11420 3829	106 16	3653 95	0,4441 0,003	25 -
18	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 окрашиваемой поверхности	77,2	331,27 74,78	2,63 0,99	25574 5773	203 76	5557 95	0,4485 0,00488	35 -
19	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 окрашиваемой поверхности	55,415	352,66 93,41	2,91 1,1	19543 5176	161 61	4975 95	0,5635 0,00538	31 -
20	Е6-1-1	Устройство пандуса избетона на входе м3	1,12	6762,03 225,11	82,51 31,16	7573 252	92 35	273 95	1,5525 0,15225	2 -
21	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2(2шт) м2 проемов	5,4	363,5 174,4	39,21 14,83	1962 942	212 80	1104 108	1,03385 0,17413	6 1
22	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П (2 шт) м2	5,4	4010		21654				
		итого				**102071**		**19651**		
		Всего итого				**267937**		**44003**		
		Персчет в текущих ценах К=2.08774				**559383**				

Заказчик : ГУ «Аппарат акима Байганинского района» **Подрядчик: ТОО «Строй Газ Транс Сервис Жанарыс»**

Технадзор: ТОО „Нисан-Актобе"