Заказчик ГУ«Аппарат акима Байганинского района»

Подрядчик ТОО «Строй Газ Транс Сервис Жанарыс»

Найменование обьекта На капитальный ремонт здания акимата Байганинского района, Актюбинской области.

АКТ №2

премки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь - Октябрь 2012 г

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Найменование и техническая характеристика оборудования и видов монтажный робот *Еденица измерения*	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				всего осн.З/П	Экспл.машин В т.ч.З/П	всего осн.З/П	Экспл.машин В т.ч.З/П		На ед. Осн./мех	всего Осн./мех
			4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1Подвал №1 1.1 Общестроительные работы								
1	Е15-35-1	Усториство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	36,12	374,77 367,43	2,76 1,04	13537 13272	100 38	12645 95	2,024 0,00513	73 -
2	1-1-651	Подвесной потолок «ARMSTRONG» с комплектующими м2	36,12	1070		38648				
3	Е34-60-8	Облицовка каркасов стен перфориванными плитами,бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2мм м2 поверхности	97,96	1429,47 344,14	1,5 0,56	140031 33712	147 55	30728 91	2,1275 0,00275	208 --
4	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см	97,96	779,36 395,89	5,59 2,14	76346 38781	548 210	35482 91	2,4495 0,01038	240 1

5	Е11-4-1	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике м2 изолируемой поверхности	36,12	347,87 98,84	23,03 8,64	12565 3570	832 312	4309 111	0,4784 0,04213	17 2
6	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм м2 стяжки	36,12	231,26 60,55	16,79 6,3	8353 2187	606 228	2681 111	0,4209 0,03075	15 1
7	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее м2 покрытия	36,12	935,07 67,28	6,13 2,31	33775 2430	221 83	2789 111	0,4393 0,01125	16 -
8	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 М плинтусов	38	125,78 18,61	0,2 0,09	4780 707	8 3	788 111	0,10339 0,00038	4 -
9	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,54	1453,34 258,75	43,41 16,26	10958 1951	327 123	2198 106	1,6445 0,07938	12 1
10	Е15-61-3	Улученная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором с одной стороны м2 оштукатуриваемой поверхности	7,54	189,44 156,03	5,08 1,21	1428 1176	38 9	1126 95	0,851 0,06463	6 -
11	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм м2 оштукатуриваемой поверхности	22,71	370,5 84,79	4,29 1,64	8414 1926	97 37	1865 95	0,52348 0,00788	12 -
12	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	4,77	450,5 117,43	4,93 1,86	2149 560	24 9	541 95	0,63653 0,00911	3 -
13	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 оштукатуриваемой поверхности	22,71	331,27 74,78	2,63 0,99	7563 1698	60 22	1634 95	0,4485 0,00488	10 -
14	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 окрашиваемой поверхности	4,71	352,66 93,41	2,91 1,1	1661 440	14 5	423 95	0,5635 0,00538	3 -

15	Е11-27-6	Усройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях м2 покрытия	4,77	1580,61 199,3	19 9,21	7540 951	91 44	1104 111	1,2305 0,04625	6 -
16	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренных каменных стен площадью до 3 м2(3шт) м2 проемов	5,67	363,25 174,4	39,21 14,83	2060 989	222 84	1159 108	1,03385 0,17413	6 1
17	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П:ДГ21-8П внутренние (3шт)	5,67	4250		24098				
18	Е10-31-1	Устройство лестниц внутренных с подшивкой досками обшивки м2 горизонтальной проекции	3	5337,51 1001,36	73,15 28,13	16013 3004	219 84	3335 108	5,635 0,1375	17 -
19	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревенных ступеней колером масляным разбеленным м2 окрашиваемой поверхности	3	182,68 90,05	2,35 0,9	548 270	7 3	259 95	0,53705 0,00438	2 -
		1.2. Отопление,вентиляция								
20	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	42	431,3 60,03	4,95 1,86	18115 2521	208 78	2989 115	0,34155 0,00913	14 -
21	8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d32мм шт	8	157		1256				
22	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа,Dy 32мм	2	530		1060				
23	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов кВт	4,032	4352,09 124,72	43,41 16,26	17548 503	175 66	654 115	0,7843 0,07938	3 -
24	Е20-2-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметом до 200мм из листовой стали толщиной 0,5мм м2 поверхности воздуховодов	14,4	2088,3 284,63	16,45 6,16	30072 4099	237 89	4816 115	1,771 0,03013	26 -
25	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением решетка	6	819,85 204,41	20,19 8,44	4919 1226	121 51	1469 115	1,2305 0,0375	7 -
26	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05т вентилятор	1	17768,23 1182,49	46,24 16,88	17768 1182	46 17	1379 115	6,9 0,0875	7 -

27	Е15-172-4	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50мм и т.п.белилами с добавлением колера м2 окрашиваемой поверхности	5,2	167,07 124,2	0,09 0,03	869 646	--- ---	614 95	0,7429 0,00013	4 -

1.3. Электроснабжение

28	Е21-15-1	Прокладка проводов сечением до 6мм2 в кабель каналах м провода	72	3,31 2,96	--- ---	238 213	--- ---	207 97	0,01691 --------	1 -
29	16-7-152	Провода силовые для электроустановок,на напряжение до 450В,с алюминиевыми жилами плоские,марка АППВ,число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,072	9140		658				
30	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводе шт	2	40,31 31,05	--- ---	81 62	--- ---	60 97	0,19665 ----------	--- ---
31	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	4	33,18 31,05	--- ---	133 124	--- ---	120 97	0,19665 ----------	1 ---
32	18-1-15	Выключатель ширококлавишных одинарный на ток 6А,тип 0-1-6/220 шт	2	242	----	484				
33	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки,на напряжение 220В,на ток 10А,тип РШ-П-20-0-01-10/220У4 шт	4	46	---	184				
34	Е21-17-16	Монтажных светильника стенного или потолочного для ламп накаливания шт	4	78,97 55,12	--- ---	316 220	--- ---	213 97	0,35075 0,00088	1 ---
35	99-1-1 ТОО «Динар-электромаш	Светильник НПО 22-100-230 «Таблетка» мол шт	4	518,38	---	2074				
		Итого по разделу 1				**502 202** **118 420**	**4348** **1650**			**714** **6**
		Стоимость: материалов,тенге				**383 434**				
		Накладные расходы,,тенге				115 587				
		-заработные плата,тенге				17 338				
		-трудоемкость,чел-к				58				
		Ненормируемые и непревиденные затраты, 6% тенге				37 307				
		Итого по разделу ,тенге				**659 096**				
		Сметная заработная плата,тенге				137 408				
		Нормативная трудоемкость ,чел-к				778				

2.2.Отопление,вентиляция										
36	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальних водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм	20	431,3 60,03	4,95 1,86	8626 1201	99 37	1424 115	0,34155 0,00913	7 -
37	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	1,344	4352,09 124,72	43,41 16,26	5849 168	58 22	219 115	0,7843 0,07938	1 -
38	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,Ру 1,6 МПа Dy 32 мм *шт*	2	656		1312				
39	8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,d32мм *шт*	4	157		628				
40	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий под вентилятор *шт*	1	302,92 164,25	138,67 52,38	303 164	139 52	194 90	0,9713 0,2558	1 -
41	Е20-32-1	Установка ветиляторов осевых массой до 0,025т *вентилятор*	1	11583,39 747,79	35,6 14,06	11583 748	36 14	876 115	4,1975 0,0625	4 -
Итого по разделу 2						**28 301**				
Раздел 3.Автогараж										
		3.0								
42	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32мм	73,9	67,96 67,46	0,5 0,09	5022 4985	37 7	5741 115	0,4357 0,007	32 -
43	Е18-9-7 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 80мм к1трр=0,4;ктрм=0,4;к1зпр=0,4;к1экс=0,4;к1зпм=0,4;к1мат=0; *м труб нитки регистра*	72	21,22 17,29	3,93 1,48	1528 1245	283 107	1555 115	0,10994 0,00715	8 1
44	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32мм *м трубопровода*	73,9	444,28 115,4	17,65 6,61	32832 8528	1304 488	10368 115	0,63595 0,03225	47 2

45	Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 80мм *м труб нитки регистра*	72	709,02 43,22	9,81 3,69	51049 3112	706 266	3885 115	0,27485 0,01788	20 1
		Итого по разделу 3				**90 431**				
		Стоимость: материалов,тенге				**17 870**				
		Накладные расходы,,тенге				**70 231**				
		-заработные плата,тенге				21 549				
		-трудоемкость,чел-к				3 232				
		Стоимость демонтируемых материалов				11				
		Ненормируемые и непревиденные затраты, 6% тенге				47 231				
		Итого по разделу ,тенге				9 553				
		Сметная заработная плата ,тенге				**121 533**				
		Нормативная трудоемкость,чел-к				21 970				
						122				
		Раздел 4.Котельная								
		4.0.								
46	Е16-6-4 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм К1трр=0,4:к1трм=0,4;к1зпр=0,4;к1экс=0,4;к 1зпм=0,4;к1мат=0; *м трубопровода*	22	25,99 24,01	1,98 0,75	572 528	44 17	627 115	0,13662 0,00365	3 -
47	Е16-6-4	Прокладка отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм	22	431,3 60,03	4,95 1,86	9489 1321	109 41	1566 115	0,34155 0,00913	8 -
48	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара ,Ру1,6 МПа,Dy 32мм	2	530		1060				
49	8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,d 32 мм шт	6	157		942				

50	Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм м.труб нитки регистра	24	709,02 43,22	9,81 3,69	17016 1037	235 89	1295 115	0,27485 0,01788	7 -
51	Е16-8-30	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 25мм м трубопровода	14	294,8 59	5,74 2,14	4127 826	80 30	984 115	0,32315 0,0105	5 -

Итого по разделу 4	**33206**
	3712
Стоимость: материалов,тенге	**43 526**
Накладные расходы,,тенге	4472
-заработные плата,тенге	671
-трудоемкость,чел-к	2
Стоимость демонтируемых материалов	8059
Ненормируемые и непревиденные затраты, 6% тенге	3614
Итого по разделу ,тенге	**41 292**
Сметная заработная плата ,тенге	4 560
Нормативная трудоемкость,чел-к	25

Раздел 5.Основное здание

		5.1. Демонтаж оконных переплетов под окраску								
	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	153, 72	74,9 68,09	6,81 1,08	11514 10467	1047 166	11484 108	0,4611 0,0093	71 1
		5.2.Монтаж оконных переплетов после окраски								
	Е62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	353, 556	223,66 176,78	0,09 0,03	79076 62502	32 11	59387 95	1,062 0,0001	375 -

		К=2,300 *м2*								
	Е10-20-3	Заполнение отдельными элементами с ординарными открывающимися переплетами оконных проемов площадью до 5 м2в каменных стенах *м2*	153, 72	1289,23 445,05	47,69 18,03	198180 68413	7331 2772	76880 108	2,5875 0,088	398 14

Итого по разделу 5 **288 770**
161 636

Стоимость: материалов,тенге **219 880**
Накладные расходы,,тенге 167 402
-заработные плата,тенге 25 110
-трудоемкость,чел-к 84
Ненормируемые и непревиденные затраты, 6% тенге 33 495

Итого по разделу ,тенге **489 667**
Сметная заработная плата ,тенге 189 985
Нормативная трудоемкость,чел-к 1 071

Всего по смете в базовых ценах 2001 года МРП =775 тенге **1 339 889**

В текущих ценах 2012 года МРП тек. =1618 тенге (Имрп=2,088) **2 797 688** **335 722**

Всего к оплате : **3 133 410 тенге**

(Три миллион сто тридцать три тысяча четырсто десять) тенге

Заказчик : ГУ «Аппарат акима Байганинского района»

Подрядчик: ТОО «Строй Газ Транс Сервис Жанарыс»

Технадзор: ТОО «Нисан - Актобе» **Кистаубаева.А.С**