Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1 июнь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вынос проекта в натуру.лок.см.1-1				
1.	1. Т		Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50м:1 категории сложности	км	0,2987200	78568,00	23470
			Раздел: Земляные работы.лок.см.2-1-1				
2.	1. 11-010101-0308 РСНБ РК 2015		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	3009,0000000	117,24	352771
3.	2. 11-010205-0208 РСНБ РК 2015		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	161,6000000	4716,17	762133

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,6380000	1173,25	75836
5.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	183,1410000	30,17	5526
6.	7.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2475,0000000	164,25	406521
7.	8.	41-010101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4356,0000000	780,35	3399222
8.	9.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	95,0000000	43,05	4090
9.	10.	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	95,0000000	36,84	3499
10.	11.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	798,0000000	36,84	29395
11.	12.	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	798,0000000	34,10	27214
12.	13.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя	т	957,6000000	219,53	210221
13.	14.	41-010102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	957,6000000	264,94	253710
		Раздел: Фундаменты.лок.см.2-1-1					
14.	15.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство + песчано-гравийная смесь	м3 основания	390,0000000	4276,90	1667989
15.	16.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	52,6800000	3992,59	210330
16.	17.	11-070101-0101 РСНБ	Блоки и плиты ленточных	шт.	8,0000000	1752,79	14022

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	сборных конструкций			
17.	18.	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	112,0000000	2313,15	259073
18.	19.	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	77,0000000	3358,44	258600
19.	21.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	103,2700000	47279,88	4882593
20.	22.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство + местные заделки	м3	3,1000000	25106,02	77829
21.	23.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	248,0000000	1669,54	414046
22.	24.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	700,0000000	2361,14	1652797
23.	25.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	143,0000000	3545,35	506984
24.	26.	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	178,0000000	4960,84	883029
25.	27.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	192,1660000	25138,30	4830728
26.	28.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	77,2120000	23460,64	1811443

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	29.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	222,7190000	21992,10	4898058
28.	30.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство + местные заделки	м3	34,8000000	23137,09	805171
29.	31.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,9947500	76818,94	76416
30.	32.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,9947500	241674,01	240405
31.	33.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9947500	22477,55	22360
32.	34.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	29,8000000	32522,03	969157
33.	35.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	321,0000000	927,57	297749
34.	36.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 1 слой	м2 поверхности	165,0000000	1347,37	222316
35.	37.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	165,0000000	2194,25	362052
36.	38.	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0040000	1230416,65	4922
37.	39.	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0140000	1247225,78	17461
38.	40.	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,5000000	8312,35	95592
39.	41.	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина	м	2,5000000	8834,09	22085

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80				
			Раздел: Монолитный фундамент.лок.см.2-1-1				
40.	42.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4800000	21113,51	31248
41.	43.	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	4,4300000	25459,15	112784
42.	44.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,1215700	236151,59	28709
43.	45.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0027600	278025,30	767
			Раздел: Деформационный шов.лок.см.2-1-1				
44.	105.	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	4,9666667	1033,22	5132
45.	106.	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик	кг	5,2333333	2120,62	11098
46.	107.	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0496667	25336,26	1258
47.	108.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,8333333	616,31	4828
			Раздел: Перемычки.Подвал. лок.см.2-1-1				
48.	176.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	202,0000000	444,65	89820
49.	177.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,0800000	79723,59	484719
			Раздел: Перекрытие.лок.см.2-1-1				
50.	188.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	108,0000000	6285,68	678853

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
51.	191.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	870,1836000	10322,98	8982891
52.	192.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,9844383	308443,67	303644
53.	193.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	5,0750000	23417,36	118843
54.	194.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3387433	16402,72	5556
55.	195.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,3387433	22477,55	7614	
56.	196.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0298667	241674,01	7218
57.	197.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3088767	222351,51	68679
		Раздел: Полы.Подвал.Тип 1. лок.см.2-1-1					
58.	318.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	91,5480000 подстилающего слоя		7034,93	644034
59.	319.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	91,5480000 подстилающего слоя		24301,56	2224759
60.	320.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,6214840	16402,72	42999
61.	321.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5633440	278025,30	712674
62.	322.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0581400	264730,21	15391

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	323.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	915,4800000	1166,66	1068058
64.	324.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	915,4800000	649,30	594420
65.	325.	21-100403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2050,6752000	764,80	1568347
66.	326.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	45,7740000	23681,33	1083989

ИТОГО:			49955150
В том числе :			
Накладные расходы			4483702
Сметная прибыль			3698643
Итого с временными	0,9 %	449596	50404746
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	856881	51261627
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			54334162
Итого с НДС 12%			60854261
С понижающим коэффициентом к=0,850			51726122

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Р.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.