Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г.,

Акт приемки выполненных работ №2 сентябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Блок-секция 1-4					
1.	корп.6.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п61	м3 кладки	246,7500000	29014,31	7159281
2.	61.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п61	м3 кладки	82,5100000	30206,40	2492330
3.	62.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п62	м3 кладки	152,8600000	30120,55	4604227
4.	63.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п63	м3 изоляции	104,6323200	22571,72	2361731
5.	64.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50-п64	м3	107,7712896	9784,69	1054508

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	65.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/-п65	м2	909,0960000	110,24	100217
7.	66.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство-п66	м3 изоляции	17,4739200	9169,35	160224
8.	кор. П.7	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п67	м2 перегородок (за вычетом проемов)	908,6600000	4465,97	4058049
9.	69.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п69	металличе ских изделий	2,9670880	76818,94	227929
10.	70.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п70	т	2,6987360	278025,30	750317
11.	71.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,2683520	264730,21	71041
12.	кор. П.9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п73	м3 кладки	18,5160000	29014,31	537229
13.	кор. П.10	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п75	м3 кладки	37,7700000	29014,31	1095871
14.	77.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п77	м3 кладки	235,5600000	30006,77	7068394
15.	79.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п79	металличе ских изделий	0,9934400	76818,94	76315
16.	80.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п80	т	0,9934400	278025,30	276201
		Раздел: Ограждение лоджий					
17.	94.	11-080401-0303 РСНБ	Перегородки армированные толщиной	м2	59,5440000	5563,51	331274

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п94	перегородок (за вычетом проемов)			
18.	95.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п95	т	0,1872000	278025,30	52046
19.	96.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п96	0,2232960 металлических изделий	76818,94	17153	
20.	97.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п97	т	0,2200000	226636,42	49860
21.	98.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п98	т	0,0032960	236547,62	780
22.	99.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м3 Устройство-п99	0,8800000	23417,36	20607	
		Раздел: Деформационный шов.лок.см.2-1-1					
23.	105.	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные.м шва Устройство деформационных вертикальных швов-п105	4,9666667	1033,22	5132	
24.	106.	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик	кг	5,2333333	2120,62	11098
25.	107.	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81-п107	100 м	0,0496667	25336,26	1258
26.	108.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77-п108	кг	7,8333333	616,31	4828
		Раздел: Перемычки					
27.	178.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п178	шт. сборных	260,0000000	444,65	115610

1	2	3	4	5	6	7	8
конструкций							
28.	179.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т-п179	шт. сборных конструкций	88,0000000	2185,69	192340
29.	180.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п180	м3	20,6480000	79723,59	1646133
30.	181.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкцпрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п181	т ий	4,5670400	99660,47	455153
31.	182.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-п182	т	4,5670400	283111,92	1292983
32.	183.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п183	0,4722400 металличе	76818,94	36277	
ских				изделий			
33.	184.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,2233600	222351,51	49664
A-III							
34.	185.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п185	т	0,2488800	227405,59	56597
35.	186.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка-п186	0,9377280 древесины в	83512,13	78312	
конструкции							
36.	187.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п187	177,6000000	115,37	20490	

Раздел: Перекрытие
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	188.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п188	шт. сборных конструкций	108,0000000	6285,68	678853
38.	191.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п191	м2	870,1896000	10322,98	8982953
39.	192.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п192	т	0,9840000	308443,67	303509
40.	193.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п193	м3	5,0750000	23417,36	118843
41.	194.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п194	т	0,3380000	16402,72	5544
42.	195.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п195	0,3380000	22477,55	7597	
43.	196.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0298000	241674,01	7202
44.	197.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3080000	222351,51	68484

ИТОГО:			46704445
В том числе :			
Накладные расходы			4915818
Сметная прибыль			3459588
Итого с временными	0,9 %	420340	47124785
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	801121	47925906
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			50798320

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС 12%				56894118	
		С понижающим коэффициентом к=0,850				48360000	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»:

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.