Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.
Акт приемки выполненных работ №3 ноябрь за 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Кладочные работы. Блок-секция 1-4				
1.	60. 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3341,0000000	710,47	2373691
2.	62. 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п62	м3 кладки	305,7200000	30120,55	9208453
3.	63. 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	156,9484800	22571,72	3542597
4.	64. 21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	161,6569344	9784,69	1581762
5.	65. 21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с	м2	1363,6440000	110,24	150325

1	2	3	4	5	6	7	8
			армированным слоем из полиэтиленовых полос/				
6.	66.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	26,2108800	9169,35	240337
7п67,кор п.	7	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА- вычетом	м2 перегородок (за проемов)	45,0400000	4465,97	201147
8п68 кор п.	8	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКАп68, кор п.8	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1317,9600000	4458,57	5876212
9.	69.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п69	т металличе ских изделий	4,4506320	76818,94	341893
10.	70.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,0481040	278025,30	1125475
11.	71.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,4025280	264730,21	106561
12п73 кор.п.	9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,2640000	29014,31	181746
13.	74.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п74	м3 кладки	36,9400000	30120,55	1112653
14п75 кор.п	10	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,6300000	29014,31	366451
15.	77.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п77	м3 кладки	136,2200000	30006,77	4087522
16.	78.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п78	м3 кладки	552,2800000	29920,92	16524723
17.	79.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п79	т металличе ских изделий	1,4901600	76818,94	114473

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	80.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п80	т	1,4901600	278025,30	414302
19.	92.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п92	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,1300000	4609,35	360129
		Раздел: Ограждение лоджий					
20.	94.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	238,1760000	5563,51	1325096
21.	95.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7488000	278025,30	208185
22.	96.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п96	т металлических изделий	0,8931840	76818,94	68613
23.	97.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8800000	226636,42	199440
24.	98.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п98	т	0,0131840	236547,62	3119
25.	99.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,5200000	23417,36	82429
26.	100.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0461600	76818,94	3546
27.	101.	21-050301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0461600	222351,51	10264

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	периодического профиля класса А-III				
		Раздел: Монолитный пояс МП-1					
28.	110.	11-060701-0201 РК 2015 РСНБ	Пояса в опалубке. Устройство-п110	м3	29,1800000	35790,34	1044362
29.	111.	21-050309-0303 РК 2015 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	1,5002000	236151,59	354275
30.	112.	11-060301-0407 РК 2015 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка-п112	т	0,6834000	440549,04	301071
31.	113.	11-080201-0701 РК 2015 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п113	т металлических изделий	6,2150000	76818,94	477430
32.	114.	21-050201-0702 РК 2015 РСНБ	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п114	т	6,2150000	226636,42	1408545
		Раздел: Армирование стен для крепления облицовки					
33.	116.	11-080201-0701 РК 2015 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п116	т металлических изделий	4,3994400	76818,94	337960
34.	117.	21-050309-0301 РК 2015 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п117	т	2,2574400	278025,30	627625
35.	118.	21-050309-0302 РК 2015 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	2,1417600	264730,21	566989
		Раздел: Вход в подвал по оси "21"					
36.	120.	11-080101-0201 РК 2015 РСНБ	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4400000	3992,59	1757
37.	121.	11-070501-0101 РК 2015 РСНБ	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкц	10,0000000	1669,54	16695

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
38.	122.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,0000000	2361,14	4722
39.	123.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,0000000	3545,35	10636
40.	124.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,2080000	25138,30	55505
41.	125.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6290000	21992,10	35825
42.	126.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,4300000	21113,51	9079
43.	127.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,1000000	927,57	9368
44.	128.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,2400000	2320,57	5198
45.	129.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,5600000	30206,40	47122
46.	141.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	1,0000000	23725,38	23725
47.	142.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0139400	16436,48	229
48.	143.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0139400	278025,30	3876
		Раздел: Вход в подвал по оси "А"					
49.	148.	11-080101-0201 РСНБ	Основание под фундаменты	м3	0,3000000	3992,59	1198

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	песчаное. Устройство	основания			
50.	149.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10,0000000	1669,54	16695
51.	150.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,0000000	2361,14	4722
52.	151.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,0000000	3545,35	10636
53.	152.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,2080000	25138,30	55505
54.	153.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6290000	21992,10	35825
55.	154.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,3000000	21113,51	6334
56.	155.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,2000000	927,57	10389
57.	156.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,9800000	2320,57	4595
58.	157.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8600000	30206,40	56184
59.	169.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	1,2300000	23725,38	29182
60.	170.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0180900	16436,48	297
61.	171.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0180900	278025,30	5029

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перемычки				
62.	178.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	392,0000000	444,65	174304
63.	179.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	132,0000000	2185,69	288511
64.	180.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	30,9720000	79723,59	2469199
65.	181.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п181	т ий	6,8505600	99660,47	682730
66.	182.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-п182	т	6,8505600	283111,92	1939475
67.	183.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п183	т металличе ских изделий	0,7083600	76818,94	54415
68.	184.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3350400	222351,51	74497
69.	185.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п185	т	0,3733200	227405,59	84895
70.	186.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-п186	м3 древесины в конструкции	1,4065920	83512,13	117467
71.	187.	11-130301-0502 РСНБ	Поверхности металлические.	м2		115,37	30736

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Отрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п187		266,4000000		
		Раздел: Отделочные работы					
72.	307.	11-150203-0201 РСНВ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3630,9780000	1296,03	4705839

ИТОГО:			66011799
В том числе :			
Накладные расходы			8976148
Сметная прибыль			4889763
Итого с временными	0,9 %	594106	66605905
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	1132300	67738205
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			71798318
Итого с НДС 12%			80414117
С понижающим коэффициентом к=0,850			68351999

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Саядян Г.Я.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.