Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №7 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кладочные работы				
1.	76.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	75,5000000	33570,82	2534597
2.	85.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка		0,0306381	599187,77	18358
3.	91.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка		0,0463066	599187,77	27746
			Раздел: Отделочные работы				
4.	307.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п307	оштукатуриваемой поверхности	1955,1420000	1296,03	2533913
5.	314.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	1110,4000000	5339,89	5929416
			Раздел: Лестница (4 шт)				
6.	521.	11-070518-0101 РСНБ	Лестницы из отдельных ступеней	м		1665,65	716162

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	гладкие. Устройство по готовому основанию-521	ступеней	429,9600000		
7.	522.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84-п522	м	429,9600000	2902,39	1247913
8.	523.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п523	т конструкций	6,9923600	76365,70	533976
9.	524.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-п524	т	6,9923600	337684,26	2361210
10.	525.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п525		246,0000000	94,81	23322
		Раздел: Кровля					
11.	535.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	17,5300000	83512,13	1463968
12.	536.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	13,5610000	86578,35	1174089
13.	537.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	6,0850000	64473,27	392320
14.	538.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	125,4076000	3065,07	384383

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	539.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	60,1510000	7183,06	432068
16.	540.	11-140202-0401 РСНБ РК 2015	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	1388,0000000	203,81	282893
17.	541.	21-100404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	1596,2000000	133,41	212943
18.	542.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1472,2000000	5621,27	8275640
19.	543.	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	119,0000000	1350,58	160719
20.	544.	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6,0000000	1750,08	10500
21.	545.	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52,5700000	1131,41	59478
22.	546.	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,0000000	963,72	54932
23.	547.	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109,2000000	1742,77	190311
24.	548.	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109,2000000	1108,91	121092
25.	549.	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	270,4100000	832,80	225199
26.	550.	21-100102-0109 РСНБ	Планка примыкания верхняя для	м	67,6000000	1182,62	79945

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80				
27.	551.	21-100501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	11,0000000	2051,87	22571
28.	552.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемого покрытия	2042,4000000	568,79	1161699
29.	553.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	147,2570400	17357,79	2556056
30.	554.	21-110102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	52,5918000	26756,23	1407158
31.	555.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1021,2000000	552,35	564056
32.	556.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82-п556	т	0,5167272	423535,54	218852
33.	558.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,0600000	3120,42	18910
34.	559.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п559	м3 кладки	0,7200000	30206,40	21749
35.	560.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п560	т металлических изделий	0,0040800	76818,94	313
36.	561.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0040800	22477,55	92
37.	562.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1	т	0,0040800	236547,62	965

1	2	3	4	5	6	7	8
			диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80				
38.	563.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,4800000	4873,97	41331
39.	564.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0105400	76818,94	810
40.	565.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0105400	22477,55	237
41.	566.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0105400	236547,62	2493
42.	567.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,6000000	23417,36	14050
43.	568.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой-п568	м2 изолируемой поверхности	21,6000000	358,86	7751
44.	570.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п570	т металлических изделий	0,5522500	76818,94	42423
45.	571.	21-050205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0151200	202422,50	3061
46.	572.	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,2044500	203589,18	41624
47.	573.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1226800	222351,51	27278

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	574.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,2100000	236547,62	49675
49.	575.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	120,0000000	97,76	11732
50.	576.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,5000000	94,81	1849	
51.	577.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	39,0000000	78,72	3070
52.	578.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	191,6000000	1333,44	255487
53.	579.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	191,6000000	3104,04	594735
54.	580.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97-п580	т	0,1824000	236889,39	43209
55.	583.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п583	т	0,8577000	447840,07	384112
56.	584.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п584	м2 изолируемой поверхности	149,4900000	741,82	110894
57.	586.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п586	м3 кладки	66,6000000	30206,40	2011746
58.	587.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка + столбики-п587	м3 кладки	9,3000000	32598,55	303167
59.	588.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п588	м2 изолируемой поверхности	203,9200000	741,82	151271

1	2	3	4	5	6	7	8
ой поверхности							
	Раздел: Рама Р-1						
60.	596.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-п596	м3 древесины в конструкции	0,0660000	86578,35	5714
61.	597.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0480000	64473,27	3095
62.	598.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-п598	м3 древесины в конструкции	0,2120000	83512,13	17705
	Раздел: Рама Р-2						
63.	599.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-п599	м3 древесины в конструкции	0,1100000	86578,35	9524
64.	600.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,1200000	64473,27	7737
65.	601.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-п601	м3 древесины в конструкции	0,2260000	83512,13	18874
	Раздел: Рама Р-3						
66.	604	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-п604	м3 древесины в конструкц	0,1100000	86578,35	9524

1	2	3	4	5	6	7	8
ии							
67.	605.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам-п605	м3 древесины в конструкции	0,0960000	64473,27	6189
68.	606.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка-п606	м3 древесины в конструкции	0,0380000	83512,13	3173
		Раздел: Слуховое окно СО1					
69.	607.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство-п607	слуховое окно	2,0000000	29130,68	58261
70.	608.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п608	т конструкций	0,0234200	76365,70	1788
71.	609.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27-п609	т	0,0234200	337684,26	7909
72.	610.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п610	м2	2,8000000	78,72	220
73.	611.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п611	шт.	4,0000000	482,26	1929
74.	612.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п612	пара	4,0000000	3757,35	15029
75.	613.	21-090404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011-п613	шт.	2,0000000	2142,35	4285
76.	614.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п614	т металлических изделий	0,0112800	76818,94	867
77.	615.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0012000	222351,51	267
78.	616.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая	т	0,0024000	236547,62	568

1	2	3	4	5	6	7	8
			периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п616				
79.	617.	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм-п617	т	0,0076800	203589,18	1564
80.	618.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п618	м2 изолируемой поверхности	1,2000000	741,82	890
		Раздел: Чердак					
81.	619.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п619	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,1000000	4893,72	328369
82.	620.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п620	т	0,0046500	278025,30	1293
83.	623.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п623	шт. сборных конструкций	3,0000000	444,65	1334
84.	624.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п624	м3	0,0660000	79723,59	5262
		Раздел: Вентшахты В1					
85.	627.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п627	м2 перегородок (за вычетом проемов)	253,3333336	4665,97	1182045
86.	628.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина	м3 изоляции	4,0200000	24850,94	99901

1	2	3	4	5	6	7	8
			синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-628				
87.	629.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175-629	м3	4,1406000	27522,41	113959
			Раздел: Вентшахты В2				
88.	636.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п636	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,0000000	4686,72	46867
89.	637.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,2880000	24850,94	106561
90.	638.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	4,4166400	14427,06	63719
			Раздел: Вентшахты В3, В3.1				
91.	652.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п652	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,0000000	4686,72	93734
92.	653.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка конструкции	м3 древесины в	3,1616000	83512,13	264032
93.	654.	11-260101-1101 РСНБ	Поверхности плоские и	м3	8,5600000	24850,94	212724

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	изоляции			
94.	655.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	8,8168000	14427,06	127200
		Раздел: Вентшахты В4, В4.1					
95.	668.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п668	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,3333332	4686,72	81236
96.	669.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка конструкции	2,3776000	83512,13	198558	
97.	670.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,8960000	24850,94	171372
98.	671.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	7,1028800	14427,06	102474
		Раздел: Вентшахты В5					
99.	684.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка	м2 перегород	5,7500001	4686,72	26949

1	2	3	4	5	6	7	8
			при высоте этажа до 4 м-п684	ок (за вычетом проемов)			
100.	685.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	0,8916000	83512,13	74459
101.	686.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,5410000	24850,94	63146
102.	687.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	2,6172300	14427,06	37759
			Раздел: Вентшахты В6				
103.	700.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п700	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	1,9166667	4686,72	8983
104.	701.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	0,2972000	83512,13	24820
105.	702.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8470000	24850,94	21049

1	2	3	4	5	6	7	8
106.	703.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,8724100	14427,06	12586
			Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4				
107.	716.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при ий высоте здания до 25 м. Монтаж-п716	т	2,7897044	99660,47	278023
108.	717.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п717	т	2,7897044	389863,63	1087604
109.	718.	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2-п718	яма	8,0000000	901,12	7209
110.	719.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м3 Устройство-п719	2,0000000	21113,51	42227	
111.	720.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п720	т конструкц ий	0,3000800	66602,36	19986
112.	721.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п721	т	0,3000800	436244,78	130908
113.	724.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство-п724	м3 основания	4,1200000	3992,59	16449
114.	725.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п725	26,4000000	26549,42	700905	
				подстилаю щего слоя			
115.	726.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п726	т	0,4636800	16436,48	7621
116.	727.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,4636800	278025,30	128915

1	2	3	4	5	6	7	8
			23279-2012-п727				
117.	732.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-п732	м2 покрытия	108,8000000	686,06	74643
118.	733.	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012-733	м2	62,8000000	3220,32	202236
119.	734.	21-050109-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012-734	м2	73,2000000	2346,68	171777
120.	735.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	7,0000000	1333,44	9334
121.	736.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-736	м2	7,0000000	3104,04	21728
122.	737.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-737	м	39,6000000	822,30	32563
123.	752.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-752	шт. сборных конструкций	12,0000000	444,65	5336
124.	753.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-753	м3	0,1200000	79723,59	9567
125.	756.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-756	м3 кладки	5,4384000	29513,33	160505

ИТОГО: 46274560

В том числе :

Накладные расходы			6520246
Сметная прибыль			3427745
Итого с временными	0,9 %	416471	46691031

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	793748		47484779 50330936	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				56370648 47915051	
		Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,850					

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овчаняя Т.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.