Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №8 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-2

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим.единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Раздел: Отопление | | | | | |
| 1. | 1. | 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка-1 | кВт | 326,4000000 | 19403,24 | 6333219 |
| 2. | 2. | 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях-2 | шт. | 240,0000000 | 1300,32 | 312076 |
| 3. | 3. | 23-051314-0405 РСНБ РК 2015 | Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор VAlTEK V.047 головка и клапан-3 | шт. | 240,0000000 | 3852,70 | 924647 |
| 4. | 4. | 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм.нитки Установка-4 | м труб регистра | 24,0000000 | 2300,72 | 55217 |
| 5. | 5. | 11-180301-0408 РСНБ РК 2015 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм.нитки Установка-5 | м труб регистра | 4,0000000 | 4384,56 | 17538 |
| 6. | 6. | 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 | Краны воздушные. Установка-6 | комплект | 252,0000000 | 470,84 | 118652 |
| 7. | 7. | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные | шт. | 8,0000000 | 2614,10 | 20913 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-7 | | | | |
| 8. | 8. | 23-041010-2705 РСНБ РК 2015 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа WATTs/AirvEnT d15мм-8 | шт. | 8,0000000 | 4532,66 | 36261 |
| 9. | 9. | 23-040905-1230 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005/VTP.718.V-9 | шт. | 240,0000000 | 3193,96 | 766551 |
| 10. | 10. | 23-040501-0228 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-10 | шт. | 8,0000000 | 1103,41 | 8827 |
| 11. | 11. | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-11 | шт. | 4,0000000 | 2573,23 | 10293 |
| 12. | 12. | 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002-12 | шт. | 4,0000000 | 7089,99 | 28360 |
| 13. | 13. | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80-13 | шт. | 8,0000000 | 883,54 | 7068 |
| 14. | 14. | 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005-14 | шт. | 22,0000000 | 1388,69 | 30551 |
| 15. | 15. | 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-15 | т | 0,0570000 | 364781,80 | 20793 |
| 16. | 16. | 23-040601-0904 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005-16 | шт. | 2,0000000 | 27980,61 | 55961 |
| 17. | 17. | 23-040601-1202 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005-17 | шт. | 2,0000000 | 27117,88 | 54236 |
| 18. | 18. | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. | шт. | 8,0000000 | 2614,10 | 20913 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Установка-18 | | | | |
| 19. | 19. | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-19 | шт. | 4,0000000 | 2640,85 | 10563 |
| 20. | 20. | 23-041009-0902 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-20 | шт. | 8,0000000 | 66985,97 | 535888 |
| 21. | 21. | 23-041009-0906 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-21 | шт. | 4,0000000 | 110067,75 | 440271 |
| 22. | 22. | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-22 | кг | 250,0000000 | 575,30 | 143826 |
| 23. | 23. | 11-161301-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе-23 | м трубопров | 2517,4240000 | 1477,35 | 3719108 |
| 24. | 24. | 23-010602-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-д.25X3,5-п24 | м | 2462,0406720 | 238,23 | 586529 |
| 25. | 25. | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-25 | м | 90,0000000 | 1447,94 | 130314 |
| 26. | 26. | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 32 мм. Прокладка-26 | м | 100,0000000 | 1721,05 | 172105 |
| 27. | 27. | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода мм. Прокладка-27 | м | 100,0000000 | 1744,10 | 174410 |
| 28. | 28. | 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода мм. Прокладка-28 | м | 140,0000000 | 2073,47 | 290286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 29. | 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-29 | м ода | 80,0000000 | 2272,20 | 181776 |
| 30. | 30. | 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-30 | м ода | 90,0000000 | 2562,15 | 230593 |
| 31. | 31. | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п31 | м ода | 110,0000000 | 2049,29 | 225422 |
| 32. | 32. | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-32 | м ода | 50,0000000 | 2616,03 | 130802 |
| 33. | 33. | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-33 | м ода | 70,0000000 | 4106,47 | 287453 |
| 34. | 38. | 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-38 | м ода | 75,0000000 | 2073,47 | 155510 |
| 35. | 39. | 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-39 | м ода | 60,0000000 | 2562,15 | 153729 |
| 36. | 44. | 23-020401-2403 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.731-44 | шт. | 310,0000000 | 72,87 | 22590 |
| 37. | 45. | 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.751-45 | шт. | 1320,0000000 | 48,25 | 63692 |
| 38. | 46. | 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.703-46 | шт. | 1040,0000000 | 39,00 | 40557 |
| 39. | 47. | 23-020401-4101 РСНБ РК 2015 | Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.701-47 | шт. | 240,0000000 | 660,39 | 158494 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 50. | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-50 | шт. | 40,0000000 | 2614,10 | 104564 |
| 41. | 51. | 23-041010-2705 РСНБ РК 2015 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs/FHF-EA-51 | шт. | 40,0000000 | 4532,66 | 181307 |
| 42. | 54. | 11-181001-0102 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка-54 | фильтр | 20,0000000 | 17828,46 | 356569 |
| 43. | 55. | 23-041013-0707 РСНБ РК 2015 | Фильтр механической очистки DN 32 VT.192-55 | шт. | 20,0000000 | 4951,46 | 99029 |
| 44. | 56. | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-56 | шт. | 160,0000000 | 2547,26 | 407562 |
| 45. | 57. | 23-040905-1203 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214-57 | шт. | 160,0000000 | 2973,70 | 475792 |
| 46. | 58. | 23-040501-0230 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п58 | шт. | 20,0000000 | 2457,44 | 49149 |
| 47. | 59. | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-59 | шт. | 160,0000000 | 2547,26 | 407562 |
| 48. | 60. | 23-041006-2102 РСНБ РК 2015 | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-60 | шт. | 80,0000000 | 17842,89 | 1427431 |
| 49. | 61. | 23-041009-0302 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-61 | шт. | 80,0000000 | 67257,29 | 5380583 |
| 50. | 64. | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные | шт. | 80,0000000 | 2547,26 | 203781 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-64 | | | | |
| 51. | 65. | 23-040905-2429 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые из кованой латуни типа HErz, никелированные с -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005//VT.430-65 | шт. | 80,0000000 | 2526,46 | 202117 |
| воздухоудалением и дренажем, Т от | | | | | | | |
| 52. | 66. | 23-020502-0408 РСНБ РК 2015 | Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25х3/4 для 1893-2009-66 | шт. | 160,0000000 | 2082,75 | 333240 |
| металлополимерных труб СТ РК | | | | | | | |
| 53. | 67. | 23-020401-2603 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-67 | шт. | 160,0000000 | 365,11 | 58417 |
| 54. | 68. | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-68 | м ода | 16,0000000 | 2049,29 | 32789 |
| | | Раздел: Тепловой пункт | | | | | |
| 55. | 76. | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики | счетчик (водомер) | 2,0000000 | 654,81 | 1310 |
| 56. | 77. | 13-110201-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-77 | 6,0000000 | 1497,29 | 8984 | |
| 57. | 78. | 23-070502-0361 РСНБ РК 2015 | Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет-78 | шт. | 2,0000000 | 171278,99 | 342558 |
| 58. | 79. | 23-070502-0106 РСНБ РК 2015 | Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет-79 | шт. | 2,0000000 | 68693,86 | 137388 |
| 59. | 80. | 23-051401-0104 РСНБ РК 2015 | Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 | шт. | 4,0000000 | 9789,43 | 39158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа | | | | |
| SAuTEr/Термопреобразователь | | | сопротивления ТПС-80 | | | | |
| 60. | 81. | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном.комплект Установка-81 | | 4,0000000 | 2706,68 | 10827 |
| 61. | 82. | 13-120901-0201 РСНБ РК 2015 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования-82 | шт. | 4,0000000 | 1386,44 | 5546 |
| 62. | 83. | 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода | м | 8,0000000 | 2057,37 | 16459 |
| мм. Прокладка-83 | | | | | | | |
| 63. | 84. | 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров | м | 12,0000000 | 2991,90 | 35903 |
| электросварныхтруб, диаметр до 65 ода мм. Прокладка-84 | | | | | | | |
| 64. | 85. | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров | м | 12,0000000 | 2584,08 | 31009 |
| электросварныхтруб, диаметр до 65 ода мм. Прокладка-85 | | | | | | | |
| 65. | 86. | 23-040501-0229 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005-86 | шт. | 4,0000000 | 1488,66 | 5955 |
| 66. | 87. | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметрдо 50 ода | м | 10,0000000 | 2782,51 | 27825 |
| мм. Прокладка-87 | | | | | | | |
| 67. | 88. | 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода | м | 10,0000000 | 2256,11 | 22561 |
| мм. Прокладка-88 | | | | | | | |
| 68. | 95. | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов-95 /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 73,4400000 | 575,30 | 42250 |

ИТОГО: 27123618

В том числе :

Накладные расходы 3056029

Сметная прибыль 2009157

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными | 0,9 % | 244113 | | 27367731 | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | 1,7 % | 465251 | | 27832982 | |
| | | Пересчет в текущих ценах | | | | 29501244 | |
| | | К=1,0599383 | | | | | |
| | | Итого с НДС 12% | | | | 33041393 | |
| | | С понижающим коэффициентом к=0,850 | | | | 28085184 | |

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г. Костаная»: Байдилов М.К.