Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №10 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Щиток этажный распределительный					
1.	26.	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями-26	шт.	20,0000000	5870,38	117408
2.	27.	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20,0000000	40089,03	801781
3.	28.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	80,0000000	4844,77	387582
4.	29.	23-070204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2P 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80,0000000	1081,05	86484
		Раздел: Щиток групповой квартирный					
5.	32.	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	80,0000000	5870,38	469630
6.	33.	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩКУ4П IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	80,0000000	7583,95	606716

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	34.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	560,0000000	2747,51	1538606
8.	35.	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	240,0000000	5038,91	1209338
9.	36.	23-070204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-36	шт.	320,0000000	1081,05	345937
		Раздел: Провода и кабели					
10.	51.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п51	м	2750,0000000	103,19	283766
11.	52.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п52	м кабеля	1234,0000000	324,64	400609
12.	55.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий-55	м	5290,0000000	254,83	1348070
13.	56.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	1,1800000	157362,94	185688
14.	57.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,5000000	106118,99	53059
15.	58.	23-060141-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16	км	0,2040000	440693,06	89901
16.	59.	23-060144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,0250000	327949,83	8199
17.	60.	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	3,4800000	258241,68	898681

1	2	3	4	5	6	7	8
			3х2,5				
18.	61.	23-060144-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6	км	0,8000000	662178,43	529743
19.	62.	23-060408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,0550000	18746,85	1031
20.	63.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,4000000	101644,33	243946
21.	64.	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4000000	62588,60	25035
22.	65.	23-060902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2300000	150821,90	34689
23.	66.	23-061401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 1х2,5 мм2	км	0,2040000	162146,59	33078
24.	67.	23-060514-0204 РСНБ РК 2015	Монтажный провод МКЭШ, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2	км	0,1500000	154110,23	23117
25.	68.	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3780,0000000	405,74	1533688
26.	69.	13-080206-1905 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	204,0000000	587,41	119832
27.	70.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	204,0000000	253,09	51630
28.	71.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1030,0000000	78,56	80914
29.	72.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм-п72	м	2750,0000000	44,68	122877

Раздел: Электромонтажные изделия
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	92.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене-п92	шт.	1708,0000000	856,90	1463589
31.	93.	23-070202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	720,0000000	117,19	84380
32.	94.	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	960,0000000	31,03	29786
33.	95.	23-070202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК-95	шт.	24,0000000	175,77	4218
34.	96.	23-070202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК-96	шт.	4,0000000	499,69	1999
35.	113.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования-п113	м	115,0000000	308,79	35511
36.	114.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	115,0000000	554,08	63719
37.	115.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	83,0000000	1071,55	88939
38.	116.	24-040201-0628 РСНБ РК 2015	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115,0000000	789,97	90846
39.	117.	24-040207-1001 РСНБ РК 2015	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-98	шт.	4115,0000000	186,03	765496
40.	118.	24-040207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98/комплект соединительный КС М6Х10	шт.	10,0000000	12,63	126
41.	119.	13-080201-1909 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	40,0000000	7032,93	281317

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	120.	23-061703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕКs-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	40,0000000	9381,72	375269

ИТОГО:			14916234
В том числе :			
Накладные расходы			2237786
Сметная прибыль			1104906
Итого с временными	0,9 %	134246	15050480
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	255858	15306338
К=1,0599383			16223774
Итого с НДС 12%			18170627
С понижающим коэффициентом к=0,850			15445033

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Т.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.