Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №12 июль за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Двери.Блок-секция 1				
1.	247.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п247	проемов	137,6179500	1570,47	216125
2.	248.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п248	м2	31,8934000	12860,81	410175
3.	249.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п249	м2	63,0619500	11451,06	722126
4.	250.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п250	м2	42,6626000	9423,95	402050
5.	251.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п251	м2	0,6154400	2603,96	1603
6.	252.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92-п252	м2	0,6154400	35495,37	21845
7.	255.	11-100402-0502 РСНБ	Проемы дверные в перегородках.м2		53,6410000	2596,00	139252

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п255				
8.	256.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п256	м2	44,5410000	32478,01	1446603
9.	257.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п257	м2	3,6400000	36420,17	132569
10.	258.	21-090402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п258	м2	5,4600000	32672,61	178392
11.	261.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п261	шт.	172,0000000	482,26	82948
12.	262.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п262	пара	86,0000000	3757,35	323132
13.	263.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-п263	шт.	51,0000000	5673,69	289358
14.	264.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п264	шт.	55,0000000	4355,70	239564
		Раздел: Двери. Блок-секция 2, 3					
15.	265.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п265	проемов	273,1649000	1570,47	428997
16.	266.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п266	м2	63,7868000	12860,81	820350
17.	267.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п267	м2	126,1239000	11451,06	1444252
18.	268.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК	м2	83,2542000	9423,95	784583

1	2	3	4	5	6	7	8
			943-92-п268				
19.	269.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п269	м2	1,2308800	2603,96	3205
20.	270.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92-п270	м2	1,2308800	35495,37	43691
21.	273.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с навеской полотен-п273	проемов	105,9310000	2596,00	274997
22.	274.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п274	м2	89,0820000	32478,01	2893206
23.	275.	21-090402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п275	м2	10,9200000	32672,61	356785
24.	276.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п276	м2	5,9290000	36420,17	215935
25.	279.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п279	шт.	344,0000000	482,26	165896
26.	280.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п280	пара	27,0000000	3757,35	101449
			Раздел: Двери. Блок-секция 4				
27.	283.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п283	проемов	136,5824500	1570,47	214499
28.	284.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п284	м2	31,8934000	12860,81	410175
29.	285.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п285	м2	63,0619500	11451,06	722126
30.	286.	21-090102-0102 РСНБ	Блоки дверные однопольные с	м2	41,6271000	9423,95	392292

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п286				
31.	287.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п287	м2	2,7154400	2603,96	7071
32.	288.	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	2,1000000	35490,27	74530
СТ РК 943-92-п288							
33.	289.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,6154400	35495,37	21845
СТ РК 943-92-п289							
34.	292.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п292		53,6410000	2596,00	139252
35.	293.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п293	м2	44,5410000	32478,01	1446603
36.	294.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п294	м2	3,6400000	36420,17	132569
37.	295.	21-090402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п295	м2	5,4600000	32672,61	178392
38.	298.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п298	шт.	174,0000000	482,26	83912
		Раздел: Отделочные работы					
39.	311.	11-150601-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности-п311	м2 оклеиваемой поверхности	9175,9000000	751,04	6891455
40.	315.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п315	м2 окрашиваемой поверхности	607,2400000	396,54	240793

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	316.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п316	оштукатуриваемой поверхности	1296,03 298,7600000	387200	
42.	317.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п317	м2 окрашиваемой поверхности	298,7600000	639,04	190919
		Раздел: Блок-секция 1.Первый этаж.Тип Л					
43.	357.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п357	м2 покрытия	187,8300000	2891,12	543038
		Раздел: Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Л					
44.	388.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п388	м2 покрытия	751,3300000	2891,12	2172182
		Раздел: Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип Л					
45.	414.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 Устройство-п414	стяжки	100,0000000	866,84	86684
46.	415.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-п415	стяжки	100,0000000	532,50	53250
47.	416.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п416	т	0,1840000	16402,72	3018
48.	417.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п417	т	0,1840000	278025,30	51157
49.	418.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п418	м2 покрытия	375,9400000	2891,12	1086886
		Раздел: Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Л					
50.	449.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п449	м2 покрытия	1503,7800000	2891,12	4347602

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок-секция 4.Первый этаж.Тип Л				
51.	479.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п479	м2 покрытия	187,8300000	2891,12	543038
			Раздел: Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип Л				
52.	510.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п510	м2 покрытия	751,3300000	2891,12	2172182
			Раздел: Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип П				
53.	518.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п518	м2 покрытия	57,7400000	4156,43	239992
			Раздел: Лестница (4 шт). Корректировка №2				
54.	1.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п1	шт. сборных конструкций	52,0000000	4413,25	229489
55.	2.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п2	м2	178,7404000	4691,47	838555
56.	3.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п3	м3	4,4000000	23417,36	103036
57.	4.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п4	т	0,2320000	16402,72	3805
58.	5.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2140000	222351,51	47583
59.	6.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0180000	241674,01	4350
			Раздел: Корректировка №7				
60.	60.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-кор.№7	м3 кладки	10,0000000	29014,31	290143

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
61.	581.	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство-п581	м желобов	225,3900000	5476,51	1234352
62.	582.	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами-п582	м ограждения	168,0000000	109,22	18349
			Раздел: Устройство защитных фартуков из оцинкованной стали стен лоджий. Корректировка №13				
63.	63.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	12,8000000	1333,44	17068
64.	64.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	12,8000000	3104,04	39732
			Раздел: Вентшахты В1 с п13-19. Корректировка №9				
65.	13.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	40,2500000	3120,42	125597
66.	14.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	0,7350000	83512,13	61381
67.	15.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	59,5000000	1319,94	78536
68.	16.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	59,5000000	2346,68	139627
69.	17.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84,0000000	822,30	69073
70.	18.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	7,0000000	5092,29	35646

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	19.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2823800	389358,89	109947
			Раздел: Крыльца. Корректировка №10				
72.	72.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	16,0000000	3808,50	60936
			Раздел: Металлическое ограждение водомерного узла. Корректировка №11				
73.	1.	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования.т Монтаж	конструкц	0,1109000	132670,61	14713
ий							
74.	2.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1109000	342766,12	38013
75.	3.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2161000	78,72	253
			Раздел: Отмостка.Корректировка №12				
76.	1.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилаю щего слоя	31,0900000	7034,93	218716
77.	2.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилаю щего слоя	23,1000000	10123,73	233858
78.	3.	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0930000	87525,17	8140
79.	4.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5722400	16402,72	9386
80.	5.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5722400	278025,30	159097
81.	6.	11-110101-0209 РСНБ	Слои подстилающие бетонные.м3	42,0000000	24301,56	1020666	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя			
82.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	193,0000000	2117,63	408702
83.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,0880000	34488,21	106500

ИТОГО: 40697003

В том числе :

Накладные расходы			4501756
Сметная прибыль			3014593
Итого с временными	0,9 %	366273	41063276
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	698076	41761352
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			44264456
Итого с НДС 12%			49576191
С понижающим коэффициентом к=0,850			42139763

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «СЫЛ» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.