Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №15 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Цоколь					
1.	1.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов-п46	м2	344,8000000	4832,66	1666301
2.	2.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014-п47	м3	21,3086400	17420,73	371212
3.	3.	21-050308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80-п49	м2	344,8000000	160,38	55299
4.	4.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п52	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,7400000	1272,11	567032
5.	5.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п54	м2 окрашиваемой поверхности	347,6000000	146,66	50979

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-150213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек-п55	м	211,4000000	685,82	144983
7.	7.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п56	м2	126,8000000	3104,04	393593
8.	8.	21-130207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм-п57	10 шт.	25,5000000	174,64	4453
9.	9.	21-100502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83-п58	кг	31,8200000	2977,58	94747
10.	10.	21-130809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся-п59	м	211,4000000	42,50	8984
	Раздел: Кладочные работы						
11.	11.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п72	т	7,4177200	100276,55	743823
12.	12.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п81	т	2,4836000	100276,55	249047
13. РК 2015	13.	11-100404-0201 РСНБ	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов-п93	м2 стен (за вычетом проемов)	48,0000000	1884,30	90447
	Раздел: АС-19 прим.4						
14. РК 2015	14.	11-100404-0202 РСНБ	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов-п102	м2 стен (за вычетом проемов)	165,2000000	2744,21	453344
	Раздел: АС-23						
15.	15.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка-п103	м3 кладки	0,3936000	32598,55	12831
16.	16.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	3,8400000	3120,42	11982

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Деформационный шов				
17.	17.	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов-п105	м шва	19,8666666	1033,22	20527
18.	18.	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик-п106	кг	20,9333340	2120,62	44392
19.	19.	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81-п107	100 м	0,1986666	25336,26	5033
20.	20.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77-п108	кг	31,3333340	616,31	19311
			Раздел: Корректировка №20				
21.	21.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	5,0000000	1333,44	6667
22.	22.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2П Монолитный пояс МП-1 АС-102	5,0000000	3104,04	15520
23.	23.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п115	т	6,2150000	100276,55	623219
24.	24.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п119	т	4,3994400	100276,55	441161
			Раздел: Вход в подвал по оси "21".Корректировка №17				
25.	25.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п130	т конструкц	0,0070124	66602,36	467
ий							
26.	26.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п131	т	0,0070125	436244,78	3059
27.	27.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные	т конструкц	0,0662900	99660,47	6606

1	2	3	4	5	6	7	8
			профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п132,кор11	ий			
28.	28.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п133,кор12	т	0,0662900	389863,63	25844
29.	29.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-п13 кор	м2 покрытия	7,5000000	686,06	5145
30.	30.	21-100103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012-п14 кор	м2	9,3750000	2308,99	21647
31.	31.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п136	м3 основания	0,3000000	6403,81	1921
32.	32.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п137	м ода	1,8000000	897,50	1615
33.	33.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-п138	м	1,8000000	1270,48	2287
34.	34.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п139, кор15	8,1380000	115,37	939	
35.	35.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п140, кор16	м2	8,1380000	78,72	641
36.	36.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п144	м2 оштукатуриваемой	6,4200000	1272,11	8167
поверхности							
37.	37.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п145	м2 окрашиваемой	6,4200000	146,66	942
поверхности							
38.	38.	11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий.м2	15,8200000	1296,03	20503	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п146	оштукатуриваемой поверхности			
		Раздел: Вход в подвал по оси "21".Корректировка №20					
39.	39.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-кор.п4	м2 окрашиваемой поверхности	15,8200000	146,66	2320
		Раздел: Вход в подвал по оси "А".Корректировка №17					
40.	40.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п158, кор.25	т конструкций	0,0055300	66602,36	368
41.	41.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п159, кор.26	т	0,0055300	436244,78	2412
42.	42.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкцпрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п160, кор.27	т конструкций	0,0515000	99660,47	5133
43.	43.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п161, кор.28	т	0,0515000	389863,63	20078
44.	44.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-кор29	м2 покрытия	7,0000000	686,06	4802
45.	45.	21-100103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012-кор30	м2	8,7500000	2308,99	20204
46.	46.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п164	м3 основания	0,3000000	6403,81	1921

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	47.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п165	м ода	1,8000000	897,50	1615
48.	48.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-п166	м	1,8000000	1270,48	2287
49.	49.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п167, кор31	7,3970000	115,37	853	
50.	50.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п168, кор32	м2	7,3970000	78,72	582
		Раздел: Вход в подвал по оси "А".Корректировка №20					
51.	51.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п172,кор	м2 оштукатур иваемой	5,4000000	1272,11	6869
поверхнос ти							
52.	52.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п173,кор	м2 окрашивае мой	5,4000000	146,66	792
поверхнос ти							
53.	53.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п174,кор	14,5600000 оштукатур иваемой поверхнос ти	1296,03	18870	
54.	54.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п175,кор	м2 окрашивае мой	14,5600000	146,66	2135
поверхнос ти							
		Раздел: Окна.Корректировка №5					
55.	55.	21-090404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011-замок фиксатор-п56 кор	шт.	236,0000000	1459,42	344423

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Двери. Блок-секция 1				
56.	56.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-259	шт.	4,0000000	8203,93	32816
57.	57.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-260	шт.	2,0000000	483,39	967
			Раздел: Двери. Блок-секция 2, 3				
58.	58.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-277	шт.	6,0000000	8203,93	49224
59.	59.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-278	шт.	4,0000000	483,39	1934
60.	60.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-280	пара	145,0000000	3757,35	544816
61.	61.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-281	шт.	51,0000000	5673,69	289358
62.	62.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-282	шт.	110,0000000	4355,70	479127
			Раздел: Двери. Блок-секция 4				
63.	63.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-296	шт.	4,0000000	8203,93	32816
64.	64.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-297	шт.	2,0000000	483,39	967
65.	65.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-299	пара	87,0000000	3757,35	326890
66.	66.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-300	шт.	51,0000000	5673,69	289358
67.	67.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-301	шт.	55,0000000	4355,70	239564

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Потолок.Отделочные работы. Корректировка №18				
68.	68.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур 113,6800000		913,32	103826
иваемой поверхности							
69.	69.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-кор.п4	м2 окрашивае4669,3200000 мой поверхнос		786,42	3672049
ти							
70.	70.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами	54,4900000 окрашивае		64,50	3514
известковая по кирпичу и мой бетону-п306 поверхнос							
ти							
			Раздел: Стены.Отделочныеработы.Корректировка №18				
71.	71.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-кор.п8	м2 окрашивае 492,6700000 мой поверхнос		639,04	314835
ти							
72.	72.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами	окрашивае 268,3100000		64,50	17305
известковая по кирпичу и мой бетону-п313 поверхнос							
ти							
73.	73.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п315+кор.п9	м2 окрашивае-607,2400000 мой поверхнос		396,54	-240793
ти							
74.	74.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке-кор.п10	м2 окрашивае 607,2400000 мой		749,76	455285
поверхности							
			Раздел: Полы.Подвал.Тип 2				

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	75.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками-п327	м3 подстилающего слоя	1,1830000	7034,93	8322
76.	76.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,3660000	24301,56	57497
77.	77.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0494640	16402,72	811
78.	78.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0331240	278025,30	9209
79.	79.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0163400	264730,21	4326
80.	80.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя поверхности	м2 изолируемой	11,8300000	1166,66	13802
81.	81.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя поверхности	м2 изолируемой	11,8300000	649,30	7681
82.	82.	21-100403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	26,4992000	764,80	20266
83.	83.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками-п335	м3 подстилающего слоя	1,7745000	23681,33	42023
		Раздел: Полы. Блок-секция 1.					
84.	84.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на клее КН-2-п336	плинтусов	976,4000000	342,98	334889
		Раздел: Полы. Первый этаж.Тип Б.1.Корректировка №16					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
85.		85. 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п3	м2 покрытия	1,1300000	2891,12	3267
		Раздел: Типовые этажи.Тип Б.1.Корректировка №16	==========				
86.		86. 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п6	м2 покрытия	4,5200000	2891,12	13068
		Раздел: Полы. Блок-секция 2, 3	==========				
87.		87. 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п397	плинтусов	1953,2000000	342,98	669916
		Раздел: Первый этаж.Тип Б.1. .Корректировка №16	==========				
88.		88. 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п9	м2 покрытия	2,2600000	2891,12	6534
		Раздел: Блок-секция 2, 3.Типовые этажи.Тип Б.1.Корректировка №16	==========				
89.		89. 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п12	м2 покрытия	9,0300000	2891,12	26107
		Раздел: Полы. Блок-секция 4	==========				
90.		90. 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п458	плинтусов	976,4000000	342,98	334889
		Раздел: Первый этаж.Блок-секция 4.Тип Б.1.Корректировка №16	==========				
91.		91. 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п15	м2 покрытия	1,1300000	2891,12	3267
		Раздел: Типовые этажи.Блок-секция 4.Тип Б.1.Корректировка №16	==========				
92.		92. 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п18	м2 покрытия	4,5200000	2891,12	13068
		Раздел: Лестница (4 шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==				
93.	93.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п527	т конструкций	0,1095200	76365,70	8364
94.	94.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27-п528	т	0,1095200	337684,26	36983
95.	95.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п529	м2	576,0000000	78,72	45341
96.	96.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п530	т	0,0130400	429849,52	5605
97.	97.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п531	м3 кладки	0,2352000	29480,54	6934
98.	98.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п532	м3 кладки	1,0500000	29920,92	31417
99.	99.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п533	4,3200000 оштукатуриваемой поверхности	1296,03	5599	
		Раздел: Кровля ==					
100.	100.	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка-п569	м ходов	174,0000000	101,06	17584
101.	101.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-593	шт.	16,0000000	1845,81	29533
102.	102.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п622	окрашиваемой поверхности	134,2000000	64,50	8656
		Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4.Корректировка №20 ==					

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	103.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-п722	м3 грунта	46,0000000	1173,25	53969
104.	104.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-п723	м3 уплотненного грунта	46,0000000	195,29	8983
105.	105.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п728	м2 поверхнос	58,0000000	927,57	53799
106.	106.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов-п729	м2 покрытия	69,6000000	2402,49	167214
107.	107.	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91-кор.п14	м2	69,6000000	1759,23	122442
108.	108.	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей-п738	м труб	12,0000000	1683,01	20196
109.	109.	21-100302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12,0000000	1643,92	19727
110.	110.	21-100302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	12,0000000	1506,34	18076
111.	111.	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,0000000	1776,72	7107
112.	112.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12,0000000	1845,81	22150
113.	113.	21-100302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8,0000000	922,85	7383

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	114.	21-100302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	32,0000000	923,04	29537
115.	115.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0316400	236889,39	7495
116.	116.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п746	т конструкций	0,0606800	66422,67	4031
117.	117.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения-п747	т	0,0606800	342766,12	20799
118.	118.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка-п748	м ограждения	36,0000000	784,37	28237
119.	119.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п749	т	0,2207600	447840,07	98865
120.	120.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п750	85,2000000	94,81	8078	
121.	121.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п751	м2	170,4000000	78,72	13413
122.	122.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п754	59,3600000 оштукатуриваемой поверхности	1296,03	76932	
123.	123.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п755	м2 окрашиваемой поверхности	59,3600000	639,04	37933
124.	124.	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе-кор.п16	м2 поверхности облицовки	11,5000000	4299,46	49444
125.	125.	21-040509-0101 РСНБ	Плиты тротуарные из тяжелого	м2	11,5000000	1759,23	20231

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91-кор.п17				
			Раздел: Крыльцо КР-4. Корректировка №21				
126.	126.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство-ступень	м3	1,0000000	22251,98	22252
127.	127.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	15,0000000	2402,49	36037
128.	128.	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	15,0000000	1759,23	26388
			Раздел: Ограждение в подвале				
129.	129.	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида.Установка-п759	м ограждения	4,1700000	8076,29	33678
130.	130.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п760	м2	5,0000000	78,72	394
			Раздел: Почтовые ящики				
131.	131.	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка-п761	изделие	16,0000000	1071,32	17141
132.	132.	ТПРАЙС	Ящик почтовый ПМ-5-п762	шт.	16,0000000	7302,14	116834
			Раздел: Утепление электрощитовой				
133.	133.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п763	м3 изоляции	2,1600000	24850,94	53678

1	2	3	4	5	6	7	8
134.	134.	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95-п764	м3	2,2248000	25320,12	56332
135.	135.	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90-п765 + HilTi IDMS 3/6	шт.	202,0000000	98,83	19964
136.	136.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п766	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,4000000	3173,93	71096
		Раздел: Приямок ПР-1					
137.	137.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п767	подстилающего слоя	0,2700000	23937,55	6463
138.	138.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-п768/пенетрон-адмикс	кг	0,5508000	1748,96	963
139.	139.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п769	т	0,0022700	16402,72	37
140.	140.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п770	т	0,0022700	278025,30	631
		Раздел: АС-29. Спуск по оси 9					
141.	141.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка-п771	шт. сборных конструкций	3,0000000	1669,54	5009
142.	142.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78-п772	м3	0,4380000	25138,30	11011
143.	143.	11-110101-0209 РСНБ	Слои подстилающие бетонные.м3		0,4400000	23937,55	10533

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство с уплотнением трамбовками-п773	подстилающего слоя			
144.	144.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками-п774	м3 подстилающего слоя	0,5300000	24570,79	13023
145.	145.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п775	т	0,0060200	16402,72	99
146.	146.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п776	т	0,0060200	278025,30	1674
147.	147.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-п777	м2 поверхности	2,0000000	3548,45	7097
148.	148.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-п778	м2 поверхности	2,0000000	3548,45	7097
		Раздел: Приямок (8 шт)					
149.	149.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство-п779	м3 основания	1,8960000	3992,59	7570
150.	150.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,0000000	6403,81	25615
151.	151.	11-160301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованныхтруб,диаметр до 50 ода мм. Прокладка	м	24,0000000	580,39	13929
152.	152.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,0000000	1270,48	30491
153.	153.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,5200000	23681,33	130721
154.	154.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1254400	16402,72	2058
155.	155.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,1254400	278025,30	34875

1	2	3	4	5	6	7	8
			23279-2012				
156.	156.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	11,3712000	1748,96	19888
157.	157.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	16,0000000	866,84	13869
158.	158.	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	16,0000000	169,09	2705
159.	159.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхностити бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхнос	16,0000000	927,57	14841
160.	160.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашивае мой	41,3600000	146,66	6066
поверхнос ти							
		Раздел: Решетка Р1					
		==========					
161.	161.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п791	т конструкц ий	0,4864000	69745,56	33924
162.	162.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,4864000	153710,13	74765
163.	163.	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашивае мой	40,0000000	469,59	18783
поверхнос ти							
		Раздел: Подъемник для инвалидов					
		==========					
164.	164.	13-030201-0101 РСНБ РК 2015	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 300 мм, длина 5 м. Монтаж оборудования + наклонный лестничный подъемник "PTU-2"-п794	шт.	4,0000000	65320,80	261283

1	2	3	4	5	6	7	8
165.	165. ТПРАЙС		Наклонный лестничный подъемник "PTU-2" /97000.5,74:2405.2269/	шт.	4,0000000	591372,60	2365490
	Раздел: Корректировка №19						
166.	166. 11-100501-0108 РСНБ РК 2015		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	251,6800000	2934,26	738495
167.	167. 21-090201-0503 РСНБ РК 2015		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	251,6800000	15770,56	3969134
168.	168. 11-100501-0401 РСНБ РК 2015		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	199,2000000	962,82	191793
169.	169. 21-090205-0101 РСНБ РК 2015		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	199,2000000	838,93	167115
170.	170. 11-150108-1902 РСНБ РК 2015		Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство-водоотлив	м	199,2000000	1595,19	317761
171.	171. 11-150108-1902 РСНБ РК 2015		Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство-козырек	м	199,2000000	1595,19	317761
	Раздел: Корректировка №15. Пробивка штрабв перегородках из экоблоков под электропроводку						
172.	172. 11-460302-0501 РСНБ РК 2015		Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1640,0000000	189,79	311254
173.	173. 13-080206-1901 РСНБ РК 2015		Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1900,0000000	437,20	830674
174.	174. 23-010504-0101 РСНБ РК 2015		Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1900,0000000	25,31	48085

1	2	3	4	5	6	7	8
175.	175.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	160,0000000	79,27	12683
176.	176.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления выключателей и розеток К-207	шт.	720,0000000	36,76	26465

ИТОГО: 26410719

В том числе :

Накладные расходы			3819625
Сметная прибыль			1956350
Итого с временными	0,9 %	237696	26648415
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	453023	27101438
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			28725852
Итого с НДС 12%			32172954
С понижающим коэффициентом к=0,850			27347011

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.