Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №19 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-5. Газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газоснабжение				
1.	1.	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр регулятор до 50 мм. Установка-п3		80,0000000	8919,51	713561
2.	2.	Т	Система индивидуальногоконтрля загазованности САКЗ-МК-2-1А склапаном15мм и пультом ПК-2 "Бытовая"-п4	комплект	80,0000000	36505,58	2920447
3.	3.	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка-п5	клапан	80,0000000	5853,87	468310
4.	4.	23-041004-1101 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005/клапан термозапорный КТЗ-001-15-п6	шт.	80,0000000	1890,31	151224
5.	5.	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм-п15	сальник	64,0000000	3407,98	218111
6.	6.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п16	м2 окрашиваемой поверхности	86,4000000	894,64	77297

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-п17	м	56,0000000	1561,47	87442
8.	8.	11-240201-0101 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.ввод Устройство	газовый	16,0000000	23863,82	381821
9.	9.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2000000	1270,48	14229
10.	10.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0005920	122161,98	72
11.	11.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0005920	575,30	1
12.	12.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,8000000	94,81	1403	
13.	13.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,6000000	78,72	2330
14.	14.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	456,0000000	607,74	277128
15.	15.	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорныхустановок давлением до 8 МПа-п25	км трубопровода	0,5120000	813515,55	416520

ИТОГО: 5729896

В том числе :

Накладные расходы			781371
Сметная прибыль			424437
Итого с временными	0,9 %	51569	5781465
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	98285	5879750

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах			6232172	
			К=1,0599383				
			Итого с НДС 12%			6980033	
			С понижающим коэффициентом к=0,850			5933028	

Технадзор: **Приходько С.Г.** **Директор ТОО «Сыл»:** **Овнанян Г.Н.**
ТОО «ЛИР»

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» **Бабаева Л.А.**