Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №20 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-6. Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Силовое оборудование					
1.	1.	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВнаружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования-п1	шт.	1,0000000	33368,17	33368
2.	2.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,0000000	24675,96	24676
3.	3.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования-п3	шт.	1,0000000	2409,22	2409
4.	4.	23-070204-1148 РСНБ РК 2015	Трехполюсный блок предохранитель-выключатель на ток 250 А-п4	шт.	1,0000000	19199,27	19199
5.	5.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования-п5	шт.	3,0000000	4124,46	12373
6.	6.	23-070503-0412 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки Т-0,66 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001-п6	шт.	3,0000000	5826,31	17479
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании-п7	шт.	2,0000000	1618,71	3237
		Раздел: Корректировка №25					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==				
8.	8.	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5	шт.	1,0000000	51674,69	51675
9.	9.	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5	шт.	1,0000000	51674,69	51675
10.	10.	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования-п10	шт.	2,0000000	1903,62	3807
11.	11.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012-п11	шт.	2,0000000	220,50	441
12.	12.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п12	шт.	2,0000000	2747,51	5495
13.	13.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1Р 6,3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-п13	шт.	2,0000000	494,58	989
14.	14.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования-п14	шт.	8,0000000	2409,22	19274
15.	15.	23-070207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3-п15	шт.	8,0000000	861,70	6894
		Раздел: Блок управления освещением					
		==					
16.	16.	13-080303-1002 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу-п16	шт.	1,0000000	7126,89	7127
17.	17.	23-070208-0701 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК-п17	шт.	1,0000000	1440,29	1440
18.	18.	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования-п18	шт.	2,0000000	4318,15	8636

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	23-070206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели РН-1-40, типа ИЭК-п19	шт.	2,0000000	2643,51	5287
20.	20.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п20	шт.	9,0000000	2747,51	24728
21.	21.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1P 16A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,0000000	494,58	4451
22.	22.	13-100405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1,0000000	792,90	793
23.	23.	23-070216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные РПК1-021	шт.	1,0000000	1722,47	1722
24.	24.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования-п24	шт.	1,0000000	2978,25	2978
25.	25.	23-070216-0902 РСНБ РК 2015	Реле модели ФР-2А с активным датчиком, типа ИЭК-п25	шт.	1,0000000	23981,27	23981
		Раздел: Щиток этажный распределительный					
26.	26.	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании-п30	шт.	80,0000000	686,00	54880
27.	27.	23-070501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10 60 А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1-п31	шт.	80,0000000	22351,92	1788154
		Раздел: Осветительная арматура, источники света					
28.	28.	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий-п37	шт.	4,0000000	10092,31	40369
29.	29.	23-070103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 11-150-001 ГОСТ 8045-82-п38	шт.	4,0000000	44421,57	177686
30.	30.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы ДнаТ 50-п39	шт.	4,0000000	1378,04	5512
31.	31.	13-080305-0318 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам,	шт.	4,0000000	3691,10	14764

1	2	3	4	5	6	7	8
			балкам на мостиках-п40				
32.	32.	24-040207-0901 РСНБ РК 2015	Кронштейн КР-1-п41	комплект	4,0000000	27670,77	110683
33.	33.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях-п42	шт.	100,0000000	2961,54	296154
34.	34.	23-070102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловымрассеивателем, модели RiO WHTE 2x11 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82-п43	шт.	100,0000000	12165,45	1216545
35.	35.	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт-п44	шт.	200,0000000	333,08	66615
36.	36.	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах -штангах-п45	шт.	115,0000000	2777,10	319367
37.	37.	23-070106-0907 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.4, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013-п46	шт.	115,0000000	11612,40	1335426
38.	38.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях-п47	шт.	4,0000000	2961,54	11846
39.	39.	23-070102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82/KRK.RP236-п48	шт.	4,0000000	13639,49	54558
40.	40.	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91-п49	шт.	8,0000000	538,60	4309
41.	41.	23-070218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012-п50	шт.	8,0000000	311,32	2491

Раздел: Корректировка №3

1	2	3	4	5	6	7	8
			==				
42.	42.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п53+кор	м	354,0000000	511,02	180902
43.	43.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм-п54+кор	м	354,0000000	19,53	6915
44.	44.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий-кор1	м	3240,0000000	254,83	825661
45.	45.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	1,0200000	157362,94	160510
46.	46.	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	2,2200000	258241,68	573297
47.	47.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п73+кор	м	354,0000000	511,02	180902
48.	48.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм-п4+кор	м	354,0000000	19,53	6915
			Раздел: Электроустановочные изделия ==				
49.	49.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п75	шт.	355,0000000	527,20	187156
50.	50.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п76	шт.	355,0000000	226,35	80355
51.	51.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п77	шт.	140,0000000	527,20	73808
52.	52.	23-070218-1504 РСНБ	Выключатель двухклавишный с	шт.		291,84	40857

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п78		140,0000000			
53.	53. 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п79	шт.	188,0000000		624,58	117420
54.	54. 23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п80	шт.	188,0000000		296,33	55710
							8323886

ИТОГО:

В том числе :

Накладные расходы			859711
Сметная прибыль			616585
Итого с временными	0,9 %	74915	8398801
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	142780	8541581
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			9053548,81
Итого с НДС 12%			10139974,67
С понижающим коэффициентом К=0,850			8618978,47

Технадзор:
ТОО «ЛИР»

Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Оганян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Баязева Л.А.