Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №21 октябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-6. Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроустановочные изделия				
1.	1.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п79	шт.	932,0000000	624,58	582105
2.	2.	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п80	шт.	932,0000000	296,33	276180
3.	3.	23-061709-0410 РСНБ РК 2015	Рамка одноместная для розеток и выключателей для скрытой установки РГ-1-ЛБ-п81	шт.	1595,0000000	32,16	51301
4.	4.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования-п82	шт.	80,0000000	1355,06	108405
5.	5.	23-070220-0804 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002-п83	шт.	80,0000000	1247,29	99783

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п84	шт.	48,0000000	644,51	30937
7.	7.	23-070220-0531 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011-п85	шт.	48,0000000	1056,57	50715
8.	8.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п86	шт.	5,0000000	590,90	2955
9.	9.	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012-п87	шт.	5,0000000	476,63	2383
10.	10.	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне=п88	шт.	2,0000000	4321,16	8642
11.	11.	23-070204-0913 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный-п89	шт.	2,0000000	4732,65	9465
12.	12.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования-п90	шт.	3,0000000	1944,99	5835
13.	13.	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93-п91	шт.	3,0000000	8118,11	24354
		Раздел: Электромонтажные изделия					
14.	14.	13-080306-1101 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная, количество зажимов до 24Х24. Монтаж оборудования-п97	шт.	4,0000000	59300,49	237202
15.	15.	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного	шт.	4,0000000	3814,99	15260

1	2	3	4	5	6	7	8
			тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2-п98				
16.	16.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2-п99	шт.	300,0000000	1045,79	313738
17.	17.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования-п100	шт.	160,0000000	881,65	141065
18.	18.	23-070219-0404 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники Е27-Е40 ГОСТ IEC 60238-2012-п101	шт.	160,0000000	521,92	83507
19.	19.	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования-п102	комплект	80,0000000	1165,44	93235
20.	20.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Звонок-п103	шт.	80,0000000	1614,70	129176
21.	21.	23-070218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012-п104	шт.	80,0000000	743,03	59443
22.	22.	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках-п106	шт.	25,0000000	431,05	10776
23.	23.	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 300 мм х 85 мм/лоток перфорированный-п107	м	75,0000000	527,39	39554
24.	24.	Т	Крышка на металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300х85мм-п109	шт	32,0000000	3120,95	99871
25.	25.	Т	Разветвитель Т-образный, размером 300х85мм-п110	шт	3,0000000	3852,12	11556
26.	26.	Т	Пластина соединительная Н 60 для соединения лотков и аксессуаров между собой-п111	шт	43,0000000	176,39	7585
27.	27.	24-040207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98-п112	шт.	20,0000000	1476,51	29530
		Раздел: Молниезащита и заземление					
28.	28.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования-п121	шкаф	1,0000000	30583,72	30584

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	29.	23-070222-0222 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78/ГЗШ-21-10 200х480х120мм Э1005-п122	шт.	1,0000000	62110,70	62111
30.	30.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене-п123	шт.	80,0000000	856,90	68552
31.	31.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2/КУП1102-п124	шт.	80,0000000	1045,79	83663
32.	32.	24-040207-4008 РСНБ РК 2015	Зажим с ушком тип 3У 040 ГОСТР 51177-98-п125	шт.	80,0000000	543,15	43452
33.	33.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87-п126	кг	7,2537600	231,73	1681
34.	34.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-п127	м	10,0000000	642,88	6429
35.	35.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой сталидиаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям-п128	м	14,0000000	581,96	8147
36.	36.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой сталидиаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям-п129	м	14,0000000	586,52	8211

ИТОГО: 2837406

В том числе :

Накладные расходы			412834
Сметная прибыль			210177
Итого с временными	0,9 %	25537	2862942
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	48670	2911613

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,850				3086129,76 3456465,33 2937995,53	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Базаева Л.А.**

Директор ТОО «Сыл» **Овнанян Г.Н.**