Приложение 50
Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области	150340027329
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"	111140011648

Основание: Договор №269 от 09.08.2021 года

Номер документа	Дата составления
1	27.09.2021 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области	27.09.2021 г		Работа	1	36 070 000	36 070 000
				Итого	1	х	36 070 000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязатель его (их) наличии) на страниц

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Абайского района"
управления образования Карагандинской области

Руководитель Курпешова Б.К.
М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор Рашев А.А.
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Технадзор: ТОО "Аретмида Снаб"
Авторский надзор: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области

Основание: Договор №269 от 09.08.2021 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 17.09.2021 года

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		Наименование	Код	Наименование	Код
458		№269 от 09.08.2021г.	мес. бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август-сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области	36 070 000	36 070 000	32 205 357	-	-	-	-	-	-	3 864 643	36 070 000
Удержание аванса	10 821 000	10 821 000	9 661 607							1 159 393	10 821 000
Итого к оплате	25 249 000	25 249 000	22 543 750							2 705 250	25 249 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области

Курпешова Б.К.

Технадзор:
ТОО ТОО "Аретмида Снаб"

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "АСП Абу-Нұр"

Директор Жартасской ООШ Лимонова Ю.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области; БИН 150340027329; Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, КАРЛА МАРКСА, 43; Тел.: 8/72131/41733**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"; БИН 060540005386; г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86; Тел.: 87085500516**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№269** от **09.08.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за **август-сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	610,81	1760,75 / 1597,67	163,08 / 82,97	1075483 / 975871	99612 / 50681	0	862304 / 155023	2092810	
2	2	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	143,2	81,66 / 81,63	0,03 / 0	11694 / 11689	5 / 0	0	8416 / 1609	21719	
3	3	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	132	93		12276			982	13258	
4	4	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км /строительный мусор/	т	132	311		41052			3284	44336	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2172123	
			Раздел: 2. Кровля										
5	5	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1098	746,28 / 654,64	20,91 / 7,63	819418 / 718798	22962 / 8375	77657	668999 / 119073	1607490	
6	6	С121-100103-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 (п.е)	м2	1262,7	1446		1825864		1825864	146069	1971933	
7	7	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	205	89,95 / 77,31	12,63 / 2,96	18439 / 15849	2590 / 608	0	15140 / 2686	36265	
8	8	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	225,5	85		19168		19168	1533	20701	
9	9	Е12-080101-2301 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 30 мм. Смена	м2	625	763,54 / 425,92	4,85 / 2,31	477213 / 266203	3033 / 1441	207978	192703 / 53593	723509	
10	10	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	625	306,35 / 32,31	2,61 / 1,14	191470 / 20191	1631 / 711	169647	18812 / 16823	227105	
11	11	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	0,288	21622		6227		6227	498	6725	
			Итого по разделу: 2. Кровля									4593728	
			Раздел: 3. Проемы										
12	12	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	574,59	2001,14 / 1015,08	165,27 / 78,11	1149837 / 583253	94961 / 44879	471623	565319 / 137212	1852368	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,59	22438		170304		170304	13624	183929	
14	14	С121-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	526,68	19846		10452491		10452491	836199	11288691	
15	15	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	40,23	27435		1103710		1103710	88297	1192007	
16	16	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8,19	2851,35 1451,54	168,6 78,11	23353 11888	1381 640	10084	11275 2770	37398	
17	17	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,19	23326		191040		191040	15283	206323	
18	18	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	85,34	1916,08 1040,48	162,8 78,11	163518 88794	13893 6666	60830	85914 19955	269386	
19	19	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	85,34	15279		1303910		1303910	104313	1408223	
20	20	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	318,9	883,27 227,16	4,83 2,35	281675 72440	1541 750	207693	65871 27804	375349	
21	21	С121-090205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	318,9	2357		751647		751647	60132	811779	
22	22	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	298	111		33078		33078	2646	35724	
23	23	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	300	772,14 356,63	5,16 2,11	231641 106989	1547 634	123105	96861 26280	354783	
24	24	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,84	2268,4 1892,42	21,1 6,5	271845 226788	2529 779	42528	182053 36312	490210	
25	25	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	63,78	2842,52 1041,98	13,87 3,46	181296 66458	885 221	113954	61344 19411	262051	
			Итого по разделу: 3. Проемы									18768221	
			Раздел: 4. Отопление										
26	26	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	37,5	1198,22 654,52	15,9 5,36	44933 24544	596 201	19793	24251 5535	74718	
27	27	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	235	2217		520995		520995	41680	562675	
28	28	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	27	189,96 170,57	0 0	5129 4605	0 0	524	4513 771	10413	
29	29	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	246		6642		6642	531	7173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	109	1123,3	13,56	122440	1478	1453	117132	258737	
						1096,41	0,12	119508	14		19166		
31	31	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	167	156		26052		26052		28136	
											2084		
32	32	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	11		627		627		677	
											50		
33	33	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73	1197,85	16,13	87443	1177	926	83644	184774	
						1169,04	0,16	85340	11		13687		
34	34	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	73	253		18469		18469		19947	
											1478		
35	35	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	17		408		408		441	
											33		
36	36	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1289,38	18,74	18051	262	169	17271	38148	
						1258,58	0,25	17620	3		2826		
37	37	С123-010602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	404		5656		5656		6108	
											452		
38	38	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	35		175		175		189	
											14		
39	39	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	254	85,47	1,22	21709	309	772	20215	45278	
						81,21	0	20628	0		3354		
40	40	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,254	58481,04	0	14854	0	831	13883	31036	
						55208	0	14023	0		2299		
41	41	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	27	170,57	0	4605	0	0	4513	9848	
						170,57	0	4605	0		729		
42	42	С123-040905-3102	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	4182		112914		112914		121947	
											9033		
43	43	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	856		23112		23112		24961	
											1849		
44	44	С123-041006-2203	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14114		28228		28228		30486	
											2258		
45	45	С123-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	39933		79866		79866		86255	
											6389		
46	46	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2338,63	292,15	4677	584	145	4124	9506	
						1974,22	130,04	3948	260		704		
47	47	С123-051207-0904	Автоматический воздухоотводчик d15 мм	шт.	2	2560		5120		5120		5530	
											410		
48	48	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильзы/. Прокладка	м трубопровода	11,2	3024,67	38,55	33876	432	25362	8074	45307	
						721,67	13,96	8083	156		3356		
49	49	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	35,85	1198,22	15,9	42956	570	18922	23183	71431	
						654,52	5,36	23464	192		5291		
50	50	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005		224	2217		496608		496608		536337	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				секция							39729		
51	51	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		21	189,96	0	3989	0	407	3510	8099	
				шт.		170,57	0	3582	0		600		
52	52	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005		21	246		5166		5166		5579	
				шт.							413		
53	53	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		123	1123,3	13,56	138166	1668	1639	132176	291969	
				м трубопровода		1096,41	0,12	134858	15		21627		
54	54	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		123	156		19188		19188		20723	
				м							1535		
55	55	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		41	11		451		451		487	
				шт.							36		
56	56	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		54	1197,85	16,13	64684	871	685	61874	136682	
				м трубопровода		1169,04	0,16	63128	8		10125		
57	57	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		54	253		13662		13662		14755	
				м							1093		
58	58	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		18	17		306		306		330	
				шт.							24		
59	59	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		40	1289,38	18,74	51575	750	482	49346	108995	
				м трубопровода		1258,58	0,25	50343	10		8074		
60	60	С123-010602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		40	404		16160		16160		17453	
				м							1293		
61	61	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	35		455		455		491	
				шт.							36		
62	62	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		217	85,47	1,22	18546	264	660	17271	38682	
				м трубопровода		81,21	0	17623	0		2865		
63	63	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,217	58481,04	0	12690	0	710	11860	26515	
				км трубопровода		55208	0	11980	0		1964		
64	64	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка		21	170,57	0	3582	0	0	3510	7660	
				шт.		170,57	0	3582	0		567		
65	65	С123-040905-3102	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005		21	4182		87822		87822		94848	
				шт.							7026		
66	66	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		21	856		17976		17976		19414	
				шт.							1438		
67	67	С123-041006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	10867		10867		10867		11736	
				шт.							869		
68	68	С123-041006-2204	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	24754		24754		24754		26734	
				шт.							1980		
69	69	С123-041009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	35386		35386		35386		38217	
				шт.							2831		
70	70	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	50402		50402		50402		54434	
				шт.							4032		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2338,63	292,15	4677	584	145	4124	9506	
						1974,22	130,04	3948	260		704		
72	72	С123-051207-0904	Автоматический воздухоотводчик d15 мм	шт.	2	2560		5120		5120		5530	
											410		
73	73	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильзы/. Прокладка	м трубопровода	4,8	3024,67	38,55	14518	185	10869	3460	19417	
						721,67	13,96	3464	67		1438		
74	74	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	40,64	1198,22	15,9	48696	646	21450	26281	80975	
						654,52	5,36	26600	218		5998		
75	75	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	254	2217		563118		563118		608167	
											45049		
			Итого по разделу: 4. Отопление									3857456	
			Раздел: 5. Демонтажные работы										
76	76	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	148	1052,6	47,2	155784	6985	0	109694	286717	
						1005,4	24,01	148799	3554		21238		
77	77	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1292,778	386,33	2,97	499442	3833	39467	329420	895172	
						352,84	1,07	456142	1386		66309		
78	78	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	78	664,57	5,06	51836	395	4100	34188	92906	
						606,93	1,82	47341	142		6882		
79	79	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,12	93		290				313	
											23		
80	80	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км /строительный мусор/	т	3,12	311		970				1048	
											78		
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы									1276156	
			Раздел: 6. Покрытия										
81	81	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	274,2	1650,18	30,78	452480	8441	242695	220907	727258	
						734,3	11,67	201344	3200		53871		
82	82	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	12,339	41954		517670		517670		559084	
											41414		
			Итого по разделу: 6. Покрытия									1286342	
			ИТОГО:									31 954 026	
			Временные здания и сооружения			2,32 %		741 333					
			Итого с временными									32 695 359	
			Зимние удорожания			2,2 %		719 298					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**33 414 657**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**668 293**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 082 950**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**35 783 730**	
			Итого с учетом ценовой скидки			**10%**		**3 578 373**				**32 205 357**	
			НДС			**12 %**		**3 864 643**					
			Итого с НДС									**36 070 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рашев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области, БИН 150340027329
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курпешова Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Представитель ТОО "Аретмида Снаб" Ким Ю.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Представитель ТОО "АСП Абу-Нур"
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор Жортасской ОШ Лихицкая О.В.