"SANA-2015" Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10талш

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Азия стройгрупп-2010"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с. Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 153 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №3

от 10.07.2020 г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Кровля									
			2.1 Кровля из профлиста									
1	11	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 54 %	м2 развернутой поверхности карниза	57	1665,68 / 1549,12	45,04 / 18,49	94944 / 88300	2567 / 1054	4077 / –	48251 / 11456	154651

2	13 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	1341	3035,29	121,27	4070329	162620	1146690	2018652	6576099
					2058,93	31,82	2761019	42664	–	487118	
3	15 2110-0102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=2,500;	м	117,5	1039		122083		122083	–	131850
					–		–		–	9767	
4	16 2110-0102-0204	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=2,500;	м	192,5	821		158043		158043	–	170686
					–		–		–	12643	
	2.2 Слуховые окна										
5	17 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство БСО-1 НР = 63,01 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	слуховое окно	2	20021,5	1604	40043	3208	20319	11213	55356
					8258	640	16516	1280	–	4100	
6	18 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,4	9700		13580		13580	–	14667
					–		–		–	1086	
7	19 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,1	1176,19	33,33	2470	70	1787	457	3161
					291,9	10,48	613	22	–	234	
8	23 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % К=3,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	21	4529,38	40,48	95117	850	76841	12762	116509
					829,81	14,24	17426	299	–	8630	
	2.3 Водосток										
9	24 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	186	1852,4	14,06	344546	2615	280861	44528	420200

10	25	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	186	328,33	4,17	61070	775	–	31126	
						1559		289974		289974	–	313172
11	26	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	9,05	–		–		–	23198	
						1553,15	109,28	14056	989	427	11868	27998
12	27	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9,05	1396,69	28,73	12640	260	–	2074	
						2154		19494		19494	–	21054
13	28	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	–		–		–	1560	
						1883		3766		3766	–	4067
14	29	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 %	воронка	1	–		–		–	301	
						2216	147	2216	147	1905	179	2587
15	30	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	186	164	31	164	31	–	192	
						109,01	28,27	20275	5258	1299	13872	36879
						73,75	7,31	13718	1360	–	2732	

16	31 2106-0801-0101							
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,08252	463128 / –	501345 / –	501345 / –	– / 40108	541453
	Итого				**8 590 388**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 971 466			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				178 324			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				47 745			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 642 491			
	- накладные расходы, тенге				2 161 782			
	в т.ч. зарплата, тенге				194 560			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				636 325			
	Всего				**8 590 388**			

Стоимость строительно-монтажных работ	*8 590 388*
Временные здания и сооружения (1,2%)	*103 085*
Итого	*8 693 473*
Дополнительные затраты на работы в зимнее время (2,42%)	*210 382*
Итого	*8 903 855*
Непредвиденные работы и затраты (2%)	*178 077*
Итого	*9 081 932*
В текущих ценах 1,050	*9 536 028*
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,900000001806	*8 582 426*
Итого без НДС (12%)	*8 582 426*
НДС 12%	*1 029 891*
Итого с НДС	*9 612 317*

Подрядчик

ТОО "Азия строигрупп-2010"
(наименование организации)

Директор Ахметбеков Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
М.П. (подпись)

Заказчик

КГУ "Отдел образования акимата Аккайрского района Северо-Казахстанской области"
(наименование организации)

Руководитель Садуов К.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." Жауханов Ф.Б.
М.П. (подпись)