"SANA 2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены Северо-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
10талш
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Азия стройгрупп-2010"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с. Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 153 от 06.05.2020г.

По протоколу замены №2

Акт приемки выполненных работ №5

от 23.09. 2020г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строите	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы.									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	46	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в	шт.	108	1267,94	55,3	136937	5972	–	96237	251828
						1212,64	24,97	130965	2697	–	18654	

		Итого по разделу 1				**251 828**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				130 965					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 972					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 697					
		- накладные расходы, тенге				96 237					
		в т.ч. зарплата, тенге				8 661					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				18 654					
Раздел 7 Окна											
2	47 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2 проемов	8,88	2185,7	202,59	19409	1799	8713	7012	28535
					1001,91	94,82	8897	842	–	2114	
3	48 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	18,297	2283,22	198,61	41776	3634	17172	16330	62754
					1146,09	93,51	20970	1711	–	4648	
4	49 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2	8,88	22437		199241		199241	–	215180
					–		–		–	15939	

5	50 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	18,297	18430		337214		337214	–	364191
					–		–		–	26977	
		Двери									
6	51 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72	м2	166,53	1801,52	92,04	300007	15327	85386	148242	484109
					1196,75	39,62	199294	6598	–	35860	
7	52 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72	м2	7,71	1516,86	128,15	11695	988	2843	5980	19089
					1019,97	57,2	7864	441	–	1414	
8	53 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК	м2	164,01	4293		704095		704095	–	760423
					–		–		–	56328	
9	54 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=-	м2	-0,36	5097		-1835		-1835	–	-1982
					–		–		–	-147	

		Витражи									
10	55 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	30,19	1664,56	209,37	50253	6321	12450	30941	87690
					1042,8	95,96	31482	2897	–	6496	
11	56 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	33,25	1435,67	210,5	47736	6999	10402	30277	84254
					912,33	99,43	30335	3306	–	6241	
12	57 2109-0202-0603	Витражи из ПВХ профилей комбинированные со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части	м2	8,19	23999		196552		196552	–	212276
					–		–		–	15724	
13	58 2109-0202-1407	Витражи из ПВХ профилей комбинированные со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части	м2	5,75	24913		143250		143250	–	154710
					–		–		–	11460	
14	59 2109-0202-1204	Витражи наружные из ПВХ профилей глухие с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-	м2	49,5	25373		1255964		1255964	–	1356441
					–		–		–	100477	

20	65	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68	780,18	34,06	53052	2316	25876	24411	83660
						365,59	16,31	24860	1109	–	6197	
21	66	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	68	1238,03	112,76	84186	7668	21164	55317	150663
						814,03	51,38	55354	3494	–	11160	
22	67	2901-0000-0000 (пл)тоо "Актас"	Плитка тратуарная цветная толщ. 20	м2	68	2946,43		200357		200357	–	216386
						–		–		–	16029	
23	68	1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля и декор. панелями. Демонтаж. НР = 90 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2 стен (за вычетом проемов)	16	684,75	12,19	10956	195	–	9749	22361
						672,56	4,44	10761	71	–	1656	
24	69	1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля и сайдинга металлического с полимерным покрытием по	м2 стен (за вычетом проемов)	16	1500,13	17,38	24002	278	5789	16233	43454
						1120,94	6,38	17935	102	–	3219	
25	70	2902-0000-0000 (пл) КРОВЕЛЬНЫЙ-ЦЕНТР	Сайдинг металлический с полимерным покрытием по RAL	м2	16	1839,29		29447		29447	–	31803
						–		–		–	2356	
26	71	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	135,75	1553,24	109,32	210852	14840	6410	178018	419980

					1396,7	28,7	189602	3896	–	31110	
27	72 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	135,75	2154		292406		292406	–	315798
					–		–		–	23392	
28	73 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	30	1883		56490		56490	–	61009
					–		–		–	4519	
29	74 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР	воронка	15	2216,13	147,2	33242	2208	28579	2682	38798
					163,67	30,67	2455	460	–	2874	

Итого по разделу 7	**6 180 651**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	678 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 101
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 347 578
- накладные расходы, тенге	594 455
в т.ч. зарплата, тенге	53 501
- сметная прибыль (8 %), тенге	457 825

Итого по смете	**6 432 479**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	809 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 940

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 347 578					
		- накладные расходы, тенге				690 692					
		в т.ч. зарплата, тенге				62 162					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				476 479					

Локальная смета № 2-1-3. Электроснабжение6 и электроосвещение

Раздел 5 Оборудование светотехническое

1	75 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	562	513,46	3,72	288566	2093	37242	180050	506105
					443,47	1,49	249231	838	–	37489	
2	76 2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	12	10988		131856		131856	–	142404
					–		–		–	10548	
3	77 2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236 /прим/	шт.	12	4345		52140		52140	–	56311
					–		–		–	4171	
4	78 2307-0106-1601	Светильники светодиодные Эконом LED-36 , мощность 36 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	325	14477		4705025		4705025	–	5081427
					–		–		–	376402	
5	79 2307-0106-0119	Светильник потолочный для светодиодных ламп мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-	шт.	149	5150		767350		767350	–	828738
					–		–		–	61388	
6	80 2307-0106-0809	Светильники офисные светодиодные марки, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-	шт.	36	15962		574632		574632	–	620603

											45971	
7	81 2307-0106-0859	Светильник офисный светодиодный , мощность 24 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	22	11577		254694		254694	–	20376	275070
8	82 2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки,, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014 /прим/	шт.	10	10988		109880		109880	–	8790	118670
9	83 2307-0106-0829	Светильники офисные потолочные светодиодные мощность 12 Вт, световой поток 1220 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-	шт.	8	4020		32160		32160	–	2573	34733
		Электроустановочные изделия										
10	84 1217-0101-2201	Выключатели, розетки. Смена НР = 72 %	шт.	238	271,85	–	64700	–	–	46584	8903	120187
11	85 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	76	303		23028		23028	–	1842	24870

12	86 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	37	324	11988	11988	–	12947
					–	–	–	959	
13	87 2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	82	314	25748	25748	–	27808
					–	–	–	2060	
14	88 2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное	шт.	43	404	17372	17372	–	18762
					–	–	–	1390	
15	89 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	270	42	11340	11340	–	12247
					–	–	–	907	
16	90 2307-0202-0712	Кольцо монтажное типа К1, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	238	13	3094	3094	–	3342
					–	–	–	248	

Кабельные изделия

17	91 2306-0145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км	3,39499	277924	943549	943549	–	1019033
					–	–	–	75484	
		Итого по разделу 5				**8 903 257**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				313 931			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 093			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				838			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 701 098			
		- накладные расходы, тенге				226 634			
		в т.ч. зарплата, тенге				20 397			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				659 501			
		Итого по смете				**8 903 257**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				313 931			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 093			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				838			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 701 098			
		- накладные расходы, тенге				226 634			
		в т.ч. зарплата, тенге				20 397			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				659 501			
		Итого по акту				**15 335 736**			

Стоимость строительно-монтажных работ	***15 248 361***	***87375***
Оборудование		***87375***
Временные здания и сооружения (1,2%)	***182 980***	
Итого	***15 431 341***	
Дополнительные затраты на работы в зимние время (2,42%)	***373 438***	
Итого	***15 804 780***	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	***316 096***	
Итого	***16 120 875***	
В текущих ценах 1,050	***16 926 919***	***91743,75***

Итого с учетом договорного коэффициента К=0,900000001806	*15 234 227,78*	*82569,38*
Итого без НДС (12%)	*15 234 227,78*	*82569,38*
НДС 12%	*1 828 107,33*	*9908,33*
Итого с НДС	*17 062 335,11*	*92477,70*
ИТОГО	*17 154 812,81*	

ТОО "Азия стройгрупп-2010"
(наименование организации)

Директор Ахметбеков Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора_____
М.П (подпись)

КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области",
(наименование организации)

Руководитель Садуов К.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора_____ Жауханов Ф.Б.
М.П (подпись).