Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная Общестроительные работы.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки								
1	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	9,2	2719,44	399,69	25019	3677	23280	15,88	146
		м3		2319,75	63	21342	580	106,2	0,54	5
2	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,53	12473,83	154,03	19085	236	3601	14,63	22
		м3		2295	58,5	3511	90	100	0,28	-
3	Е0155-9-10	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	122,61	1619,08	53,03	198515	6502	49730	2,49	306
		м2		372,94	8,98	45726	1101	106,2	0,05	6
		Перемычки (АС-20)								
4	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	128,52	83,04	1542	997	865	0,17	2
	т.ч. п-1.25	шт		27,43	29,81	329	358	126	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
5	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,267	26900	-	7182	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					Пр-5 (АС20,31)					
6	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,27	2975,47	1238,47	803	334	595	10,6	3
		м3		1737	468	469	126	100	2,28	1
7	Е0146-4-3	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,0744	31517,42	477,54	2345	36	2237	186,17	14
		т		29882,25	180	2223	13	100	0,88	-
8	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,0551	69700	-	3840	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0136	63600	-	862	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0058	149300	-	858	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0113-16-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	2,55	33,4	0,06	85	-	14	0,03	-
		м2		6,68	0,03	17	-	81	-	-
12	Е0113-26-12-к=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	5,1	42,79	0,11	218	1	13	0,02	-
		м2		3,16	0,06	16	-	81	-	-
					Усиление пола под перегородки (АС-20)					
14	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,85	11565,19	389,15	44571	1500	2382	3,24	12
		м3		507,15	147,01	1955	567	94,5	0,72	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
15	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,057	5604,41	409,16	319	23	125	13,34	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	124	9	94,5	0,75	-
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,057	62000	-	3534	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			310388	13314			508
			Тенге			76045	2847			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310388	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	78892	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9095	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			83162	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12474	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23613	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			417163	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		566
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	91366	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			417163	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		566
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	91366	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Окна (АС-7)								
17	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	239,46	270,9	23,78	64871	5694	61327	1,65	396
		м2		247,12	8,98	59177	2150	100	0,04	11
18	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	14,26	510,22	23,76	7275	339	3975	1,5	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2		250,39	7,73	3570	110	108	0,04	1
		м2								
19	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	219,4	371,23	23,59	81447	5175	39072	0,94	206
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		156,91	7,99	34425	1752	108	0,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
20	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка(О3)	9,29	8050	-	74807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	СПрайс 118	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, одноэлементные поворотные(О4,О5,О7)	14,26	7751,31	-	110524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	СПрайс 118	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, одноэлементные глухие(О1,О6)	38,84	4252,23	-	165151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	СПрайс 118	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухэлементные- импост и поворотная створка(О1,О6)	38,84	6121,62	-	237756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	СПрайс 118	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухэлементные,поворотно-откидная створка(О1,О6,О2)	132,43	6536,56	-	865648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	146,52	77,41	0,47	11342	69	3984	0,16	23
				25,09	0,09	3676	13	108	-	-
		м								
26	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм(400мм)	2	3680	-	7360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	144,51	4100	-	592473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2218656	11277			647
			Тенге			100848	4026			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2218656	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104874	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2053720	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16254	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2466635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		720
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2466635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		720
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121128	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери (АС-7)								
28	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	56,54	158,38	23,78	8955	1345	8118	0,91	52
				134,6	8,98	7610	508	100	0,04	2
		м2								
						Двери алюминиевые				
29	Е0110-92-1 прим. т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	3,78	397,66	24,17	1503	91	708	0,99	4
				165,11	8,22	624	31	108	0,04	-
		м2								
30	С12031-20	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 21-15ПИ(ДАО 21-14)	1	16300	-	16300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С12031-34 прим.	-Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ с нижнеподвесной створкой ОАП 06-15Р из алюминиевых сплавов(фрамуга 06-14)	1	9180	-	9180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	1	5500 -	- -	5500 -	- -	- -	- -	- -
					Двери деревянные					
33	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	10,89	446,86 174,4	128,16 44,59	4868 1900	1396 486	2577 108	1,03 0,17	11 2
34	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	45,65	671,57 219,42	39,81 15,05	30656 10016	1817 687	11560 108	1,32 0,07	60 3
35	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние(+ДГ 15-7) м2	7,92	4250 -	- -	33675 -	- -	- -	- -	- -
36	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	36,94	4010 -	- -	148115 -	- -	- -	- -	- -
37	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние(+ДО 21-12П) м2	8,81	3900 -	- -	34363 -	- -	- -	- -	- -
38	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние м2	2,87	3500 -	- -	10054 -	- -	- -	- -	- -
39	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	29	1380 -	- -	40020 -	- -	- -	- -	- -
40	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2	1500 -	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
					Витраж алюминиевый					
41	Е0109-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов м2	42,72	765,39 631,35	69,85 7,66	32697 26971	2984 327	22112 81	3,43 0,03	146 1
42	СПрайс 5	-Витраж из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами м2	26,22	13844,46 -	- -	363002 -	- -	- -	- -	- -
43	СПрайс 5	-Витраж из алюминиевых	16,5	11866,68	-	195800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей спаренные								
		теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с дверным блоком		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			937688	7633			273

			Тенге			47122	2039			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			879510	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21862	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			833528	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			956620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25306	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25480	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3317	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30615	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1041727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55922	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Кровля (АС21-29)								
44	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	779,16	29,02	2,02	22611	1574	22798	0,17	136
		м2		27	0,32	21037	249	107,1	-	2
45	Е0112-17-3	-Демонтаж/Устройство	779,16	204,51	7,38	159344	5753	18392	0,12	90
	К=0,8	выравнивающих								
	К=0,8	асфальтобетонных стяжек		19,26	2,78	15010	2163	107,1	0,01	8
	К=0,8	толщиной 15 мм								
		м2								
46	Е0112-17-4	-Демонтаж/добавлять на каждый	779,16	877,89	32,24	684017	25120	79409	0,49	381
	К=0,8	1 мм изменения толщины								
	К=0,8	асфальтобетонных стяжек		83,2	11,96	64826	9319	107,1	0,05	36
	К=0,8	м2								
	К=65									
47	Е0112-13-5	-Демонтаж/Утепление покрытий	779,16	47,63	11,09	37113	8639	33967	0,24	187
	К=0,8	плитами из легких /ячеистых/								
	К=0,8	бетонов или фибролита насухо		36,54	4,16	28474	3241	107,1	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,8	(300мм)								
		м2								
48	Е0107-53-9	-Демонтаж/Установка плит	218	215,9	70,74	47067	15422	21313	0,31	68
	К=0,8	парапета массой до 0,5 т								
	К=0,8	шт		52,74	24,85	11498	5417	126	0,08	18
	К=0,8									
49	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	34	4899,14	1880,99	166571	63954	128409	21,24	722
		из кирпича(парапеты								
		толщ.250мм)		3018,15	538,09	102617	18295	106,2	2,91	99
		м3								
50	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	1,5	4899,14	1880,99	7349	2821	5665	21,24	32
		из кирпича(вентшахты)								
		м3		3018,15	538,09	4527	807	106,2	2,91	4
51	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков	54,41	12707,81	300,96	691432	16375	56327	5,63	306
		наружних простых стен из								
		кирпича		873	101,79	47500	5538	106,2	0,39	21
		м3								
52	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной	392,29	243,45	1,49	95505	584	13282	0,18	70
	т.ч.	пароизоляции в один слой								
	п-1.25	м2		31,05	0,56	12181	221	107,1	-	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
53	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	779,16	69,86	17,33	54430	13499	49261	0,35	269
	т.ч.	легких /ячеистых/ бетонов или								
	п-1.25	фибролита насухо		52,53	6,5	40931	5065	107,1	0,03	25
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
54	СПрайс 82	-Плиты теплоизоляционные	160,51	10086,68	-	1618982	-	-	-	-
		Лайнрок Руф 200мм								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих	779,16	192,14	19,93	149709	15525	39469	0,28	218
	т.ч.	цементно-песчаных стяжек								
	п-1.25	толщиной 15 мм		39,85	7,45	31048	5805	107,1	0,04	28
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
56	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	8,48	23143,99	395,71	196330	3357	38110	25,88	219
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	34022	1264	108	0,73	6
	К=1,15 и									
	К=1,25									
57	Е0110-14-1	-Установка стропил	13,14	21898,02	417,85	287674	5489	57669	25,42	334
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3907,13	157,5	51328	2069	108	0,78	10
	К=1,15 и									
	К=1,25									
58	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из	4,22	21063,25	387,02	88887	1633	13521	15,87	67
	т.ч.	брусьев								
	п-1.25	м3		2820,38	146,25	11902	617	108	0,71	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
59	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	25,84	599,34	35,14	15487	908	4341	0,9	23
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,								
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	3677	342	108	0,07	2
	К=1,15 и	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,25								
60	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по	80	957,56	10,84	76605	867	10748	0,78	63
	т.ч.	стенам, устройство								
	п-1.25	фронтонов(примеч.п.8)		120,32	4,07	9626	326	108	0,02	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
61	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	166,8	729,19	9,43	121629	1572	45112	1,64	274
	т.ч.	стенам, устройство карнизов								
	п-1.25	м2		246,85	3,57	41174	596	108	0,02	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
62	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов	206,79	625,02	19,35	129249	4001	31581	0,86	178
	т.ч.	м								
	п-1.25			135,33	7,26	27985	1502	107,1	0,04	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
63	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	143,38	185,12	1,55	26543	222	27150	1,12	160
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	25266	84	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали(подшивка								
	К=1,25	карниза)								
		м2								
64	СПрайс 79	-Лист гладкий с полиэфирным	515,6	791,11	-	407897	-	-	-	-
		покрытием (зашивка карниза,								
		настенный желоб, подшивка		-	-	-	-	-	-	-
		карниза)								
		м2								
65	Е0112-7-5	-Устройство кровельного	482,07	498,79	10,25	240455	4941	164051	1,97	948
	т.ч.	покрытия без слуховых окон								
	п-1.25	металлочерепицей по		313,89	3,85	151320	1856	107,1	0,02	9
	К=1,15 и	деревянной обрешетке с ее								
	К=1,25	устройством								
		м2								
66	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю,	1417,74	21,41	1,14	30356	1613	8891	0,03	47
	т.ч.	покрытия и настилы по фермам								
	п-1.25	м2		5,38	0,42	7630	603	108	-	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
67	Е0110-53-3	-Антисептирование водными	1417,74	133,09	0,69	188686	975	11793	0,05	66
	т.ч.	растворами покрытий по								
	п-1.25	фермам		7,45	0,25	10565	354	108	-	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
68	С11011-427	-Металлочерепица- оцинкованный	517,33	1340	-	693224	-	-	-	-
		лист с порошковым покрытием								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
69	С11011-434	-Настил профилированный	31,69	1190	-	37707	-	-	-	-
	прим.	оцинкованный Н75-750-0,7,								
		Н57-825-0,7(Н57-750-0,7МЛ1202/		-	-	-	-	-	-	-
		МЛ1203)								
		м2								
70	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	935,5	14,57	1,24	13626	1158	13830	0,08	75
	т.ч.	пароизоляции в один слой								
	п-1.25	м2		13,33	0,47	12469	444	107,1	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
71	СПрайс 83	-Пленка парогидроизоляционная "Изоспан-С"	1029,05	53,4	-	54951	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	80	185,12	1,55	14810	124	15148	1,12	89
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(фронтон в осях Б,Г)		176,21	0,59	14097	47	107,1	-	-
		м2								
73	СПрайс 80	-Панель фасадная из металлосайдинга	80	949,33	-	75947	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Окно фронтона ОФ1(1шт),ОФ2(5шт)(АС26,28)					
74	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из	4,68	510,22	23,76	2388	111	1305	1,5	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2		250,39	7,73	1172	36	108	0,04	-
		м2								
75	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные(ОФ1,ОФ2)	4,68	14500	-	67860	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	12,6	185,12	1,55	2333	20	2386	1,12	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(зашивка фронтона слух.окон)		176,21	0,59	2220	7	107,1	-	-
		м2								
77	СПрайс 79	-Лист гладкий с полиэфирным покрытием (зашивка фронтона слух.окон)	12,6	791,11	-	9968	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 4(5) мм окон с	6,24	671,36	2,66	4189	17	595	0,65	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одинарным переплетом(фронтон)		99,88	1,01	623	6	94,5	-	-
		м2								
					Башмак опорный БО1(35), кирпичные столбики (30шт)(АС-28)					
79	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича	2	13202,53	457,36	26405	915	3184	7,66	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м		1327,39	171,56	2655	343	106,2	0,84	2
		м3								
80	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,0304	73823,81	527,69	2243	16	313	64,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	других конструкций т		9496,13	196,87	288	6	106,2	0,96	-
81	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(башмак,поворотная скоба) т	0,2808	177381,63	2282,63	49805	641	3601	49,11	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			9315	863,44	2615	242	126	4,21	1
82	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0429	16234,07	5027,99	697	216	410	64,98	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			10453,5	1339,83	449	57	81	4,76	-
83	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0429	154686	-	6638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0113-26-12	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	17,04	42,79	0,11	729	2	45	0,02	-
	К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			3,16	0,06	54	1	81	-	-
						Шпилечное соединение ШС1				
85	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	79	23,18	0,29	1832	23	1472	0,14	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		22,9	0,11	1809	9	81	-	-
86	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0182	149300	-	2725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Лестница ЛМ-1 (5 шт) (АС-22)				
87	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,2755	15836,43	6844,83	4363	1886	1727	33,24	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			5796	1941,09	1597	535	81	6,83	2
88	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения т	0,2755	177686	-	48952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0113-26-12-К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	0,0287	42,79 3,16	0,11 0,06	1 -	- -	- -	0,02 -	-
		Вентшахты, объединение вентканалов (АС-22,29)								
90	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	1,65	23143,99 4010,63	395,71 149,06	38072 6597	651 245	7390 108	25,88 0,73	43 1
91	Е0126-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными м2	107,25	278,59 115,92	116,03 43,6	29878 12432	12444 4676	15398 90	0,68 0,21	73 23
92	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 (50 мм) м3	5,47	2890 -	- -	15808 -	- -	- -	- -	-
93	Е0120-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	11,12	2000,35 261,34	13,23 4,95	22244 2906	147 55	3411 115,2	1,62 0,02	18 -
94	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	53,37	1961,25 226,41	11,44 4,27	104672 12084	610 228	14183 115,2	1,4 0,02	75 1
95	Е0120-3-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	27,19	1897,38 170	10,5 3,94	51590 4622	285 107	5448 115,2	1,06 0,02	29 1
96	Е0120-3-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	18,4	1851,96 126,79	10,84 4,05	34076 2333	199 75	2773 115,2	0,79 0,02	14 -
97	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	55,1	221,09 174,4	32,74 12,38	12182 9609	1804 682	9262 90	1,04 0,06	57 3
98	СПрайс 79	-Лист гладкий с полиэфирным	55,1	791,11	-	43590	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытием								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки	67,37	450,48	1,96	30349	132	8190	0,77	52
	т.ч.	стеклотканью на нефтебитуме								
	п-1.25	м2		150,08	-	10111	-	81	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
100	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки	67,37	398,73	1,96	26862	132	5366	0,54	36
	т.ч.	стеклотканью на нефтебитуме								
	п-1.25	м2		98,33	-	6624	-	81	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
101	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	4,09	136,22	1,24	557	5	60	0,08	-
	т.ч.	пароизоляции в один слой								
	п-1.25	м2		13,33	0,47	55	2	107,1	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
102	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	9,54	185,12	1,55	1767	15	1807	1,12	11
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	1682	6	107,1	-	-
	К=1,15 и К=1,25	оцинкованной стали(фартук)								
		м2								
103	СПрайс 79	-Лист гладкий с полиэфирным	9,54	791,11	-	7550	-	-	-	-
		покрытием								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Балкон (АС-21)					
104	Е0159-5-1	-Разборка металлических	12,6	74,17	4,98	935	63	714	0,47	6
		лестничных решеток массой 1м								
		до 60 кг		69,19	0,79	872	10	81	0,01	-
		м								
105	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	5,68	4899,14	1880,99	27827	10684	21452	21,24	121
		из кирпича								
		м3		3018,15	538,09	17143	3056	106,2	2,91	17
106	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях	0,321	3146,5	1414,01	1010	454	446	8,46	3
	т.ч.	высотой до 25 м и шаге ферм								
	п.3.5	до 12 м /на разборку (		1363,5	351,7	438	113	81	1,25	-
	СНиП8.02-05-2002	демонтаж) металлических								
		конструкций								
	п-2.8	т								
	к=0,6;0,7;0,5									
107	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов	31,28	24,15	2,64	755	83	736	0,15	5
		конструкций крыш, обрешетки								
		из брусков с прозорами		21,51	0,45	673	14	107,1	-	-
		м2								
108	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из	31,28	17,19	2,02	538	63	514	0,1	3
		листовой стали								
		м2		15,17	0,16	475	5	107,1	-	-
109	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков	1,43	11296,61	300,96	16154	430	1480	5,63	8
		наружних простых стен из								
		кирпича		873	101,79	1248	146	106,2	0,39	1
		м3								
110	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях	0,6647	5876,38	2525,03	3906	1678	1745	16,22	11
	т.ч.	высотой до 25 м и шаге ферм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 12 м т		2613,38	628,04	1737	417	81	2,24	1
111	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,6647	101986 -	- -	67790 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0113-26-12-к=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	50,52	42,79 3,16	0,11 0,06	2162 160	6 3	132 81	0,02 -	1 -
113	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил м3	0,096	21898,02 3907,13	417,85 157,5	2102 375	40 15	421 108	25,42 0,78	2 -
114	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,096	599,34 142,31	35,14 13,23	58 14	3 1	16 108	0,9 0,07	- -
115	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	29,33	128,68 58,74	42,8 10,56	3774 1723	1255 310	1646 81	0,36 0,04	11 1
116	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7(Н57-750-0,7) м2	29,33	1190 -	- -	34903 -	- -	- -	- -	- -
117	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	31,53	243,45 31,05	1,49 0,56	7676 979	47 18	1068 107,1	0,18 -	6 -
118	Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	29,33	69,86 52,53	17,33 6,5	2049 1541	508 191	1854 107,1	0,35 0,03	10 1
119	СПрайс 82	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Руф 250 мм м3	7,55	10086,68 -	- -	76179 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	29,33	192,14 39,85	19,93 7,45	5635 1169	584 219	1486 107,1	0,28 0,04	8 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			7337971	232297			5704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			891793	78062			363
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6986428	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	938251	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3147291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			999008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		500
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	149851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			479126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8464562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1088102	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			138961	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9193	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123380	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8784	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			155192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10310	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			212582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22410	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3872	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			252702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8872456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6583
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1124695	-		-

РАЗДЕЛ 5. Фасад

Облицовка фасада керамогранитом (АС-11)
Цоколь

121	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	114,6	133,16	23,58	15260	2702	12318	0,74	85
				109,58	4,16	12558	477	94,5	0,02	3
		м2								
		Фасад								
122	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	920,71	3213,98	4,99	2959141	4592	468749	3,11	2859
				537,22	1,52	494626	1404	94,5	0,01	5
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
123	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	920,71	129,17 126,27	2,9 1,1	118928 116258	2670 1013	116098 99	0,79 0,01	730 5
124	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	7339	8,62 8,6	0,02 -	63262 63115	147 -	56804 90	0,05 -	403 -
125	СПрайс 82	-Плиты теплоизоляционные Linerock, марка Стандарт-М толщ.50мм м3	46,96	4505,38 -	- -	211556 -	- -	- -	- -	- -
126	СПрайс 82	-Плиты теплоизоляционные Linerock, марка Венти-Оптимал толщ.50мм м3	46,96	6210,23 -	- -	291609 -	- -	- -	- -	- -
127	СПрайс 84	-Анкер тарельчатый М6х200(крепление утеплителя) шт	7339	49,47 -	- -	363048 -	- -	- -	- -	- -
128	СПрайс 85	-Аквилон м	587,8	153,08 -	- -	89980 -	- -	- -	- -	- -
129	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(экран защитный толщ.0,8мм) м2	164,57	796,91 176,21	1,55 0,59	131148 29000	255 97	31162 107,1	1,12 -	184 -
130	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	411,46	48,55 40,86	0,56 0,09	19976 16812	230 37	18046 107,1	0,26 -	107 -
131	СПрайс 79	-Планка откосная,оконный отлив(лист гладкий с полиэфирным покрытием) м2	216,06	791,11 -	- -	170929 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям м2	85,52	703,51 117,5	0,85 0,13	60164 10049	73 11	9506 94,5	0,82 -	70 -
133	Е0109-24-1 т.ч.	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,362	16234,07	5027,99	5877	1820	3458	64,98	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м(труба 50х50х2) т		10453,5	1339,83	3785	485	81	4,76	2
134	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,362	154686	-	56003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	Е0108-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	1176	161,14	0,78	189495	911	99575	0,5	588
				79,44	0,29	93424	338	106,2	-	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			4746376	13401			5049
			Тенге			839626	3862			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4684496	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	839218	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127122	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			812258	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		406
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	121839	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			329805	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5826559	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5448
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	961057	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61880	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4270	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56003	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3458	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	519	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3920	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4788	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			5895817	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5474
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	965845	-		-

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

136	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25	-Очистка щетками м2	1,2	69,86	-	84	-	68	0,39	-
				69,86	-	84	-	81	-	-

Восстановление защитного слоя сущ.перемычки(балки) (АС-19)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
137	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	1,2	89,2 84,79	4,29 1,64	107 102	5 2	98 94,5	0,52 0,01	1 -
138	СПрайс 75	-Высокоадгезийная сульфатостойкая смесь "Пенетрон Скрепа-500" кг	2,4	193,82 -	- -	465 -	- -	- -	- -	- -
					Заделка трещин (АС-19)					
139	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	48	8,62 8,6	0,02 -	414 413	1 -	372 90	0,05 -	3 -
140	Е0153-12-1	-Ремонт конопатки стен м	12	31,6 12,98	- -	379 156	- -	168 108	0,08 -	1 -
141	Е0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором м	12	81,61 67,95	1,38 0,23	979 815	17 3	869 106,2	0,41 -	5 -
					Восстановление облицовки кирпичной кладки (АС-19)					
142	Е0153-17-1	-Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 м2	2,4	2480,62 967,28	137,49 23,18	5953 2321	330 56	2524 106,2	6,15 0,14	15 -
					Фундамент ФМ-3 (АС-20)					
143	Е0106-3-4 W4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,25	11938,73 729,68	322,14 114,61	2985 182	81 29	199 94,5	4,66 0,5	1 -
144	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0006	41200 -	- -	25 -	- -	- -	- -	- -
					Вывоз мусора					
145	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках(+ от разборки а/б стяжки кровли, фибролита) т	375,67	27,1 18,97	- -	10181 7126	- -	6414 90	0,4 -	150 -
146	Е010332-А15-	-Перевозка строительных грузов	375,67	119,79	119,79	45002	45002	8100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	-	23,96	-	9000	90	0,5		189
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			66574	45435			175
			Тенге			11200	9089			189
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66574	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20289	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			491	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2822	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			90510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23111	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			15617652	323358			12357
			Тенге			1966634	99925			615
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15146052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2003387	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7171247	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2044560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1022
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	306684	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1031437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18222049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13630
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2310071	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			259018	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			204862	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4953	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			309557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45714	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			212582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22410	-		-

770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			25816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3872	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			252702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26282	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			18784308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14023
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2382068	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Силовое электрооборудование и электросвещение

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Лотки, трубы,кабели,провода				
1	Ц0108-395-1	-Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0305	18664	7302	568	222	301	57	2
				9720	1850,03	296	56	85,5	10,73	-
		т								
2	С151803-63	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	15	583	-	8745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	277	80,78	8,65	22376	2397	15740	0,33	91
				53,05	5,41	14695	1498	97,2	0,02	7
		м								
4	Е0121-2-3	-Прокладка винипластовых труб	24	90,45	10,59	2171	254	1532	0,37	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами		59,51	6,18	1428	148	97,2	0,03	1
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс 60	-Трубка ПВХ изоляционная гибкая Д 10мм	30	12,26	-	368	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс 60а	-Труба ПВХ гофрированная Д 25мм	200	18,99	-	3797	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые(Д20,25,40,50)	21,09	650	-	13710	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0121-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	28	89,76	10,29	2513	288	2133	0,45	12
				73,23	5,14	2050	144	97,2	0,02	1
		м								
9	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм(д25)	28	63	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	282	10,73	1,02	3026	288	2691	0,06	16
				9,19	0,63	2591	177	97,2	-	1
		м								
11	Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	25	12,7	1,37	318	34	278	0,07	2
				10,61	0,82	265	21	97,2	-	-
		м								
12	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2069	30,63	-	63379	-	57240	0,17	362
		м		28,46	-	58889	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0121-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок м	866	23,5 20,83	- -	20348 18036	- -	17531 97,2	0,13 -	113 -
14	СПрайс 42	-Провод ПУНП сеч.3х1,5мм2 м	1495,56	36,39 -	- -	54425 -	- -	- -	- -	- -
15	СПрайс 42	-Провод ПУНП сеч.3х2,5мм2 м	1400,8	56,96 -	- -	79790 -	- -	- -	- -	- -
16	СПрайс 42	-Провод ПУНП сеч.3х4мм2 м	162,74	81,48 -	- -	13261 -	- -	- -	- -	- -
17	СПрайс 42	-Провод ПУНП сеч.3х6мм2 м	128,75	172,86 -	- -	22255 -	- -	- -	- -	- -
18	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,1154	9230 -	- -	1065 -	- -	- -	- -	- -
19	С151607-98	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,0 мм2(1х1,5) 1000м	0,0361	3800 -	- -	137 -	- -	- -	- -	- -
20	Ц0108-147-1-0	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг м	112	34,1 25	2,7 0,4	3819 2800	302 45	2432 85,5	0,15 -	17 -
21	Ц0108-148-1-	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	44	27,7 19,7	2,1 0,5	1219 867	92 22	760 85,5	0,1 -	4 -
22	Е0121-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	899	109,26 90,05	13,63 8,64	98224 80950	12257 7765	86231 97,2	0,56 0,04	499 34
23	Ц0108-146-3-	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг м	6	82,3 28,4	24,8 5,2	494 170	149 31	172 85,5	0,16 0,03	1 -
24	С151601-332-	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число	0,0306	28900	-	884	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жил и сечение 2х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
25	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,5539	60500	-	33509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
26	С151601-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0755	26000	-	1962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
27	С151603-47	-Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,1836	98800	-	18140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
28	С151602-46	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0061	42400	-	259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
29	С151602-60	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0031	52400	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
30	СПрайс 59	-Кабель ВВГ сеч.5х1,5мм2	7,14	84,25	-	602	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс 59	-Кабель АВВГ сеч.5х16мм2	35,7	104,03	-	3714	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс 59	-Кабель АВВГ сеч.5х25мм2	123,42	158,62	-	19577	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс 59	-Кабель АВВГ сеч.5х50мм2	6,12	317,24	-	1941	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс 59	-Кабель ВВГ сеч.5х4мм2	57,12	217,95	-	12449	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Демонтажные работы					
35	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	4300	3,69	-	15867	-	13880	0,03	109
		м		3,69	-	15867	-	87,48	-	-
					Строительные работы					
36	Е0146-29-1	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм(под монтажные и ответвительные коробки)	675	116,61	55,43	78712	37415	49894	0,36	244
				61,18	20,95	41297	14141	90	0,1	69
		шт								
37	Е0146-30-4	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	14	59,11	28,22	828	395	524	0,18	2
				30,89	10,67	432	149	90	0,05	1
		отверст.								
38	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в	2	475,88	332,26	952	665	439	0,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич		143,62	127,55	287	255	81	0,7	1
		отверст								
39	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	2800	42,56	19,79	119168	55412	76205	0,13	377
				22,77	7,47	63756	20916	90	0,04	102
		м								
40	Е0146-28-1	-Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см(515х290х125мм-8шт)	1,19	640,45	292,6	765	350	493	2,1	3
				347,85	110,48	416	132	90	0,54	1
		м2								
41	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2(пробивка штрабы 100х100мм)	37	42,56	19,79	1575	732	1007	0,13	5
				22,77	7,47	842	276	90	0,04	1
		м								
42	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича(вводного отверстия Д120мм)	4	954,04	666,83	3816	2667	1758	1,89	8
				287,21	255,45	1149	1022	81	1,4	6
		отв.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		732652	113920			1878
				----		---	---			---
				Тенге		307084	46799			224
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		526836	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	208812	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		292515	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		200922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	30138	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		43665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		771424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1381
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	238950	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		205815	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	145071	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		130320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	19548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		20168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		356303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		887
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	164619	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			1127726	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		2268
Сметная заработная плата -			Тенге			-	403569	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Саинян Г.Н.

Директор ТОО «Сыпа»

Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Общестроительные работы(котельная)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,75	39,74	37,82	1182	1125	371	0,01	-				
		м3		1,87	11	56	327	97	0,04	1				
2	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	0,92	262,72	-	242	-	273	1,85	2				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	242	-	113	-	-				
		м3												
3	C010332-A5--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	54,59	54,89	-	2997	-	599	0,23	13				
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		10,98	-	599	-	100	-	-				
		т												
4	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	11,5	39,74	37,82	457	435	144	0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы		1,87	11	22	126	97	0,04	-
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)								
		м3								
5	С010332-А5--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	20,47	54,89	-	1124	-	225	0,23	5
				10,98	-	225	-	100	-	-
		т								
6	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8,05	2,8	2,8	23	23	8	-	-
				-	0,97	-	8	97	-	-
		м3								
7	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,45	134,1	-	463	-	523	0,97	3
				134,1	-	463	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,05	21,55	4,52	173	36	133	0,11	1
		м3		17,03	-	137	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6660	1619			24
			Тенге			1743	462			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6660	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2204	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2545	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2545	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (АС-10,11)								
9	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,94	1107,3	97,07	1041	91	165	0,78	1
		м3		112,5	36	106	34	118	0,18	-
10	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	541,09	243,37	8658	3894	4300	0,67	11
		шт		106,88	85,08	1710	1361	140	0,34	5
11	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	14	1166,72	598,4	16334	8378	8030	1,18	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		195,53	214,16	2737	2998	140	0,91	13
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,46	10800 -	- -	15811 -	- -	- -	- -	- -
13	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	3,31	10400 -	- -	34424 -	- -	- -	- -	- -
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	9,51	9970 -	- -	94775 -	- -	- -	- -	- -
15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	14,28	284 -	- -	4056 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок(сетка С10) т	0,0402	94608,57 31950	2434,57 920,25	3799 1283	98 37	1848 140	170 4,49	7 -
17	Е0106-1-20 W4	-Устройство ленточных фундаментов бетонных(местные заделки) м3	0,54	11421,21 441	311,32 117,61	6167 238	168 64	317 105	2,82 0,57	2 -
18	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом м2	13,2	785,41 31,5	11,21 4,21	10367 416	148 56	556 118	0,2 0,02	3 -
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	71,28	245,44 37,35	3,82 1,44	17495 2662	272 103	3263 118	0,21 0,01	15 -
					Приямок (АС-5)					
20	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,1093	1107,3 112,5	97,07 36	121 12	11 4	19 118	0,78 0,18	- -
21	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,1748	10688,19	-	1868	-	122	3,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев бетонных		567	-	99	-	123	-	-
		м3								
22	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	1,07	11125,25	296,6	11904	317	1295	5,95	6
		м3		915,75	110,25	980	118	118	0,54	1
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,94	245,44	3,82	1212	19	226	0,21	1
				37,35	1,44	185	7	118	0,01	-
		м2								
24	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,1	1033,65	221,4	1142	245	1090	4,87	5
				812,25	84,38	898	93	110	0,41	-
		м2								
25	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,0867	63800	-	5534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0146-33-6	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках(после пропуска труб)	0,2295	24101,41	332,71	5531	76	2138	60,8	14
				9189	126	2109	29	100	0,61	-
		м3								
						Деталь прохода трубы через мет.лист из приямка(АС-5)				
						Изоляция труб учтена в части ТС				
27	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,1	331,03	25,04	366	28	43	0,14	-
				22,25	9,38	25	10	123	0,05	-
		м2								
28	Е0111-19-4	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,1	-60,83	-3,11	-67	-3	-6	-0,02	-
				-2,97	-1,17	-3	-1	123	-0,01	-
		м2								
29	Е0158-18-8	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали (фартук вокруг труб)	1,05	334,24	0,62	351	1	25	0,15	-
				20,05	0,09	21	-	119	-	-
		м								
						Фундамент Ф1=2шт (АС-10,14)				
30	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,07	218,93	-	15	-	17	1,54	-
				218,93	-	15	-	113	-	-
		м3								
31	С01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при	0,1246	30	-	4	-	3	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных перевозках		21	-	3	-	100	-	-
		т								
32	С010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	0,1246	119,79	-	15	-	3	0,5	-
		перевозимых автомобилями-самосвалами/,		23,96	-	3	-	100	-	-
		расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т								
33	Е0106-3-4 В7,5,W4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения	1,04	11779,12	257,71	12250	268	793	4,05	4
		объемом до 5 м3 под борудование		634,5	91,69	660	95	105	0,4	-
		м3								
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0052	41200	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно(ЗД-1)	0,0318	69800	-	2220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Фундамент Ф2=1шт (АС-10,14)						
36	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	0,09	218,93	-	20	-	22	1,54	-
		до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	20	-	113	-	-
		м3								
37	С01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при	0,1602	30	-	5	-	3	0,44	-
		автомобильных перевозках		21	-	3	-	100	-	-
		т								
38	С010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	0,1602	119,79	-	19	-	4	0,5	-
		перевозимых автомобилями-самосвалами/,		23,96	-	4	-	100	-	-
		расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т								
39	Е0106-3-1 W4	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения	0,26	11806,39	260,48	3070	68	192	3,94	1
		объемом до 5 м3 под оборудование		614,25	89,46	160	23	105	0,35	-
		м3								
40	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции	0,0138	126994,77	680,89	1753	9	84	33,1	-
		при бетонировании		5535	256,5	76	4	105	1,26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
					Отмостка (АС-6)					
41	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,56	2253,2 531	- -	17024 4012	- -	4935 123	3,24 -	24 -
		м3								
42	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	50,37	320,61 22,25	25,04 9,38	16149 1121	1261 472	1960 123	0,14 0,05	7 2
		м2								
43	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	50,37	58,74 2,97	3,11 1,17	2959 150	157 59	256 123	0,02 0,01	1 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		296607	15505			121
				Тенге		19703	5566			24
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		295465	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	24278	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		7969	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		30613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4592	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		19565	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		345643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		154
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	28870	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1142	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	991	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		348009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		161
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	30025	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
44	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(цоколь)	2,08	11926,64 699,75	335,84 126	24807 1455	699 262	2027 118	4,54 0,61	9 1
		м3								
45	Е0108-15-1	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте	0,73	12667,53 1039,5	305,8 114,75	9247 759	223 84	994 118	6,41 0,56	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		этажа до 4 м(парапет)								
		м3								
46	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	36,82	12319,69	282,71	453611	10409	43795	5,53	204
				902,25	105,75	33221	3894	118	0,52	19
		м3								
47	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	396,2	250,96	396	251	307	0,81	1
				130,73	88,22	131	88	140	0,37	-
		шт								
48	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	108,33	66,43	1733	1063	1068	0,15	2
		шт		23,85	23,85	382	382	140	0,11	2
49	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,631	26900	-	16974	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		506769	12645			221
				----		---	---			---
				Тенге		35947	4709			23
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		506769	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	40657	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		48191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7229	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		33298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		588258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		268
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	47886	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		588258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		268
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	47886	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие								
50	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1615,59	387,22	6462	1549	2572	2,06	8
				344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
		шт								
51	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	32,05	2810	-	90068	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
52	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный см изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	32,05	45 -	- -	1442 -	- -	- -	- -	- -
53	С143017-70-13	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	32,05	346 -	- -	11090 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0289	175710,1 8100	1826,1 690,75	5084 234	53 20	356 140	42,7 3,37	1 -
					Монолитный участок МУ-1(АС-7)					
55	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,252	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	1268 573	509 127	629 90	14,1 1,79	4 -
56	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,252	101986 -	- -	25700 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0113-26-12-к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	18,45	42,36 2,75	0,09 0,05	781 51	2 1	46 90	0,01 -	- -
58	Е0106-22-10	-Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм м3	0,72	15443,23 1642,5	273,87 103,46	11119 1183	197 74	1320 105	10,4 0,51	7 -
59	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0546	41200 -	- -	2248 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	0,9867	4600,36 499,5	261,86 99	4539 493	258 98	726 123	3,44 0,48	3 -
61	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	8,97	456,66 66,6	13,43 5,04	4096 597	120 45	790 123	0,45 0,02	4 -
62	Е0111-11-6 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	8,97	178,04 1,26	1,34 0,5	1597 11	12 4	19 123	0,01 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			165496	2700			28
			----			---	---			---
			Тенге			4519	829			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4649	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	875	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5524	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26968	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	699	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			629	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			182273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6317	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			975531	32469			394
			----			---	---			---
			Тенге			61912	11566			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			947421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10217	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1096392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84825	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28110	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	258	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1790	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31619	-	-		-

: 2 : 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1948	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1128011	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		490
Сметная заработная плата -	Тенге			-	86773	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»