Заказчик: КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж" , г. Костанай, Баймагамбетова,1

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№101	09.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж"	16 512 295	7 036 494	7 036 494						844 379	7 880 873

Заказчик:

Директор КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области _____Кадыров С.К., БИН 990240002087

Подрядчик:

Директор ТОО "Торгстроймонтаж"_____Борзенков П.И., БИН 000440001488

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "ТЛГ 2002" _____Мурзабеков Д.Ж.

ИИН860802350262, №KZ89VJE00014212, №Z52VJE00036412, №KZ66VJE00038682

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области, БИН990240002087, Костанайская область,г.Костанай,Баймагамбетова,1, тел.8(7142)22-20-53

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж",БИН000440001488,Костанайская область, г.Костанай,Чехова,125, 8(7142)56-60-21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж" , г. Костанай, Баймагамбетова,1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за сентябрь 2021 года

на 2-1-1 общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Монтажные работы кровли										
		Кровля										
1	1	1111-0101-0503										
			п.14Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	599	200,23	0,69	119938	413	92761	19416	150502
						44,68	0,34	26763	204	–	11148	
2	2	1112-0101-1305										
			п.15Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	299	558,34	168,95	166944	50516	275	95111	283019
						388,47	53,33	116153	15946	–	20964	
3	3	1110-0115-0201										
			п.26Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	750	313,85	3,37	235388	2528	203595	21876	277845

					39,02	1,49	29265	1118	–	20581	
4	4 1110-0116-0103	п.27Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25; 1,15: 1,15:	м2 покрытия по фермам	750	74,66	2,63	55995	1973	13350	29906	92773
					54,23	1,15	40673	863	–	6872	
5	5 1112-0101-0705	п.31Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 кровли	210	3269,05	125,68	686501	26393	186024	346617	1115767
					2257,54	34,9	474083	7329	–	82649	
6	6 2110-0101-0401	п.32Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	232,26	2116		491462		491462	–	530779
					–		–		–	39317	

7	7 1110-0104-0206	п.33КарнизПодшивка профлистом по дереву НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 потолков	109	310,33	3,77	33826	411	1173	23360	61761
					295,8	1,85	32242	202	–	4575	
8	8 1112-0101-2002	п.37Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м планки	67	1937,52	1351,83	129814	90573	17529	30205	172821
					324,06	302,09	21712	20240	–	12802	
9	9 2110-0102-0103	п.38Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	680		45560		45560	–	49205
					–		–		–	3645	
10	10 2110-0102-0106	п.39Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	128	943		120704		120704	–	130360
					–		–		–	9656	

11	11 2110-0102-0105	п.40Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	123,6	943		116555		116555	–	125879
					–		–		–	9324	
12	12 1110-0106-0101										
		п.44Окна слуховые. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	слуховое окно	8	19865,36	1071,39	158923	8571	87368	47937	223409
					7872,99	449,36	62984	3595	–	16549	
13	13 1110-0102-0401										
		п.45Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,296	99751,3	1306,86	29526	387	20807	6129	38507
					28152	605,7	8333	179	–	2852	
14	14 1111-0101-0503										
		п.48Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	42,4	200,23	0,69	8490	29	6566	1374	10653

					44,68	0,34	1894	14	–	789	
15	15	1112-0101-0506									
			п.53Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м ендовы	64	1002,67	30,79	64171	1971	21521	29647	101323
						635,62	7,76	40680	497	–	7505	
16	16	2110-0102-0101									
			п.55Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64	2070		132480		132480	–	143078
						–		–		–	10598	
		2.2 Наружный организованный водосток										
17	17	1112-0101-0707	п.56Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м труб	128,4	1694,17	113,3	217531	14548	6348	144489	390982
						1531,43	31,49	196636	4043	–	28962	

18	18	2110-0302-0101									
			п.57Желоб водосточный диаметром 125 мм	м	128,4	1512		194141		194141	–	209672
						–		–		–	15531	
19	19	2110-0302-0207									
			п.58Держатель желоба диаметром 185 мм	шт.	214	916		196024		196024	–	211706
						–		–		–	15682	
		Вентшахты ВШ-1,ВШ-2										
20	20	1108-0201-0109	п.88Вентканалы из керамического кирпича М150. Кладка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 кладки	0,3	37725,19	2737,8	11318	821	8300	1712	14072
						7321,48	605,7	2196	182	–	1042	
21	21	1109-0606-0108	п.89Обрамления каркасов . Монтаж ВШ-1 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,19188	46588,69	7366,35	8939	1413	368	5533	15630
						37304,39	2749,01	7158	527	–	1158	

22	22 2105-0201-0502										
		п.90Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15816	262504		41518		41518	–	44839
					–		–		–	3321	
23	23 2105-0106-2402										
		п.91Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03372	288483		9728		9728	–	10506
					–		–		–	778	
24	24 1110-0102-0401										
		п.92Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,56	99751,3	1306,86	155612	2039	109656	32301	202946
					28152	605,7	43917	945	–	15033	

25	25 1126-0101-1101	п.93Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 изоляции	4,56	56196,19	1757,16	256255	8013	148822	74400	357107
					21802,62	858,08	99420	3913	–	26452	
26	26 1126-0301-0601	п.94Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие оцинкованной сталью НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 поверхности покрытия изоляции	72,84	2141,6	129,42	155994	9427	1967	105047	281924
					1985,17	17,83	144600	1299	–	20883	
27	27 2105-0104-0302	п.95Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,41519	343223		142503		142503	–	153903
					–		–		–	11400	

28	28 1115-0207-0101										
		п.96Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,36	2795,39	43,87	26165	411	10170	11360	40527
					1665,03	20,66	15585	193	–	3002	
29	29 1109-0606-0108	п.97Обрамления каркасов . Монтаж ВШ-1 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,06396	46588,69	7366,35	2980	471	123	1845	5211
					37304,39	2749,01	2386	176	–	386	
30	30 2105-0201-0502										
		п.98Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05272	262504		13839		13839	–	14946
					–		–		–	1107	

31	31 2105-0106-2402									
		п.99Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01124	288483		3243		3243	–	3502
					–		–		–	259	
32	32 1110-0102-0401										
		п.100Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,44	99751,3	1306,86	43891	575	30929	9111	57242
					28152	605,7	12387	267	–	4240	
33	33 1126-0101-1101	п.101Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 изоляции	0,992	56196,19	1757,16	55747	1743	32375	16185	77687
					21802,62	858,08	21628	851	–	5755	

34	34 1126-0301-0601	п.102Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие оцинкованной сталью НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 поверхности покрытия изоляции	19,88	2141,6	129,42	42575	2573	537	28670	76945
					1985,17	17,83	39465	354	–	5700	
35	35 2105-0104-0302	п.103Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1133	343223		38887		38887	–	41998
					–		–		–	3111	
36	36 1115-0207-0101	п.104Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,12	2795,39	43,87	8722	137	3390	3786	13509
					1665,03	20,66	5195	64	–	1001	

Включить . Протокол согласования №4 на дополнительные работы и материалы.

37	37	2105-0109-0110									
			Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,050;	м2	114,45	1781		203835		203835	–	220142
						–		–		–	16307	
	Включить . Протокол согласования №2 на дополнительные работы и материалы											
38	38	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (583,1м2) НР = 72 %	т	1,178	15278,42	1408,26	17998	1659	37	12249	32667
						13838,8	603,64	16302	711	–	2420	
39	39	2105-0309-0301										
			Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(100х100 диам.4мм 583,1м2х2,02=1177,86кг)	т	1,178	306489		361044		361044	–	389928
						–		–		–	28884	

40	40 2111-0102-0104							
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	29,9	21148	632325	632325	–	682911
				–	–	–	50586	

Итого	**7 058 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 461 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	227 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 712
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 747 839
- накладные расходы, тенге	1 098 266
в т.ч. зарплата, тенге	98 844
- сметная прибыль (8 %), тенге	522 826
Всего	**7 058 183**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	84698
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	157143
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	146000
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	7 446 025
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	7818326

Согласовано

Итого с понижающим коэффициентом к=0,9 в договорную стоимость	7036494
НДС (12 %)	844379
Итого	**7 880 873**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж",
БИН 000440001488

Директор **Борзенков П.П.**

Принял (Заказчик)

КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 990240002087

Директор **Кадыров С.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"

Директор **Мурзабеков Д.Ж.**
ИИН860802350262, №KZ89VJE00014212, № Z52VJE00036412, №KZ66VJE00038682

Разработчики проекта строительства или эксперты

ТОО "Ремстройпроект"

Главный архитектор проекта **Иманбаев М.М.**

ИИН890709350242, Приказ №10/1П от 05.03.2021г.

Заказчик: КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж" , г. Костанай, Баймагамбетова,1

Торгстроймонтаж

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№101	09.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж"	8 631 422	7 706 627	7 706 627						924 795	8 631 422

Заказчик:

Директор КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области _____ Кадыров С.К., БИН 990240002087

Подрядчик:

Директор ТОО "Торгстроймонтаж" _____ Борзенков П.П., БИН 000440001488

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "ТЛГ 2002" _____ Мурзабеков Д.Ж.

ИИН860802350262, №KZ89VJE00014212, № Z52VJE00036412, №KZ66VJE00038682

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области, БИН990240002087, Костанайская область,г.Костанай,Баймагамбетова,1, тел.8(7142)22-20-53

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж",БИН000440001488,Костанайская область, г.Костанай,Чехова,125, 8(7142)56-60-21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж" , г. Костанай, Баймагамбетова,1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли учебного корпуса КГКП "Костанайский строительный колледж"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за август 2021 года

на 2-1-1 общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1 1208-0101-0201										
		п.1Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	586	164,42	0,24	96350	141	–	69270	178870
					164,18	–	96209	–	–	13250	
2	2 1146-0401-0201	п.2Стяжка армированная , толщиной 50мм. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 72 %	м3	29,3	24278,61	13390,19	711363	392333	–	357764	1154657
					10888,42	6070,46	319031	177864	–	85530	
3	3 1208-0101-2204										
		п.3Теплоизоляция из пенополистирола. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	13,32	273,77	6,25	3647	83	–	2596	6742
					267,52	3,15	3563	42	–	499	
4	4 1146-0401-0201	п.4Стяжка цементная, толщиной 30мм. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 72 %	м3	0,3996	24278,61	13390,19	9702	5351	–	4879	15747
					10888,42	6070,46	4351	2426	–	1166	

5	5 1111-0101-0801										
		п.5Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 изоляции	1,998	4914,62	1302,41	9819	2602	–	5848	16920
					3612,21	452,88	7217	905	–	1253	
6	6 1203-0101-0201										
		п.6Разборка каменной кладки от выхода на кровлю и вентканалов НР = 72 %	м3 кладки	2,2	24302,07	4866,55	53465	10706	–	34204	94683
					19435,52	2158,27	42758	4748	–	7014	
7	7 1112-0101-1001										
		п.7Разборка покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 покрытия	48,21	666,54	9,86	32134	475	–	22882	59417
					656,68	2,54	31659	122	–	4401	

8	8	1107-0512-0109									
			п.8Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж (212штх0,05м3=10,6 м3) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	212	1077,3	685,5	228388	145326	–	95733	350051
						391,8	235,38	83062	49901	–	25930	
9	9	4141-0405-0100	п.9Мусор строительный. Погрузка	т	94	107		10058		–	–	10863
						–		–		–	805	
10	10	4121-0201-1000										
			п.10Вывоз мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	940	44		41360		–	–	44669
						–		–		–	3309	

11	11 1208-0101-1604										
		п.12Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами (гидроизоляция из 2-х слоев рубероида РКП-350) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 слоя	122,48	1115,14	21	136582	2572	114372	14433	163096
					160,34	3,33	19638	408	–	12081	
12	12 1108-0201-0101										
		п.13Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(тумбы из керамического кирпича М125 на р-ре М50) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 кладки	0,99	35120,18	1985,13	34769	1965	25414	5653	43656
					7464,37	465,88	7390	461	–	3234	

13	13 1112-0101-1305										
		п.15Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	300	558,34	168,95	167502	50685	276	95429	283965
					388,47	53,33	116541	15999	–	21034	
14	14 1110-0102-0401										
		п.19Элементы каркаса из брусьев. Установка(мауэрлат ,шпренгель) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,268	99751,3	1306,86	126485	1657	89131	26255	164959
					28152	605,7	35697	768	–	12219	
15	15 1110-0102-0401										
		п.20Элементы каркаса из брусьев. Установка (лежень, упорный брус) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,876	99751,3	1306,86	286885	3759	202161	59549	374149
					28152	605,7	80965	1742	–	27715	

16	16 1110-0102-0401										
		п.21Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,01	99751,3	1306,86	100749	1320	70995	20913	131395
					28152	605,7	28434	612	–	9733	
17	17 1110-0114-0401	п.22Прогоны , подкосы,конек,затяжки из досок. Укладка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	3,495	78319,44	1665,28	273726	5820	197610	52410	352227
					20113,5	713,71	70297	2494	–	26091	
18	18 1110-0105-0101										
		п.23Стропила, накладки. Установка с изготовлением НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	7,628	95492,69	1788,76	728418	13645	507337	153366	952327
					27194,05	730,53	207436	5572	–	70543	
19	19 1110-0102-0205										
		п.24Стены. Устройство карнизов НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	53,28	3875,85	31,09	206505	1656	106190	71616	300371

					1851,71	15,14	98659	807	–	22250	
20	20 1112-0101-0705	п.31Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 кровли	150	3269,05	125,68	490358	18852	132875	247584	796977
					2257,54	34,9	338631	5235	–	59035	
21	21 2110-0101-0401	п.32Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	165,9	2116		351044		351044	–	379128
					–		–		–	28084	
		Включить.Протокол согласования №2 на дополнительные работы и материалы (корректировочная смета -согласование №2)									
22	22 1110-0114-0401	подкосы,конек,затяжки из досок. Укладка	древесины в	1,5	78319,44	1665,28	117479	2498	84811	22494	151171
					20113,5	713,71	30170	1071	–	11198	

23	23 1110-0105-0101	п.23Стропила, накладки. Установка с изготовлением(0,87 +2,09=2,96м3 кобылки, накладки) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,96	95492,69	1788,76	282658	5295	196869	59512	369544
					27194,05	730,53	80494	2162	–	27374	
24	24 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	30	21148		634440		634440	–	685195
					–		–		–	50755	
25	25 1112-0101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	750	177,14	15,76	132855	11820	51000	52531	200217
					93,38	3,9	70035	2925	–	14831	

26	26 2110-0404-0103										
		Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	825	91		75075		75075	–	81081
					–		–		–	6006	
27	27 1108-0301-0101										
		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (тумбы из пескоблоков) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 кладки	1,09	9920,32	3346,2	10813	3647	1813	4435	16468
					4911,14	740,3	5353	807	–	1220	
28	28 2103-0302-0206	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	71	268		19028		19028	–	20550
					–		–		–	1522	

29	29 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (монолитные бетонные тумбы под лежни в местах оголовков колонн) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3	1,75	26210,74	1454,22	45869	2545	32220	8419	58631
					6345,01	336,78	11104	589	–	4343	
30	30 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (устройство бетонного пояса по периметру под мауэрлат толщ.100мм,В7,5) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3	3,6	36131,53	5963,6	130074	21469	67106	33048	176172
					11527,31	1222,66	41498	4402	–	13050	
31	31 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом(засыпка пазух тумб керамзитом 1,1+0,64) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 утеплителя	1,74	17027,92	2165,78	29629	3768	20747	4398	36749
					2938,86	572,05	5114	995	–	2722	

32	32 1112-0101-1701										
		п.17Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(по периметру тумб) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	10,08	664,65	128,67	6700	1297	2746	2149	9557
					263,52	32,64	2656	329	–	708	
33	33 1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ 40мм НР = 72 % ктрр1=25; ктрм1=25; кэкс1=25; кмат1=25; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,25;	м2 стяжки	10,08	435,34	47,49	4388	479	3664	269	5030
					24,4	12,62	246	127	–	373	

Включить.Протокол согласования №4 на дополнительные работы и материалы (корректировочная смета -согласование №4)

34	34 1110-0114-0401	к п.22Прогоны , подкосы,конек,затяжки из досок. Укладка (0,448м3- ветровые связи по спецификации л.АС-12) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,448	78319,44	1665,28	35087	746	25330	6718	45149
					20113,5	713,71	9011	320	–	3344	

Итого	**7 730 382**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 847 219
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	712 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	283 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 012 254
- перевозка грузов, тенге	51 418
- накладные расходы, тенге	1 534 357
в т.ч. зарплата, тенге	138 092
- сметная прибыль (8 %), тенге	572 622
Всего	**7 730 382**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	92 765
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	172 109
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**159 905**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**8 155 161**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**8 562 919**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,9 в договореную стоимость	***7706627***

август

НДС (12 %)	924 795
Итого	**8 631 422**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж",
БИН 000440001488

Директор **Борзенков П.П.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Директор **Мурзабеков Д.Ж.**
ИИН860802350262, №KZ89VJE00014212, № Z52VJE00036412, №KZ66VJE00038682

Принял (Заказчик)

КГКП "Костанайский строительный колледж" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 990240002087

Директор **Кадыров С.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперты
ТОО "Ремстройпроект"
Главный архитектор проекта **Иманбаев М.М.**

ИИН890709350242, Приказ №10/1П от 05.03.2021г.