Жетісу ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

шк. N57

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

N134

«17» 10 2012ж.

Ботаническая/Озерная көшелері, № 2/1
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«01» ақпан 2011ж. № 7р
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

В. Долженков — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

А. Тұтубаев — **МСҚБжЛ департаментінің директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **К. Усенов** — **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасының бастығы»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Б. Мусаев — **«Строительная компания «ШАХ» ЖШС-нің директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
А.Ивашинников — **«ПСК Азия Строй» ЖШС-нің директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Н. Мадияров — **ӨКД бастығының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен коса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы » мемлекеттік мекеме.**
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0000045

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **№ 57 мектеп ғимаратын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту.**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Ботаническая/Озерная көшелері, № 2/1**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2012 жылғы 11 сәуірдегі № 2/295 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет –құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2012 жылғы 22 маусымда берілген № 227 рұқсаты**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«Строительная компания «ШАХ» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

«ПСК Азия Строй» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2010 жылдың 13 қыркүйектегі бұйрығының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

ГП, АР, КЖ, КД, ОВ, ВК, ЭЛ, СС

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назна

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Құрылыс басқармасының 2010 жылдың 09 қыркүйектегі № 227-П хаттама**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2011 жылғы 01 наурыздағы № 02-0093/11 жоба бойынша қорытындысы

(бұл сөздің соңғы әріпінен кейін құрылыстың (объектінің) жобалық құжаттамасы (сметасы) бүкіл)

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **сәуір 2012 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2012 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		**2219,7**
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		**2-қабатты**
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		**6973**
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **401 291 128** теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **342 860 000** теңге,
всего **401 291 128** мың. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **342 860 000** мың.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар ____-____ теңге
оборудования, инструмента и инвентаря _____ мың.тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. тенге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Ботаническая/Озерная көшелері, № 2/1 орналасқан № 57 мектеп ғимаратын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту»
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **В. Долженков**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **А. Тулубаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **К. Усенов**
(қолы) (подпись)

_____ **Е. Дүйсембетов**
(қолы) (подпись)

_____ **Б. Мусаев**
(қолы) (подпись)

_____ **Н. Медияров**
(қолы) (подпись)

_____ **А. Ивашинников**
(қолы) (подпись)

А № 0000045

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы 7710530

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах" Форма N 2в

Договор № 23- СО от 14.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы №57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы№57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0146-39-1	Разборка деревянных перекрытий	м2	1652,49	201,03	29,44	332200	48649	1,17	1936
					171,59	11,12	283551	18376	0,05	90
2.	E0157-2-8	Разборка покрытия полов мозаичных	1м2	449,10	358,97	192,06	161215	86255	1,11	499
					166,91	72,15	74959	32403	0,40	181
3.	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	198,36	51,33	4,89	10182	970	0,34	67
					46,44	0,83	9212	165	0,01	2
4.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	2547,08	17,38	0,93	44268	2369	0,11	290
					16,45	0,14	41899	357	0,00	3
5.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	124,78	116,63	10,56	14553	1318	0,70	87
					106,07	1,67	13235	208	0,01	2
6.	E0146-42-2	Разборка деревянных подиумов	м2	34,74	38,57	--	1340	--	0,27	9
					38,57	--	1340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1530,45	5,64	0,19	8632	291	0,04	58
					5,45	0,02	8341	31	0,00	0
8.	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	м2	2441,48	44,95	4,72	109745	11524	0,29	705
					40,23	0,79	98221	1929	0,01	20
9.	Е0161-25-4	Снятие набелов с конструкций лестниц	м2	70,18	76,72	44,05	5384	3091	0,19	13
					31,68	17,23	2223	1209	0,09	7
10.	Е0161-25-4	Снятие краски с поверхностей стен	м2	4659,09	76,72	44,05	357429	205216	0,19	881
					31,68	17,23	147600	80264	0,09	440
11.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверх ностей кирпичных стен	м2	4659,09	32,87	--	153144	--	0,23	1063
					32,87	--	153144	--	--	--
12.	Е0163-6-1	Снятие обоев	м2	226,44	16,97	0,07	3843	16	0,12	26
					16,90	0,02	3827	5	0,00	0
13.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	226,44	32,87	--	7443	--	0,23	52
					32,87	--	7443	--	--	--
14.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	247,51	133,16	23,58	32958	5836	0,74	184
					109,58	4,16	27122	1030	0,02	6
15.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	247,51	32,87	--	8136	--	0,23	56
					32,87	--	8136	--	--	--
16.	Е0110-7-3	Демонтаж панелей из ГКЛ	м2	12,12	100,66	3,46	1220	42	0,60	7
					97,20	1,31	1178	16	0,01	0
17.	Е0161-25-4	Снятие левкаса с поверхностей стен	м2	149,92	76,72	44,05	11501	6603	0,19	28
					31,68	17,23	4749	2583	0,09	14
18.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	149,92	32,87	--	4928	--	0,23	34
					32,87	--	4928	--	--	--
19.	Е0155-1-4	Разборка деревянных панелей	м2	38,06	199,10	29,40	7578	1119	1,21	46
					169,70	4,77	6459	182	0,04	2
20.	Е0146-24-	Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	38,06	32,87	--	1251	--	0,23	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	кирпичных стен								
					32,87	--	1251	--	--	--
21.	Е0110-7-3	Демонтаж коробов из ДСП	м2	5,96	541,36	4,32	3226	26	0,75	4
					121,50	1,64	724	10	0,01	0
22.	Е0110-7-3	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м2	160,99	100,66	3,46	16205	556	0,60	97
					97,20	1,31	15648	211	0,01	1
23.	Е0110-33-2	Демонтаж встроенных шкафов	м2	26,04	268,26	30,43	6986	792	1,24	32
					186,75	11,50	4863	299	0,06	1
24.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кир пича	м3	3,90	2975,47	1238,47	11604	4830	10,60	41
					1737,00	468,00	6774	1825	2,28	9
25.	Е0156-13-1	Снятие гардин	м	209,00	6,47	0,30	1352	63	0,04	9
					6,17	0,05	1290	10	0,00	0
26.	Е0110-90-2	Демонтаж металлических заполнений дверных проемов	м2	23,40	199,07	22,46	4658	525	0,89	21
					163,35	8,49	3822	199	0,04	1
27.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполненийдверных и воротных проемов	м2	149,33	158,38	23,78	23651	3551	0,91	136
					134,60	8,98	20100	1341	0,04	7
28.	Е0110-92-1к=0,6	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	40,30	102,97	19,34	4150	779	0,50	20
					83,63	6,57	3370	265	0,02	1
29.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	226,08	270,90	23,78	61245	5376	1,65	374
					247,12	8,98	55869	2030	0,04	10
30.	Е0110-91-1к=0,6	Демонтаж пластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками площадью проема до 2 м2	м2	226,32	157,76	19,17	35703	4340	0,83	188
					138,58	6,18	31364	1400	0,02	4
31.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений витражей	м2	14,35	250,04	23,79	3588	341	1,52	22
					226,26	8,98	3247	129	0,04	1
32.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических решеток окон и дверей	т	0,60	5893,58	814,06	3536	488	27,96	17
					4414,50	75,60	2649	45	0,37	0
33.	Е0110-23-	Демонтаж люков для выхода на	м2	3,37	146,05	30,89	492	104	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5к=0,6 кровля								
34.	Е0159-5-1	Демонтаж металлических ограждений лестничных клеток	м	156,25	115,16 74,17	11,68 4,98	388 11589	39 778	0,03 0,47	0 74
35.	Е0159-6-1	Демонтаж перил ограждений лестничных клеток	м	20,65	69,19 12,93	0,79 0,26	10811 267	123 5	0,01 0,09	1 2
36.	Е0152-1-3	Демонтаж наружных бетонных подоконников	м3	7,48	12,67 3714,23	0,05 2438,48	262 27782	1 18240	0,00 7,78	0 58
37.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных под тех.оборудование	м3	4,43	1275,75 3714,23	950,21 2438,48	9543 16454	7108 10802	5,22 7,78	39 34
38.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	0,61	1275,75 4899,14	950,21 1880,99	5652 2988	4209 1147	5,22 21,24	23 13
39.	Е0106-1-1	Демонтаж бетонной отмостки	м3	15,21	3018,15 222,61	538,09 66,01	1841 3386	328 1004	2,91 1,08	2 16
40.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1850,47	156,60 32,87	24,93 --	2382 60825	379 --	0,10 0,23	1 422
41.	Е0146-44-2	Разборка деревянных фрамужных окон	м2	5,84	32,87 250,04	-- 23,78	60825 1460	-- 139	-- 1,52	-- 9
42.	Е0169-18-1	Очистка чердачных помещений от мусора	м2	2360,00	226,26 6,08	8,98 --	1321 14349	52 --	0,04 0,05	0 109
43.	Е0110-33-2	Демонтаж вытяжных шкафов	м2	2,34	6,08 268,26	-- 30,43	14349 628	-- 71	-- 1,24	-- 3
44.	Е0158-2-2	Демонтаж кровли из волнистой стали	м2	1917,98	186,75 17,19	11,50 2,02	437 32970	27 3874	0,06 0,10	0 201
45.	Е0153-2-1	Разборка кирпичной кладки вентилируемых шахт	м3	6,60	15,17 4899,14	0,16 1880,99	29096 32334	307 12415	0,00 21,24	5 140
46.	Е0112-14-2к=0,6	Демонтаж керамзитового гравия	м3	297,44	3018,15 475,22	538,09 245,72	19920 141349	3551 73087	2,91 1,63	19 484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1541,00	229,50 24,15	92,25 2,64	68262 37215	27439 4068	0,27 0,15	80 234
48.	Е0110-10-1к=0,6	Демонтаж пластиковых перегородок в санузлах	м2	23,45	21,51 117,35	0,45 31,62	33147 2752	693 741	0,00 0,53	7 13
49.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных и пластиковых	м2	84,65	85,73 146,99	11,95 6,63	2010 12443	280 561	0,03 0,95	1 80
50.	Е0158-5-1	Демонтаж деревянных досок с деформационных швов	м	37,00	140,36 22,05	1,04 0,56	11881 816	88 21	0,01 0,15	1 5
51.	Е0157-2-8	Разборка покрытия крылец входных групп	1м2	50,00	21,49 358,97	0,09 192,06	795 17949	3 9603	0,00 1,11	0 56
52.	Е0115-103-1к=0,6	Разборка декоративных элементов колоннах и пилястр	деталь	29,00	166,91 431,98	72,15 5,38	8346 12527	3607 156	0,40 2,60	20 76
53.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1296,00	426,60 32,87	2,25 --	12371 42600	65 --	0,01 0,23	0 296
54.	Е0116-7-3к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	71,00	32,87 28,13	-- 4,19	42600 1997	-- 297	-- 0,13	-- 10
55.	Е0116-7-4к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	16,00	23,94 28,13	1,58 4,19	1700 450	112 67	0,00 0,13	0 2
56.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	19,00	23,94 293,06	1,58 0,56	383 5568	25 11	0,00 1,66	0 32
57.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	36,00	292,50 118,01	0,09 1,59	5558 4249	2 57	0,00 0,69	0 25
58.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	63,00	116,42 145,63	0,25 3,27	4191 9175	9 206	0,00 0,85	0 54
59.	Е0117-1-1	Демонтаж трапов диам. 50 мм	комплек	1,00	142,36 71,75	0,52 6,95	8969 72	33 7	0,00 0,37	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1к=0,6		т		64,80	2,25	65	2	0,01	0
60.	Е0117-1-1 2к=0,8	Демонтаж тралов диам. 100 мм	комплект	3,00	120,80	9,20	362	28	0,63	2
61.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	1,00	111,60 738,80	4,50 6,67	35 39	13 7	0,02 3,77	0 4
62.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	7,00	657,00 101,59	1,13 3,33	57 11	1 23	0,01 0,61	0 4
63.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	11,00	98,26 161,43	0,54 4,65	68 176	4 51	0,00 0,99	0 11
64.	Е0116-7-3 к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	129,00	156,78 28,13	0,72 4,19	125 369	8 541	0,01 0,13	0 17
65.	Е0116-7-4 к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	42,00	23,94 28,13	1,58 4,19	308 111	204 176	0,00 0,13	0 6
66.	Е0116-7-5	Демонтаж трубопро водов водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб диам. 40 мм	м	22,00	23,94 28,13	1,58 4,19	105 69	66 92	0,00 0,13	0 3
67.	Е0116-22-3 к=0,4	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 150 мм, а диам. водомера до 40мм	1узел	1,00	23,94 1690,58	1,58 457,58	57 169	35 458	0,00 7,24	0 7
68.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	12,00	1233,00 293,06	171,00 0,56	123 351	171 7	0,34 1,66	0 20
69.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	91,00	292,50 118,01	0,09 1,59	351 10739	1 145	0,00 0,69	0 63
70.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	63,00	116,42 145,63	0,25 3,27	10594 9175	23 206	0,00 0,85	0 54
71.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	12,00	142,36 101,59	0,52 3,33	8969 1219	33 40	0,00 0,61	0 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					98,26	0,54	1179	6	0,00	0
72.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	12,00	738,80	6,67	8866	80	3,77	45
					657,00	1,13	7884	14	0,01	0
73.	Е0117-1-1 1к=0,8	Демонтаж трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	71,75	6,95	72	7	0,37	0
					64,80	2,25	65	2	0,01	0
74.	Е0116-7-3	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	237,00	28,13	4,19	6667	993	0,13	32
					23,94	1,58	5674	374	0,00	1
75.	Е0116-7-1 0к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	45,00	65,83	19,03	2962	856	0,28	12
					46,80	7,13	2106	321	0,01	1
76.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	13,00	293,06	0,56	3810	7	1,66	22
					292,50	0,09	3802	1	0,00	0
77.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	60,00	118,01	1,59	7081	95	0,69	41
					116,42	0,25	6985	15	0,00	0
78.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	11,00	145,63	3,27	1602	36	0,85	9
					142,36	0,52	1566	6	0,00	0
79.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	9,00	101,59	3,33	914	30	0,61	5
					98,26	0,54	884	5	0,00	0
80.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	4,00	161,43	4,65	646	19	0,99	4
					156,78	0,72	627	3	0,01	0
81.	Е0116-7-3 к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	28,00	28,13	4,19	788	117	0,13	4
					23,94	1,58	670	44	0,00	0
82.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	11,00	118,01	1,59	1298	17	0,69	8
					116,42	0,25	1281	3	0,00	0
83.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	5,00	145,63	3,27	728	16	0,85	4
					142,36	0,52	712	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1,00	101,59	3,33	102	3	0,61	1
					98,26	0,54	98	1	0,00	0
85.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	2,00	161,43	4,65	323	9	0,99	2
					156,78	0,72	314	1	0,01	0
86.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	3,00	293,06	0,56	879	2	1,66	5
					292,50	0,09	878	--	0,00	0
87.	Ц0110-898	Демонтаж коробки телефонной -12к=0,4	коробка	1,00	464,20	305,00	464	305	0,80	1
					159,20	72,00	159	72	0,42	0
88.	Ц0108-591	Демонтаж розеток телефонных -8к=0,4	шт	3,00	24,40	1,00	73	3	0,14	0
					23,40	0,20	70	1	0,00	0
89.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	170,00	13,94	0,06	2370	10	0,10	16
					13,88	--	2360	--	0,00	0
90.	Ц0110-172	Демонтаж ХАВ -4к=0,4	шт	2,00	112,40	--	225	--	0,80	2
					112,40	--	225	--	--	--
91.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	17,00	8,42	--	143	--	0,06	1
					8,42	--	143	--	--	--
92.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	180,00	13,94	0,06	2509	11	0,10	17
					13,88	--	2498	--	0,00	0
93.	Ц0110-137	Демонтаж кабельных каналов -3к=0,8	м	35,00	6,72	--	235	--	0,08	3
					6,72	--	235	--	--	--
94.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	70,00	13,94	0,06	976	4	0,10	7
					13,88	--	972	--	0,00	0
95.	Ц0110-667	Демонтаж пожарной сигнализации -1к=0,8	шт	2,00	3421,60	1,60	6843	3	18,40	37
					3420,00	--	6840	--	--	--
96.	Ц0110-668	Демонтаж извещателей пожарных -1к=0,8	шт	78,00	115,20	--	8986	--	0,80	62
					115,20	--	8986	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Ц0108-593 -11к=0,8	Демонтаж световых настенных указателей	шт	5,00	195,80	91,00	979	455	0,66	3
					104,80	25,70	524	129	0,15	1
98.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	360,00	13,94	0,06	5018	22	0,10	35
					13,88	--	4997	--	0,00	0
99.	Ц0108-81- 3к=0,8	Демонтаж светозвукового оповещателя	шт	5,00	230,40	1,60	1152	8	0,80	4
					228,80	--	1144	--	--	--
100.	Ц0110-667 -1к=0,8	Демонтаж прибора охранной сигнализации	шт	2,00	3421,60	1,60	6843	3	18,40	37
					3420,00	--	6840	--	--	--
101.	Ц0110-668 -5к=0,8	Демонтаж датчиков	шт	8,00	191,20	--	1530	--	0,80	6
					191,20	--	1530	--	--	--
102.	Ц0108-81- 3к=0,8	Демонтаж светозвукового оповещателя	шт	2,00	230,40	1,60	461	3	0,80	2
					228,80	--	458	--	--	--
103.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	50,00	13,94	0,06	697	3	0,10	5
					13,88	--	694	--	0,00	0
104.	Ц0108-604 -1к=0,8	Демонтаж звонка электрического	компл	2,00	84,40	2,80	169	6	0,51	1
					81,60	0,50	163	1	0,00	0
105.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	60,00	13,94	0,06	836	4	0,10	6
					13,88	--	833	--	0,00	0
106.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	570,00	51,07	0,69	29110	393	0,33	189
					50,38	0,11	28717	63	0,00	1
107.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	330,00	88,41	1,24	29175	409	0,57	188
					87,17	0,20	28766	66	0,00	1
108.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	52,00	116,90	1,81	6079	94	0,75	39
					115,09	0,29	5985	15	0,00	0
109.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	65,00	165,84	1,99	10780	129	0,75	48
					163,85	0,32	10650	21	0,00	0
110.	Е0165-19-	Демонтаж радиаторов массой до 80	шт	65,00	197,20	15,96	12818	1037	1,21	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 кг			181,24	2,52	11781	164	0,02	1
111.	E0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	50,00	313,24	31,90	15662	1595	1,91	95
					281,34	5,04	14067	252	0,04	2
112.	E0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80мм	шт	4,00	309,45	7,95	1238	32	1,91	8
					301,50	1,26	1206	5	0,01	0
113.	E0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размерстороны отверстия до 150 мм	отверст	28,00	341,53	229,14	9563	6416	0,73	21
					112,39	88,29	3147	2472	0,48	14
114.	E0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных трстороны отверстия до 150 мм	отверст	8,00	954,04	666,83	7632	5335	1,89	15
					287,21	255,45	2298	2044	1,40	11
115.	E0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст	16,00	91,62	43,92	1466	703	0,27	4
					47,70	16,58	763	265	0,08	1
116.	E0110-7-3	Демонтаж обшивки отопител ьных приборов	м2	10,00	101,52	4,32	1015	43	0,60	6
					97,20	1,64	972	16	0,01	0
117.	E0118-18-2	Демонтаж узлов тепловых элеваторны х номер 3-5	1узел	2,00	2009,34	349,74	4019	699	9,28	19
					1659,60	130,50	3319	261	0,51	1
118.	E0126-2-1	Демонтаж изоляции трубопроводов	м	250,00	30,70	3,70	7675	925	0,17	42
					27,00	1,35	6750	338	0,01	1
119.	E0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	150,00	13,94	0,06	2091	9	0,10	14
					13,88	--	2082	--	0,00	0
120.	E0167-5-1-2	Демонтаж трубных проводок, трубы в бораж изоляции трубопроводов	м	500,00	45,45	0,49	22725	245	0,30	152
					44,96	0,07	22480	35	0,00	0
121.	E0167-5-1-3	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 40 мм	м	300,00	78,32	0,99	23496	297	0,50	151
					77,33	0,16	23199	48	0,00	0
122.	Ц0108-571-2	Демонтаж щитов и шкафов	м	6,00	4117,00	1309,00	24702	7854	16,00	96
					2808,00	315,00	16848	1890	1,83	11
123.	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентныхламп	шт	60,00	29,35	2,80	1761	168	0,18	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					26,55	0,45	1593	27	0,00	0
124.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	200,00	9,32	0,23	1864	46	0,06	13
					9,09	0,05	1818	10	0,00	0
125.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	150,00	8,42	--	1263	--	0,06	9
					8,42	--	1263	--	--	--
126.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	2500,00	3,69	--	9225	--	0,03	64
					3,69	--	9225	--	--	--
127.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	487,83	27,10	--	13220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	487,83	196,00	--	95615	--	0,82	402
					39,20	--	19123	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								2392336
		Раздел: Сейсмоусиление								
		Усиление покрытий спортивного зала								
129.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлам и в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	166,00	139,90	69,75	23224	11579	0,35	59
					66,38	40,98	11019	6803	0,06	11
130.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12450,00	1,66	0,76	20675	9469	0,00	47
					0,72	0,45	8964	5590	0,00	9
131.	Е0109-18-1	Монтаж стальных балок	т	3,51	7285,83	3593,45	25576	12615	14,30	50
					2385,00	971,06	8372	3409	3,51	12
132.	С11011-84 3	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой	т	3,51	69800,00	--	245028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали Ст3сп								
133.	Е0109-42-1	Монтаж несъемной опалубкииз профилированного листа	м2	232,00	128,68 58,74	42,80 10,56	29853 13628	9931 2450	0,36 0,04	85 9
134.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	232,00	1190,00 --	-- --	276080 --	-- --	-- --	-- --
135.	Е0146-6-3	Усиление перекрытий монолитным железобетоном	м3	30,20	9195,45 1534,39	1329,50 503,44	277703 46339	40151 15204	9,43 2,45	285 74
136.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,36	69000,00 --	-- --	24658 --	-- --	-- --	-- --
137.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,07	72000,00 --	-- --	76781 --	-- --	-- --	-- --
138.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	68800,00 --	-- --	10073 --	-- --	-- --	-- --
139.	С12041-116	Каркасы и сетки просранственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,70	64400,00 --	-- --	45244 --	-- --	-- --	-- --
140.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	т	0,73	41200,00 --	-- --	29947 --	-- --	-- --	-- --
141.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,33	71965,18 11126,25	380,30 143,44	24065 3721	127 48	66,70 0,70	22 0
142.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11	59912,57 54596,25	670,08 253,12	6643 6054	74 28	332,35 1,24	37 0
143.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	157,97	45,66 6,69	0,11 0,06	7213 1055	18 10	0,03 0,00	5 0
144.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза	м2	315,94	25,47 4,78	0,03 --	8048 1511	8 --	0,02 --	8 --

Итого по разделу: Усиление покрытий спортивного зала 1130811

Раздел:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление наружных стен на всю высоту								
145.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	м3	883,20	967,13 855,00	0,07 0,03	854167 755136	62 26	5,87 0,00	5184 0
146.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	15852,00	175,98 85,05	88,16 52,04	2789711 1348213	1397449 824938	0,45 0,08	7181 1294
147.	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	583459,68	2,88 1,35	1,40 0,83	1680066 787671	817456 482550	0,01 0,00	4201 758
148.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	88,32	15234,32 3309,75	496,82 186,75	1345495 292317	43879 16494	21,56 0,92	1904 81
149.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,01	68800,00 --	-- --	757240 --	-- --	-- --	-- --
150.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,57	53600,00 --	-- --	30777 --	-- --	-- --	-- --
151.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	883,20	245,44 37,35	3,82 1,44	216773 32988	3374 1272	0,21 0,01	187 6
152.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,50	59912,57 54596,25	670,08 253,12	29679 27046	332 125	332,35 1,24	165 1
153.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,35	50600,00 --	-- --	17551 --	-- --	-- --	-- --
154.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	812,20	45,60	1,49	37034	1208	0,26	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					43,47	0,56	35306	457	0,00	2
155.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,49	68200,00	--	306318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								8064813
		Усиление наружных стен на всю высоту								

ИТОГО:	11587960	2911491	31390
	5107762	1563961	3310

Накладные расходы :

На монтажные работы	110632
На общестроительные работы	6373693
На металломонтажные работы	27256
На сантехнические работы	224587
Всего накладных расходов:	6736169
Итого с накладными	18324128

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1099448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19423576
Итого с временными, 1,44 %	19703275
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	19969269
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20048082
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20245115
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	39497612
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	789952
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40287564
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4834508
Итого с НДС	45122072

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ИНЖЕНЕР Абипов С.Т. ТЗОР

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ Принял: ТЕКСЕРІЛГЕН

Казахстан Республикасы Алматы қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Сдал: СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

77105440

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Форма N 2в

Договор № 23- СО от 14.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы №57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул. Ботаническая/Озерная 2/1

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы №57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство монолитных перекрытий								
1.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	929,00	139,90 66,38	69,75 40,98	129970 61667	64799 38070	0,35 0,06	329 59
2.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	46450,00	1,66 0,72	0,76 0,45	77138 33444	35328 20855	0,00 0,00	177 33
3.	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	74,00	1086,48 599,63	486,85 183,83	80400 44373	36027 13603	3,64 0,90	269 66
		Итого по разделу: Устройство монолитных перекрытий								287508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление колонн								
4.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	20,00	139,90 66,38	69,75 40,98	2798 1328	1395 820	0,35 0,06	7 1
5.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	960,00	1,66 0,72	0,76 0,45	1594 691	730 431	0,00 0,00	4 1
6.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,13	59912,57 54596,25	670,08 253,12	7980 7272	89 34	332,35 1,24	44 0
7.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	45800,00 --	-- --	6101 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,46	71965,18 11126,25	380,30 143,44	33248 5140	176 66	66,70 0,70	31 0
9.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	0,79	10079,32 7328,25	1365,59 515,25	7916 5756	1073 405	42,84 5,42	34 4
10.	С11011-89-2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,79	69100,00 --	-- --	54273 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов/колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,79	629,99 336,38	180,65 --	495 264	142 --	1,54 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн	м2	156,80	1469,10	7,31	230354	1147	3,43	537
					683,10	2,76	107110	433	0,01	2
13.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	35,34	45,66	0,11	1614	4	0,03	1
					6,68	0,06	236	2	0,00	0
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза	м2	70,69	25,47	0,03	1801	2	0,02	2
					4,78	--	338	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление колонн								348174
		Раздел: Усиление ригелей								
		==========								
15.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальныхотверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применениемохлаждающей жидкости /воды/	отверст.	684,00	175,98	88,16	120374	60299	0,45	310
					85,05	52,04	58174	35595	0,08	56
16.	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конст рукциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	23940,00	2,88	1,40	68935	33541	0,01	172
					1,35	0,83	32319	19800	0,00	31
17.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,12	59912,57	670,08	67208	752	332,35	373
					54596,25	253,12	61244	284	1,24	1
18.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	1,12	48300,00	--	54181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	2,23	46409,71	3043,21	103289	6773	195,50	435
					36742,50	1150,31	81773	2560	5,61	12
20.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением	т	2,23	60300,00	--	134469	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно			--	--	--	--	--	--
21.	Е0146-12-3	Усиление ригелей, рамных конструкций различного назначения	т	2,25	39544,99	5945,56	88950	13374	141,00	317
					26325,00	189,90	59214	427	0,80	2
22.	С11011-89-2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,97	69100,00	--	67178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,33	61200,00	--	20441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,39	58700,00	--	22886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,55	56200,00	--	31094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,25	629,99	180,65	1417	406	1,54	3
					336,38	--	757	--	--	--
27.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,80	8787,77	395,01	24606	1106	9,49	27
					1573,20	149,24	4405	418	0,73	2
		Итого по разделу: Усиление ригелей								805026
		Раздел: Усиление наружных стен на всю высоту								
28.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 мпри подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	м3	956,80	967,13	0,07	925348	67	5,87	5616
					855,00	0,03	818064	29	0,00	0
29.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1840,00	154,22	--	283756	--	1,12	2057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					154,22	--	283756	--	--	--
30.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	17173,00	175,98 85,05	88,16 52,04	3022187 1460564	1513903 893683	0,45 0,08	7779 1401
31.	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	632081,32	2,88 1,35	1,40 0,83	1820072 853310	885578 522763	0,01 0,00	4551 822
32.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	95,68	15234,32 3309,75	496,82 186,75	1457620 316677	47536 17868	21,56 0,92	2063 88
33.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	11,92	64400,00 --	-- --	767968 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	956,80	245,44 37,35	3,82 1,44	234837 35736	3655 1378	0,21 0,01	203 7
35.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	4,46	59912,57 54596,25	670,08 253,12	267113 243411	2987 1129	332,35 1,24	1482 6
36.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	3,12	50600,00 --	-- --	157960 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,62	53600,00 --	-- --	33342 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	7309,80	45,60 43,47	1,49 0,56	333309 317757	10873 4112	0,26 0,00	1875 20
39.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	40,42	68200,00 --	-- --	2756862 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства карк аса высококачественное колонн	м2	8122,00	969,64	7,31	7875436	59392	3,43	27834
					683,10	2,76	5548138	22437	0,01	110
		Итого по разделу: Усиление наружных стен на всю высоту								19935809
		Раздел: Стальная рама								
41.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	6,90	7213,55	95,97	49773	662	4,90	34
					771,75	36,25	5325	250	0,18	1
42.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00	--	4675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-98	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,23	58900,00	--	13712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумна я в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,00	245,44	3,82	2945	46	0,21	3
					37,35	1,44	448	17	0,01	0
45.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	168,00	177,70	88,16	29853	14810	0,45	76
					85,05	52,04	14288	8743	0,08	14
46.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12096,00	3,61	1,72	43611	20821	0,01	108
					1,67	1,02	20200	12291	0,00	19
47.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	1,03	127995,24	851,11	131830	877	38,06	39
					6365,25	320,63	6556	330	1,57	2
48.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	т	19,68	16234,07	5027,99	319419	98930	64,97	1278
					10453,50	1339,83	205681	26362	4,76	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
49.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	19,68	629,99 336,38	180,65 --	12396 6618	3554 --	1,54 --	30 --
50.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	19,68	114900,00 --	-- --	2260754 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн	м2	18,00	1469,10 683,10	7,31 2,76	26444 12296	132 50	3,43 0,01	62 0
52.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	885,41	45,66 6,68	0,11 0,06	40429 5916	100 55	0,03 0,00	30 0
53.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза	м2	1770,83	25,47 4,78	0,03 --	45106 8472	44 --	0,02 --	43 --
		Итого по разделу: Стальная рама								2980948
		ИТОГО:					24357467 10728718	2921127 1645300		58236 2855
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						11822303		
		На металломонтажные работы						194211		
		Всего накладных расходов:						12016514		
		Итого с накладными						36373981		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2182439		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						38556420		
		Итого с временными, 1,44 %						39111632		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						39639639		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						39796086		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						40187202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						78403935		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1568079		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						79972014		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9596642		
		Итого с НДС						89568656		

Принял:

Сдал:

Алматы қаласының «Құрылыс басқармасы» ММ ТЕКСЕРІЛДІ

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылғышы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г. Алматы

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Договор № 23- СО от 14.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы №57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы №57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство монолитных перекрытий								
1.	Е0106-22-1	Устройствобезбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	276,00	10950,94	301,37	3022459	83179	9,27	2558
					1474,88	113,85	407066	31423	0,56	153
2.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,98	69000,00	--	67475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,89	68800,00	--	129788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	5,33	64500,00	--	343533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	11,37	72000,00	--	818418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство монолитных перекрытий								4381674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля с деревянными элементами								
6.	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	м3	29,26	21898,02	417,85	640647	12225	25,41	744
					3907,13	157,50	114307	4608	0,78	23
7.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	9,06	23143,99	395,71	209659	3585	25,88	234
					4010,63	149,06	36332	1350	0,72	7
8.	Е0110-49-1	УСтройство деревянной обрешетки из доски	м3	10,43	19668,85	388,98	205188	4058	15,18	158
					2665,13	146,25	27803	1526	0,71	7
9.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	1т	0,04	179612,58	670,08	7955	30	332,35	15
					54596,25	253,12	2418	11	1,24	0
10.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,25	14681,63	2282,62	3722	579	49,10	12
					9315,00	863,44	2362	219	4,21	1
11.	С11011-87 9	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,06	75900,00	--	4183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,20	60200,00	--	11944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,66	25,95	0,03	69	--	0,03	0
					5,26	--	14	--	--	--
14.	Е0108-6-7	Устройство кирпичных лент под стойки	м3	16,00	6839,99	421,76	109440	6748	5,04	81
					771,08	157,50	12337	2520	0,78	12
15.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	1208,47	512,05	10,25	618802	12387	1,97	2376
					313,89	3,85	379331	4653	0,02	23
16.	СПрайс	Металлочерепица Ролта	м2	1336,57	611,54	--	817365	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СПрайс	Фасонный конек тип 1	м.п	98,05	1046,41	--	102600	--	--	--
18.	СПрайс	Торцевая планка	м	84,68	407,69	--	34523	--	--	--
19.	СПрайс	Самоклеющая лента 3х10мм	м.п	98,05	55,72	--	5463	--	--	--
20.	СПрайс	Карнизная планка	м.п	90,00	792,73	--	71346	--	--	--
21.	СПрайс	Лист разжелобки	м.п	57,35	792,73	--	45467	--	--	--
22.	СПрайс	Уплотнение разжелобки	м.п	57,35	362,39	--	20785	--	--	--
23.	СПрайс	Снегоуловитель	п.м	118,13	1268,37	--	149827	--	--	--
24.	СПрайс	Шурупы 4,8х80	шт	13365,73	18,12	--	242182	--	--	--
25.	СПрайс	Шурупы 4,8х28	шт	8019,44	8,15	--	65389	--	--	--
26.	СПрайс	Торцевая крышка конька	шт	71,00	407,69	--	28946	--	--	--
27.	Е0108-22-1	Кладка из легкобетонных камней под мауэрлаты	м3	27,10	1729,62 683,10	466,04 174,37	46873 18512	12630 4726	4,28 0,85	116 23
28.	СПрайс	Блоки стеновые СКЦ-20	шт	1676,00	66,14	--	110845	--	--	--

Итого по разделу:
Кровля с деревянными элементами

3553221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
29.	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	м2	461,03	14400,00 --	-- --	6638832 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12069-22	Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм	м	236,80	1200,00 --	-- --	284160 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								6922992
		Раздел: МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВИТРАЖИ В-1,В-2,В-3								
31.	С12061-192	Стоимость металлопластиковых витражей	м2	18,50	19668,00 --	-- --	363858 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВИТРАЖИ В-1,В-2,В-3								363858
		Раздел: Двери								
32.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	32,76	3540,00 --	-- --	115970 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	39,00	4250,00 --	-- --	165750 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	30,60	4010,00 --	-- --	122706 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П внутренние	м2	3,60	4250,00 --	-- --	15300 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	20,58	3540,00 --	-- --	72853 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные о грунтованные и	шт	6,00	40600,00 --	-- --	243600 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окрашенные			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								736180
		Раздел: Полы 1эт (Корпус-1)								
38.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	7,85	1659,60	--	13025	--	3,44	27
					548,55	--	4305	--	--	--
39.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	196,21	341,15	23,02	66936	4518	0,48	94
					98,84	8,64	19394	1695	0,04	8
40.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	196,21	225,28	11,31	44202	2220	0,29	57
					58,48	4,25	11474	834	0,02	4
41.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	11,77	10027,25	258,95	118047	3049	4,17	49
					584,77	98,44	6884	1159	0,47	6
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	196,21	207,94	12,44	40799	2440	0,41	80
					60,03	4,67	11778	917	0,02	4
43.	Е0111-11-2	Добавлять ил и исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	196,21	54,41	0,84	10675	164	0,01	2
					1,45	0,31	284	61	0,00	1
44.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,38	5604,41	409,16	2111	154	13,34	5
					2173,50	154,69	819	58	0,75	0
45.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,38	50800,00	--	19138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	22,28	10027,25	258,95	223387	5769	4,17	93
					584,77	98,44	13028	2193	0,47	11
47.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	371,30	341,15	23,02	126668	8549	0,48	178
					98,84	8,64	36700	3207	0,04	16
48.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	371,30	225,28	11,31	83646	4200	0,29	107
					58,48	4,25	21713	1578	0,02	8
49.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	371,30	207,94	12,44	77206	4618	0,41	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	22289	1736	0,02	8
50.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	371,30	54,41	0,84	20202	311	0,01	4
					1,45	0,31	538	116	0,00	1
51.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,71	5604,41	409,16	3995	292	13,34	10
					2173,50	154,69	1549	110	0,75	1
52.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,71	50800,00	--	36215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	31,42	10027,25	258,95	315046	8136	4,17	131
					584,77	98,44	18373	3093	0,47	15
54.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	523,65	341,15	23,02	178641	12057	0,48	251
					98,84	8,64	51759	4523	0,04	22
55.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	523,65	225,28	11,31	117967	5924	0,29	151
					58,48	4,25	30622	2226	0,02	11
56.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	523,65	207,94	12,44	108885	6513	0,41	214
					60,03	4,67	31435	2448	0,02	12
57.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	523,65	54,41	0,84	28491	439	0,01	5
					1,45	0,31	759	164	0,00	2
58.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,01	5604,41	409,16	5635	411	13,34	13
					2173,50	154,69	2185	156	0,75	1
59.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	1,01	50800,00	--	51075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	0,96	10027,25	258,95	9590	248	4,17	4
					584,77	98,44	559	94	0,47	0
61.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	15,94	341,15	23,02	5438	367	0,48	8
					98,84	8,64	1576	138	0,04	1
62.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	15,94	225,28	11,31	3591	180	0,29	5
					58,48	4,25	932	68	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,94	207,94	12,44	3314	198	0,41	7
					60,03	4,67	957	75	0,02	0
64.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	15,94	54,41	0,84	867	13	0,01	0
					1,45	0,31	23	5	0,00	0
65.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5604,41	409,16	172	13	13,34	0
					2173,50	154,69	67	5	0,75	0
66.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	--	1555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	15,94	67,34	0,29	1073	5	0,33	5
		Итого по разделу: Полы 1эт (Корпус-1)			58,99	0,11	940	2	0,00	0
										1717594

ИТОГО:

	17657456	203679	8078
	1309115	76750	376

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1490783
Всего накладных расходов:	1490783
Итого с накладными	19148239

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1148895
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20297134
Итого с временными, 1,44 %	20589413
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	20867370
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20949728
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21155622
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	41273936
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	825479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						42099415		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5051930		
		Итого с НДС						47151345		

Алматы қаласының
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ИНЖЕНЕР
Абипов С.Г.

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Құрылыс мекемелер дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строительных предприятий
Товарищество с огранич. ответ-стью
Республика Казахстан г. Алматы

Казахстан Республикасы Алматы қ.
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ"
Республика Казахстан г. Алматы

77105480

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОС "Строительная Компания Шах"

Форма N 2в

Договор № 23- СО от 14.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы №57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы№57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
1.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	3904,06	240,71	2,45	939728	9559	0,70	2743
					125,23	0,56	488925	2196	0,03	128
2.	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен	м3	97,60	4216,00	232,04	411488	22647	20,90	2039
					3754,46	87,19	366441	8510	0,42	41
3.	С11031-18-2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	95,65	18500,00	--	1769515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Клей	кг	13664,21	154,92	--	2116898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-лист	Фасадный дюбель	шт	21472,33	8,61	--	184809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								5422438
		Раздел: Электромонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	1930,00	106,17	40,38	204908	77924	0,23	444
					35,99	8,75	69470	16888	0,05	98
7.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	480,00	129,95	53,38	62376	25620	0,29	138
					46,58	11,63	22356	5580	0,07	32
8.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	1900,00	66,14	--	125660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,03	29000,00	--	870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2	м	200,00	151,75	--	30350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2	м	280,00	226,50	--	63419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	900,00	126,77	61,13	114088	55012	0,25	228
					45,54	15,25	40986	13725	0,09	80
13.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.25мм	м	900,00	45,30	--	40769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	200,00	172,97	91,25	34595	18250	0,33	67
					56,92	22,87	11385	4575	0,13	27
15.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.32мм	м	200,00	54,36	--	10872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	80,00	106,17	40,38	8494	3230	0,23	18
					35,99	8,75	2880	700	0,05	4
17.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6кг	м	80,00	129,95	53,38	10396	4270	0,29	23
					46,58	11,63	3726	930	0,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660В,марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2	м	80,00	106,00	--	8480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660В,марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2	м	20,00	226,50	--	4530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,06	50600,00	--	3036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	340,00	106,17	40,38	36098	13727	0,23	78
					35,99	8,75	12238	2975	0,05	17
22.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	м	100,00	69,31	--	6931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2	м	240,00	106,00	--	25440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-146-7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	м	150,00	194,49	89,38	29174	13406	0,47	71
					73,72	19,50	11057	2925	0,11	17
25.	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,15	83000,00	--	12450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	2365,00	106,17	40,38	251092	95487	0,23	544
					35,99	8,75	85128	20694	0,05	120
27.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	2365,00	47,11	--	111418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								1195444
		Раздел: Пожарная сигнализация корпус 1								
28.	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	5,00	64,63	5,38	323	27	0,22	1
					36,45	0,63	182	3	0,00	0
29.	Д0110-137-3	Устройство кабельных каналов	м	1000,00	9,76	--	9760	--	0,12	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	1100,00	9,66 43,22 33,12	-- 4,00 0,88	9660 47542 36432	-- 4400 962	-- 0,17 0,01	-- 190 6
31.	СПрайс	Трубы ПВХ жесткие д-40 мм	пм	5,00	84,26 --	-- --	421 --	-- --	-- --	-- --
32.	СПрайс	Кабельный канал размером 10х15мм	пм	1000,00	22,65 --	-- --	22650 --	-- --	-- --	-- --
33.	СПрайс	Кабель КСВВ 1х2х0,5	п.м	1100,00	36,24 --	-- --	39863 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация корпус 1								120559
		Раздел: Корпус 2								
34.	Ц0110-137 -3	Устройство кабельных каналов	м	56,00	9,76 9,66	-- --	547 541	-- --	0,12 --	6 --
35.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	60,00	43,22 33,12	4,00 0,88	2593 1987	240 52	0,17 0,01	10 0
36.	СПрайс	Кабельный канал размером 10х15мм	пм	56,00	22,65 --	-- --	1268 --	-- --	-- --	-- --
37.	СПрайс	Кабель КСВВ 1х2х0,5	п.м	60,00	36,24 --	-- --	2174 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Корпус 2								6582
		Раздел: Отопление								
38.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	246,60	4357,14 128,46	44,71 17,25	1074471 31678	11027 4255	0,81 0,08	199 20
39.	СПрайс-ли ст	Клапан терморегулятора с повышенной пропускной способностью, угловой RA G15	шт	106,00	2120,12 --	-- --	224733 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	СПрайс-лист	Термостатический элемент RA 2990	шт	106,00	2561,77	--	271548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс-лист	Клапан радиаторный запорный угловой со спускным краном RLV 15	шт	106,00	1153,36	--	122256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	6,00	2994,24	47,62	17965	286	1,31	8
					231,87	17,90	1391	107	0,09	1
43.	СПрайс-лист	Балансировочный клапан диам.20мм USV-1	шт	25,00	4352,76	--	108819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс-лист	Балансировочный клапан диам.25мм USV-1	шт	2,00	5964,65	--	11929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-лист	Балансировочный клапан диам.32мм USV-1	шт	1,00	8303,25	--	8303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.20мм	шт	180,00	3419,76	--	615556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.25мм	шт	6,00	3773,27	--	22640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.32мм	шт	3,00	4098,65	--	12296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.40мм	шт	2,00	5579,26	--	11159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.50мм	шт	1,00	6270,34	--	6270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.65мм	шт	2,00	10152,38	--	20305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	810,00	273,30	4,95	221373	4010	0,34	277
					60,03	1,86	48624	1509	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	268,00	352,30	4,95	94416	1327	0,34	92
					60,03	1,86	16088	499	0,01	2
54.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	104,00	431,30	4,95	44855	515	0,34	36
					60,03	1,86	6243	194	0,01	1
55.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	108,00	481,30	4,95	51980	535	0,34	37
					60,03	1,86	6483	201	0,01	1
56.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	123,00	618,12	9,94	76029	1222	0,43	53
					75,30	3,71	9262	457	0,02	2
57.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	61,00	823,17	19,99	50214	1219	0,75	46
					133,51	7,49	8144	457	0,04	2
58.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	410,00	200,00	--	82000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Отопление 3149117

Раздел: Теплоснабжение

59.	СПрайс-лист	Узел водосмесительный с двухходовым клапаном УСВ1-1	компл.	1,00	110439,13	--	110439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс-лист	Узел водосмесительный с двухходовым клапаном УСВ1-2	компл.	1,00	117641,68	--	117642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Теплоснабжение 228081

Раздел:
Тепловой пункт Корпус 1,Блок А,Блок Б

61.	Е0116-26-5	Установка счетчиков тепловых	1счетчик	1,00	2670,84	126,11	2671	126	3,05	3
					527,85	47,81	528	48	0,23	0
62.	Т131205-доп	Прибор учета тепла	компл	1,00	216076,56	--	216077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0118-22-	Установка датчиков температуры	комплек	3,00	185,67	2,02	557	6	0,92	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			т		167,90	--	504	--	--	--
64.	СПрайс-ли ст	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт	1,00	5161,05	--	5161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс-ли ст	Датчик температуры т/носителя поверхностный ESM-11	шт	1,00	5161,05	--	5161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс-ли ст	Датчик температуры т/носителя погружной ESMU	шт	1,00	9215,62	--	9216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	ТПрайс-ли ст	Клемная панель для настенного монтажа	шт	1,00	9293,45	--	9293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс-ли ст	Кран шаровый JIP-WW,диам.65мм	шт	2,00	14916,78	--	29834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65мм	1шт	2,00	15988,39	200,32	31977	401	4,24	8
					743,57	77,58	1487	155	0,36	1
70.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65мм	1фильтр	2,00	354,30	118,05	709	236	1,31	3
					223,87	44,76	448	90	0,22	0
71.	СПрайс-ли ст	Фильтр сетчатый диам.65мм	шт	2,00	11123,82	--	22248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс-ли ст	Балансировочный клапан диам.20мм MSV-BD	шт	1,00	8567,68	--	8568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс-ли ст	Клапан VG диам.15мм MSV-F	шт	1,00	31691,13	--	31691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс-ли ст	Термоэлемент AVT	к-т	1,00	117731,76	--	117732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс-ли ст	Приварные фитинги	к-т	1,00	3325,05	--	3325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс-ли ст	Соединительная деталь для Установки дополнительного	шт	1,00	18650,67	--	18651	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		термостата			--	--	--	--	--	--
77.	Е0118-22-1	Установка регулятора перепада давления	комплект	1,00	185,67 167,90	2,02 --	186 168	2 --	0,92 --	1 --
78.	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления AVP диам.15мм	шт	1,00	86554,48 --	-- --	86554 --	-- --	-- --	-- --
79.	СПрайс-лист	Импульсная трубка AV	шт	1,00	4858,18 --	-- --	4858 --	-- --	-- --	-- --
80.	СПрайс-лист	Приварные фитинги	к-т	1,00	3325,05 --	-- --	3325 --	-- --	-- --	-- --
81.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.20мм	шт	3,00	6501,95 --	-- --	19506 --	-- --	-- --	-- --
82.	СПрайс-лист	Обратный клапан,чугунный,фланцевый,диам.20мм	шт	2,00	11370,44 --	-- --	22741 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 50 мм	1счетчик	2,00	996,24 245,66	46,70 17,21	1992 491	93 34	1,42 0,09	3 0
84.	СПрайс-лист	Водомер горячей воды д-20мм	шт	2,00	2288,90 --	-- --	4578 --	-- --	-- --	-- --
85.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый,чугунный,диам.20мм	шт	1,00	5717,10 --	-- --	5717 --	-- --	-- --	-- --
86.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.20мм	шт	4,00	6501,95 --	-- --	26008 --	-- --	-- --	-- --
87.	СПрайс-лист	Клапан VG диам.20мм	шт	1,00	40793,30 --	-- --	40793 --	-- --	-- --	-- --
88.	СПрайс-лист	Термоэлемент AVT	к-т	1,00	117731,76 --	-- --	117732 --	-- --	-- --	-- --
89.	СПрайс-лист	Приварные фитинги	к-т	1,00	3325,05 --	-- --	3325 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	СПрайс-лист	Обратный клапан,чугунный,фланцевый,диам.20мм	шт	1,00	7171,46	--	7171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс-лист	Регулирующий клапан седельный проходной VB-2 диам.15мм	шт	1,00	31822,41	--	31822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс-лист	Электропривод регулирующего клапана	шт	1,00	50779,70	--	50780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм	1фильтр	2,00	278,77	89,45	558	179	1,06	2
					180,32	34,43	361	69	0,16	0
94.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый,чугунный,диам.50мм	шт	2,00	8489,85	--	16980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	524,83	49,54	3149	297	1,71	10
					295,31	20,08	1772	120	0,09	1
96.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.50мм	шт	2,00	11415,45	--	22831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс-лист	Обратный клапан,чугунный,фланцевый,диам.50мм	шт	2,00	11851,47	--	23703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.65мм	шт	2,00	14916,78	--	29834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65мм	1шт	1,00	15988,39	200,32	15988	200	4,24	4
					743,57	77,58	744	78	0,36	0
100.	СПрайс-лист	Кран шаровый JIP-WW,диам.50мм	шт	4,00	11415,45	--	45662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0118-22-1	Установка регулятора перепада давления	комплект	1,00	185,67	2,02	186	2	0,92	1
					167,90	--	168	--	--	--
102.	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления AVP диам.15мм	шт	1,00	86554,48	--	86554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	СПрайс-ли ст	Импульсная трубка AV	шт	1,00	4858,18 --	-- --	4858 --	-- --	-- --	-- --
104.	СПрайс-ли ст	Приварные фитинги	к-т	1,00	3325,05 --	-- --	3325 --	-- --	-- --	-- --
105.	СПрайс-ли ст	Кран шаровый JIP-WW,диам.20мм	шт	2,00	6501,95 --	-- --	13004 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0118-22-1	Установка регулятора перепада давления	комплект	1,00	185,67 167,90	2,02 --	186 168	2 --	0,92 --	1 --
107.	СПрайс-ли ст	Регулятор перепада давления AVP диам.15мм	шт	1,00	86554,48 --	-- --	86554 --	-- --	-- --	-- --
108.	СПрайс-ли ст	Импульсная трубка AV	шт	1,00	4858,18 --	-- --	4858 --	-- --	-- --	-- --
109.	СПрайс-ли ст	Приварные фитинги	к-т	1,00	3325,05 --	-- --	3325 --	-- --	-- --	-- --
110.	СПрайс-ли ст	Кран шаровый JIP-WW,диам.15мм	шт	3,00	5673,03 --	-- --	17019 --	-- --	-- --	-- --
111.	СПрайс-ли ст	Кран шаровый JIP-WW,диам.25мм	шт	4,00	6501,95 --	-- --	26008 --	-- --	-- --	-- --
112.	С130809-68	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	компл	12,00	816,00 --	-- --	9792 --	-- --	-- --	-- --
113.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	8,00	1360,00 --	-- --	10880 --	-- --	-- --	-- --
114.	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy	компл	12,00	1600,00 --	-- --	19200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		65 мм								
115.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	12,00	72,96	--	876	--	0,37	4
					63,96	--	768	--	--	--
116.	СПрайс-лист	Термометры в оправе	шт	12,00	833,61	--	10003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12,00	55,62	2,02	667	24	0,26	3
					47,97	--	576	--	--	--
118.	СПрайс-лист	Манометры общего назначения	компл	12,00	435,09	--	5221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	12,00	1770,00	--	21240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	10,00	445,61	17,83	4456	178	0,64	6
					116,56	6,75	1166	67	0,03	0
121.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	25,00	643,61	17,83	16090	446	0,64	16
					116,56	6,75	2914	169	0,03	1
122.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	30,00	824,71	20,19	24741	606	0,76	23
					134,85	7,64	4046	229	0,04	1
123.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	375,44	5,29	11263	159	0,39	12
					69,52	2,01	2085	60	0,01	0
124.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	40,00	747,77	12,16	29911	486	1,42	57
					250,63	4,59	10025	184	0,02	1
125.	Е0118-17-2	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 89 мм	1шт	8,00	1734,24	47,62	13874	381	1,31	11
					231,87	17,90	1855	143	0,09	1
126.	Е0118-17-	Установка воздухосборников	1шт	6,00	484,24	47,62	2905	286	1,31	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				231,87	17,90	1391	107	0,09	1
127.	СПрайс-ли Автоматический воздухосборник ст	шт	6,00	488,54	--	2931	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
	Итого по разделу: Тепловой пункт Корпус 1,Блок А,Блок Б									1528590
	Раздел: Водопровод и канализация									
128.	Е0116-7-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	8,00	374,69	5,24	2998	42	0,39	3	
				68,83	1,97	551	16	0,01	0	
129.	Е0116-7-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	43,00	339,69	5,24	14607	225	0,39	17	
				68,83	1,97	2960	85	0,01	0	
130.	С130810-45 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,50	200,00	--	1900	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
131.	Е0116-7-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	47,00	707,20	12,92	33238	607	0,50	23	
				88,49	4,84	4159	227	0,02	1	
132.	Е0116-7-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9,00	481,69	5,24	4335	47	0,39	3	
				68,83	1,97	619	18	0,01	0	
133.	Е0116-7-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	5,00	372,69	5,24	1863	26	0,39	2	
				68,83	1,97	344	10	0,01	0	
134.	Е0116-7-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	22,00	374,69	5,24	8243	115	0,39	9	
				68,83	1,97	1514	43	0,01	0	
135.	Е0116-7-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	73,00	339,69	5,24	24798	382	0,39	28	
				68,83	1,97	5024	144	0,01	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,50	707,20 88,49	12,92 4,84	1768 221	32 12	0,50 0,02	1 0
137.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,30	606,70 68,83	5,24 1,97	182 21	2 1	0,39 0,01	0 0
138.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,30	481,69 68,83	5,24 1,97	145 21	2 1	0,39 0,01	0 0
139.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,30	339,69 68,83	5,24 1,97	102 21	2 1	0,39 0,01	0 0
140.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	8,00	374,69 68,83	5,24 1,97	2998 551	42 16	0,39 0,01	3 0
141.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	79,00	339,69 68,83	5,24 1,97	26836 5437	414 156	0,39 0,01	31 1
142.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,00	200,00 --	-- --	3200 --	-- --	-- --	-- --
143.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	46,00	707,20 88,49	12,92 4,84	32531 4071	595 223	0,50 0,02	23 1
144.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	46,00	606,70 68,83	5,24 1,97	27908 3166	241 91	0,39 0,01	18 0
145.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9,00	481,69 68,83	5,24 1,97	4335 619	47 18	0,39 0,01	3 0
146.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	13,00	372,69 68,83	5,24 1,97	4845 895	68 26	0,39 0,01	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	32,00	374,69 68,83	5,24 1,97	11990 2202	168 63	0,39 0,01	12 0
148.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	85,00	339,69 68,83	5,24 1,97	28874 5850	445 168	0,39 0,01	33 1
149.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43,00	200,00 --	-- --	8600 --	-- --	-- --	-- --
150.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,50	707,20 88,49	12,92 4,84	1768 221	32 12	0,50 0,02	1 0
151.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,50	481,69 68,83	5,24 1,97	241 34	3 1	0,39 0,01	0 0
152.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,30	372,69 68,83	5,24 1,97	112 21	2 1	0,39 0,01	0 0
153.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,20	339,69 68,83	5,24 1,97	68 14	1 --	0,39 0,01	0 0
154.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,50	606,70 68,83	5,24 1,97	1517 172	13 5	0,39 0,01	1 0
155.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,50	372,69 68,83	5,24 1,97	186 34	3 1	0,39 0,01	0 0
156.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,30	374,69 68,83	5,24 1,97	112 21	2 1	0,39 0,01	0 0
157.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	0,20	339,69 68,83	5,24 1,97	68 14	1 --	0,39 0,01	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 15 мм								
158.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	31,00	803,14 150,07	8,84 3,33	24897 4652	274 103	0,81 0,02	25 0
159.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	54,00	1242,87 165,60	13,22 4,95	67115 8942	714 267	0,89 0,02	48 1
160.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,00	200,00 --	-- --	3200 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0116-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 65 мм	т	0,04	17399,67 9030,38	998,50 374,06	720 374	41 15	55,31 1,82	2 0
162.	ТПрайс-ли ст	Прочистка д-50	шт	2,00	158,53 --	-- --	317 --	-- --	-- --	-- --
163.	СПрайс-ли ст	Тройник косой д-50	шт	5,00	362,35 --	-- --	1812 --	-- --	-- --	-- --
164.	СПрайс-ли ст	Отвод 45 д-50	шт	16,00	214,24 --	-- --	3428 --	-- --	-- --	-- --
165.	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	т	0,14	11155,41 5330,25	998,50 374,06	1531 731	137 51	33,12 1,82	5 0
166.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-100	шт	5,00	231,00 --	-- --	1155 --	-- --	-- --	-- --
167.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой переходной 100х50	шт	1,00	566,17 --	-- --	566 --	-- --	-- --	-- --
168.	СПрайс-ли ст	Тройник косой д-100	шт	7,00	1023,63 --	-- --	7165 --	-- --	-- --	-- --
169.	СПрайс-ли ст	Тройни к косой переходной 100х50	шт	3,00	638,64 --	-- --	1916 --	-- --	-- --	-- --
170.	СПрайс-ли ст	Отвод 45 д-100	шт	16,00	584,28	--	9349	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	1426,59	8,69	1427	9	0,53	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
172.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2921,30	11,50	2921	12	0,91	1
					160,43	5,62	160	6	0,03	0
173.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	59,00	636,63	0,80	37561	47	0,67	40
					122,13	0,31	7206	18	0,00	0
174.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	17,00	764,59	1,79	12998	30	0,64	11
					117,74	0,67	2002	11	0,00	0
175.	СПрайс-ли ст	Крепле ние пластиковых труб д-110	шт	30,00	89,23	--	2677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	СПрайс-ли ст	Креплен ие пластиковых труб д-50	шт	22,00	42,12	--	927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	СПрайс-ли ст	Ревизия д-110 пластиковая	шт	1,00	449,76	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	СПрайс-ли ст	Ревизия д-50 пластиковая	шт	4,00	224,66	--	899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	12,00	538,68	415,54	6464	4987	0,70	8
					117,74	108,59	1413	1303	0,42	5
180.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой д-110 пластиковый	шт	1,00	226,47	--	226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой д-50 пластиковый	шт	5,00	76,55	--	383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СПрайс-ли ст	Тройник косой д-50 пластиковый	шт	5,00	85,15	--	426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	26,00	367,41	282,05	9553	7333	0,48	12
					79,96	73,72	2079	1917	0,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	СПрайс-ли ст	Отвод 45 д-110	шт	1,00	119,12	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПрайс-ли ст	Отвод 45 д-50	шт	5,00	34,42	--	172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПрайс-ли ст	Отвод 90 д-110	шт	3,00	161,24	--	484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СПрайс-ли ст	Отвод 90д-50	шт	7,00	41,22	--	289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПрайс-ли ст	Переход 110х50	шт	10,00	91,95	--	919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-110	шт	1,00	285,35	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-50	шт	4,00	28,53	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	11,00	803,14	8,84	8835	97	0,81	9
					150,07	3,33	1651	37	0,02	0
192.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	37,00	1242,87	13,22	45986	489	0,89	33
					165,60	4,95	6127	183	0,02	1
193.	С130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,00	200,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0116-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 65 мм	т	0,01	17399,67	998,50	160	9	55,31	1
					9030,38	374,06	83	3	1,82	0
195.	СПрайс-ли ст	Тройник косой д-50	шт	1,00	362,35	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	СПрайс-ли ст	Отвод 45 д-50	шт	4,00	214,24	--	857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	т	0,14	11155,41	998,50	1576	141	33,12	5
					5330,25	374,06	753	53	1,82	0
198.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-100	шт	1,00	231,00	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	СПрайс-ли ст	Тройник косой д-100	шт	7,00	1023,63	--	7165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	СПрайс-ли ст	Тройник косой переходной 100х50	шт	3,00	638,64	--	1916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	СПрайс-ли ст	Крестовина косая д-100	шт	1,00	955,69	--	956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой д-100	шт	1,00	1118,75	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	СПрайс-ли ст	Отвод 45 д-100	шт	15,00	584,28	--	8764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	4,00	2921,30	11,50	11685	46	0,91	4
					160,43	5,62	642	22	0,03	0
205.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	32,00	636,63	0,80	20372	26	0,67	21
					122,13	0,31	3908	10	0,00	0
206.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	17,00	764,59	1,79	12998	30	0,64	11
					117,74	0,67	2002	11	0,00	0
207.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-110	шт	9,00	89,23	--	803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-50	шт	23,00	42,12	--	969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	СПрайс-ли ст	Ревизия д-110 пластиковая	шт	1,00	449,76	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	17,00	538,68 117,74	415,54 108,59	9158 2002	7064 1846	0,70 0,42	12 7
211.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой д-50 пластиковый	шт	11,00	76,55 --	-- --	842 --	-- --	-- --	-- --
212.	СПрайс-ли ст	Тройникпрямой переходной 110х50 пластиковый	шт	5,00	156,72 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --
213.	СПрайс-ли ст	Тройник косой д-50 пластиковый	шт	1,00	85,15 --	-- --	85 --	-- --	-- --	-- --
214.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,00	367,41 79,96	282,05 73,72	5879 1279	4513 1180	0,48 0,28	8 5
215.	СПрайс-ли ст	Отвод 45 д-110	шт	4,00	119,12 --	-- --	476 --	-- --	-- --	-- --
216.	СПрайс-ли ст	Отвод 45 д-50	шт	3,00	34,42 --	-- --	103 --	-- --	-- --	-- --
217.	СПрайс-ли ст	Отвод 90 д-110	шт	3,00	161,24 --	-- --	484 --	-- --	-- --	-- --
218.	СПрайс-ли ст	Отвод 90д-50	шт	3,00	41,22 --	-- --	124 --	-- --	-- --	-- --
219.	СПрайс-ли ст	Переход 110х50	шт	3,00	91,95 --	-- --	276 --	-- --	-- --	-- --
220.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-110	шт	2,00	285,35 --	-- --	571 --	-- --	-- --	-- --
221.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-50	шт	19,00	28,53 --	-- --	542 --	-- --	-- --	-- --
222.	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам.50 мм	1воронка	13,00	140,56 113,85	1,96 --	1827 1480	26 --	0,70 --	9 --
223.	СПрайс-ли	Воронка сливня д-100х50 дл.80мм	шт	13,00	430,29	--	5594	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
224.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	шт	2,00	284,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								607148
		Раздел: Дополнительные объемы работ								
		==========								
225.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	15,00	1158,06	798,51	17371	11978	2,31	35
					359,56	307,85	5393	4618	1,69	25
226.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	8,00	415,68	286,43	3325	2291	0,84	7
					129,25	110,36	1034	883	0,60	5
227.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	23,00	224,44	2,90	5162	67	1,25	29
					187,85	0,45	4321	10	0,00	0
228.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	1,00	377,70	186,54	378	187	1,10	1
					191,16	70,45	191	70	0,34	0
229.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	10,00	109,75	54,90	1098	549	0,31	3
					54,85	20,73	549	207	0,10	1
230.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	1,00	51,88	25,59	52	26	0,15	0
					26,29	9,67	26	10	0,05	0
		Итого по разделу: Дополнительные объемы работ								27386
	ИТОГО:						12285350	412729		8198
							1420842	104124		686

Накладные расходы :

На монтажные работы 322764
На общестроительные работы 830914
На сантехнические работы 288606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1442284
Итого с накладными	13727634
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	796451
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14524085
Итого с временными, 1,44 %	14726702
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14919391
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14976484
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15119217
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	29497139
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	589943
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30087082
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3610450
Итого с НДС	33697532

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылысты мемлекеттік дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г. Алматы

Казакстан Республикасы Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

Сдал:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ИНЖЕНЕР
Абипов С.Г.

77105510

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Форма N 2в

Договор № 23- СО от 14.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы №57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы№57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: По территории школы (ГЕН ПЛАН)								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	68,00	408,11	169,61	27752	11534	1,55	105
					238,50	4,07	16218	277	0,01	1
2.	Е0107-24-12к=0,8	Разборка оград металлических высотой до 2,2 м	м	498,00	403,42	194,62	200901	96918	1,19	594
					208,80	53,22	103982	26506	0,19	96
3.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных	м3	41,00	3714,23	2438,48	152283	99978	7,78	319
					1275,75	950,21	52306	38959	5,22	214
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	70,08	218,93	--	15343	--	1,54	108
					218,93	--	15343	--	--	--
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,72	134,10	--	2108	--	0,97	15
					134,10	--	2108	--	--	--
6.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром	м	18,00	235,64	0,18	4242	3	1,41	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150 мм								
7.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	16,00	235,46 145,63	0,07 3,27	4238 2330	1 52	0,00 0,85	0 14
8.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	34,00	142,36 1437,20	0,52 4,60	2278 48865	8 156	0,00 1,73	0 59
9.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	4,00	330,75 3689,43	0,77 83,18	11246 14758	26 333	0,01 16,84	0 67
10.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов дворовой канализации из керамических труб диаметром 100 мм	м	80,00	2835,00 235,64	31,50 0,18	11340 18851	126 14	0,15 1,41	1 113
11.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,08	235,46 465331,02	0,07 1733,92	18837 37226	6 139	0,00 361,00	0 29
12.	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	км	0,62	60966,00 4435,00	650,25 --	4877 2759	52 --	3,17 24,70	0 15
13.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований ас фальтобетонных	м3	93,00	3870,00 408,11	-- 169,61	2407 37954	-- 15774	-- 1,55	-- 144
14.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	9,00	238,50 122,85	4,07 --	22180 1106	379 --	0,01 0,77	1 7
15.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,17	122,85 35,29	-- 33,19	1106 112	-- 105	-- 0,01	-- 0
16.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,13	2,10 8323,78	9,13 2308,84	7 9406	29 2609	0,03 13,87	0 16
17.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,60	2286,00 4710,00	864,68 --	2583 16956	977 --	4,22 --	5 --
18.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	0,21	-- 29600,00	-- --	-- 6216	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
19.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12021-22 2	Стоимость стремянки	т	0,02	151200,00 --	-- --	2449 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0113-26- 6	Окраска металлической стремянки эмалью ПФ-115, за два раза	м2	0,73	49,67 8,32	0,02 --	36 6	-- --	0,04 --	0 --
22.	С130810-1 80	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	шт	2,00	399,00 --	-- --	798 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-1-1	Устройство бетонной набивки	м3	0,13	5318,77 195,75	66,01 24,93	691 25	9 3	1,35 0,12	0 0
24.	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых	м2	0,51	834,73 178,20	14,05 5,31	426 91	7 3	1,19 0,03	1 0
25.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,31	5318,77 195,75	66,01 24,93	1670 61	21 8	1,35 0,12	0 0
26.	Е0115-60- 1	Штукатурка простая стен колодца	м2	6,28	98,16 93,60	2,00 0,27	616 588	13 2	0,57 0,04	4 0
		Итого по разделу: По территории школы (ГЕН ПЛАН)								619254
		Раздел: Устройство монолитного покрытия Корпус 2								
27.	Е0146-25- 2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охла ждающей жидкости /воды/	отверст.	89,00	139,90 66,38	69,75 40,98	12451 5908	6208 3647	0,35 0,06	32 6
28.	Е0146-25- 18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины	отверст.	4450,00	1,66	0,76	7390	3385	0,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применениемохлаждающей жидкости /воды/			0,72	0,45	3204	1998	0,00	3
29.	Е0106-22-1	Устройствобезбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	32,60	10950,94 1474,88	301,37 113,85	357001 48081	9825 3712	9,27 0,56	302 18
30.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	69000,00 --	-- --	7245 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,29	72000,00 --	-- --	92771 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,62	64500,00 --	-- --	104614 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственн ые: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,48	68800,00 --	-- --	33368 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,13	64400,00 --	-- --	8227 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство монолитного покрытия Корпус 2								
		Раздел: Кровля с деревянными элементами								623067
35.	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	м3	15,33	21898,02 3907,13	417,85 157,50	335785 59912	6407 2415	25,41 0,78	390 12
36.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	4,75	23143,99 4010,63	395,71 149,06	109890 19043	1879 708	25,88 0,72	123 3
37.	Е0110-49-1	УСтройство деревянной обрешетки из доски	м3	5,47	19668,85 2665,13	388,98 146,25	107546 14573	2127 800	15,18 0,71	83 4
38.	Е0110-12-	Подшивка карнизов плитами сайдинга	м2	496,57	134,24	5,60	66658	2781	0,77	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3										
39.	СПрайс	"Сайдинг"			122,65	2,11	60903	1049	0,01	5
			м2	506,50	753,93	--	381865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	1т	0,03	179612,58	670,08	6062	23	332,35	11
					54596,25	253,12	1843	9	1,24	0
41.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,19	14681,63	2282,62	2836	441	49,10	9
					9315,00	863,44	1800	167	4,21	1
42.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,04	75900,00	--	3188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,15	60200,00	--	9102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,02	25,95	0,03	53	--	0,03	0
					5,26	--	11	--	--	--
45.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	2416,95	14,57	1,24	35205	2991	0,08	193
					13,33	0,47	32214	1148	0,00	5
46.	СПрайс-ли ст	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	2658,64	221,97	--	590127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	м2	2416,95	201,26	5,90	486428	14260	0,46	1120
					81,51	2,23	197010	5378	0,01	26
48.	СПрайс-ли ст	Утеплитель-верхний слой "ТЕХНОРУФ" Н60	м3	362,54	13544,42	--	4910428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	м2	2416,95	171,15	19,92	413660	48158	0,28	675
					39,85	7,45	96309	18006	0,04	88
50.	Е0112-17-2к=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2416,95	133,64	0,18	323007	423	0,03	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3,16	0,06	7644	151	0,01	23
51.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	4,64	5604,41	409,16	26008	1899	13,34	62
					2173,50	154,69	10086	718	0,75	3
52.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	4,64	50800,00	--	235740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	2416,95	14,57	1,24	35205	2991	0,08	193
					13,33	0,47	32214	1148	0,00	5
54.	СПрайс-лист	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	2658,64	221,97	--	590127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	979,40	91,47	0,20	89582	196	0,15	151
					25,88	0,09	25342	86	0,00	0
56.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	1208,47	512,05	10,25	618802	12387	1,97	2376
					313,89	3,85	379331	4653	0,02	23
57.	СПрайс	Металлочерепица Ролта	м2	1336,57	611,54	--	817365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	Фасонный конек тип 1	м.п	98,05	1046,41	--	102600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	Торцевая планка	м	84,68	407,69	--	34523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Самоклеющая лента 3х10мм	м.п	98,05	55,72	--	5463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	Карнизная планка	м.п	90,00	792,73	--	71346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс	Лист разжелобки	м.п	57,35	792,73	--	45467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс	Уплотнение разжелобки	м.п	57,35	362,39	--	20785	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	СПрайс	Снегоуловитель	п.м	118,13	1268,37	--	149827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс	Шурупы 4,8х80	шт	13365,73	18,12	--	242182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс	Шурупы 4,8х28	шт	8019,44	8,15	--	65389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Торцевая крышка конька	шт	71,00	407,69	--	28946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Желоб прямоугольный 4м	п.м	303,66	452,99	--	137555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	Приемник воды	шт	20,00	887,86	--	17757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс	Комплект колен	шт	20,00	437,14	--	8743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПрайс	Сливная труба 4м	п.м	138,50	557,18	--	77169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс	Крепежи к стене	шт	69,00	194,79	--	13440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	т	0,60	15836,43	6844,83	9521	4115	33,23	20
					5796,00	1941,09	3485	1167	6,83	4
74.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной / обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,36	69100,00	--	25163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	т	0,16	60200,00	--	9415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
76.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,07	44300,00 --	-- --	3289 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00 --	-- --	293 --	-- --	-- --	-- --
78.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00 --	-- --	3779 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	18,04	164,61 124,20	0,09 0,02	2969 2240	2 --	0,74 0,00	13 0
80.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	12,00	3246,04 1107,45	102,01 39,37	38953 13289	1224 472	6,99 0,19	84 2
81.	Е0110-18-2	Установка петель	шт	48,00	83,63 82,28	1,35 0,51	4014 3950	65 25	0,51 0,00	25 0
82.	С11011-81 8	Петля врезная	шт	48,00	21,00 --	-- --	1008 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0110-5-1	Устройство деревянного каркаса дверей	м3	2,82	23143,99 4010,63	395,71 149,06	65266 11310	1116 420	25,88 0,72	73 2
84.	Е0115-165 -2	Окраска слухового окна пентафталевой эмалью за 2 раза	м2	14,40	213,16 125,50	3,38 1,26	3069 1807	49 18	0,75 0,01	11 0
85.	С11011-81 2	Ручка и шпингалеты	шт	48,00	57,00 --	-- --	2736 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0112-7-5	Устройство фронтона из профлиста волнитстого с полимерным покрытием	м2	108,00	512,05 313,89	10,25 3,85	55302 33900	1107 416	1,97 0,02	212 2
87.	СПрайс	Профлист волнитстый с полимерным покрытием	м2	108,00	611,54 --	-- --	66046 --	-- --	-- --	-- --

77105510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С11011-54 6	Зонтики крепежные	шт	1180,00	12,68 --	-- --	14967 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля с деревянными элементами								11521654
		Раздел: Окна								
89.	Е0110-91- 4	Установка оконных блоков из ПХВпрофилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	461,03	415,36 175,10	23,43 7,73	191492 80726	10802 3564	1,05 0,04	483 17
90.	Е0110-22- 2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	461,03	245,81 108,16	6,97 2,65	113325 49864	3216 1222	0,67 0,01	311 6
91.	Е0107-57- 8	Заделка швов монтажной пеной	м	76,30	78,08 29,50	48,59 18,36	5958 2251	3707 1401	0,18 0,09	13 7
92.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	17,00	530,00 --	-- --	9010 --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: Окна								319785
		Раздел: МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВИТРАЖИ В-1,В-2,В-3,ПВ-1-ПВ-9,ППВ-8								
93.	Е0110-91- 6	Установка витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	18,50	371,23 156,91	23,59 7,99	6868 2903	436 148	0,94 0,04	17 1
94.	Е0107-57- 8	Заделка швов монтажной пеной	м	18,00	78,08 29,50	48,59 18,36	1406 531	875 331	0,18 0,09	3 2
95.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,00	530,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВИТРАЖИ В-1,В-2,В-3,ПВ-1-ПВ-9,ППВ-8								10393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Корпус-2								
96.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей окон ных и дверных откосов по бетону и камню	м2	40,52	624,20	7,91	25292	321	2,06	83
					359,66	2,99	14574	121	0,01	1
97.	Е0108-6-1	Кладка стен парапета	м3	9,98	6861,16	419,80	68474	4190	5,22	52
					804,71	157,50	8031	1572	0,76	8
		Итого по разделу: Корпус-2								93767
		Раздел: Корпус-1								
98.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей окон ных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1051,43	624,20	7,91	656297	8319	2,06	2164
					359,66	2,99	378160	3141	0,01	15
99.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	3904,27	8,21	0,11	32048	439	0,06	220
					8,10	0,02	31609	98	0,00	1
100.	СПрайс-лист	Грунтовка "Праймер"	л	976,07	72,48	--	70744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	3904,27	194,83	1,49	760679	5808	0,43	1661
					69,34	0,56	270742	2196	0,00	11
102.	С11011-764	Сетка малярная	м2	3904,27	142,00	--	554406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах	м3	23,63	9446,19	192,54	223213	4550	16,82	398
					2639,25	73,12	62365	1728	0,35	8
		Итого по разделу: Корпус-1								2297388
		Раздел: Подвесной потолок								
104.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков типа "ARMSTRONG"	м2	317,00	374,77	2,76	118801	876	2,02	642
					367,43	1,04	116474	329	0,01	2
105.	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комп лектующими	м2	317,00	1070,00	--	339190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Подвесной потолок								457991
		ИТОГО:					15936595	397418		14360
							2348559	132714		640
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2542159		
		На сантехнические работы						42624		
		Всего накладных расходов:						2584783		
		Итого с накладными						18521378		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1111283		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						19632661		
		Итого с временными, 1,44 %						19915371		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						20184229		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						20263890		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						20463044		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						39922785		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						798456		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						40721241		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4886549		
		Итого с НДС						45607790		

Принял:

Сдал:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МКК ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ИНЖЕНЕР Абипов С.Г.

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Республика Казахстан г. Алматы

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

77105540

Форма N 2в

Заказчик РУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОС "Строительная Компания Шах"

Договор № 23- СО от 14.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы №57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы№57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля с деревянными элементами								
1.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	44,59	599,34	35,14	26724	1567	0,90	40
					142,31	13,23	6346	590	0,07	3
2.	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	13,81	1911,45	17,71	26391	245	2,16	30
					349,31	6,75	4823	93	0,03	0
3.	E0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	м3	15,90	1911,45	17,71	30392	282	2,16	34
					349,31	6,75	5554	107	0,03	1
4.	E0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	м3	2,82	1911,45	17,71	5390	50	2,16	6
					349,31	6,75	985	19	0,03	0
		Итого по разделу: Кровля с деревянными элементами								88898
		Раздел: Окна								

332

127430 Писан. обрфиды 82,206 м²

:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
		мм								
439.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	126,00	1906,41	11,02	240208	1389	1,11	140
					178,50	4,34	22492	547	0,02	3
440.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	157,90	1973,14	12,01	311559	1896	1,47	233
					237,73	4,71	37538	744	0,02	3
441.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	190,40	1894,08	13,89	360633	2644	1,70	324
					274,40	5,46	52247	1039	0,03	5
442.	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	34,10	1923,35	17,27	65586	589	1,86	63
					298,86	6,79	10191	232	0,03	1
443.	E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	м2	384,35	185,24	53,64	71196	20616	0,62	238
					107,64	19,97	41371	7677	0,10	37
444.	C11031-157	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	м3	19,22	4400,00	--	84557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,44	314500,00	--	137801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	70,40	258,01	123,98	18164	8728	0,68	48
					134,03	46,44	9436	3269	0,23	16
447.	СПрайс	Паста огнезащитная "Берлик"	кг	91,52	611,54	--	55968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Ц0111-30-2	Монтаж регуляторов	шт	6,00	361,57	--	2169	--	2,32	14
					358,03	--	2148	--	--	--
449.	СПрайс-лист	Регулятор оборотов электронный PROPELLER-01	шт	4,00	5851,28	--	23405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
450.	СПрайс-лист	Регулятор оборотов трансформаторный RTS4-15	шт	1,00	46046,50	--	46047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 15 мм								
764.	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	157,00 -- --	-- -- --	314 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
765.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	3,50	339,69 68,83	5,24 1,97	1189 241	18 7	0,39 0,01	1 0
766.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4426,01 1671,53	172,35 64,69	4426 1672	172 65	9,78 0,31	10 0
767.	СПрайс-лист	Счетчик для горячей воды крыльчатый многоструйный д-15 мм	шт	1,00	15188,67 --	-- --	15189 --	-- --	-- --	-- --
768.	С130801-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	компл	1,00	2160,00 --	-- --	2160 --	-- --	-- --	-- --
769.	СПрайс	Фильтр сетчатый муфтовый Ду-15мм	шт	1,00	301,94 --	-- --	302 --	-- --	-- --	-- --
770.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	280,00 --	-- --	840 --	-- --	-- --	-- --
771.	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	202,00 --	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
772.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	18,00	803,14 150,07	8,84 3,33	14456 2701	159 60	0,81 0,02	14 0
773.	С130910-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,50	200,00 --	-- --	700 --	-- --	-- --	-- --
774.	Е0116-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 65 мм	т	0,02	17399,67 9030,38	998,50 374,06	285 148	16 6	55,31 1,82	1 0

: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11										
	Пересчет в текущих ценах, К-1,95097							87463119		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							1749262		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							89212381		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							10705486		
	Итого с НДС							99917867		

Принял:

Алматы қаласының
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Құрылғылы мекемелер дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий
Товарищество с огранич. ответ-стью
Республика Казахстан г.Алматы

Казакстан Республикасы Алматы қ.
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОС "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ"
Республика Казахстан г. Алматы

77105580

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Форма N 2в

Договор № 23- СО от 14.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы №57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы№57 в Жетысуйском районе г. Алматы по ул.Ботаническая/Озерная 2/1

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы Корпус 2.								
1.	E0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	м2	117,63	180,18	2,35	21195	276	0,54	63
					90,05	0,90	10592	106	0,00	1
		Итого по разделу: Полы Корпус 2.								21195
		Раздел: Внутреняя отделка Корпус 2								
2.	E0115-180 -4	Улучшенная окраска о штукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	134,05	304,08	2,91	40762	390	0,56	76
					93,41	1,10	12522	147	0,01	1
3.	E0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	341,89	285,16	2,63	97493	897	0,45	153
					74,78	0,99	25568	338	0,00	2
4.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	м2	2,50	1902,70	5,78	4757	14	1,75	4
					293,22	--	733	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С11011-87 1	Сталь квадратная	т	0,03	60200,00	--	1773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-2(2шт)								41194
		Раздел: Ограждение ОГ-3(2шт)								
69.	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений без поручня	м	6,20	8850,81	7,36	54875	46	0,48	3
					82,55	2,79	512	17	0,01	0
70.	Е0109-24-1	Монтаж м/к	т	0,05	16204,87	5027,99	784	243	64,97	3
					10453,50	1339,83	506	65	4,76	0
71.	С11011-87 1	Сталь квадратная	т	0,05	60200,00	--	2914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-3(2шт)								58573
		Раздел: Ограждение ОГ-4(1шт)								
72.	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений без поручня	м	4,30	8850,81	7,36	38058	32	0,48	2
					82,55	2,79	355	12	0,01	0
73.	Е0109-24-1	Монтаж м/к	т	0,03	16204,87	5027,99	519	161	64,97	2
					10453,50	1339,83	335	43	4,76	0
74.	С11011-87 1	Сталь квадратная	т	0,03	60200,00	--	1926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-4(1шт)								40503
		Раздел: Устройство козырьков(5шт)								
75.	Е0109-24-1	Монтаж м/к козырьков из труб и уголков	т	1,26	16234,07	5027,99	20471	6340	64,97	82
					10453,50	1339,83	13182	1690	4,76	6
76.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	1,26	629,99	180,65	794	228	1,54	2
					336,38	--	424	--	--	--
77.	С11011-87 2	Трубы квадратные 100х100х4мм	т	0,93	66400,00	--	61553	--	--	--

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Отмостка								
164.	Е0101-134-1 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	62,80	25,23	5,65	1584	355	0,12	8
				19,58	--	1230	--	--	--
165.	Е0111-2-4 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	18,84	2129,75	--	40124	--	3,73	70
				610,65	--	11505	--	--	--
166.	Е0106-1-1 Устройство бетонной отмостки толщ.60мм	м3	18,84	5364,64	82,51	101070	1555	1,55	29
				225,11	31,16	4241	587	0,15	3
									142779
	Итого по разделу: Отмостка								
	Раздел: Отопление								
167.	Е0110-5-1 Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,09	23276,18	407,58	2002	35	26,65	2
				4130,94	158,14	355	14	0,75	0
168.	Е0110-51-1 Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,09	604,66	36,19	52	3	0,92	0
				146,58	14,03	13	1	0,07	0
169.	Е0110-7-3 Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 20 мм	м2	10,24	152,96	5,56	1566	57	0,89	9
				143,92	2,17	1474	22	0,01	0
170.	С11011-590 Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	100м2	0,09	42300,00	--	3807	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
171.	Е0115-176-1 Окраска эмалью деревянной обшивки	м2	12,58	183,42	0,21	2307	3	0,69	9
				114,60	0,09	1442	1	0,00	0
172.	С1.42.т.ч.таб.12 Отделка под ламинат	м2	9,03	595,00	--	5373	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
									15107
	Итого по разделу: Отопление								
	Раздел: Вентиляция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359.	ТПрайс	Прибор приемно-контрольный и управления "Гранит-2"	шт	1,00	5296,28	--	5296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	СПрайс	Блок бесперебойного питания	шт	1,00	2219,65	--	2220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	СПрайс	Батарея аккумуляторная	шт	1,00	905,98	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А1	шт	14,00	203,85	--	2854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-63-Данко	шт	2,00	430,34	--	861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной ИОП502-7	шт	1,00	385,04	--	385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	СПрайс	Световой оповещатель Призма-100	шт	1,00	253,67	--	254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	СПрайс	Светозвуковой оповещатель Призма-200И	шт	1,00	783,67	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	С151802-21	Коробка универсальная УК-М	шт	7,00	59,00	--	413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация Корпус 2								66372
		Раздел: Охранная сигнализация								
368.	Ц0110-667-1	Монтаж прибора приемно-контрольного на 3 шлейфа	шт	4,00	5129,25	2,00	20517	8	26,45	106
					4916,25	--	19665	--	--	--
369.	Ц0108-121-3	Монтаж аккумулятора	шт	4,00	574,45	--	2298	--	3,45	14
					509,45	--	2038	--	--	--
370.	Ц0110-668-5	Датчики и извещатели охранные	шт	28,00	294,95	--	8259	--	1,15	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр жилы 1,2 мм Итого по разделу: Слаботочные сети								809383
ИТОГО:							16716784 2920754	814448 216648		15646 914

Накладные расходы :

На монтажные работы	754163
На общестроительные работы	1792440
На металломонтажные работы	283577
На сантехнические работы	126443
Всего накладных расходов:	2956623
Итого с накладными	19673407

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1166297
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20839704
Итого с временными, 1,44 %	21136410
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	21418577
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21502182
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21711195
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	42357841
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	847157
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43204998
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5184600
Итого с НДС	48389598
К оплате согласно договора:	40225866

Принял:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

Счет-фактура № 1 от 14.05.12 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор школа № 57 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление строительства г. Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400243843, г. Алматы, пл Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	40 287 564,29	40 287 564,29	12%	4 834 507,71	45 122 072,00		
Всего по счету:					**40 287 564,29**		**4 834 507,71**	**45 122 072,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
1	14.05.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы
Основание: Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57)

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	45 122 072,00	45 122 072,00

Всего работ на сумму: 45 122 072,00
в т.ч НДС 4 834 507,71

Итого сумма: Сорок пять миллионов сто двадцать две тысячи семьдесят два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100,
БИК KCJBKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы

РНН: 600400243843,
Адрес: г. Алматы, пл Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
1	14.05.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы
Основание: Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57)

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	45 122 072,00	45 122 072,00

Всего работ на сумму: 45 122 072,00
в т.ч НДС 4 834 507,71

Итого сумма: Сорок пять миллионов сто двадцать две тысячи семьдесят два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы

РНН: 600400243843,
Адрес: г. Алматы, пл Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 4 от 14.06.12 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор школа № 57 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление строительства г. Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400243843, г. Алматы, пл Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	79 972 014,29	79 972 014,29	12%	9 596 641,71	89 568 656,00		
Всего по счету:					**79 972 014,29**		**9 596 641,71**	**89 568 656,00**		

Директор: Мусаев Б. А. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

главный бухгалтер: Замзина А. М. Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
3	14.06.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы
Основание: Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57)

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	89 568 656,00	89 568 656,00

Всего работ на сумму: 89 568 656,00
в т.ч НДС 9 596 641,71

Итого сумма: Восемьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы

РНН: 600400243843,
Адрес: г. Алматы, пл Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 5 от 11.07.12 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор школа № 57 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление строительства г. Алматы (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400243843, г. Алматы, пл Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	42 099 415,18	42 099 415,18	12%	5 051 929,82	47 151 345,00		
Всего по счету:					**42 099 415,18**		**5 051 929,82**	**47 151 345,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
4	11.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы
Основание: Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57)

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	47 151 345,00	47 151 345,00

Всего работ на сумму: **47 151 345,00**
в т.ч НДС **5 051 929,82**

Итого сумма: Сорок семь миллионов сто пятьдесят одна тысяча триста сорок пять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы

РНН: 600400243843,
Адрес: г. Алматы, пл Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 8 от 24.07.12 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57) (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление строительства г. Алматы (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400243843, г. Алматы, пл Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	30 087 082,14	30 087 082,14	12%	3 610 449,86	33 697 532,00		
Всего по счету:					**30 087 082,14**		**3 610 449,86**	**33 697 532,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
6	24.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы
Основание: Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57)

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	33 697 532,00	33 697 532,00

Всего работ на сумму: 33 697 532,00
в т.ч НДС 3 610 449,86

Итого сумма: Тридцать три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100,
БИК KCJBKZKX

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы

РНН: 600400243843,
Адрес: г.Алматы, пл Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Счет-фактура № 9 от 14.08.12 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57) (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление строительства г. Алматы (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400243843, г. Алматы, пл Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	40 721 241,07	40 721 241,07	12%	4 886 548,93	45 607 790,00		
Всего по счету:					**40 721 241,07**		**4 886 548,93**	**45 607 790,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
7	14.08.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы
Основание: Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57)

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	45 607 790,00	45 607 790,00

Всего работ на сумму: **45 607 790,00**
в т.ч НДС **4 886 548,93**

Итого сумма: Сорок пять миллионов шестьсот семь тысяч семьсот девяносто тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы

РНН: 600400243843,
Адрес: г. Алматы, пл Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 6 от 22.08.12 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57) (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление строительства г. Алматы (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400243843, г. Алматы, пл Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	89 212 381,25	89 212 381,25	12%	10 705 485,75	99 917 867,00		
Всего по счету:					**89 212 381,25**		**10 705 485,75**	**99 917 867,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
8	22.08.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы
Основание: Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57)

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	99 917 867,00	99 917 867,00

Всего работ на сумму: 99 917 867,00
в т.ч НДС 10 705 485,75

Итого сумма: Девяносто девять миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы

РНН: 600400243843,
Адрес: г. Алматы, пл Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 10 от 20.09.12 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300549397, БИН: 070140013304, г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57) (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Управление строительства г. Алматы (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400243843, БИН: 011240001633, г. Алматы, пл Республики, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	35 915 951,79	35 915 951,79	12%	4 309 914,21	40 225 866,00		
Всего по счету:					**35 915 951,79**		**4 309 914,21**	**40 225 866,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ulzat

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
9	20.09.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы
Основание: Договор № 23-СО от 14.03.2012г (Школа № 57)

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	40 225 866,00	40 225 866,00

Всего работ на сумму: **40 225 866,00**
в т.ч НДС **4 309 914,21**

Итого сумма: Сорок миллионов двести двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Алматы

РНН: 600400243843,
Адрес: г. Алматы, пл Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Договор № 23-СО
в соответствии с бюджетной программой – 373006011433
373 -Управление строительства города Алматы
006 – Сейсмоусиление объектов образования в г.Алматы
011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
433 – Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений государственных предприятий

г. Алматы **«14» марта 2012 года**

Государственное учреждение - Управление строительства города Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 44816-1910-ГУ, выданное Департаментом юстиции города Алматы 26.05.08 года, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **начальника Усенова Кажымурата Кантбаевича**, действующего на основании Положения о государственном учреждении, с одной стороны

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Строительная Компания ШАХ», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** (город Алматы, мкр. «Мамыр-4», дом 299, кв.15, зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, свидетельство о государственной регистрации №82599-1910-ТОО от 05.01.07 г, РНН 600300549397, ГСЛ №02711 от 21.03.08 г.), именуемое, в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора Мусаева Бахтияра Айтжановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола № 3- 4 от 12 марта 2012 года «об итогах конкурса по государственным закупкам работ по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом объектов образования в городе Алматы», заключили настоящий Договор о закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 57, в Жетысуском районе, ул. Ботаническая/Озерная, 2/1 г. Алматы, на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2 Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектно-сметной документации, и графиком производства работ, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, в сроки и на условиях настоящего Договора.

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

2.1. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) Объект - комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
2) Участок означает территорию, отведенную для выполнения работ;
3) Цена Договора означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его тендерной заявке и принятой Заказчиком;
4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
5) Временные сооружения означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
6) Материалы означают все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения работ;
7) Оборудование означает технологическое, электротехническое и другое оборудование монтируемое и устанавливаемое подрядчиком и относящееся к возводимому объекту;
8) Срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение работ:
9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
11) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;
12) Недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;
14) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Подрядчика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;
15) Акт - форма отчета о выполненных объемах работ;
16) Технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Подрядчиком работ в соответствии с условиями Договора;
17) Рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Подрядчика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов приемочной комиссии;
В состав рабочей комиссии включаются:
- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), генерального подрядчика, субподрядных организаций, субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта).
При необходимости в состав рабочей комиссии также включаются представители служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органов государственной противопожарной службы, других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции.
18) Приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, стоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций.
При приемке в эксплуатацию объектов (комплексов) в состав приемочной комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика (инвестора, застройщика), который является председателем приемочной комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проектной (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации), а также представитель государственной архитектурно-строительной инспекции;
- представители местных органов (служб) архитектуры и градостроительства, государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других заинтересованных органов государственного надзора в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта (комплекса);
- представители Подрядчиков, проектных организаций.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % (три процента) от цены Договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
2) банковскую гарантию.
3.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.
3.3. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
3.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.
3.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком Договорных обязательств.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1 Цена договора составляет 401 291 128 (четыреста один миллион двести девяносто одна тысяча сто двадцать восемь) тенге, в том числе НДС 12 %.
В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость и условий финансирования, в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения, путем заключения Дополнительного соглашения.
4.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. настоящего Договора.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

5.1 Оплата по настоящему договору производится:
- авансовый платеж (предоплата) Подрядчику в размере 30 % от суммы Договора (при наличии бюджетных средств);
- по актам выполненных работ подписанных сторонами с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ.
- оставшаяся сумма в размере 5 % от общей суммы Договора подлежит оплате после предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной или рабочей комиссии о вводе его в эксплуатацию.
5.2 Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.
5.3. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.
5.4. Исполнитель после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Исполнителя. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой окончания работ.
5.5. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Сам факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).
5.6. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок продолжительности работ (окончание работ) по настоящему договору составляет до 25 августа 2012 года, с даты начала работ по графику производства работ.
6.2. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:
1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;
2) указаниями Заказчика:
- для проведения испытаний оборудования, незапланированных договором;
- в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства имеются несколько подрядчиков и графики производства работ по соответствующим договорам для других подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ;
- иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;
3) предложением Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;
4) выявлением в процессе выполнения работ скрытых дефектов, требующих дополнительных трудовых затрат (без увеличения цены договора);
5) иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.
6.3. Сторонами по настоящему договору должно приниматься решение о временной остановке работ.

6.4. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:
- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.2. договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
- в случаях, оговоренных в подпункте 2) пункта 6.2. договора - переписка Сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.
6.5. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.
6.6. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.
6.7. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.
6.8. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.
Дополнительные соглашения на приостановку работ и возобновление работ, указанные в настоящем пункте, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором работы приостановлены/возобновлены.
6.9. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Обязанности Подрядчика:
1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с применением материалов, не бывших в употреблении, с приложением сертификатов соответствия;
2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;
3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;
4) своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ;
5) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;
6) назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;
7) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;
8) обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных ресурсов, оборудования;
9) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;
10) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;
11) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;
12) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;
13) не позднее 17 числа отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2;
14) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 7 (семь)дневный срок;
15) при выполнении работ обеспечить наличие не менее 230 рабочих мест;
16) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;
17) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;
18) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;
19) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;
20) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

21) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;
22) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;
23) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;
24) согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии;
25) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах договора;
26) при наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними;
27) информировать Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет Договора, наименование и адрес субподрядных организаций;
28) Подрядчик выполняет работы **лично**. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При наличии субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними;
29) Подрядчик не вправе уступить, переоформить или передать настоящий Договор или любую его часть третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. В таком согласии не может быть необоснованно отказано, но в случае его предоставления оно не освобождает Подрядчика от любой ответственности или обязанности по настоящему Договору, и Подрядчик несет ответственность за действия, невыполнение обязательств и небрежность любого из субподрядчиков, агентов, служащих или рабочих. Кроме того, Подрядчик обязан быть и оставаться единственно ответственным за качественное, надлежащее и своевременное исполнение работ и исполнение положений настоящего Договора во всех отношениях, как если такой переуступки не существовало;
30) не позднее третьего числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета.
31) при выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить максимальную долю казахстанского содержания материалов, применяемых при выполнении работ с предоставлением соответствующей ежемесячной отчетности;
32) обеспечить своевременную выплату налоговых отчислений в доход бюджета;
33) представить страховой сертификат на качество выполняемых работ на период 8-ми лет;
34) в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по казахстанскому содержанию, Подрядчик обязуется возместить убытки и штрафные санкции, выставленные Заказчиком.
35) получить в установленном порядке все необходимые экологические разрешения и вносить платежи за эмиссии, осуществляемые в процессе строительства.

7.2. Права Подрядчика:

1) требовать своевременной оплаты за выполненные работы;
2) требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные договором.

7.3. Обязанности Заказчика:

1) производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора;
2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;
3) передать проектно-сметную документацию;
4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;
5) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, предъявляемым Подрядчиком;
6) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий.

7.4. Права Заказчика:

1) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Подрядчику, с которым последний полностью согласен;
2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Подрядчик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Подрядчик обязан их возместить;
3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;
4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 6.1. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Подрядчика;
5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не представил Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета;
6) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;
7) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;
8) Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

9) Заказчик организует работу по техническому надзору с привлечением строительной организацией, имеющей Государственную лицензию на осуществление инжиринговых услуг.
9) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.
8.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.
8.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями технического надзора Заказчика, и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки , составления актов освидетельствования этих работ.
8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после пред монтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.
8.5. Подрядчик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком, за свой счет.
8.6. Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения пред монтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.
8.8. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
8.9. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.
8.10. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.
8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.
8.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Подрядчик за несвоевременное завершение выполнения работ, в установленные договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненного дефекта.
9.3. За неисполнение Заказчиком п. 3.4. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,01%(ноль целых одной сотой процента) от суммы внесенного обеспечения за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей оплате.
9.4. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
9.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.
9.6. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

9.7. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
10.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.
10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный торгово-промышленной палатой и/или иным соответствующим уполномоченным органом или организацией Стороны, ссылающейся на них.

11. ГАРАНТИИ, СТРАХОВАНИЕ

11.1. Подрядчик в течении 5 рабочих дней после подписания Договора выдает гарантийный паспорт (страховое покрытие) на качество работ с финансовым обеспечением ликвидации дефектов в период гарантийной ответственности в размере 10 % от общей стоимости Договора, со сроком действия на 8 (восемь) лет (в соответствии с письмом-гарантией конкурсной заявки) со дня подписания Акта приемочной комиссии.
11.2. Копии страховых полисов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику.
11.3. При возникновении страхового случая Подрядчик своими силами и средствами поставит все механизмы, материалы, конструкции, оборудования и т.д. и произведет полные восстановительные работы по объектам и самостоятельно получит от страховщика страховое возмещение.
11.4. При этом условия страхования в обязательном порядке должны согласовываться с Заказчиком. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.
11.5. Если Подрядчик не предоставляет требуемые страховые договора и сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

12.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
12.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.
12.3. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.
12.4. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.
12.5. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.
12.6. Если до сдачи объект случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.
12.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Подрядчика.
12.8. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.
12.9. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов, связанных с осуществлением им деятельности на объекте.
12.10. Страховые полисы и сертификаты должны быть представлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до даты начала работ.
12.11. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.
12.12. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

13. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

13.1. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение 7 (семи) дней.
13.2. Заказчик принимает у Подрядчика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.
13.3. При завершении Подрядчиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче Государственной приемочной комиссии.

13.4. Заказчик создает Государственную приемочную комиссию за 1 (один) месяц до завершения всех работ по договору.
13.5. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.
13.6. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.
13.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.
14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.
15.2. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в следующих случаях:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;
3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;
15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. настоящего Договора.
15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.
15.5. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.
15.6. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
1) если Подрядчик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;
2) если Подрядчик срывает сроки выполнения графика работ;
3) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
4) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
5) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;
6) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;
7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.
15.7. Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на их оплату.
15.8. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.
15.10. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.
15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Подрядчиком.

15.12. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.
15.13. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

16.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон после регистрации в Департаменте Казначейства города Алматы и действует до 31 декабря 2012 года, но полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Договор составлен на русском языке, в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один экземпляр Подрядчику.
17.2. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

18. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
ГУ «Управление строительства г. Алматы»
г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633
тел. (727)271-66-23

Начальник Управления
строительства г. Алматы

_____ **К. Усенов**

м.п.

Подрядчик:
ТОО «Строительная Компания ШАХ»
г. Алматы, мкр. «Мамыр-4», дом 299, кв.15
РНН 600300549397,
ИИК KZ468560000000520346
в АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX ,КБЕ 17
БИН 070140013304
тел: 239-21-97
сот. 8701-711-53-54

Директор

_____ **Б. Мусаев**

м.п.