Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Благоустройство. МАФ /смета 7-1-1/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4-8

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Корректировочная смета №3										
1	65	У86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м		101	117815	551	11899315	55651	9888102	1791694	14786289	
				секция		19362	132	1955562	13332		1095281		
			ИТОГО:					11899315	55651	9888102	1791694	14786289	
								1955562	13332		1095281		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		177435					
			Итого с временными									14963724	
			Зимние удорожания			2,2 %		329202					
			Итого с зимними удорожаниями									15292926	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		305859					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15598785	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									16377180	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									14739462,02	
			НДС			12 %		1768735,44					
			Итого с НДС									16508197,46	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН ИНН 980940003277
Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"
БИН 961240000503
Директор Кажиякбаров Бауржан Касымулы
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "DS&V" Тойымбетов Бауыржан Каримович
аттестат № KZ74VJE00032330 от 02.10.2017г.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГАП ТОО "Аскос+" Титов Владимир Иванович
Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Канрбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Территория школы. Планировка территории /смета 7-2/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4-10

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м#/Срезка ПШС/	м3 грунта	209	48,94	48,94	10229	10229	0	2563	13816	
						0	17,03	0	3560		1023		
2	2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2570	48,94	48,94	125786	125786	0	31515	169885	
						0	17,03	0	43771		12584		
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	104	201,28	192,63	20933	20033	12	4421	27382	
						8,54	50,5	888	5252		2028		
4	4	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	182	342		62244			4980	67224	
			ИТОГО:					219192	156049	12	38499	278307	
								888	52583		20615		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3340					
			Итого с временными									281647	
			Зимние удорожания			2,2 %		6196					
			Итого с зимними удорожаниями									287843	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5757					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									293600	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									308251	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									277425,9	
			НДС			12 %		33291,11					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**310717,01**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980910009277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

аттестат № KZ74VJE00[illegible] выдан 18.11.2017г.

ГАП **Титов Владимир Иванович**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Благоустройство. Покрытия дорожек, проездов, площадок /смета 7-1-2/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4-9

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата	эксплуатация зарплата	Всего зарплата	эксплуатация зарплата	материалы оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	310	993,28	125,93	307917	39037	192194	95987	436216	
						247,37	39,32	76686	12191		32312		
2	10	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31	2777,47	1022,53	86102	31698	50305	11589	105506	
						132,19	213,96	4098	6633		7815		
3	11	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	310	2460,82	36,76	762855	11394	639138	126103	960075	
						362,33	14,32	112323	4439		71117		
4	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	68	1909,77	30,63	129864	2083	79463	53013	197508	
						710,56	11,29	48318	768		14630		
5	13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР.100.20.8/	м3	2,72	36704		99835		99835		107822	
											7987		
			ИТОГО:					1386573	84213	1060935	286692	1807125	
								241425	24031		133861		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21686					
			Итого с временными									1828811	
			Зимние удорожания			2,2 %		40234					
			Итого с зимними удорожаниями									1869045	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37381					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1906426	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									2001558	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									1801402,2	
			НДС			12 %		216168,26					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата	эксплуатация зарплата	Всего зарплата	эксплуатация зарплата	материалы оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**2017570,46**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города

БИН 961240000503

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Ғойсыбетов Бауыржан Каримович**

аттестат № KZ74VJE00[illegible] выдано 16.11.2017г.

ГАП ТОО "Аскос+" **Титов Владимир Иванович**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа.Технологические решения /смета 2-1-6/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4-4

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	прайс-лист#стр.45#ТОО "Торговый дом "SHEGEN", г.Шымкент	**Компьютер в комплекте:системный блок N=450 Вт, U=220 В, Intel Pentium G3220, RAM 4, HDD 500, nVidia GeForce GT730 2GB, DVD-RW с операционной системой; монитор ЖК N=100 Вт, U=220 В, 19,5; мышь компьютерная проводная USB; клавиатура проводная USB; сетевой фильтр Количество розеток: 6, длина кабеля - 3 м; микрофонно-телефонная гарнитура**	комплект	35	223724,29		7830350				7830350	
			Отпускная цена			223724		7830350		7830350			
			Сметная стоимость оборудования					*7830350*					
			ИТОГО:					7830350	0				
								0	0	7830350			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7830350			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		0					
			Итого с временными									7830350	
			Зимние удорожания			2,2 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									7830350	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7830350	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									8221092	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									7398982,81	
			НДС			12 %		887877,94					
			Итого с НДС									8286860,75	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН/ИИН 980940...

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"
БИН 961240000503

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**
аттестат № KZ74VJE00032330 выдан 03.01.2017г.

ГАП ТОО "Аскос+" **Титов Владимир Иванович**
Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.**

Объект : **Школа. Отделочные работы /смета 2-1-2/**

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4-3

за **сентябрь 2020** **(месяц, год)**

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Фасад										
1	1	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	620	8048,38	70,66	4989994	43807	2084390	2068812	7623511	
						4615,8	18,63	2861797	11553		564704		
2	2	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	63,86	18307		1169085		1169085		1262612	
											93527		
3	3	С121-061001-0401	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций**	**м**	1867,49	244		455668		455668		492121	
											36453		
4	4	С121-130204-2305	**Винт с полуцилиндрической головкой М4 х 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	20,1306	4714		94896		94896		102487	
											7592		
5	5	С121-130816-2806	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	**шт.**	3112	17		52904		52904		57136	
											4232		
6	6	С121-100304-0102	**Уплотнитель профильный ГОСТ 10174-90#+/ТПУ-6001, ТПУ-6002/**	**м**	280,12	210		58825		58825		63531	
											4706		
7	7	С121-130211-0201	**Кляммеры КЛ-1, КЛ-2**	**1000 шт.**	4,98	48125		239663		239663		258836	
											19173		
8	8	С121-130211-0405	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм**	**шт.**	248	2		496		496		536	
											40		
9	9	С121-130809-9901	**Лента бутиловая**	**м**	351	51		17901		17901		19333	
											1432		
10	10	С121-060902-0903	**Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5**	**м**	63,21	36		2276		2276		2458	
											182		
11	14	С121-130211-0801	**Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов**	**шт.**	420	132		55440		55440		59875	
											4435		
12	15	С121-130203-0101	**Шайбы диаметром 16-36 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	15,8004	705		11139		11139		12030	
											891		
13	16	С123-021101-0328	**Прокладки паронитовые ТПУ-202 ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	0,42	356223		149614		149614		161583	
											11969		
14	17	С121-130201-1104	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	840	33		27720		27720		29938	
											2218		
15	18	С121-130202-0102	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	0,0086184	695937		5998		5998		6478	
											480		
16	19	С121-130201-0111	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	0,0143808	654816		9417		9417		10170	
											753		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	20	С121-130211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов	шт.	510	132		67320		67320		72706	
											5386		
18	21	С121-130203-0101	Шайбы диаметром 16-36 мм ГОСТ 11371-78	кг	15,9885	705		11272		11272		12174	
											902		
19	22	С123-021101-0328	Прокладки паронитовые ТПУ-202 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,51	356223		181674		181674		196208	
											14534		
20	23	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	510	33		16830		16830		18176	
											1346		
21	24	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0052326	695937		3642		3642		3933	
											291		
22	25	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0087312	654816		5717		5717		6175	
											457		
			Полы										
23	76	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	343,68	4214,41	159,1	1448409	54680	1003856	297916	1886031	
						1134,41	69,54	389874	23899		139706		
24	84	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,95	368,5	36,79	8457	844	0	5771	15366	
						331,71	17,51	7613	402		1138		
25	85	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,181925	23969		28330		28330		30596	
											2266		
26	86	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,95	720,42	34,71	16534	797	7271	6367	24733	
						368,87	16,46	8466	378		1832		
27	87	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,35	262,98	14,17	6667	359	6006	439	7674	
						11,89	6,53	301	166		568		
28	88	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0247401	16369,81	1691,13	405	42	1	273	733	
						14647,32	694,73	362	17		54		
29	89	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0247401	270653		6696		6696		7232	
											536		
			Внутренняя отделка										
30	104	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1230	864,69	5,84	1063569	7184	348115	511528	1701105	
						575,83	1,78	708270	2185		126008		
31	106	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	148	3101,98	41,41	459094	6128	226114	165359	674409	
						1532,78	19,02	226851	2815		49956		
32	107	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	290	1168,89	9,11	338977	2641	123669	153702	532093	
						733,33	2,79	212666	809		39414		
33	109	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	103,81	544,09	5,84	56482	606	10520	32789	96412	
						436,91	1,78	45355	184		7142		
34	110	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	153,01	4095,8	40,83	626699	6248	380312	175036	865873	
						1569,43	19,39	240139	2966		64139		
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2										
35	81	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,4	368,5	36,79	884	88	0	603	1607	
						331,71	17,51	796	42		119		
36	82	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,1236	23969		2963		2963		3200	
											237		
37	85	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,4	720,42	34,71	1729	83	760	666	2586	
						368,87	16,46	885	40		192		
38	86	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		2,4	262,98	14,17	631	34	569	42	727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		11,89	6,53	29	16		54		
39	87	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0025872	16369,81	1691,13	42	4	0	29	77	
				т		14647,32	694,73	38	2		6		
40	88	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0025872	270653		700		700		756	
				т							56		
41	89	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		115,2	4114,96	92,92	474044	10705	301731	119653	641192	
				м2 покрытия		1402,84	39,73	161608	4576		47496		
42	96	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		57,19	544,09	5,84	31117	334	5796	18064	53115	
				м2 отделываемой поверхности		436,91	1,78	24987	102		3934		
43	97	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию		7,99	4095,8	40,83	32725	326	19859	9140	45215	
				м2 поверхности облицовки		1569,43	19,39	12540	155		3349		
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										
44	24	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /ширина 400 мм/		230,8	1335,71	6,85	308283	1582	194398	81079	420511	
				м		486,58	1,33	112303	306		31149		
45	25	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		96,936	2379		230611		230611		249060	
				м2							18449		
46	26	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15 прим	Заделка проемов над дверями/. Перегородка с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		6,5	3226,98	33,88	20975	220	12202	6218	29369	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1315,88	12,79	8553	83		2175		
47	27	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		0,33475	18307		6128		6128		6619	
				м3							490		
48	28	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /ширина 500 мм/		329,78	1335,71	6,85	440492	2260	277767	115850	600849	
				м		486,58	1,33	160465	438		44507		
49	29	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		329,78	630,52	6,05	207932	1997	68960	99185	331687	
				м откоса		415,35	2,37	136975	781		24569		
50	30	С	Сендвич-панель толщ.10 мм		173,1345	2380		412060		412060		445025	
				м2							32965		
51	31	С	Наличник универсальный с крышкой		346,3	264		91423		91423		98737	
				м							7314		
52	32	Е12-030101-0101 прим	Короба из ДСП. Разборка		43,2	121,82	21,82	5263	943	0	3358	9310	
				м2		100	7,96	4320	344		690		
53	33	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 10 прим	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов		21,6	1923,7	17,88	41552	386	26694	10525	56243	
				м2 стен (за вычетом проемов)		669,99	6,77	14472	146		4166		
			ИТОГО:					13997364	142298	8515398	3882404	19310145	
								5339665	52405		1430379		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		231722					
			Итого с временными									19541867	
			Зимние удорожания			2,2 %		429921					
			Итого с зимними удорожаниями									19971788	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		399436					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20371224	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									21387768	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									19248991,22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**2309878,95**					
			Итого с НДС									**21558870,17**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН/ИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"
БИН 961240000503

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**
аттестат № KZ74VJE00032380 выдан 16.11.2017г.

ГАП ТОО "Аскос+" **Титов Владимир Иванович**
Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Общестроительные работы /смета 2-1-1/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.05.2020

Акт выполненных работ № 4-2

за сентябрь 2020 **(месяц, год)**

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Входная группа №2(КС-14-15.1)										
1	89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0272	835841,18	1278,18	22735	35	16566	5595	30596	
						225522	525,69	6134	14		2266		
			Входная группа №3(КС-16-22)										
2	97	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4,572	188,04	179,18	860	819	0	170	1112	
						8,86	42,7	41	195		82		
3	98	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,18	1774,54	0	319	0	0	230	593	
						1774,54	0	319	0		44		
4	99	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,296	250,72	240,78	325	312	0	68	424	
						9,82	63,12	13	82		31		
5	100	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,268	342		776				838	
											62		
6	101	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,75	842,7	0	4003	0	0	2882	7436	
						842,7	0	4003	0		551		
7	102	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство#/ФМ-1/	м3	0,8	24283,53	1226,77	19427	981	14755	2900	24112	
						4612,56	421,36	3690	337		1786		
8	106	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,237	3720,77	1242,28	882	294	385	226	1197	
						853,05	473,34	202	112		89		
9	107	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3872,46	2246,65	7745	4493	842	2920	11518	
						1204,7	823,04	2409	1646		853		
10	108	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	22575		24516		24516		26478	
											1961		
11	109	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2551,3	1419,66	7654	4259	911	2901	11399	
						828,12	514,88	2484	1545		844		
12	110	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	1806,28	1011,61	12644	7081	1432	4817	18857	
						590,1	365,58	4131	2559		1397		
13	111	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,82	25273		45997		45997		49677	
											3680		
14	102	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство#/Монолитные заделки/	м3	0,1	21104,11	1226,77	2110	123	1526	362	2671	
						4612,56	421,36	461	42		198		
15	113	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,32	33948,37	2682,45	44812	3541	32374	6935	55887	
						6739,86	557,55	8897	736		4140		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	114	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,24	2124,69	45,54	4759	102	4190	452	5629	
						208,44	8,67	467	19		417		
17	115	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,69	896,16	25,98	6891	200	4404	1664	9240	
						297,44	3,1	2287	24		684		
18	116	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0256	835841,18	1278,18	21398	33	15591	5266	28797	
						225522	525,69	5773	13		2133		
19	117	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,3	42842,13	19228,57	98537	44226	39447	16899	124671	
						6462,8	3742,09	14864	8607		9235		
20	118	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,0333	20390,37	2595,86	679	86	169	317	1076	
						12724,51	511,09	424	17		80		
21	119	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0333	270653		9013		9013		9734	
											721		
22	120	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,846	4214,41	159,1	62567	2362	43364	12869	81471	
						1134,41	69,54	16841	1032		6035		
			Входная группа №4(КС-23-28)										
23	158	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02104	835841,18	1278,18	17586	27	12814	4328	23667	
						225522	525,69	4745	11		1753		
24	164	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,534	4214,41	159,1	35966	1358	24927	7398	46832	
						1134,41	69,54	9681	593		3469		
			Входная группа №5,6(КС-29-38)										
25	203	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0256	835841,18	1278,18	21398	33	15591	5266	28797	
						225522	525,69	5773	13		2133		
26	207	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,5862	4214,41	159,1	53043	2002	36763	10910	69070	
						1134,41	69,54	14278	875		5116		
			Главный вход (КС-38-42)										
27	263	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80,22	4214,41	159,1	338080	12763	234315	69538	440228	
						1134,41	69,54	91002	5578		32609		
			Вентиляционные каналы										
28	273	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	9,7	2540,14	204,35	24639	1982	1733	15183	43008	
						2157,18	16,73	20925	162		3186		
29	274	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	11,834	2379		28153		28153		30405	
											2252		
30	275	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,7	16368,39	2023,5	11458	1416	0	7698	20689	
						14344,89	929,25	10041	650		1532		
31	276	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,714	23983		17124		17124		18494	
											1370		
32	277	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	18	13		234		234		253	
											19		
33	278	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,9	277,63	15,7	2193	124	1390	510	2919	
						86,04	3,58	680	28		216		
34	279	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,5	723,86	33,75	362	17	238	79	476	
						213,9	4,8	107	2		35		
35	280	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М10х150 ГОСТ 28778-90	шт.	4	91		364		364		393	
											29		
36	281	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	12,2	697,9	18,36	8514	224	1858	4658	14226	
						527,21	3,05	6432	37		1054		
37	282	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		4,8	1543		7406		7406		7999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							593		
38	283	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		4,8	1114		5347		5347		5775	
				м							428		
39	284	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		2,6	669		1739		1739		1879	
				м							139		
40	290	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		8,2	2540,14	204,35	20829	1676	1465	12835	36357	
				м2 поверхности покрытия изоляции		2157,18	16,73	17689	137		2693		
41	291	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		10,004	2379		23800		23800		25703	
				м2							1904		
42	292	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,6	16368,39	2023,5	9821	1214	0	6598	17733	
				м3 изоляции		14344,89	929,25	8607	558		1314		
43	293	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		0,612	23983		14678		14678		15852	
				м3							1174		
44	294	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм		16	13		208		208		225	
				шт.							17		
45	295	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		4,9	277,63	15,7	1360	77	862	316	1811	
				м2 изолируемой поверхности		86,04	3,58	422	18		134		
46	296	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		0,4	723,86	33,75	290	14	190	63	381	
				м2 изолируемой поверхности		213,9	4,8	86	2		28		
47	297	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М10х150 ГОСТ 28778-90		4	91		364		364		393	
				шт.							29		
48	298	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство		11,9	697,9	18,36	8305	218	1813	4543	13876	
				м примыканий		527,21	3,05	6274	36		1028		
49	299	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		4,2	1543		6481		6481		6999	
				м							518		
50	300	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		4,2	1114		4679		4679		5053	
				м							374		
51	301	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		3,5	669		2342		2342		2529	
				м							187		
			Том АР										
52	501	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03#прим.	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03		40,91	629	204,26	25733	8356	817	13606	42486	
				м2 покрытия		404,77	57,16	16559	2338		3147		
53	502	С121-050108-0410	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012#+/Металлосайдинг/		40,91	2107		86197		86197		93093	
				м2							6896		
			ИТОГО:					1177342	100443	789374	231002	1521012	
								286741	28018		112665		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18252					
			Итого с временными									1539264	
			Зимние удорожания			2,2 %		33864					
			Итого с зимними удорожаниями									1573128	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31463					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1604591	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									1684661	
			Итого со скидкой, к=0,900000000104									1516194,9	
			НДС			12 %		181943,39					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**1698138,29**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

аттестат № KZ74VJE00[illegible]

ГАП ТОО "Аскос+" **Титов Владимир Иванович**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : **Школа. Демонтажные работы /смета 1-1/**

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №4-1

за сентябрь 2020 **(месяц, год)**

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурно-строительная часть										
1	1	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	24	11061,8 7795,8	3266 1424,85	265483 187099	78384 34196	0	185888 36110	487481	
2	2	Е11-460401-0501 #прим.	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	60	471,74 318,21	153,54 76,84	28305 19092	9212 4611	0	19911 3857	52072	
			Раздел: 2. Прочее										
3	47	Е12-150103-0501	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	155	203,03 193,92	0,21 0,1	31470 30057	32 16	1380	21653 4250	57373	
			Раздел: 3. Благоустройство										
4	56	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	811,8	2731,12 1526,75	1204,37 488,7	2217125 1239416	977710 396724	0	1767031 318733	4302889	
5	58	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	26,9	32166,3 26093,34	5184,23 926,77	865274 701911	139456 24930	23907	501520 109344	1476137	
6	59	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	43,69	2278,46 1010,16	1262,06 464,14	99546 44134	55139 20278	273	76006 14044	189596	
7	60	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1634,67	92		150390			12031	162421	
8	61	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км#/Кирпич, железобетон/	т	65,47	342		22391			1791	24182	
9	63	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км#/Асфальтобетон/	т	1542,3	342		527467			42197	569664	
10	65	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км#/Металлоконструкции/	т	28,07	342		9600			768	10368	
			Итого по разделу: 3. Благоустройство									6735257	
			ИТОГО:					4217051	1259934	25560	2572009	7332183	
			В том числе :					2221709	480755		543125		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		87986					
			Итого с временными									7420170	
			Зимние удорожания			2,2 %		163244					
			Итого с зимними удорожаниями									7583414	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		151668					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7735082	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									8121071	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									7308963,91	
			НДС			12 %		877075,67					
			Итого с НДС									8186039,58	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940000272

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000305

Директор **Кажнякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "[illegible]" **Болымбетов Бауыржан Каримович**

аттестат № KZ74[illegible]2017г

ГАП ТОО "Аскос+" **Титов Владимир Иванович**

Государственная лицензия [illegible] 08.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Внутренние инженерные системы водопровода и канализации /смета 2-1-9/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4-7

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод В1										
1	9	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	575		10925		10925	874	11799	
2	10	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	651		3255		3255	260	3515	
3	11	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	978		4890		4890	391	5281	
4	13	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2372,94 1925,48	149,58 30,98	7119 5776	449 93	894	4226 908	12252	
5	14	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	9835		29505		29505	2360	31865	
6	15	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4279,09 3405,61	351,9 68,59	8558 6811	704 137	1043	5003 1085	14646	
7	16	С123-040102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28691		28691		28691	2295	30986	
8	17	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15883		15883		15883	1271	17154	
9	18	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1388		8328		8328	666	8994	
10	19	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		2	1866		3732		3732		4031	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							299		
11	20	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2096		4192		4192		4527	
											335		
12	21	С123-020801-0402	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,8	1705		1364		1364		1473	
											109		
13	22	С123-020801-0403	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,2	2789		558		558		602	
											45		
14	23	С123-020801-0404	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,1	3812		381		381		412	
											30		
15	24	С123-020801-0406	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,2	7616		1523		1523		1645	
											122		
			Раздел: 2. Водопровод Т3,Т4										
16	100	С123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	51	1078		54978		54978		59376	
											4398		
17	101	С123-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1446		18798		18798		20302	
											1504		
18	102	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2069		4138		4138		4469	
											331		
19	103	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3204		3204		3204		3460	
											256		
20	104	С123-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4913		4913		4913		5306	
											393		
21	105	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2340,15 1925,48	116,79 15,49	4680 3851	234 31	596	2795 598	8073	
22	106	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3098		3098		3098		3346	
											248		
23	107	С123-041001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3442		3442		3442		3717	
											275		
24	108	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2372,94 1925,48	149,58 30,98	2373 1925	150 31	298	1409 303	4084	
25	109	С123-041001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5009		5009		5009		5410	
											401		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	110	С123-020801-0402	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,9	1705		1535		1535	123	1657	
27	111	С123-020801-0403	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,1	2789		279		279	22	301	
28	112	С123-020801-0404	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,1	3812		381		381	30	412	
			Раздел: 3. КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										
29	52	Е11-010101-0313	п52-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	13,5	197,79 9,09	188,69 43,81	2670 123	2547 591	0	514 255	3439	
30	53	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3	2129,45 2129,45	0 0	639 639	0 0	0	460 88	1187	
31	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Песок/	м3	0,9	925,54 925,54	0 0	833 833	0 0	0	600 115	1547	
32	55	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1474		1327		1327	106	1433	
33	56	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,6	42,88 0	42,88 14,92	540 0	540 188	0	135 54	730	
34	57	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,5	181,91 90,17	91,74 40,65	2456 1217	1239 549	0	1272 298	4026	
35	58	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	2930,34 1115,52	193,42 54,21	879 335	58 16	486	253 91	1222	
36	59	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	838,37 828,83	4,1 1,22	5869 5802	29 9	38	4183 804	10856	
37	60	С123-010801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	7	992		6944		6944	556	7500	
38	61	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,024	71176,16 30599,66	40576,5 17702,21	1708 734	974 425	0	835 203	2746	
39	62	Е11-460302-0403 #ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кэм=1,925	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	1	4665,08 2576	2089,08 911,4	4665 2576	2089 911	0	2511 574	7750	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	63	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	3117,22	0	3117	0	759	1698	5200	
				сальник		2357,73	0	2358	0		385		
41	64	Е12-190101-0401 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах. Заделка		1	1035,86	1,3	1036	1	97	676	1849	
				отверстие		938,06	0,65	938	1		137		
			ИТОГО:					268414	9015	225484	26570	318582	
								33918	2982		23598		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3823					
			Итого с временными									322405	
			Зимние удорожания			2,2 %		7093					
			Итого с зимними удорожаниями									329498	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6590					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									336088	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									352859	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									317573,1	
			НДС			12 %		38108,77					
			Итого с НДС									355681,87	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор Жанамкулов Бижан

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города

БИН 961240000503

Директор Кажиякбаров Бауржан

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" Тойымбетов Бауыржан

аттестат № KZ74VJE00022[illegible] выдано 16.11.2017г.

ГАП ТОО "Аскос+" Титов Владимир Иванович

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Канрбекова,349. Пристройка, подвал.**

Объект : **Школа. Внутренние инженерные системы электроснабжения и электроосвещения /смета 2-1-8/**

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4-6

за **сентябрь 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	67	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4022,6	1375,22	4023	1375	73	2201	6722	
						2574	483,21	2574	483		498		
2	68	С123-070201-0801	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели #+/ЩУО-3-15/ УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15267		15267		15267	1221	16488	
3	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	1270	25,52	2540	51	49	1757	4641	
						1220	0	2440	0		344		
4	70	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	
5	71	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698		698		698	56	754	
6	72	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2#+/РН47/	шт.	1	1673		1673		1673	134	1807	
7	73	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4022,6	1375,22	4023	1375	73	2201	6722	
						2574	483,21	2574	483		498		
8	74	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	52190		52190		52190	4175	56365	
9	75	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1229,04	87,98	1229	88	21	828	2221	
						1119,69	30,09	1120	30		165		
10	76	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC 1Р Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48437		48437		48437	3875	52312	
11	77	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1270	25,52	6350	128	122	4392	11601	
						1220	0	6100	0		859		
12	78	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1916		3832		3832	307	4139	
13	79	С123-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1916		5748		5748	460	6208	
14	80	Ц13-080103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	2	2306,44	967,78	4613	1936	199	2261	7424	
						1239	330,99	2478	662		550		
15	81	С123-070208-0128	Контакторы малогабаритные модели КМ, 25 А, #+/КМ25-40/	шт.	2	4435		8870		8870	710	9580	
16	82	Ц13-080305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	440,49	4,42	440	4	11	307	807	
						424,71	1,2	425	1		60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									983261,7	
			НДС			12 %		117991,4					
			Итого с НДС									1101253,1	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН/ИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"
БИН 961240003[illegible]

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тонымистов Бауыржан Каримович**
аттестат № KZ74VJE00032[illegible] от [illegible].2019 г.

ГАП ТОО "Аскос+" **Титов Владимир Иванович**
Государственная лицензия КСЛ № II - [illegible]

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. **Канрбекова,349. Пристройка, подвал.**

Объект : **Школа. Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции и холодоотведения. /смета 2-1-7/**

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4-5

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	62	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	31,68	655		20750		20750		22410	
											1660		
2	67	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	п67-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	4916,76	64,77	26551	350	15376	7890	37196	
						2004,59	24,76	10825	134		2755		
3	68	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	5032,81	51,48	35230	360	22022	9348	48144	
						1835,38	19,44	12848	136		3566		
4	69	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	126,9	4698,42	48	596230	6091	388615	146751	802419	
						1588,06	18,1	201524	2297		59438		
5	70	Е11-200101-0411 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	109	4469,69	43,07	487196	4695	352252	94839	628598	
						1194,95	13,5	130249	1471		46563		
6	71	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3825	5113,76	64,77	58207	737	34653	16631	80826	
						2004,59	24,76	22817	282		5987		
7	72	Е11-200101-0404 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	5303,45	65,45	20816	257	12691	5736	28676	
						2004,59	25,09	7868	98		2124		
8	73	Е11-200101-0405 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,9782	5400,44	53,1	10683	105	6947	2643	14392	
						1835,38	20,07	3631	40		1066		
9	74	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	13523,85	1013,57	27048	2027	773	24545	55720	
						12123,62	399,26	24247	799		4127		
10	75	прайс-лист#стр.18#ТОО "ЕвроСпецАрматура", г.Алматы	Индивидуальный тепловой пункт ИТП-1, ИТП-2 в сборе, с монтажем и монтажным комплектом	комплект	1	5646158,8		5646159				5646159	
										5646159			
			Отпускная цена			5646159		5646159					
			Сметная стоимость оборудования					*5646159*					
			ИТОГО:					**6928870**	**14622**	**854079**	**308383**	**7364540**	
								414009	**5257**	**5646159**	**127286**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**5646159**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**20621**					
			Итого с временными									**7385161**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**38258**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7423419**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**35545**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7458964**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									7831174	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									7048056,61	
			НДС			12 %		845768					
			Итого с НДС									7893823,4	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980440003977

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

аттестат № KZ74VJE00032[illegible] от 26.01.2017г.

ГАП ТОО "Аскос+" **Титов Владимир Иванович**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.