Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Канрбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Демонтажные работы /смета 1-1/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 5-1

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	37,47	11061,8	3266	414486	122377	0	290218	761080	
						7795,8	1424,85	292109	53389		56376		
2	2	Е11-460401-0501 #прим.	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	445,5	471,74	153,54	210162	68400	0	147836	386637	
						318,21	76,84	141762	34233		28640		
3	56	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	541,16	2731,12	1204,37	1477974	651758	0	1177934	2868381	
						1526,75	488,7	826216	264463		212473		
4	60	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1237,09	92		113812				122917	
											9105		
5	61	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км#/Кирпич, железобетон/	т	47,82	342		16354				17663	
											1308		
6	63	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км#/Асфальтобетон/	т	1028,2	342		351644				379776	
											28132		
			ИТОГО:					2584432	842535		1615988	4536454	
								1260087	352085		336034		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		54437				4590891	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		101000				4691891	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		93838				4785729	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									5024541	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									4522086,91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**542650,43**					
			Итого с НДС									**5064737,34**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003273

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

аттестат №KZ21VII00032330 выдано 16.11.2017

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Общестроительные работы /смета 2-1-1/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 5-2

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Главный вход										
1	267	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5#ГЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03#прим.	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2 покрытия	38	629 404,77	204,26 57,16	23902 15381	7762 2172	759	12638 2923	39464	
2	268	С121-050108-0410	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012#+/Металлосайдинг/	м2	38	2107		80066		80066	6405	86471	
			Вентиляционные каналы										
			Вентиляционный канал В3										
3	306	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,5	16368,39 14344,89	2023,5 929,25	24553 21517	3035 1394	0	16496 3284	44333	
4	307	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1,53	23983		36694		36694	2936	39630	
5	308	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	90	13		1170		1170	94	1264	
6	310	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х40 ГОСТ 28778-90	шт.	20	29		580		580	46	626	
7	311	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	27,9	697,9 527,21	18,36 3,05	19471 14709	512 85	4250	10652 2410	32533	
8	312	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,9	1543		12190		12190	975	13165	
9	313	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,9	1114		8801		8801	704	9505	
10	314	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,1	669		8095		8095	648	8742	
			Вентиляционный канал В4										
11	319	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,7	16368,39 14344,89	2023,5 929,25	27826 24386	3440 1580	0	18696 3722	50244	
12	320	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1,734	23983		41587		41587	3327	44913	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	321	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	102	13		1326		1326		1432	
14	323	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х40 ГОСТ 28778-90	шт.	22	29		638		638	106	689	
15	324	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	28,8	697,9 527,21	18,36 3,05	20099 15184	529 88	4387	51 10996 2488	33583	
16	325	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,5	1543		13116		13116		14165	
17	326	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,5	1114		9469		9469	1049	10227	
18	327	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,8	669		7894		7894	758	8526	
			Вентиляционный канал В5										
19	332	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,62	16368,39 14344,89	2023,5 929,25	26517 23239	3278 1505	0	632 17816 3547	47879	
20	333	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1,6524	23983		39630		39630		42800	
21	334	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	98	13		1274		1274	3170	1376	
22	336	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х40 ГОСТ 28778-90	шт.	22	29		638		638	102	689	
23	337	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	20,6	697,9 527,21	18,36 3,05	14377 10861	378 63	3138	51 7865 1779	24021	
24	338	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,5	1543		13116		13116		14165	
25	339	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,5	1114		9469		9469	1049	10227	
26	340	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,6	669		2408		2408	758	2601	
			Вентиляционный канал В6								193		
27	345	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,5	16368,39 14344,89	2023,5 929,25	8184 7172	1012 465	0	5499 1095	14778	
28	346	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,51	23983		12231		12231		13210	
29	347	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	30	13		390		390	979	421	
30	349	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х40 ГОСТ 28778-90	шт.	22	29		638		638	31	689	
31	350	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	12,3	697,9 527,21	18,36 3,05	8584 6485	226 38	1874	51 4696 1062	14343	
32	351	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1543		7406		7406		7999	
33	352	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1114		5347		5347	593	5775	
34	353	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,7	669		1806		1806	428	1951	
			Вентиляционный канал В7								145		
35	358	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,8	16368,39	2023,5	13095	1619	0	8798	23644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		14344,89	929,25	11476	743		1751		
36	359	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,816	23983		19570		19570		21136	
											1566		
37	360	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	48	13		624		624		674	
											50		
38	362	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х40 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29		348		348		376	
											28		
39	363	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	16,3	697,9	18,36	11376	299	2483	6223	19007	
						527,21	3,05	8594	50		1408		
40	364	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,1	1543		7869		7869		8499	
											630		
41	365	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,1	1114		5681		5681		6136	
											455		
42	366	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,1	669		4081		4081		4407	
			Вентиляционный канал В8								326		
43	371	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,7	16368,39	2023,5	11458	1416	0	7698	20689	
						14344,89	929,25	10041	650		1532		
44	372	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,714	23983		17124		17124		18494	
											1370		
45	373	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	42	13		546		546		590	
											44		
46	375	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х40 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29		348		348		376	
											28		
47	380	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	14,5	697,9	18,36	10120	266	2209	5536	16908	
						527,21	3,05	7645	44		1252		
48	381	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1543		7406		7406		7999	
											593		
49	382	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1114		5347		5347		5775	
											428		
50	383	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,9	669		3278		3278		3540	
			Вентиляционный канал В9								262		
51	388	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,7	16368,39	2023,5	11458	1416	0	7698	20689	
						14344,89	929,25	10041	650		1532		
52	389	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,714	23983		17124		17124		18494	
											1370		
53	390	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	42	13		546		546		590	
											44		
54	392	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х40 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29		348		348		376	
											28		
55	393	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	13,4	697,9	18,36	9352	246	2041	5116	15625	
						527,21	3,05	7065	41		1157		
56	394	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,7	1543		8795		8795		9499	
											704		
57	395	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,7	1114		6350		6350		6858	
											508		
58	396	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, изоцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		2	669		1338		1338		1445	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							107		
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №4										
			Вентиляционный канал В3										
59	45	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,49	66908,86	1617,55	32785	793	4236	20209	57233	
						56645,55	634,99	27756	311		4240		
60	46	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	47194		23125		23125		24975	
61	47	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,49	8497,4	50,48	4164	25	2997	1850	5393	
						2330,64	21,24	1142	10		830		
62	48	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	21,02	1982,73	127,83	41677	2687	568	399	75157	
						1827,9	16,42	38422	345		27913		
63	49	С121-050104-0302 к-1,13	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1353898	326085		44149		44149	5567	47680	
			Вентиляционный канал В4										
64	50	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,56	66908,86	1617,55	37469	906	4842	3532	65410	
						56645,55	634,99	31722	356		23096		
65	51	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	47194		26429		26429	4845	28543	
66	52	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,56	8497,4	50,48	4759	28	3425	2114	6163	
						2330,64	21,24	1305	12		948		
67	53	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	23,4	1982,73	127,83	46396	2991	632	457	83666	
						1827,9	16,42	42773	384		31073		
68	54	С121-050104-0302 к-1,13	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1507194	326085		49147		49147	6198	53079	
			Вентиляционный канал В5										
69	55	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,56	66908,86	1617,55	37469	906	4842	3932	65410	
						56645,55	634,99	31722	356		23096		
70	56	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	47194		26429		26429	4845	28543	
71	57	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,56	8497,4	50,48	4759	28	3425	2114	6163	
						2330,64	21,24	1305	12		948		
72	58	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,08	16368,39	2023,5	1309	162	0	457	2364	
						14344,89	929,25	1148	74		880		
73	59	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,0816	23983		1957		1957	175	2114	
74	60	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	6	13		78		78	157	84	
75	61	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	23,4	1982,73	127,83	46396	2991	632	6	83666	
						1827,9	16,42	42773	384		31073		
76	62	С121-050104-0302 к-1,13	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1507194	326085		49147		49147	6198	53079	
			Вентиляционный канал В6										
77	63	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,13	66908,86	1617,55	8698	210	1124	3932	15184	
						56645,55	634,99	7364	83		5361		
78	64	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13	47194		6135		6135	1125	6626	
79	65	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,13	8497,4	50,48	1105	7	795	491	1431	
											220		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			2330,64	21,24	303	3		106		
80	66	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		7,3	1982,73	127,83	14474	933	197	9694	26101	
			м2 поверхности покрытия изоляции			1827,9	16,42	13344	120		1933		
81	67	С121-050104-0302 к-1,13	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0470193	326085		15332		15332		16559	
			Вентиляционный канал В7								1227		
82	68	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,17	66908,86	1617,55	11375	275	1470	7011	19856	
						56645,55	634,99	9630	108		1471		
83	69	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,17	47194		8023		8023		8665	
84	70	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,17	8497,4	50,48	1445	9	1040	642	1871	
			м3 древесины в конструкции			2330,64	21,24	396	4		288		
85	71	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		11,6	1982,73	127,83	23000	1483	313	139	41476	
			м2 поверхности покрытия изоляции			1827,9	16,42	21204	190		15404		
86	72	С121-050104-0302 к-1,13	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0747156	326085		24364		24364	3072	26313	
			Вентиляционный канал В8								1949		
87	73	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,22	66908,86	1617,55	14720	356	1902	9073	25697	
						56645,55	634,99	12462	140		1903		
88	74	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,22	47194		10383		10383		11213	
89	75	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,2	8497,4	50,48	1699	10	1223	831	2201	
			м3 древесины в конструкции			2330,64	21,24	466	4		339		
90	76	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		11,6	1982,73	127,83	23000	1483	313	163	41476	
			м2 поверхности покрытия изоляции			1827,9	16,42	21204	190		15404		
91	77	С121-050104-0302 к-1,13	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0747156	326085		24364		24364	3072	26313	
			Вентиляционный канал В9								1949		
92	78	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,21	66908,86	1617,55	14051	340	1816	8661	24529	
						56645,55	634,99	11896	133		1817		
93	79	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	47194		9911		9911		10704	
94	80	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,21	8497,4	50,48	1784	11	1284	793	2311	
			м3 древесины в конструкции			2330,64	21,24	489	4		356		
95	81	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		9,7	1982,73	127,83	19233	1240	262	171	34682	
			м2 поверхности покрытия изоляции			1827,9	16,42	17731	159		12881		
96	82	С121-050104-0302 к-1,13	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0624777	326085		20373		20373	2569	22003	
			ИТОГО:					1394187	43302	820527	1630		
											391181	1928190	
			В том числе :					530353	12950		142835		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		23138					
			Зимние удорожания									1951328	
			Итого с зимними удорожаниями			2,2 %		42929					
			Непредвиденные работы и затраты									1994257	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		39885					
												2034142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**2135648**	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									**1922083,2**	
			НДС			**12 %**		**230649,98**					
			Итого с НДС									**2152733,18**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИНЛИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа № 4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Кажиякаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

аттестат № KZ27VWE00032390 выдано 16.11.2017г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Отделочные работы /смета 2-1-2/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 5-3

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Фасад										
1	1	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	155	8048,38	70,66	1247499	10952	521098	517203	1905878	
						4615,8	18,63	715449	2888		141176		
2	2	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	21,39001	18307		391587		391587		422914	
											31327		
3	3	С121-061001-0401	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций**	м	608,03	244		148359		148359		160228	
											11869		
4	4	С121-130204-2305	**Винт с полуцилиндрической головкой М4 х 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	1000 шт.	6,5542	4714		30896		30896		33368	
											2472		
5	5	С121-130816-2806	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	шт.	1015	17		17255		17255		18635	
											1380		
6	6	С121-100304-0102	**Уплотнитель профильный ГОСТ 10174-90#+/ТПУ-6001, ТПУ-6002/**	м	91,21	210		19154		19154		20686	
											1532		
7	7	С121-130211-0201	**Кляммеры КЛ-1, КЛ-2**	1000 шт.	1,622	48125		78059		78059		84303	
											6245		
8	8	С121-130211-0405	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм**	шт.	83	2		166		166		179	
											13		
9	9	С121-130809-9901	**Лента бутиловая**	м	115	51		5865		5865		6334	
											469		
10	10	С121-060902-0903	**Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм**	м	20,59	36		741		741		801	
											59		
11	11	С121-050102-0201	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,898425	275727		247720		247720		267538	
											19818		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм#+/Шина 35х2/	м2	0,19257	10604		2042		2042		2205	
			узел типовой монтажный ВФ-10-01								163		
13	14	С121-130211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов	шт.	323	132		42636		42636		46047	
											3411		
14	15	С121-130203-0101	Шайбы диаметром 16-36 мм ГОСТ 11371-78	кг	12,15126	705		8567		8567		9252	
											685		
15	16	С123-021101-0328	Прокладки паронитовые ТПУ-202 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,323	356223		115060		115060		124265	
											9205		
16	17	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	646	33		21318		21318		23023	
											1705		
17	18	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066131	695937		4602		4602		4970	
											368		
18	19	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0110298	654816		7222		7222		7800	
			узел типовой монтажный ВФ-10								578		
19	20	С121-130211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов	шт.	398	132		52536		52536		56739	
											4203		
20	21	С121-130203-0101	Шайбы диаметром 16-36 мм ГОСТ 11371-78	кг	12,4773	705		8796		8796		9500	
											704		
21	22	С123-021101-0328	Прокладки паронитовые ТПУ-202 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,398	356223		141777		141777		153119	
											11342		
22	23	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	398	33		13134		13134		14185	
											1051		
23	24	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0041198	695937		2867		2867		3096	
											229		
24	25	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0067956	654816		4450		4450		4806	
			Заполнение дверных проемов								356		
25	46	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	15,33	1799,93	93,15	27593	1428	7630	13787	44690	
						1209,08	40,01	18535	613		3310		
26	47	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	7,56	9453		71465		71465		77182	
											5717		
27	48	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	7,77	12968		100761		100761		108822	
			ПОЛ - Тип 2 на отм.+3,500, отм.+6,000(S=463,8+206,8=670,6 м2)								8061		
28	68	Е11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство		184	1403,13	172,77	258176	31789	86985	119777	408189	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		757,62	146,49	139402	26955		30236		
29	69	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		184	3052,9	25,46	561733	4684	477430	58952	670341	
				м2 покрытия		432,71	12,28	79619	2260		49655		
			ИТОГО:					3632036	48853	2630178	709719	4689097	
								953005	32716		347339		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		56269					
			Итого с временными									4745366	
			Зимние удорожания			2,2 %		104398					
			Итого с зимними удорожаниями									4849764	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		96995					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4946759	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									5193608	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									4674247,21	
			НДС			12 %		560909,66					
			Итого с НДС									5235156,87	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940000237

Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 940000[illegible]

Директор Кажиякбаров Бауржан Касымулы

Место печати

Эксперт ТОО "DS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

аттестат № [illegible] выдано 16.11.2017г

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции и холодоотведения работы. /смета 2-1-7/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 5-4

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отопление										
1	29	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2#/окраска трубопроводов и радиаторов за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	350	732,2	0,99	256270	348	7664	198739	491410	
						709,31	0,48	248258	166		36401		
2	30	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,0861	586253		50476		50476		54514	
											4038		
3	33	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1939	81,91	1,22	158826	2356	4148	149275	332749	
						78,56	0	152322	0		24648		
4	34	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	260	86,59	1,22	22513	316	1772	20016	45931	
						78,56	0	20425	0		3402		
			ИТОГО:					488085	3020	64060	368030	924604	
								421005	166		68489		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11095					
			Итого с временными									935699	
			Зимние удорожания			2,2 %		20585					
			Итого с зимними удорожаниями									956284	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19126					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									975410	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									1024084	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									921675,6	
			НДС			12 %		110601,07					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**1032276,68**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тоқымшетов Бауыржан Карамович**

аттестат № KZ74VJE00032330 выдано 16.11.2017г.

Директор ТОО "Аскрс+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Внутренние инженерные системы электроснабжения и элктроосвещения. /смета 2-1-8/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 5-5

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Электрощиты										
1	1	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	12090,91	1027,64	24182	2055	16979	4140	30587	
						2574	300,9	5148	602		2266		
2	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133		175133		175133	
			Отпускная цена			175133		175133					
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
3	3	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037		141037		141037		141037	
			Отпускная цена			141037		141037					
			Сметная стоимость оборудования					*141037*					
4	4	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1484,6	179,6	1485	180	18	970	2651	
						1287	60,18	1287	60		196		
5	5	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354		11182	
											828		
			Светильники										
6	102	Е12-170101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	160	2024,94	1,66	323991	265	0	233178	601743	
						2023,29	0,83	323726	133		44574		
7	108	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	320	205		65600		65600		70848	
											5248		
			Электроустановочные изделия										
8	110	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	140	464,27	3,52	64998	493	3244	44229	117965	
						437,58	1,2	61261	169		8738		
9	111	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А. степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	140	419		58660		58660		63353	
											4693		
10	112	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	96	389,69	3,52	37410	338	1242	25881	68354	
						373,23	1,2	35830	116		5063		
11	113	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		96	351		33696		33696		36392	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2696		
			ИТОГО:					**936546**	**3330**	**189793**	**308398**	**1319246**	
								427252	**1080**	**316170**	**74302**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**316170**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**12037**					
			Итого с временными									**1331283**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**22332**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1353615**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20749**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1374364**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**1442947**	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									**1298652,3**	
			НДС			**12 %**		**155838,28**					
			Итого с НДС									**1454490,58**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа № 4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Кажиякбаров Бауыржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Сопрымбетов Бауыржан Карлыгович**

аттестат № KZ74VJE00032330 выдано 16.11.2017г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСД № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Внутренние инженерные системы водопровода и канализации. /смета 2-1-9/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 5-6

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод В1										
1	10	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	651		3906		3906	312	4218	
2	11	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978		-1956		-1956	-156	-2112	
3	13	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2372,94 1925,48	149,58 30,98	4746 3851	299 62	596	2817 605	8168	
4	14	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9835		19670		19670	1574	21244	
5	15	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4279,09 3405,61	351,9 68,59	4279 3406	352 69	522	2501 542	7323	
6	16	С123-040102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28691		28691		28691	2295	30986	
7	18	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1388		5552		5552	444	5996	
8	19	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1866		3732		3732	299	4031	
			Водопровод Т3,Т4										
9	96	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1783,04 480,17	25,08 9,6	85586 23048	1204 461	61334	16927 8201	110714	
10	101	С123-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1446		23136		23136	1851	24987	
11	102	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2069		2069		2069	166	2235	
12	103	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3204		3204		3204	256	3460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**40009,57**					
			Итого с НДС									**373422,67**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тойлыбостов Бауыржан Жарылкасович**

аттестат № KZ74VJE00032330 выдано 16.11.2017г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Наружные сети электроснабжения и электроосвещения. /смета 4-1/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 5-7

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1#прим.	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	19	8772,46	5972,32	166677	113474	0	80847	267325	
						2800,14	2518,71	53203	47855		19802		
2	7	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	19	10454,34	5868,36	198633	111499	5304	86687	308145	
						4306,83	2029,91	81830	38568		22826		
3	8	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+/СТ-8,0-3,0+ кронштейн/	т	1,805	589401		1063869		1063869		1148978	
											85110		
4	9	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	19	8672,09	3771,16	164770	71652	31630	62113	245034	
						3236,22	1304,22	61488	24780		18151		
5	10	С123-070106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	19	39208		744952		744952		804548	
											59596		
6	13	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	210	153,27	7,04	32188	1478	5510	18508	54751	
						120	2,41	25200	506		4056		
7	14	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40	292,65	121,46	11706	4859	1892	4572	17580	
						123,9	34,84	4956	1393		1302		
8	15	С123-060118-1902	Кабели силовые АПВГ 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	148436		6056		6056		6541	
											484		
9	16	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2142	58972		12632		12632		13642	
											1011		
			ИТОГО:					2401483	302962	1871845	252727	2866544	
								226677	113102		212338		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		34399					
			Итого с временными									2900943	
			Зимние удорожания			2,2 %		63821					
			Итого с зимними удорожаниями									2964764	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59295					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3024059	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									3174962	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									2857465,8	
			НДС			12 %		342895,9					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**3200361,7**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003233

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000[illegible]

Директор **Кажиякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Грымов Бауыржан Каримович**

аттестат № KZ74VJE00032330 выдано 16.11.2017г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Благоустройство. Покрытия дорожек, проездов, площадок /смета 7-1-2/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 5-8

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытия дорожек, проездов, площадок										
1	1	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	170,1	2777,47	1022,53	472448	173932	276030	63590	578921	
						132,19	213,96	22486	36394		42883		
2	2	Е11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1701	840,17	204,33	1429134	347567	998630	207573	1767643	
						48,76	64,23	82937	109261		130937		
3	5	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1701	1822,54	97,21	3100141	165362	2863966	128942	3487409	
						41,63	28,56	70813	48577		258327		
4	6	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1701	841,56	0,09	1431500	147	1430594	819	1546905	
						0,45	0	759	0		114586		
5	7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	504	1909,77	30,63	962523	15437	588962	392921	1463880	
						710,56	11,29	358124	5691		108436		
6	8	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР.100.30.18/	м3	27,216	36704		998936		998936		1078851	
											79915		
			Раздел: 2. Плиточное покрытие дорожек, Тип 2(S=2900,4 м2)										
7	9	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1250	993,28	125,93	1241599	157406	774975	387043	1758934	
						247,37	39,32	309218	49156		130291		
8	10	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	125	2777,47	1022,53	347184	127816	202844	46730	425427	
						132,19	213,96	16524	26745		31513		
9	11	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	840	2460,82	36,76	2067092	30875	1731859	341697	2601492	
						362,33	14,32	304358	12028		192703		
10	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350	1909,77	30,63	668419	10720	409002	272862	1016583	
						710,56	11,29	248697	3952		75302		
11	13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР.100.20.8/	м3	5,6	36704		205542		205542		221986	
											16443		
			Раздел: 3. Покрытие беговой дорожки, Тип 3(S=1301,2 м2)										
12	14	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	260,24	2777,47	1022,53	722809	266103	422304	97289	885705	
						132,19	213,96	34402	55680		65608		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	15	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1301,2	838,78	225,3	1091421	293163	757423	144996	1335331	
						31,38	71,8	40836	93420		98913		
14	16	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1301,2	145,6	34,58	-189451	-44993	-144457	-15824	-221697	
						0	11,26	0	-14652		-16422		
15	17	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1301,2	1701,35	97,21	2213803	126496	2033138	98635	2497433	
						41,63	28,56	54169	37160		184995		
16	18	Е11-270602-0403 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1301,2	390,43	0,04	508024	53	507680	313	549004	
						0,22	0	290	0		40667		
17	19	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	648	16653,33	22,95	10791357	14869	10382009	431327	12120498	
						608,76	7,56	394479	4898		897815		
18	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	282	1909,77	30,63	538555	8637	329538	219849	819076	
						710,56	11,29	200379	3185		60672		
19	21	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР.100.20.8/	м3	4,512	36704		165608		165608		178857	
											13249		
			Покрытие гимнастической площадки, Тип 4(S=1979,2 м2)										
20	22	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	172,8	2777,47	1022,53	479947	176693	280411	64600	588110	
						132,19	213,96	22843	36972		43564		
21	23	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1152	838,78	225,3	966275	259548	670575	128370	1182217	
						31,38	71,8	36153	82708		87572		
22	24	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1152	141,51	34,58	-163025	-39834	-123191	-14010	-191197	
						0	11,26	0	-12972		-14163		
23	25	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	46,08	1191,89	1057,81	54922	48744	87	17677	78407	
						132,19	223	6091	10276		5808		
24	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	233	1909,77	30,63	444976	7136	272278	181648	676754	
						710,56	11,29	165561	2631		50130		
25	28	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР.100.20.8/	м3	3,728	36704		136833		136833		147779	
											10947		
			Покрытие футбольного поля, Тип 6(S=800,0 м2)										
26	34	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80	2777,47	1022,53	222198	81802	129820	29907	272273	
						132,19	213,96	10575	17117		20168		
27	35	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800	856,5	225,3	685204	180241	479856	89146	836298	
						31,38	71,8	25106	57436		61948		
28	36	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800	241,28	57,63	193021	46105	146916	16215	225974	
						0	18,77	0	15014		16739		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	37	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	120	20815,61	1084,07	2497874	130088	2227169	152490	2862393	
						1171,8	224,63	140616	26956		212029		
30	38	E11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	740	10479,95	22,95	7755162	16980	7287696	492564	8907544	
						608,76	7,56	450485	5593		659818		
			ИТОГО:					42040031	2601092	36443033	3977369	49698790	
								2995901	713226		3681393		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		596385					
			Итого с временными									50295175	
			Зимние удорожания			2,2 %		1106494					
			Итого с зимними удорожаниями									51401669	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1028033					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52429702	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									55045997	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									49541397,36	
			НДС			12 %		5944967,68					
			Итого с НДС									55486365,04	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН 980340000324

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Кажнякбаров Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тайымбетов Бауыржан Керимович**

аттестат № KZ74VJE00032330 выдано 16.11.2017г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.