Заказчик ГУ«Районный отдел образования, физкультуры и спорта Байганинского района»

Подядчик ТОО «Строй Газ Транс сервис Жанарыс»

Найменование обьекта На капитальный ремонт котельных Карауылкелдинской средней школы №3 в село Карауылкелды

АКТ выполненных работ №1.

Капитального ремонта котельных Карауылкелдинской средней школы №3 в село Карауылкелды за октябрь месяц 2012 г

№ п/п	Наймено вание прейску рантов, ценик ов и № позиций	Найменование и техническая характеристика оборудования и видов монтажный робот *Еденица измерения*	Коли чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные рсходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				всего	Экспл.ма шин	всего	Экспл. машин		На ед.	всего
				осн.З/П	В т.ч.З/П	осн.З/П	В т.ч.З/П		Осн./мех	Осн. /мех
			4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Котельный зал №3										
1	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт	1	320,85 290,7	30,15 2,9	321 291	30 3	318 108	1,9603 0,187	2 -
2	Е56-12-1	Снятия дверных полотен, $м^2$	1,62	59,88 53,33	6,55 1,04	97 86	11 2	95 108	0,3628 0,0089	1 -
3	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3$м^2$, $м^2$ проемов	1,62	446,86 174,4	128,16 44,59	724 283	208 72	383 108	1,03385 0,17413	2 --
4	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние, $м^2$	1,62	5960		9655				
5	Е57-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 $м^2$, $м^2$	103,5	240,92 62,03	14,01 2,21	24935 6420	1450 229	7380 111	0,4385 0,0122	46 1
6	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, $м^2$ окрашеваемой поверхности	103,5	328,17 93,41	2,91 1,1	35001 9681	301 114	9293 95	0,5635 0,00538	58 1

7	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором, *м²* *оштукатуриваемой поверхности*	139,6	114,16 69,35	1,49 0,56	15937 9681	208 78	9271 95	0,4255 0,00275	59 -
8	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, *м² окрашиваемой поверхности*	139,6	316,78 74,78	2,63 0,99	44222 10439	367 138	10048 95	0,4485 0,00488	63 1
9	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, *шт*	7	215,57 194,33	21,24 3,31	1509 1360	149 23	1494 108	1,2873 0,0289	9 -
10	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных(откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м², *м² проемов*	24,5	415,37 175,1	23,44 7,73	10177 4290	574 189	4837 108	1,04788 0,03775	26 1
11	6-1-185	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, *м²*	24,5	9940		243530				
12	Е56-10-1	Установка подоконных досок из ПВХ профиля в каменных стенах, *м*	14,7	77,18 25,09	0,47 0,09	1135 369	7 1	400 108	0,1576 0,0008	2 -
13	6-1-194	Доски подоконных из ПВХ профилей, ширина 200 мм, *м*	14,8	2030		29841				
		Итого				**417084** **42887**	**3305** **849**			**267** **4**
		Стоимость материалов, тенге				**370892**				
		Накладные расходы, тенге				**43519**				
		- Заработная плата, тенге				6528				
		- трудоемкость, чел-к				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				27636				

		Всего по разделу, тенге Сметная заработная плата, тенге Нормативная трудоемкость, чел-к				**488239** 50264 293				
		Персчет в текущих ценах К=2.08774				**1019316**				

Всего к оплате **1019316 (один миллион девятнадцать тысяча триста шестьнадцать) тенге.**

Заказчик : ГУ «Районный отдел образования, физкультуры и спорта».

Подряд чик ТОО «СтройгазТрансСервисЖанарыс».

Технадзор по строительству