Заказчик ГУ«Районный отдел образования, физкультуры и спорта Байганинского района»

Подядчик ТОО «Строй Газ Транс сервис Жанарыс»

Найменование обьекта На капитальный ремонт котельных Карауылкелдинской средней школы №3 в село Карауылкелды

АКТ выполненных работ №3.

Капитального ремонта котельных Карауылкелдинской средней школы №3 в село Карауылкелды за ноябрь-декабрь месяц 2012 г

№ п/п	Наймено вание прейску рантов, ценик ов и № позиций	Найменование и техническая характеристика оборудования и видов монтажный робот *Еденица измерения*	Коли чест во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные рсходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				всего	Экспл.ма шин	всего	Экспл. машин		На ед.	всего
				осн.З/П	В т.ч.З/П	осн.З/П	В т.ч.З/П		Осн./мех	Осн. /мех
			4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 11 Строительные работы										
115	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (отмостка) $м^3$ подстилающего слоя	3,98	8695,43 652,05	- -	34608 2595	- -	2880 111	4,209 -	17 -
116	Е8-4-7	Частичная гидроизоляция цоколя, $м^2$ поверхности	33,8	252 42,95	4,78 1,8	8518 1452	162 61	1604 106	0,2438 0,00875	8 -
		Итого по разделу 11				**43126 4047**	**162 61**			**25 -**

		Стоимость материалов, тенге **Накладные расходы, тенге** - Заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-к Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				**38917** **4484** 673 2 2857				
		Всего по разделу, тенге Сметная заработная плата, тенге Нормативная трудоемкость, чел-к				**50467** 4781 27				
		Раздел 12 Оборудование								
117	Е18-2-6	Демонтаж котла ктрр1=0.4; ктрм=0.4; кзпр=0.4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0 котел	1	3723 2980,8	742,2 277,88	**3723** **2981**	742 278	**3748** **115**	17,25 1,36	17 1
118	Е19-3-3	Демонтаж газогорелочного устройства ктрр1=0.4; ктрм=0.4; кзпр=0.4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0 устройство	1	811,9 807,3	4,6 2,25	**812** **807**	5 2	**930** 115	3,887 0,01	4 -
119	Е18-2-8	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на газоом топливе котел	1	16745,23 10168,88	2980,1 1116,56	**16745** **10169**	2980 1117	**12979** 115	59,34 5,45	59 5
120	Е19-3-3	Установка газогорелочных устройств устройство	1	2496,11 2018,25	11,5 5,63	**2496** **2018**	12 6	**2328** **115**	9,7175 0,025	10 -
121	80-1-1(пл)	Котел газовый Буран-+2035 в комплекте с газогорелочным устройством шт	1	691113		691113				
122	Е18-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем насос	1	4745,33 3208,5	276,33 104,06	**4745** **3209**	276 104	**3810** **115**	18,745 0,5125	19 1
123	10-3-3	Насосы вихревые ВРН 120/280 50Т шт	1	33700		33700				

124	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диметром 20 мм м трубопровода	10	273,3 60,03	4,95 1,86	**2733** **600**	50 19	**712** **115**	0,34155 0,00913	3 -
		Итого по разделу 12				**756067** **19784**	4065 1526			112 7
		Стоимость материалов, тенге **оборудования, тенге** **Накладные расходы, тенге** - Заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-к Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				**41 105** **691 113** **24 507** **3676** **12** **5368**				
		Всего по разделу, тенге Сметная заработная плата, тенге Нормативная трудоемкость, чел-к				**785 942** **24 986** **131**				
		Всего прямые затраты				**836 409**				
		Накладные расходы, тенге - Заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-к				**32 172**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				**51 184**				
		Всего по смете, тенге				**919 765**				
		Итого по сметному расчету: **- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** **- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 (Имрп=2,088)** **НДС (12%)** **Стоимость строительства**				**919 765** **1 920 469** **230 446** **2 150 915**				

Всего к оплате 2 150 915 (два миллиона сто пятьдесят тысяч девятсот пятнадцать) тенге

Заказчик : ГУ «Районный отдел образования, физкультуры и спорта».

Жамалодин М.

Подрядчик ТОО «СтройгазТрансСервисЖанарыс».

Жиембай Е.

Технадзор по строительству: «Курылыс ТехНадзорСервис»