СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 г

Заказчик: ГУ "Управление строительство Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Договор № №38 от 28.04.2014 г

Наименование строительство и его адрес: Строительство школы №141 на 150 учащихся в ауле Майлытогай Шиелийского района Кызылординской области

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР, тг		Договорная стоимость всего/СМР, тг		Выполненных работ с начала строительства всего/СМР, тг		Выполненных работ с начало года, тг		Выполнено за отчетный период всего/СМР, тг	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Строительство школы №141 на 150 учащихся в ауле Майлытогай Шиелийского района Кызылординской области	423 559 136	155 130 774	423 559 136	155 130 774	423 559 136	155 130 774	423 559 136	155 130 774	87 616 595	32 090 042
Итого к оплате:									**87 616 595**	

Согласовано
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управления строительства Кызылординской области" _____ Кожаков У

Утверждаю
Зав.Сектором
Ответственный исполнитель отдела строительства
ГУ "Управления строительства Кызылординской области" _____ Искаков К

Технадзор:
Директор ТОО "Ер-Дан и К" _____ Оспанов Н

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс" _____ Маштаев А.И

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство школы №141 на 150 учащихся в ауле Майлытогай Шиелийского района Кызылординской области
за сентябрь месяц 2014 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Акт выполненных работ	26 065 055	4 397 615		30 462 670
		ИТОГО	**26 065 055**	**4 397 615**		**30 462 670**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения -3,4 %	886 212			886 212
		ИТОГО	**26 951 267**			**26 951 267**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 1,35%	363 842			363 842
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			269 513	269 513
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			107 805	107 805
		ИТОГО	**363 842**		**377 318**	**741 160**
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г	**27 315 109**	**4 397 615**	**377 318**	**32 090 042**
		Итого в текущих ценах 2014 г (2,39)	**65 283 110**	**10 510 300**	**901 789**	**76 695 200**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			1 533 904	1 533 904
		Стоимость в текущем уровне цен:	**65 283 110**	**10 510 300**	**2 435 693**	**78 229 103**
		НДС 12%			9 387 492	9 387 492
		ВСЕГО:	**65 283 110**	**10 510 300**	**11 823 185**	**87 616 595**

Утверждаю
Зав.Сектором:
Ответственный исполнитель отдела строительства
ГУ "Управления строительства Кызылординской области" _____ Искаков К

Гл. инспектор:
ГУ "Управления строительства Кызылординской области" _____ Кулумбетов Б

Технадзор: ТОО "Ер-Дан и К" _____ Ширданов К

Подрядчик: Директор ТОО "Аман-Курылыс" _____ Маштаев А

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство школы №141 на 150 мест в ауле Майлытогай Шиелийского района Кызылординской области

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ								
138	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	4	711,81	369,67	2847	1479	2342	1,75	7,0
				290,25	127,90	1161	512	140	0,52	2,1
140	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	4	1136,94	567,53	4548	2270	3806	2,92	11,7
				483,75	195,94	1935	784	140	0,79	3,2
142	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	56	388,44	24,15	21753	1352	14169	1,03	57,7
				171,90	8,83	9626	494	140	0,04	2,2
143	С143021-9	Проступки накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки м	65,1	554		36065	0	0		0,0
						0	0			0,0
144	С143014-3	Опорные подушки ОП5.2 м3	0,136	20900		2842	0	0		0,0
						0	0			0,0
145	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	20,202	127,03	9,83	2566	199	2954	0,69	13,9
				115,20	3,69	2327	75	123	0,02	0,4
146	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород м	22,132	4266,75	7,69	94432	170	9989	1,74	38,5
				319,5	2,90	7071	64	140	0,01	0,2
147	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /ЗД-1/ т	0,004	175710,10	1826,1	703	7	49	42,7	0,2
				8100,0	690,75	32	3	140	3,37	0,0
148	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СМ-1, ЛМ-1 т	0,1088	13711,47	5475,87	1492	596	646	28,9	3,1
				5040,0	1552,87	548	169	90	5,46	0,6
149	С12021-267	Стомость стремянки т	0,1088	133700		14547	0	0		0,0
						0	0			0,0
150	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,132	22541,72	316,57	2976	42	571	22,5	3,0
				3487,5	119,25	460	16	120	0,58	0,1
151	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	2	375,50	30,89	751	62	489	1,23	2,5
				191,9	11,68	384	23	120	0,06	0,1
152	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П м2	2	12300		24600	0	0		0,0
						0	0			0,0
153	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380		2760	0	0		0,0
						0	0			0,0
154	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	11	148,40	0,07	1632	1	1248	0,65	7,2
				108,0	0,02	1188	0	105		0,0
		Итого прямые затраты				214514	6177	36263		145
						24734	2140			9
		Накладные расходы				36263				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				15047				

Сметная заработная плата в Н. Р.
ВСЕГО по разделу 5 **265823**

		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
198	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	27	573,75	28,11	15536	761	4365	0,78	21,1
				123,75	10,58	3351	286	120	0,05	1,4
199	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных каркасов, эстакад м3	6	1862,35	14,17	11314	86	2254	1,88	11,4
				303,75	5,40	1845	33	120	0,03	0,2
203	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером маслянным разбеленным м2	129,65	111,66	1,88	14477	244	6653	0,3	38,9
				48,15	0,72	6243	93	105		0,0
204	Е0110-3-4	Дополнительное работы по стенам, устройство фронтонов м2	6,0	803,18	8,67	4819	52	777	0,68	4,1
				104,63	3	628	20	120	0,02	0,1
205	Е0110-12-6	Подшивка сталью оцинкованной по дереву м2	6	43,62	0,92	262	6	273	0,25	1,5
				37,58	0,34	225	2	120		0,0
206	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный м2	6	1190,00		7140	0	0		0,0
						0	0			0,0
207	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2979	56,4	16,9
				8257,50	157,50	2477	47	118	0,77	0,2
220	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций м3	8	1862,35	14,17	14284	109	2845	1,88	14,4
				303,75	5,40	2330	41	120	0,03	0,2
221	Е0112-15-3	Подкладка рубероида под ходовые доски м2	84	103,08	0,99	8659	83	1197	0,07	5,9
				11,59	0,38	974	32	119		0,0
		Итого прямые затраты				79094	1467	21342		114
						18073	555			2
		Накладные расходы				21342				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6026				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 7				**106462**				

		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		Деталь 546 - 8,57 м2								
253	Е0111-38-2	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 м2	8,57	2333,68	2,28	20000	20	936	0,46	3,9
				87,98	0,86	754	7	123		0,0
254	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	9,427	123,31	0,16	1162	2	188	0,09	0,8
				16,18	0,07	153	1	123		0,0
		Деталь 740 - 2,74/8,92 м2								
258	Е0111-15-2к	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	-11,66	94,79	1,34	-1105	-16	-56	0,02	-0,2
				3,38	0,50	-39	-6	123		0,0
259	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	12,826	29,81	0,22	382	3	293	0,1	1,3
				18,50	0,09	237	1	123		0,0
260	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	11,66	58,37	0,23	681	3	629	0,29	3,4
				51,30	0,09	598	1	105		0,0
		деталь 110 - 220,59 м2								
262	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	220,59	486,14	6,38	107238	1407	19514	0,45	99,3
				69,53	2,39	15338	527	123	0,01	2,2
263	Е0111-33-2	Устройство покрытий из деревянных реек м2	220,59	127,96	11,03	28227	2433	26948	0,6	132,4
				95,18	4,14	20996	913	123	0,02	4,4
265	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	242,649	109,84	0,46	26653	112	3647	0,08	19,4
				12,04	0,18	2921	44	123		0,0
266	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	220,59	167,96	1,88	37050	415	18303	0,47	103,7
				78,30	0,72	17272	159	105		0,0

		деталь 545 - 51,31 м2								
279	Е0111-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2 м2	51,31	898,3	5,12	46094	263	4281	0,42	21,6
				65,9	1,91	3383	98	123	0,01	0,5
280	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	56,441	123,31	0,16	6960	9	1128	0,09	5,1
				16,18	0,07	913	4	123		0,0
		деталь 589 - 557,86/446,71 м2								
290	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	154,57	769,78	4,90	118985	757	11474	0,38	58,7
				58,50	1,85	9042	286	123	0,01	1,5
291	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	255,027	123,31	0,16	31447	41	5097	0,09	23,0
				16,18	0,07	4126	18	123		0,0
		деталь 754 -41,87 м2								
296	Е0111-15-2к	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	-41,87	94,79	1,34	-3969	-56	-200	0,02	-0,8
				3,38	0,50	-142	-21	123		0,0
297	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	46,057	29,81	0,22	1373	10	1053	0,1	4,6
				18,50	0,09	852	4	123		0,0
29	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	41,87	58,37	0,23	2444	10	2259	0,29	12,1
				51,30	0,09	2148	4	105		0,0
		деталь 339 -16,88/16,12 м2								
299	Е0111-27-3	Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамических плиток м2	33	1102,24	11,72	36374	387	7147	1,06	35,0
				171,68	4,39	5665	145	123	0,02	0,7
300	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	36,3	139,15	0,32	5051	12	1864	0,24	8,7
				41,63	0,11	1511	4	123		0,0
		деталь 593 - 69-65 м2								
304	Е0111-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2 м2	69,65	898,35	5,12	62570	357	5812	0,42	29,3
				65,93	1,91	4592	133	123	0,01	0,7
305	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	76,615	123,31	0,16	9447	12	1531	0,09	6,9
				16,18	0,07	1240	5	123		0,0
		Итого прямые затраты				537064	6179	111850		568
						91561	2327			10
		Накладные расходы				111850				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				38935				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 8				**687849**				

		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Внутренняя отделка. Потолок								
306	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором м2	100	119,58	1,42	11958	142	7546	0,45	45,0
				71,33	0,54	7133	54	105		0,0
308	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	199,09	23,54	0,16	4687	32	3307	0,1	19,9
				15,75	0,07	3136	14	105		0,0
309	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	90,31	17,43	0,12	1574	11	1307	0,09	8,1
				13,73	0,05	1240	5	105		0,0
310	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	20	55,77	0,07	1115	1	1487	0,3	6,0
				53,10	0,02	1062	0	140		0,0
311	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	106,91	325,41	2,33	34790	249	9217	0,49	52,4
				81,23	0,88	8684	94	105		0,0
		Стены								
313	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	95,17	17,43	0,12	1659	11	1377	0,09	8,6
				13,73	0,05	1307	5	105		0,0

314	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	185,64	306,50	2,1	56899	390	12830	0,49	91,0
				65,0	0,79	12072	147	105		0,0
315	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу м2	673,75	31,80	0,07	21425	47	14821	0,13	87,6
				20,93	0,02	14102	13	105		0,0
316	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону м2	146,95	1161,85	2,1	170734	309	58794	2,25	330,6
				380,25	0,79	55878	116	105		0,0
		Наружная отделка.								
318	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками стен м2	137,09	2372,08	2,56	325188	351	60704	2,55	349,6
				420,75	0,97	57681	133	105		0,0
319	Е0115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм м2	800	174,89	1,02	139912	816	31962	0,24	192,0
				37,89	0,16	30312	128	105		0,0
321	Е0115-39-1	Облицовка фасада фасадными панелями с устройством несущего каркаса м2	800	620,27	5,26	496216	4208	169302	1,2	960,0
				201,08	0,47	160864	376	105		0,0
323	Е0115-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной чтали с полимерным покрытием шириной 250 мм м	510,9	659,44	2,02	336908	1032	34660	0,39	199,3
				64,13	0,48	32764	245	105		0,0
32[illegible]	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной чтали с полимерным покрытием шириной 250 мм м	177	435,90	2,02	77154	358	12008	0,39	69,0
				64,13	0,48	11351	85	105		0,0
325	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб м2	2108	88,05	0,16	185609	337	56617	0,13	274,0
				22,50	0,07	47430	148	119		0,0
		Итого прямые затраты				1865828	8294	475939		2693
						445015	1563			0
		Накладные расходы				475939				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				2693				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				140506				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 9				**2482273**				

		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
326	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты м3	0,288	2541,77	100,89	732	29	55	0,85	0,2
				123,75	38,25	36	11	118	0,18	0,1
327	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,03802	40097,59	339,59	1524	13	7	0,58	0,0
					140,94	0	5	133	0,58	0,0
328	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	1,2	11098,15	112,36	13318	135	1341	6,34	7,6
				1021,5	42,44	1226	51	105	0,21	0,3
32[illegible]	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0104	68200		709	0	0		0,0
						0	0			0,0
330	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,071	126994,77	680,89	9017	48	432	33,1	2,4
				5535	256,5	393	18	105	1,26	0,1
331	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	10,08	245,44	3,82	2474	39	461	0,21	2,1
				37,35	1,44	376	15	118	0,01	0,1
332	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций стоек, закрепляемых на фундаментах т	0,474	16367,84	681,42	7758	323	6315	95	45,0
				14670,00	132,75	6954	63	90	0,65	0,3
333	Е0109-25-1	Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	1,05035	5030,50	2020,02	5284	2122	2623	14,1	14,8
				2272,50	502,43	2387	528	90	1,79	1,9
334	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,3327	11412,94	2642,46	3797	879	2619	50,1	16,7
				8032,50	714,33	2672	238	90	2,58	0,9
335	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорядок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,215	13864,97	4022,39	2981	865	1966	56,5	12,1
				9090,00	1071,86	1954	230	90	3,81	0,8
336	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,32232	172800		55697	0	0		0,0
						0	0			0,0

337	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	1,79117	154400		276557	0	0		0,0
						0	0			0,0
338	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	60,0895	21,8	0,05	1310	3	315	0,03	1,8
				5,81	0,02	349	1	90		0,0
339	Е0113-26-6	Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	60,0895	40,72	0,04	2447	2	450	0,04	2,4
				8,32		500	0	90		0,0
340	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен алюминиевыми листами м2	30,6	127,06	0,76	3888	23	4014	0,74	22,6
				124,65	0,29	3814	9	105		0,0
341	Е0134-60-11	Облицовка каркасовпотолков алюминиевыми листами м2	23,7	145,29	0,76	3443	18	3563	0,86	20,4
				142,88	0,29	3386	7	105		0,0
342	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием м2	54,3	2800		152040	0	0		0,0
						0	0			0,0
343	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного м2	20	529,44	13	10589	260	1225	0,29	5,8
				46,13	4,91	923	98	120	0,02	0,4
34	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрыий по открытым прогонам м2	20	220,01	0,75	4400	15	405	0,10	2,0
				16,58	0,29	332	6	120		0,0
345	Е0110-12-4	Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву м2	20	53,4	0,92	1068	18	1034	0,28	5,6
				42,75	0,34	855	7	120		0,0
346	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук, лоток и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	20,9	161,83	1,24	3382	26	3823	0,97	20,3
				153,23	0,47	3203	10	119		0,0
347	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	260	94		24440	0	0		0,0
						0	0			0,0
348	Е0120-30-1	Установка креплений лотка кг	2,82	107,48	1,2	303	3	32	0,05	0,1
				8,53	0,45	24	1	128		0,0
349	Е0112-15-3	Укладка рубероида в один слой м2	6,5	103,08	0,99	670	6	93	0,07	0,5
				11,59	0,38	75	2	119		0,0
350	Е0112-10-1	Устройство водосливного желоба СЛ-1 из листовой оцинкованной стали м2	1	715,87	1,24	716	1	183	0,97	1,0
				153,23	0,47	153	0	119		0,0
351	Е0113-26-6	Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1	20,36	0,02	20	0	4	0,02	0,0
				4,16		4	0	90		0,0
352	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	21	2103,25		44168	0	12321	2,99	62,8
				477,00		10017	0	123		0,0
353	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	2,4	9644,81	196,62	23148	472	873	1,79	4,3
				272,25	74,27	653	178	105	0,36	0,9
35	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен м3	2,48	9733,87	86,6	24140	215	1362	3,06	7,6
				490,50	32,72	1216	81	105	0,16	0,4
355	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,9532	131		649	0	0		0,0
						0	0			0,0
356	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,02863	50800		1455	0	0		0,0
						0	0			0,0
357	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	20,6	543,90	23,26	11204	479	6834	1,57	32,3
				261,00	8,71	5377	179	123	0,04	0,8
358	Е0111-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	20,6	162,32	1,34	3344	28	1404	0,31	6,4
				54,90	0,50	1131	10	123		0,0
359	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стенок крылец м2	2,64	2372,08	2,56	6262	7	1169	2,55	6,7
				420,75	0,97	1111	3	105		0,0
360	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты м3	0,31	2541,77	100,89	788	31	59	0,85	0,3
				123,75	38,25	38	12	118	0,18	0,1
361	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,04026	40097,59	339,59	1614	14	8	0,58	0,0
					140,94	0	6	133	0,58	0,0

362	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,42	9644,81	196,62	4051	83	153	1,79	0,8
				272,2	74,27	114	31	105	0,36	0,2
363	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,4263	13		56	0	0		0,0
						0	0			0,0
364	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,00288	50800		146	0	0		0,0
						0	0			0,0
365	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	1,75	235,97	9,95	413	17	120	0,36	0,6
				52,20	3,74	91	7	123	0,02	0,0
366	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,18	2103,25		379	0	106	2,99	0,5
				477,00		86	0	123		0,0
367	Е0111-13-1	Устройство земляных покрытий без добавок песка м2	1,75	20,67	11,75	36	21	29	0,06	0,1
				8,84	4,41	15	8	123	0,02	0,0
368	С143012-7	Земля растительная м3	0,6	1240		744	0	0		0,0
						0	0			0,0
36	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	0,6	606,31	7,95	364	5	53	0,37	0,2
				65,48	2,97	39	2	128	0,01	0,0
370	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементнымраствором стен м2	3,12	101,87	1,19	318	4	199	0,37	1,2
				60,30	0,45	188	1	105	0,01	0,0
371	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	3,12	58,37	0,23	182	1	168	0,29	0,9
				51,30	0,09	160	0	105		0,0
372	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты м3	0,71	2541,77	100,89	1805	72	136	0,85	0,6
				123,75	38,25	88	27	118	0,18	0,1
373	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,09372	40097,59	339,59	3758	32	18	0,58	0,1
					140,94	0	13	133	0,58	0,1
374	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	6	2103,25		12620	0	3520	2,99	17,9
				477,00		2862	0	123		0,0
375	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	3,55	9733,87	86,6	34555	307	1950	3,06	10,9
				490,50	32,72	1741	116	105	0,16	0,6
376	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	1,04	9644,81	196,62	10031	204	378	1,79	1,9
				272,25	74,27	283	77	105	0,36	0,4
377	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,00826	50800		419	0	0		0,0
						0	0			0,0
378	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,65885	131		610	0	0		0,0
						0	0			0,0
37	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	5,94	543,90	23,26	3231	138	1971	1,57	9,3
				261,00	8,71	1550	52	123	0,04	0,2
380	Е0111-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	5,94	162,32	1,34	964	8	405	0,31	1,8
				54,90	0,50	326	3	123		0,0
381	Е0109-29-1	Монтаж ограждение т	0,244	13711,47	5475,87	3346	1336	1448	28,9	7,1
				5040,00	1552,87	1230	379	90	5,46	1,3
382	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,2440	133700		32623	0	0		0,0
						0	0			0,0
383	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	7,076	21,8	0,05	154	0	37	0,03	0,2
				5,81	0,02	41	0	90		0,0
384	Е0113-26-6	Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	7,076	40,72	0,04	288	0	53	0,04	0,3
				8,32		59	0	90		0,0
385	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т	0,0095	93997,62	304,24	893	3	331	198	1,9
				33075	114,75	314	1	105	0,56	0,0
386	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	10,8	2103,25		22715	0	6336	2,99	32,3
				477,00		5152	0	123		0,0

387	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	1,8	3049,80		5490	0	1051	3,1	5,6
				474,7		855	0	123		0,0
388	Е0108-3-3	Устройство гравийно основания под фундаменты м3	1,33	2541,77	100,89	3381	134	254	0,85	1,1
				123,75	38,25	165	51	118	0,18	0,2
389	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,17556	40097,59	339,59	7040	60	33	0,58	0,1
					140,94	0	25	133	0,58	0,1
390	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	5,1	9733,87	86,6	49643	442	2802	3,06	15,6
				490,50	32,72	2502	167	105	0,16	0,8
391	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	3,25	9644,81	196,62	31346	639	1182	1,79	5,8
				272,25	74,27	885	241	105	0,36	1,2
392	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,02387	50800		1212	0	0		0,0
						0	0			0,0
393	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	20,4	543,90	23,26	11096	475	6768	1,57	32,0
				261,00	8,71	5324	178	123	0,04	0,8
39[illegible]	Е0111-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	20,4	162,32	1,34	3311	27	1390	0,31	6,3
				54,90	0,50	1120	10	123		0,0
395	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	8,50075	131		1114	0	0		0,0
						0	0			0,0
396	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стенок крылец м2	7,43	2372,08	2,56	17625	19	3290	2,55	18,9
				420,75	0,97	3126	7	105		0,0
397	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	32,66	245,44	3,82	8016	125	1495	0,21	6,9
				37,35	1,44	1220	47	118	0,01	0,3
398	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыков накладок т	0,00744	91608,57	2434,57	681	18	342	170	1,3
				31950,00	920,25	238	7	140	4,49	0,0
399	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	74,37	56,07	1,17	4170	87	4322	0,35	26,0
				54,90	0,45	4083	33	105		0,0
400	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минераловатной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	3,7185	7634		28387	0	0		0,0
						0	0			0,0
401	Е0134-58-3	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм м2	74,37	587	0,39	43622	29	8534	0,68	50,6
				109,1	0,16	8116	12	105		0,0
402	Е0134-66-2	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки стен м2	74,37	852	1,57	63368	117	61670	4,47	332,4
				789,8		58734	0	105		0,0
403	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2,5 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки м2	74,37	647		48117	0	0		0,0
						0	0			0,0
404	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,00829	88409	2434,57	733	20	382	170	1,4
				31950,0	920,25	265	8	140	4,49	0,0
40[illegible]	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	41,87	58,77	1,17	2461	49	2552	0,36	15,1
				57,60	0,45	2412	19	105		0,0
406	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минераловатной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	2,0935	7634		15982	0	0		0,0
						0	0			0,0
407	Е0134-58-3	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм м2	41,87	586,55	0,39	24559	16	4805	0,68	28,5
				109,1	0,16	4569	7	105		0,0
408	Е0134-66-2	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки стен м2	41,87	852	1,57	35676	66	34720	4,47	187,2
				789,8		33067	0	105		0,0
409	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2,5 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки м2	41,87	647		27090	0	0		0,0
						0	0			0,0
410	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) м2	214,6	164,72	50,15	35349	10762	23758	0,53	113,7
				92,03	18,68	19750	4009	100	0,09	19,3
411	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минераловатной ваты на синтетическом связующем, марки 50 м3	17,168	3405		58457	0	0		0,0
						0	0			0,0
412	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	214,6	133,23	1,19	28591	255	8619	0,22	47,2
				37,80	0,45	8112	97	105		0,0

413	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучш[illegible]ое стен м2	214,6	971,39	4,92	208460	1056	43921	1,15	246,8
				193,0[illegible]	1,87	41429	401	105	0,01	2,1
414	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,5	2,0
				3487,50	119,25	314	11	120	0,58	0,1
415	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	1,6	622,52	4,64	996	7	115	0,36	0,6
				58,05	1,76	93	3	120	0,01	0,0
416	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2	7,24	1504,26	6,13	10891	44	1094	0,85	6,2
				135,00	2,34	977	17	110	0,01	0,1
417	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элемнтов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,036	175710,10	1826,1	6326	66	443	42,7	1,5
				8100,00	690,75	292	25	140	3,37	0,1
418	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из реек м2	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,5	0,5
				3487,50	119,25	77	3	120	0,58	0,0
419	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными м2	27,4	603,88	4,32	16546	118	4049	0,75	20,6
				121,50	1,64	3329	45	120	0,01	0,3
42[illegible]	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм м2	27,4	1209,68	1,2	33145	33	3771	0,74	20,3
				124,65	0,45	3415	12	110	0,01	0,3
421	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения пандуса белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,044	148,40	0,07	155	0	118	0,65	0,7
				108,0	0,02	113	0	105		0,0
422	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтеьитуме м2	3,04	612,02	1,57	1861	5	357	0,67	2,0
				130,5		397	0	90		0,0
423	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтеьитуме м2	3,04	529,82	1,57	1611	5	234	0,47	1,4
				85,5		260	0	90		0,0
424	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м2	3,04	22541,72	316,57	68527	962	13157	22,5	68,4
				3487,50	119,25	10602	363	120	0,58	1,8
425	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	40,43	1905,05	11,03	77021	446	4939	0,6	24,3
				95,18	4,14	3848	167	123	0,02	0,8
426	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	9,8	109,84	0,46	1076	5	147	0,08	0,8
				12,04	0,18	118	2	123		0,0
427	Е0110-54-2	Антисептирование пастами дощатых покрытий м2	40,43	220,01	0,75	8895	30	818	0,1	4,0
				16,58	0,29	670	12	120		0,0
428	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными м2	5,35	603,88	4,32	3231	23	791	0,75	4,0
				121,50	1,64	650	9	120	0,01	0,1
429	Е0134-60-2	Облицовка каркасов стен фанерой м2	5,35	373,62	1,79	1999	10	865	0,92	4,9
				146,25	0,68	782	4	110		0,0
430	С11021-116	Фанера строительная из утолщенного шпона хвойных пород марки ФК, толщиной 8-9,5 мм м3	0,04815	45500		2191	0	0		0,0
						0	0			0,0
43[illegible]	Е0115-177-1	Покрытие олифой поверхности за 1 раз м2	54,7	31,29		1712	0	623	0,06	3,3
				10,85		593	0	105		0,0
432	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен м2	54,7	249,20		13631	0	1551	0,15	8,2
				27,00		1477	0	105		0,0
433	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород м	3,28	4266,75	7,69	13995	25	1480	1,74	5,7
				319,5	2,90	1048	10	140	0,01	0,0
434	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорядок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,276	13864,97	4022,39	3827	1110	2524	56,5	15,6
				9090,00	1071,86	2509	296	90	3,81	1,1
435	С12021-41	Конструкции стальные с гайками и шайбами т	0,271	147100		39864	0	0		0,0
						0	0			0,0
436	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,005	149300		747	0	0		0,0
						0	0			0,0
437	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	8,004	21,8	0,05	174	0	42	0,03	0,2
				5,81	0,02	47	0	90		0,0

438	Е0113-26-6	Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	8,004	40,72	0,04	326	0	60	0,04	0,3
				8,3		67	0	90		0,0
439	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений т	0,402	17937,36	627,68	7211	252	5173	86,50	34,8
				14197,5	101,25	5707	41	90	0,49	0,2
440	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,176	172800		30413	0	0		0,0
						0	0			0,0
441	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,226	154400		34894	0	0		0,0
						0	0			0,0
442	Е0134-66-4	Устройство экранирования оконных проемов сеткой м2	80	3981	247,97	318497	19838	106218	6,53	522,4
				1170,0	94,50	93600	7560	105	0,46	36,8
443	Е0113-26-6	Окраска металличских огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	23,316	20,36	0,02	475	0	87	0,02	0,5
				4,16		97	0	90		0,0
444	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопрводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,066	17355,77	2191,29	1145	145	752	73,6	4,9
				12555,00	101,25	829	7	90	0,49	0,0
44[illegible]	С12021-41	Конструкции стальные с гайками и шайбами т	0,066	147100		9709	0	0		0,0
						0	0			0,0
446	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,914	21,8	0,05	42	0	10	0,03	0,1
				5,81	0,02	11	0	90		0,0
447	Е0113-26-13	Окраска металличских огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 м2	1,914	49,64	0,09	95	0	5	0,01	0,0
				2,77	0,05	5	0	90		0,0
448	Е0120-20-3	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, круглого сечения шт	1	1083,7	6,95	1084	7	107	0,01	0,0
				81	2,25	81	2	128		0,0
449	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм м	0,7	210,88	47,37	148	33	85	0,58	0,4
				103,95	17,78	73	12	100	0,09	0,1
450	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-2733 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	0,7	370,61	26,66	259	19	207	1,58	1,1
				285,75	9,90	200	7	100	0,05	0,0
451	С11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 60 мм м3	0,03	3210		96	0	0		0,0
						0	0			0,0
452	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 0,7 мм т	0,003	97200		292	0	0		0,0
						0	0			0,0
453	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	39	3049,80		118942	0	22774	3,1	120,9
				474,75		18515	0	123		0,0
454	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м2	260	385,45	25,04	100217	6510	10115	0,14	36,4
				22,25	9,38	5785	2439	123	0,05	13,0
45[illegible]	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытиий м2	260	71,74	3,11	18652	809	1324	0,02	5,2
				2,97	1,17	772	304	123	0,01	2,6
456	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	260	639,01	6,63	166143	1724	38190	0,7	182
				108,68	1,76	28257	458	133	0,01	3
457	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 м3	4,16	29100		121056	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				2845488	54964	506971		2639
						445080	19612			95
		Накладные расходы				506971				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				2734				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				201148				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 10				**3553607**				

ИТОГО: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 7 096 015

НА ОТОПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	5	21,8	0,05	109	0	26	0,03	0,2
				5,81	0,02	29	0	90		0,0
23	Е0113-26-21	Окраска металличских огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	5	19,64	0,02	98	0	14	0,02	0,1
				3,13		16	0	90		0,0
24	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной 60 мм м	12	610,24	11,17	7323	134	864	0,40	4,8
				67,73	4,28	813	51	100	0,02	0,2
25	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	12	150,76	9,01	1809	108	554	0,27	3,2
				42,75	3,38	513	41	100	0,02	0,2
26	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,009	185900		1673	0	0		0,0
						0	0			0,0
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	2	10,99		22	0	27	0,05	0,1
				10,69		21	0	128		0,0
28	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	12	11,13		134	0	164	0,05	0,6
				10,69		128	0	128		0,0
29	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	4,74	200		948	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				12116	243	1650		9
						1520	92			0
		Накладные расходы				1650				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				826				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**14591**				

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №1 (БЛОК А)

49	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	421	10,99		4627	0	5761	0,05	21,1
				10,69		4500	0	128		0,0
50	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	100	11,13		1113	0	1368	0,05	5,0
				10,69		1069	0	128		0,0
51	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	246	148,40	0,07	36506	17	27902	0,65	159,9
				108,0	0,02	26568	5	105		0,0
5	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4	21,8	0,05	87	0	21	0,03	0,1
				5,81	0,02	23	0	90		0,0
53	Е0113-26-21	Окраска металличских огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	4	19,64	0,02	79	0	11	0,02	0,1
				3,13		13	0	90		0,0
54	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 60 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной до 60 мм м	12	508,25	8,47	6099	102	699	0,33	4,0
				55,13	3,15	662	38	100	0,02	0,2
55	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	12	114,31	6,39	1372	77	389	0,27	3,2
				29,93	2,48	359	30	100	0,02	0,2
56	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,006	185900		1115	0	0		0,0
						0	0			0,0
57	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	189,6	200		37920	0	0		0,0
						0	0			0,0
58	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм 100 шт	1,06	2080		2205	0	0		0,0
						0	0			0,0
59	С130810-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм 100 шт	1,06	2160		2290	0	0		0,0
						0	0			0,0

		Итого прямые затраты				93412	196	36151		193
						33194	73			0
		Накладные расходы				36151				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				7774				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**137337**				

		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №2 (БЛОК Б)								
78	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	397	10,99		4363	0	5432	0,05	19,9
				10,69		4244	0	128		0,0
79	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	50	148,40	0,07	7420	4	5671	0,65	32,5
				108,0	0,02	5400	1	105		0,0
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,1	21,8	0,05	46	0	11	0,03	0,1
				5,81	0,02	12	0	90		0,0
81	Е0113-26-21	Окраска металличских огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	2,1	19,64	0,02	41	0	6	0,02	0,0
				3,13		7	0	90		0,0
82	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной 40 мм м	10	245,49	5,47	2455	55	430	0,24	2,4
				40,95	2,03	410	20	100	0,01	0,1
83	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,27	2,7
				29,93	2,48	299	25	100	0,02	0,2
84	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,007	185900		1301	0	0		0,0
						0	0			0,0
85	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	50,56	200		10112	0	0		0,0
						0	0			0,0
86	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм 100 шт	0,51	2080		1061	0	0		0,0
						0	0			0,0
87	С130810-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм 100 шт	0,51	2160		1102	0	0		0,0
						0	0			0,0
88	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром 159 мм 1 шт	2	2947,49	36,99	5895	74	536	1,11	2,2
				195,75	13,50	392	27	128	0,07	0,1
		Итого прямые затраты				34939	196	12410		60
						10763	73			0
		Накладные расходы				12410				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2841				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**50189**				

		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №3 (Спортзал)								
92	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	18	264,48	3,96	4761	71	1237	0,30	5,4
				52,2	1,49	940	27	128	0,01	0,2
93	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 26х2,2 мм м	8	247,7	14,12	1982	113	1082	0,55	4,4
				100,35	5,29	803	42	128	0,03	0,2
94	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х2,2 мм м	20	291,7	14,12	5834	282	2704	0,55	11,0
				100,35	5,29	2007	106	128	0,03	0,6
95	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40х2,5 мм м	35	425,7	14,12	14900	494	4733	0,55	19,3
				100,35	5,29	3512	185	128	0,03	1,1
96	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1 кВт	25,2	4294,29	34,73	108216	875	3918	0,68	17,1
				108,45	13,01	2733	328	128	0,06	1,5