Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234.

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«18» сентября 2017 года.

Заказчик АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», 120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц.
Наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарное помещение)

На основании:
Декларации о соответствии от «11» 09 2017 года.
ТОО «Ак тоган», Удербаева Айман Прмагамбетовна – генеральный директор. 120018, город Кызылорда, ул. М. Шокая, 291.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «11» 09 2017 г.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
в лице:
Даулетов Абдумутал Камшибекович – ведущий инженер, капитальное строительство:
-аттестат №KZ31VJE00013316 от 02 октября 2015 года,
-аттестат №KZ85VJE00013314 от 02 октября 2015 года,
-аттестат №KZ90VJE00013321 от 02 октября 2015 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «11» 09 2017 г.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
Базарбаев Ергали – главный инженер проекта, отдел проектов. Лицензия на проектные работы 12-ГСЛ №005019 от 01.06.2001 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
-Подъездные автодороги к скважинам №№225, 236, 257, 258, 260, 261 на месторождение Арыскум.

Новое строительство.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординская область, Жалагашский район, месторождение Арыскум

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: Постановление Акимата Кызылординской области №87 от 18.10.2001, №98 от 29.07.2004 года и №421 от 08.06.2009 года,

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области»:

- уведомительный талон № KZ30REA00056686 от 24.05.2017 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) Проекта (проектно-сметной документации), разработанной отделом проектов АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:

-Проект №17-10/03 Подъездные автодороги к скважинам №№225, 236, 257, 258, 260, 261 на мествораждение Арыскум,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ №65-П от 22 мая 2017 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2017 года.

месяц, год

окончание работ: июль 2017 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;

фактически, месяц: 1,5.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса
Протяженность автодороги к скважине № 225	м	184		183,97	
Протяженность автодороги к скважине № 236	м	96		96,0	
Протяженность автодороги к скважине № 257	м	318		318,11	
Протяженность автодороги к скважине № 258	м	123		122,94	
Протяженность автодороги к скважине № 260	м	146		146,14	
Протяженность автодороги к скважине № 261	м	170		169,55	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- строительство автодорог обусловлено развитием инфраструктуры обустройства месторождения Арыскум. Технико-экономическая целесообразность данных автодорог не рассматривается, так как необходимость их строительства продиктована отсутствием подъезда к производственным площадкам и скважинам. Земляное полотно запроектировано с учетом категорий дорог, типа дорожной одежды, высоты насыпи, свойств грунтов, природных и инженерно-геологических условий. Конструктивное решение дорожной одежды принято для IV-в категории дорог, типа дорожной одежды, опыта эксплуатации в 5-ой дорожно-климатической зоне, исходя из условий обеспечения устойчивости и прочности, как самого земляного полотна, так и дорожной одежды. Дорожные знаки и сигнальные столбики установлены в зоне

размещения примыкания и пересечений дорог в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков.

Основные показатели автодорог:

Подъездные автодороги на скважины

- ширина земляного полотна – 7,5 метров;
- ширина полосы движения – 4,5 метров;
- ширина обочины – 1,5 метров;
- число полос движения – 1.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
- оборудование проектом не предусмотрено.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:
- не требуется.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации), №AFE FD17013 от 27.01.17 г.:
- Всего: 16 465 511 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 13 221 868 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 3 243 643 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
- Всего: 16 465 511 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 13 221 868 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 3 243 643 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект строительства:

-Подъездные автодороги к скважинам №№225, 236, 257, 258, 260, 261 на месторождение Арыскум,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Андерсон Брюс Уэйн/Пань Синьцзюнь – заместитель директора (директор, вице-президент) по производству:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
Даулетов Абдумутал Камшибекович – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», отдел капитального строительства, ведущий инженер:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор:
Базарбаев Ергали – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», отдел проектов, главный инженер проекта:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Удербаева Айман Прмагамбетовна – генеральный директор ТОО «Ак тоган»:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

К акту приемки в эксплуатацию объекта строительства: Подъездные автодороги к скважинам №№225, 236, 257, 258, 260, 261 на месторождение Арыскум .

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Проект № 17-10-03. «Подъездная автодорога к скважине №225 на месторождение Арыскум»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	183.97		2017
2	Ширина проезжей части	м	7.5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик :
Заместитель директора
(директор, вице-президент)
по производству
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
Руководитель группы
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Базарбаев Ергали
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Проект № 17-10-03. «Подъездная автодорога к скважине №236 на месторождение Арыскум»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	96.0		2017
2	Ширина проезжей части	м	7.5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик :
Заместитель директора
(директор, вице-президент)
по производству
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор:
Руководитель группы
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Базарбаев Ергали
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Проект № 17-10-03. «Подъездная автодорога к скважине №257 на месторождение Арыскум»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	318.11		2017
2	Ширина проезжей части	м	7.5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик :
Заместитель директора
(директор, вице-президент)
по производству
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор:
Руководитель группы
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Базарбаев Ергали
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Проект № 17-10-03. «Подъездная автодорога к скважине №258 на месторождение Арыскум»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	122.94		2017
2	Ширина проезжей части	м	7.5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик :
Заместитель директора
(директор, вице-президент)
по производству
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор:
Руководитель группы
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Базарбаев Ергали
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Проект № 17-10-03. «Подъездная автодорога к скважине №260 на месторождение Арыскум»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	126.14		2017
2	Ширина проезжей части	м	7.5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик :
Заместитель директора
(директор, вице-президент)
по производству
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Брюс **Андерсон / Пань Синь**цзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор:
Руководитель группы
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» **Базарбаев** Ергали
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Проект № 17-10-03. «Подъездная автодорога к скважине №261 на месторождение Арыскум»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	169.55		2017
2	Ширина проезжей части	м	7.5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик :
Заместитель директора
(директор, вице-президент)
по производству
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор:
Руководитель группы
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Базарбаев Ергали
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П

Счет-фактура № 00000000218 от 30 Июня 2017 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган" **(2)**

БИН и его адрес места нахождения поставщика: БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002769 от 27.06.12 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", г.Кызылорда, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на работы № 1705019 от 19.05.17г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 940640001718, 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 940540000210,120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" **(10)**

БИН и адрес место нахождения получателя: БИН: 940540000210, 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ6183201T0200047001 в АО "Ситибанк Казахстан", , БИК CITIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Согласно акту выполненных работ за июнь месяц 2017г. строительство проекта № 17-10/03 "Подъездые автодороги к скважинам № 225,236,257,258,260,261 на м\р Арыскум"	усл	1	9 361 120,00	9 361 120,00	12%	1 123 334,40	10 484 454,40		
Всего по счету:					9 361 120,00		1 123 334,40	10 484 454,40		

Руководитель организации Орынбасарулы К. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Ан А. Н. Сулейменова А.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

18.07.17

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 456

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940540000210

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940640001718

Договор (контракт) Договор на работы № 1705019 от 19.05.17г

Номер документа	Дата составления
00000000218	30.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Согласно акту выполненных работ за июнь месяц 2017г. строительство проекта № 17-10/03 "Подъездые автодороги к скважинам № 225,236,257,258,260,261 на м\р Арыскум"	с 01.06.17г по 30.06.17г		усл	1	10 484 454,40	10 484 454,40
				Итого	1	x	10 484 454,40

Сумма без НДС: 9 361 120,00 тенге НДС: 1 123 334,40 тенге

К оплате: 10 484 454,40 тенге (Десять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре тенге 40 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Первичная документация, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательное) (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Орынбасарулы К / Принял (Заказчик) / Т.Шаутай

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *расшифровка подписи*

Дата подписания (получения) работ (услуг) 30.06.2017

М.П. М.П.

#8643 вел.

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган"
Договор №1705019
ЗНУ №700265

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за 01.06.2017г. по 30.06.2017г.

Проект №17-10-03 Подъездные автодороги к скважинам №225, 236, 257, 258, 260, 261 на месторождение Арыскум

№	Содержание компонентов работ *Element Description*	Сумма контракта			Выполнение с начала строительства Implementation from the beginning of construction	В том числе за отчетный период тенге, including month, tenge	НДС 12%/ VAT 12%	Всего с НДС, тенге Total with VAT 12%, tenge
		СМР	Материалы	Всего				
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство проекта №17-10-03 Подъездные автодороги к скважинам №225, 236, 257, 258, 260, 261	11 197 268,00	2 024 600,00	13 221 868,00	9 361 120,00	9 361 120,00	1 123 334,40	10 484 454,40
	Всего, тенге:	11 197 268,00	2 024 600,00	13 221 868,00	9 361 120,00	9 361 120,00	1 123 334,40	10 484 454,40

Заказчик: АО "ПККР"

Г.Шаутова

8643

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак тоган"
Орынбасарулы К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
БИН 940540000210, Кызылорда, ул Казыбек би 13
Расчетный счет KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА", Кызылорда, БИК ABKZKZKX
Подрядчик / Contractor: Товарищество с ограниченной ответственностью"Ак тоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Ak togan"
БИН 940640001718, Кызылорда, ул М. Шокая №291
Расчетный счет KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", Кызылорда, БИК KCJBKZKX
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: № 17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
Performed work Action in June 2017 year

Строительство проекта №17-10/03 " Подъездные автодороги к скважинам №225, 236, 257, 258, 260, 261 на м/р Арыскум"

Construction of the project No. 17-10/03 "Access highways to wells No. 225, 236, 257, 258, 260, 261 on field Aryskum"

№ п./п	Наименование работ	Объемы работ по контракту		Стоимость по контракту		Выполнение объемов работ					
						с начало строительства			за отчетный месяц		
		Ед. изм.	Кол-во	единицы в тенге	всего в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге
1	**Строительство подъездных автодорог к скважинам, в том числе**	**км**	**0,880**	**6 899 000,00**	**6 071 120,00**	**0,880**	**100**	**6 071 120,00**	**0,880**	**100**	**6 071 120,00**
1	скв 225 17013/03/03	км	0,164	6 899 000,00	1 131 436,00	0,164	100	1 131 436,00	0,164	100	1 131 436,00
2	скв 236 04	км	0,055	6 899 000,00	379 445,00	0,055	100	379 445,00	0,055	100	379 445,00
3	скв 257 08	км	0,298	6 899 000,00	2 055 902,00	0,298	100	2 055 902,00	0,298	100	2 055 902,00
4	скв 258 05	км	0,105	6 899 000,00	724 395,00	0,105	100	724 395,00	0,105	100	724 395,00
5	скв 260 06	км	0,126	6 899 000,00	869 274,00	0,126	100	869 274,00	0,126	100	869 274,00
6	скв 261 07	км	0,132	6 899 000,00	910 668,00	0,132	100	910 668,00	0,132	100	910 668,00
2	**Строительство примыканий на скважинах, в том числе**	**шт**	**7**	**190 000,00**	**1 330 000,00**	**7**	**100**	**1 330 000,00**	**7**	**100**	**1 330 000,00**
1	скв 225	шт	1	190 000,00	190 000,00	1	100	190 000,00	1	100	190 000,00
2	скв 236	шт	2	190 000,00	380 000,00	2	100	380 000,00	2	100	380 000,00
3	скв 257	шт	1	190 000,00	190 000,00	1	100	190 000,00	1	100	190 000,00
4	скв 258	шт	1	190 000,00	190 000,00	1	100	190 000,00	1	100	190 000,00
5	скв 260	шт	1	190 000,00	190 000,00	1	100	190 000,00	1	100	190 000,00
6	скв 261	шт	1	190 000,00	190 000,00	1	100	190 000,00	1	100	190 000,00
3	**Строительство разворотных площадок на скважинах, в том числе**	**шт**	**7**	**280 000,00**	**1 960 000,00**	**7**	**100**	**1 960 000,00**	**7**	**100**	**1 960 000,00**
1	скв 225	шт	1	280 000,00	280 000,00	1	100	280 000,00	1	100	280 000,00
2	скв 236	шт	1	280 000,00	280 000,00	1	100	280 000,00	1	100	280 000,00
3	скв 257	шт	1	280 000,00	280 000,00	1	100	280 000,00	1	100	280 000,00
4	скв 258	шт	1	280 000,00	280 000,00	1	100	280 000,00	1	100	280 000,00
5	скв 260	шт	1	280 000,00	280 000,00	1	100	280 000,00	1	100	280 000,00
6	скв 261	шт	2	280 000,00	560 000,00	2	100	560 000,00	2	100	560 000,00
4	**Установка ж/б плит на скважинах, в том числе**	**шт**	**8**	**95 000,00**	**570 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
1	скв 225	шт	3	95 000,00	285 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2	скв 236	шт	3	95 000,00	285 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	**Наращивание траверс**	**шт**	**1**	**23 848,00**	**23 848,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
1	скв 258	шт	1	23 848,00	23 848,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	**Установка дорожных знаков на скважинах, в том числе**	**шт**	**37**	**6 700,00**	**247 900,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
1	скв 225	шт	6	6 700,00	40 200,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2	скв 236	шт	7	6 700,00	46 900,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3	скв 257	шт	6	6 700,00	40 200,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4	скв 258	шт	6	6 700,00	40 200,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	скв 260	шт	6	6 700,00	40 200,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	скв 261	шт	6	6 700,00	40 200,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	**Установка сигнальных столбиков на скважинах, в том числе**	**шт**	**226**	**4 400,00**	**994 400,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
1	скв 225	шт	32	4 400,00	140 800,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2	скв 236	шт	57	4 400,00	250 800,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3	скв 257	шт	31	4 400,00	136 400,00	0	0	0,00	0	0	0,00

4	скв 258	шт	36	4 400,00	158 400,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	скв 260	шт	36	4 400,00	158 400,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	скв 261	шт	34	4 400,00	149 600,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Итого				**11 197 268**			**9 361 120**			**9 361 120**

Заказчик :

Подрядчик :

Директор ТОО "Ак тоган"

Орынбасарулы К

#8643 fuu-

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
Performed work Action in June 2017 year
"Строительство автодороги к скважине № 225 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 225 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,164**	**59,00**	**59,00**	**0,164**	**59,00**	**0,164**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,164	15,00	15,00	0,164	15,00	0,164
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,164	10,00	10,00	0,164	10,00	0,164
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,164	6,00	6,00	0,164	6,00	0,164
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,164	6,00	6,00	0,164	6,00	0,164
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,164	10,00	10,00	0,164	10,00	0,164
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,164	6,00	6,00	0,164	6,00	0,164
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,164	6,00	6,00	0,164	6,00	0,164
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**70,00**	**1**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	18,00	1
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**70,00**	**1**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	18,00	1
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
4	Монтаж ж/б плит	шт	3	100,00	0,00	0,000	0,00	0,000
5	Устройство дорожной одежды на примыканий	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
6	Устройство дорожной одежды на разворотной площадки	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
7	**Устройство дорожной одежды**	**км**	**0,164**	**40,00**	**40,00**	**0,164**	**40,00**	**0,164**
7.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,164	30,00	30,00	0,164	30,00	0,164
7.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,164	5,50	5,50	0,164	5,50	0,164
7.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,164	3,00	3,00	0,164	3,00	0,164
7.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,164	1,50	1,50	0,164	1,50	0,164
8	Установка дорожных знаков	шт	6	100,00	0,00	0	0,00	0
9	Установка сигнальных столбиков	шт	32	100,00	0,00	0	0,00	0
10	Рекультивация	км	0,164	1,00	1,00	0,164	1,00	0,164

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ # 7527 _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 8253 _____ Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО " Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
Performed work Action in June 2017 year
"Строительство автодороги к скважине № 236 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 236 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,055**	**59,00**	**59,00**	**0,055**	**59,00**	**0,055**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,055	15,00	15,00	0,055	15,00	0,055
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,055	10,00	10,00	0,055	10,00	0,055
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,055	6,00	6,00	0,055	6,00	0,055
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,055	6,00	6,00	0,055	6,00	0,055
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,055	10,00	10,00	0,055	10,00	0,055
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,055	6,00	6,00	0,055	6,00	0,055
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,055	6,00	6,00	0,055	6,00	0,055
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**2**	**70,00**	**70,00**	**2**	**70,00**	**2**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	2	18,00	18,00	2	18,00	2
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	5,50	2
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	5,50	2
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	2	30,00	30,00	2	30,00	2
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	5,50	2
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	5,50	2
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**70,00**	**1**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	18,00	1
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
4	Монтаж ж/б плит	шт	3	100,00	0,00	0,000	0,00	0,000
5	Устройство дорожной одежды на примыканий	шт	2	30,00	30,00	2	30,00	2
6	Устройство дорожной одежды на разворотной площадки	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
7	Устройство дорожной одежды	км	0,055	40,00	40,00	0,055	40,00	0,055
7.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,055	30,00	30,00	0,055	30,00	0,055
7.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,055	5,50	5,50	0,055	5,50	0,055
7.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,055	3,00	3,00	0,055	3,00	0,055
7.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,055	1,50	1,50	0,055	1,50	0,055
8	Установка дорожных знаков	шт	7	100,00	0,00	0	0,00	0
9	Установка сигнальных столбиков	шт	57	100,00	0,00	0	0,00	0
10	Рекультивация	км	0,055	1,00	1,00	0,055	1,00	0,055

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО " Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
Performed work Action in June 2017 year
"Строительство автодороги к скважине № 257 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 257 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	Строительство автодороги	км	0,298	59,00	59,00	0,298	59,00	0,298
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,298	15,00	15,00	0,298	15,00	0,298
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,298	10,00	10,00	0,298	10,00	0,298
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,298	6,00	6,00	0,298	6,00	0,298
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,298	6,00	6,00	0,298	6,00	0,298
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,298	10,00	10,00	0,298	10,00	0,298
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,298	6,00	6,00	0,298	6,00	0,298
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,298	6,00	6,00	0,298	6,00	0,298
2	Строительство примыканий	шт	1	70,00	70,00	1	70,00	1
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	18,00	1
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3	Строительство разворотной площадки	шт	1	70,00	70,00	1	70,00	1
3.1	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	18,00	1
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
4	Устройство дорожной одежды на примыканий	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
5	Устройство дорожной одежды на разворотной площадки	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
6	Устройство дорожной одежды	км	0,298	40,00	40,00	0,298	40,00	0,298
6.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,298	30,00	30,00	0,298	30,00	0,298
6.2	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,298	5,50	5,50	0,298	5,50	0,298
6.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,298	3,00	3,00	0,298	3,00	0,298
6.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,298	1,50	1,50	0,298	1,50	0,298
7	Установка дорожных знаков	шт	6	100,00	0,00	0	0,00	0
8	Установка сигнальных столбиков	шт	31	100,00	0,00	0	0,00	0
9	Рекультивация	км	0,298	1,00	1,00	0,298	1,00	0,298

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО " Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
Performed work Action in June 2017 year
"Строительство автодороги к скважине № 258 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 258 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	Строительство автодороги	км	0,105	59,00	59,00	0,105	59,00	0,105
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,105	15,00	15,00	0,105	15,00	0,105
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,105	10,00	10,00	0,105	10,00	0,105
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,105	6,00	6,00	0,105	6,00	0,105
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,105	6,00	6,00	0,105	6,00	0,105
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,105	10,00	10,00	0,105	10,00	0,105
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,105	6,00	6,00	0,105	6,00	0,105
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,105	6,00	6,00	0,105	6,00	0,105
2	Строительство примыканий	шт	1	70,00	70,00	1	70,00	1
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	18,00	1
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3	Строительство разворотной площадки	шт	1	70,00	70,00	1	70,00	1
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	18,00	1
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
4	Наращивание траверс	шт	1	100,00	0,00	0	0,00	0
5	Устройство дорожной одежды на примыканий	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
6	Устройство дорожной одежды на разворотной площадки	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
7	Устройство дорожной одежды	км	0,105	40,00	40,00	0,105	40,00	0,105
7.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,105	30,00	30,00	0,105	30,00	0,105
7.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,105	5,50	5,50	0,105	5,50	0,105
7.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,105	3,00	3,00	0,105	3,00	0,105
7.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,105	1,50	1,50	0,105	1,50	0,105
8	Установка дорожных знаков	шт	6	100,00	0,00	0	0,00	0
9	Установка сигнальных столбиков	шт	36	100,00	0,00	0	0,00	0
10	Рекультивация	км	0,105	1,00	1,00	0,105	1,00	0,105

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джаримханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО " Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
Performed work Action in June 2017 year
"Строительство автодороги к скважине № 260 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 260 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,126**	**59,00**	**59,00**	**0,126**	**59,00**	**0,126**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,126	15,00	15,00	0,126	15,00	0,126
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,126	10,00	10,00	0,126	10,00	0,126
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,126	6,00	6,00	0,126	6,00	0,126
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,126	6,00	6,00	0,126	6,00	0,126
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,126	10,00	10,00	0,126	10,00	0,126
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,126	6,00	6,00	0,126	6,00	0,126
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,126	6,00	6,00	0,126	6,00	0,126
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**70,00**	**1**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	18,00	1
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**70,00**	**1**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	18,00	1
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
4	**Устройство дорожной одежды на примыканий**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**30,00**	**1**
5	**Устройство дорожной одежды на разворотной площадки**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**30,00**	**1**
6	**Устройство дорожной одежды**	**км**	**0,126**	**40,00**	**40,00**	**0,126**	**40,00**	**0,126**
6.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,126	30,00	30,00	0,126	30,00	0,126
6.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,126	5,50	5,50	0,126	5,50	0,126
6.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,126	3,00	3,00	0,126	3,00	0,126
6.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,126	1,50	1,50	0,126	1,50	0,126
7	**Установка дорожных знаков**	**шт**	**6**	**100,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
8	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**36**	**100,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
9	**Рекультивация**	**км**	**0,126**	**1,00**	**1,00**	**0,126**	**1,00**	**0,126**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО " Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
Performed work Action in June 2017 year
"Строительство автодороги к скважине № 261 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 261 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,132**	**59,00**	**59,00**	**0,132**	**59,00**	**0,132**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,132	15,00	15,00	0,132	15,00	0,132
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,132	10,00	10,00	0,132	10,00	0,132
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,132	6,00	6,00	0,132	6,00	0,132
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,132	6,00	6,00	0,132	6,00	0,132
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,132	10,00	10,00	0,132	10,00	0,132
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,132	6,00	6,00	0,132	6,00	0,132
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,132	6,00	6,00	0,132	6,00	0,132
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**70,00**	**1**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	18,00	1
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	30,00	1
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	5,50	1
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**2**	**70,00**	**70,00**	**2**	**70,00**	**2**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	2	18,00	18,00	2	18,00	2
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	5,50	2
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	5,50	2
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	2	30,00	30,00	2	30,00	2
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	5,50	2
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	5,50	2
4	**Устройство дорожной одежды на примыканий**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**30,00**	**1**
5	**Устройство дорожной одежды на разворотной площадки**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**30,00**	**1**
6	**Устройство дорожной одежды**	**км**	**0,132**	**40,00**	**40,00**	**0,132**	**40,00**	**0,132**
6.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,132	30,00	30,00	0,132	30,00	0,132
6.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,132	5,50	5,50	0,132	5,50	0,132
6.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,132	3,00	3,00	0,132	3,00	0,132
6.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,132	1,50	1,50	0,132	1,50	0,132
7	**Установка дорожных знаков**	**шт**	**6**	**100,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
8	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**34**	**100,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
9	**Рекультивация**	**км**	**0,132**	**1,00**	**1,00**	**0,132**	**1,00**	**0,132**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО " Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Месторождение:Арыскум «_____»_____ 2017г.
Заказчик:АО «ПККР»
Подрядчик:ТОО « Ак тоган»

А К Т
доставленных материалов на объект:Строительство проекта № 17-10/03 " Подъездные автодороги к скважинам №225, 236, 257, 258, 260, 261 на м/р Арыскум"согласно контракта № 1705019 от 19.05.2017г.

Мы нижеподписавшиеся начальник участка ТОО «Ак тоган»-Баймаханов Т., ведущий инженер по надзору строительством ОКС АО «ПККР» Даулетов А. / Тлеубергенов Р., составили настоящий акт о том, что следующие материалы были доставленына объект:Строительство проекта № 17-10/03 Подъездные автодороги к скважинам №225, 236, 257, 258, 260, 261 на м/р Арыскум

№п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	Дорожный знак	шт	37	
2	Сигнальный столбики	шт	226	

Ведущий инженер по надзору
за строительством ОКС АО «ПККР» _____Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО
ТОО «Ак тоган» _____ Аргынбаев А.

Счет-фактура № 00000000265 от 31 Июля 2017 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган" (2)

БИН и его адрес места нахождения поставщика: БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002769 от 27.06.12 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", г.Кызылорда, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на работы № 1705019 от 19.05.17г. ЗНУ № 700265 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 940640001718, 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 940540000210,120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" (10)

БИН и адрес место нахождения получателя: БИН: 940540000210, 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ6183201T0200047001 в АО "Ситибанк Казахстан", , БИК CITIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Согласно акту выполненных работ за июль месяц 2017г. строительство проекта № 17-10/03 "Подъездые автодороги к скважинам № 225,236,257,258,260,261 на м\р Арыскум"	усл	1	3 860 748,00	3 860 748,00	12%	463 289,76	4 324 037,76		
Всего по счету:					**3 860 748,00**		**463 289,76**	**4 324 037,76**		

Руководитель организации Орынбасарұлы Қ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Ан А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Сулейменова А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Petro Kazakhstan Kumkol Resources
REG.№ / REGISTRATION# 7637 DATA / DATE 10.08.17
ПРИНЯЛ В ЗАР / RECEIVED IN RAP DATA / DATE
УТВЕРЖДЕН / APPROVED DATA / DATE
БУХ.СЧЕТ / GL ACCOUNT
ЦФО / COST CENTER
СПО ЭЛЕМЕНТ / WBS ELEMENT
ЗАКАЗ / ORDER

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 456

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95** — **940540000210**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12** — **940640001718**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на работы № 1705019 от 19.05.17г. ЗНУ № 700265

Номер документа	Дата составления
00000000265	**31.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Согласно акту выполненных работ за июль месяц 2017г. строительство проекта № 17-10/03 "Подъездые автодороги к скважинам № 225,236,257,258,260,261 на м\р Арыскум"	с 01.07.17г по 31.07.17г		усл	1	4 324 037,76	4 324 037,76
				Итого	**1**	**x**	**4 324 037,76**

Сумма без НДС: 3 860 748,00 тенге **НДС: 463 289,76 тенге**

К оплате: 4 324 037,76 тенге (Четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи тридцать семь тенге 76 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Орынбасарұлы К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Т.Шаутай
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2017

М.П. **М.П.**

№ 3126 № 3126 № 8643

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган"
Договор №1705019
ЗНУ №700265

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за 01.07.2017г. по 31.07.2017г.

Проект №17-10-03 Подъездные автодороги к скважинам №225, 236, 257, 258, 260, 261 на месторождение Арыскум

№	Содержание компонентов работ *Element Description*	Сумма контракта			Выполнение с начала строительства Implementation from the beginning of construction	В том числе за отчетный период тенге, including month, tenge	НДС 12%/ VAT 12%	Всего с НДС, тенге Total with VAT 12%, tenge
		СМР	Материалы	Всего				
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство проекта №17-10-03 Подъездные автодороги к скважинам №225, 236, 257, 258, 260, 261	11 197 268,00	2 024 600,00	13 221 868,00	13 221 868,00	3 860 748,00	463 289,76	4 324 037,76
	Всего, тенге:	11 197 268,00	2 024 600,00	13 221 868,00	13 221 868,00	3 860 748,00	463 289,76	4 324 037,76

Заказчик: АО "ПККР"

Подрядчик:
Директор ТОО "Актоган"
Орынбасарулы К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
БИН 940540000210, Кызылорда, ул Казыбек би 13
Расчетный счет KZ06926070218E235000 в АО "Казкоммерцбанк", Кызылорда, БИК KZKOKZKX
Расчетный счет KZ6183201T0200047001 в АО "Ситибанк Казахстан",г. Алматы казыбек би №41, БИК CITIKZKA
Подрядчик / Contractor: Товарищество с ограниченной ответственностью"Ак тоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Ak togan"
БИН 940640001718, Кызылорда, ул М. Шокая №291
Расчетный счет KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", Кызылорда, БИК KCJBKZKX
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: № 17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2017 года
Performed work Action in July 2017 year

Строительство проекта №17-10/03 " Подъездные автодороги к скважинам №225, 236, 257, 258, 260, 261 на м/р Арыскум"

Construction of the project No. 17-10/03 "Access highways to wells No. 225, 236, 257, 258, 260, 261 on field Aryskum"

№ п./п	Наименование работ	Объемы работ по контракту		Стоимость по контракту		Выполнение объемов работ					
						с начало строительства			за отчетный месяц		
		Ед. изм.	Кол-во	единицы в тенге	всего в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге
1	**Строительство подъездных автодорог к скважинам, в том числе**	**км**	**0,880**	**6 899 000,00**	**6 071 120,00**	**0,880**	**100**	**6 071 120,00**	**0,000**	**0**	**0,00**
1	скв 225	км	0,164	6 899 000,00	1 131 436,00	0,164	100	1 131 436,00	0,000	0	0,00
2	скв 236	км	0,055	6 899 000,00	379 445,00	0,055	100	379 445,00	0,000	0	0,00
3	скв 257	км	0,298	6 899 000,00	2 055 902,00	0,298	100	2 055 902,00	0,000	0	0,00
4	скв 258	км	0,105	6 899 000,00	724 395,00	0,105	100	724 395,00	0,000	0	0,00
5	скв 260	км	0,126	6 899 000,00	869 274,00	0,126	100	869 274,00	0,000	0	0,00
6	скв 261	км	0,132	6 899 000,00	910 668,00	0,132	100	910 668,00	0,000	0	0,00
2	**Строительство примыканий на скважинах, в том числе**	**шт**	**7**	**190 000,00**	**1 330 000,00**	**7**	**100**	**1 330 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
1	скв 225	шт	1	190 000,00	190 000,00	1	100	190 000,00	0	0	0,00
2	скв 236	шт	2	190 000,00	380 000,00	2	100	380 000,00	0	0	0,00
3	скв 257	шт	1	190 000,00	190 000,00	1	100	190 000,00	0	0	0,00
4	скв 258	шт	1	190 000,00	190 000,00	1	100	190 000,00	0	0	0,00
5	скв 260	шт	1	190 000,00	190 000,00	1	100	190 000,00	0	0	0,00
6	скв 261	шт	1	190 000,00	190 000,00	1	100	190 000,00	0	0	0,00
3	**Строительство разворотных площадок на скважинах, в том числе**	**шт**	**7**	**280 000,00**	**1 960 000,00**	**7**	**100**	**1 960 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
1	скв 225	шт	1	280 000,00	280 000,00	1	100	280 000,00	0	0	0,00
2	скв 236	шт	1	280 000,00	280 000,00	1	100	280 000,00	0	0	0,00
3	скв 257	шт	1	280 000,00	280 000,00	1	100	280 000,00	0	0	0,00
4	скв 258	шт	1	280 000,00	280 000,00	1	100	280 000,00	0	0	0,00
5	скв 260	шт	1	280 000,00	280 000,00	1	100	280 000,00	0	0	0,00
6	скв 261	шт	2	280 000,00	560 000,00	2	100	560 000,00	0	0	0,00
4	**Установка ж/б плит на скважинах, в том числе**	**шт**	**8**	**179 000,00**	**1 074 000,00**	**6**	**100**	**1 074 000,00**	**6**	**100**	**1 074 000,00**
1	скв 225	шт	3	179 000,00	537 000,00	3	100	537 000,00	3	100	537 000,00
2	скв 236	шт	3	179 000,00	537 000,00	3	100	537 000,00	3	100	537 000,00
5	**Наращивание траверс**	**шт**	**1**	**23 848,00**	**23 848,00**	**1**	**100**	**23 848,00**	**1**	**100**	**23 848,00**
1	скв 258	шт	1	23 848,00	23 848,00	1	100	23 848,00	1	100	23 848,00
6	**Установка дорожных знаков на скважинах, в том числе**	**шт**	**37**	**19 700,00**	**728 900,00**	**37**	**100**	**728 900,00**	**37**	**100**	**728 900,00**
1	скв 225	шт	6	19 700,00	118 200,00	6	100	118 200,00	6	100	118 200,00
2	скв 236	шт	7	19 700,00	137 900,00	7	100	137 900,00	7	100	137 900,00
3	скв 257	шт	6	19 700,00	118 200,00	6	100	118 200,00	6	100	118 200,00
4	скв 258	шт	6	19 700,00	118 200,00	6	100	118 200,00	6	100	118 200,00
5	скв 260	шт	6	19 700,00	118 200,00	6	100	118 200,00	6	100	118 200,00
6	скв 261	шт	6	19 700,00	118 200,00	6	100	118 200,00	6	100	118 200,00
7	**Установка сигнальных столбиков на скважинах, в том числе**	**шт**	**226**	**9 000,00**	**2 034 000,00**	**226**	**100**	**2 034 000,00**	**226**	**100**	**2 034 000,00**
1	скв 225	шт	32	9 000,00	288 000,00	32	100	288 000,00	32	100	288 000,00
2	скв 236	шт	57	9 000,00	513 000,00	57	100	513 000,00	57	100	513 000,00
3	скв 257	шт	31	9 000,00	279 000,00	31	100	279 000,00	31	100	279 000,00
4	скв 258	шт	36	9 000,00	324 000,00	36	100	324 000,00	36	100	324 000,00
5	скв 260	шт	36	9 000,00	324 000,00	36	100	324 000,00	36	100	324 000,00
6	скв 261	шт	34	9 000,00	306 000,00	34	100	306 000,00	34	100	306 000,00
	Итого				**13 221 868**			**13 221 868**			**3 860 748**

Заказчик:

Подрядчик :

Директор ТОО "Ак тоган"

Орынбасарулы К.

#8643 fur.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2017 года
Performed work Action in July 2017 year

"Строительство автодороги к скважине № 225 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 225 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,164**	**59,00**	**59,00**	**0,164**	**0,00**	**0,000**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,164	15,00	15,00	0,164	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,164	10,00	10,00	0,164	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,164	6,00	6,00	0,164	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,164	6,00	6,00	0,164	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,164	10,00	10,00	0,164	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,164	6,00	6,00	0,164	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,164	6,00	6,00	0,164	0,00	0,000
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**0,00**	**0**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	0,00	0
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**0,00**	**0**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	0,00	0
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
4	**Монтаж ж/б плит**	**шт**	**3**	**100,00**	**100,00**	**3,000**	**100,00**	**3,000**
5	**Устройство дорожной одежды на примыканий**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**0,00**	**0**
6	**Устройство дорожной одежды на разворотной площадки**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**0,00**	**0**
7	**Устройство дорожной одежды**	**км**	**0,164**	**40,00**	**40,00**	**0,164**	**0,00**	**0,000**
7.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,164	30,00	30,00	0,164	0,00	0,000
7.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,164	5,50	5,50	0,164	0,00	0,000
7.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,164	3,00	3,00	0,164	0,00	0,000
7.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,164	1,50	1,50	0,164	0,00	0,000
8	**Установка дорожных знаков**	**шт**	**6**	**100,00**	**100,00**	**6**	**100,00**	**6**
9	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**32**	**100,00**	**100,00**	**32**	**100,00**	**32**
10	**Рекультивация**	**км**	**0,164**	**1,00**	**1,00**	**0,164**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ #0557 Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО "Актоган" _____ #8725 Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2017 года
Performed work Action in July 2017 year

"Строительство автодороги к скважине № 236 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 236 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,055**	**59,00**	**59,00**	**0,055**	**0,00**	**0,000**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,055	15,00	15,00	0,055	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,055	10,00	10,00	0,055	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,055	6,00	6,00	0,055	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,055	6,00	6,00	0,055	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,055	10,00	10,00	0,055	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,055	6,00	6,00	0,055	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,055	6,00	6,00	0,055	0,00	0,000
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**2**	**70,00**	**70,00**	**2**	**0,00**	**0**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	2	18,00	18,00	2	0,00	0
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	0,00	0
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	0,00	0
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	2	30,00	30,00	2	0,00	0
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	0,00	0
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	0,00	0
3	**Строительство разворотной площадки**	шт	1	70,00	70,00	1	0,00	0
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	0,00	0
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
4	**Монтаж ж/б плит**	шт	3	100,00	100,00	3,000	100,00	3,000
5	**Устройство дорожной одежды на примыканий**	шт	2	30,00	30,00	2	0,00	0
6	**Устройство дорожной одежды на разворотной площадки**	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
7	**Устройство дорожной одежды**	км	0,055	40,00	40,00	0,055	0,00	0,000
7.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,055	30,00	30,00	0,055	0,00	0,000
7.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,055	5,50	5,50	0,055	0,00	0,000
7.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,055	3,00	3,00	0,055	0,00	0,000
7.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,055	1,50	1,50	0,055	0,00	0,000
8	**Установка дорожных знаков**	шт	7	100,00	100,00	7	100,00	7
9	**Установка сигнальных столбиков**	шт	57	100,00	100,00	57	100,00	57
10	**Рекультивация**	км	0,055	1,00	1,00	0,055	0,00	0,000

Главный специалист ОКС АО "ПККР" #0587 Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО "Актоган" #8725 Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2017 года
Performed work Action in July 2017 year

"Строительство автодороги к скважине № 257 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 257 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	км	**0,298**	**59,00**	**59,00**	**0,298**	**0,00**	**0,000**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,298	15,00	15,00	0,298	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,298	10,00	10,00	0,298	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,298	6,00	6,00	0,298	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,298	6,00	6,00	0,298	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,298	10,00	10,00	0,298	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,298	6,00	6,00	0,298	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,298	6,00	6,00	0,298	0,00	0,000
2	**Строительство примыканий**	шт	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**0,00**	**0**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	0,00	0
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3	**Строительство разворотной площадки**	шт	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**0,00**	**0**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	0,00	0
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
4	**Устройство дорожной одежды на примыканий**	шт	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**0,00**	**0**
5	**Устройство дорожной одежды на разворотной площадки**	шт	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**0,00**	**0**
6	**Устройство дорожной одежды**	км	**0,298**	**40,00**	**40,00**	**0,298**	**0,00**	**0,000**
6.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,298	30,00	30,00	0,298	0,00	0,000
6.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,298	5,50	5,50	0,298	0,00	0,000
6.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,298	3,00	3,00	0,298	0,00	0,000
6.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,298	1,50	1,50	0,298	0,00	0,000
7	**Установка дорожных знаков**	шт	**6**	**100,00**	**100,00**	**6**	**100,00**	**6**
8	**Установка сигнальных столбиков**	шт	**31**	**100,00**	**100,00**	**31**	**100,00**	**31**
9	**Рекультивация**	км	**0,298**	**1,00**	**1,00**	**0,298**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО "Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2017 года
Performed work Action in July 2017 year

"Строительство автодороги к скважине № 258 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 258 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,105**	**59,00**	**59,00**	**0,105**	**0,00**	**0,000**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,105	15,00	15,00	0,105	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,105	10,00	10,00	0,105	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,105	6,00	6,00	0,105	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,105	6,00	6,00	0,105	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,105	10,00	10,00	0,105	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,105	6,00	6,00	0,105	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,105	6,00	6,00	0,105	0,00	0,000
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**0,00**	**0**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	0,00	0
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**0,00**	**0**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	0,00	0
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
4	**Наращивание траверс**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1**	**100,00**	**1**
5	**Устройство дорожной одежды на примыканий**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**0,00**	**0**
6	**Устройство дорожной одежды на разворотной площадки**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**0,00**	**0**
7	**Устройство дорожной одежды**	**км**	**0,105**	**40,00**	**40,00**	**0,105**	**0,00**	**0,000**
7.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,105	30,00	30,00	0,105	0,00	0,000
7.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,105	5,50	5,50	0,105	0,00	0,000
7.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,105	3,00	3,00	0,105	0,00	0,000
7.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,105	1,50	1,50	0,105	0,00	0,000
8	**Установка дорожных знаков**	**шт**	**6**	**100,00**	**100,00**	**6**	**100,00**	**6**
9	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**36**	**100,00**	**100,00**	**36**	**100,00**	**36**
10	**Рекультивация**	**км**	**0,105**	**1,00**	**1,00**	**0,105**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО "Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2017 года
Performed work Action in July 2017 year

"Строительство автодороги к скважине № 260 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 260 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,126**	**59,00**	**59,00**	**0,126**	**0,00**	**0,000**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,126	15,00	15,00	0,126	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,126	10,00	10,00	0,126	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,126	6,00	6,00	0,126	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,126	6,00	6,00	0,126	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,126	10,00	10,00	0,126	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,126	6,00	6,00	0,126	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,126	6,00	6,00	0,126	0,00	0,000
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**0,00**	**0**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	0,00	0
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	**0,00**	**0**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	0,00	0
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
4	**Устройство дорожной одежды на примыканий**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**0,00**	**0**
5	**Устройство дорожной одежды на разворотной площадки**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**0,00**	**0**
6	**Устройство дорожной одежды**	**км**	**0,126**	**40,00**	**40,00**	**0,126**	**0,00**	**0,000**
6.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,126	30,00	30,00	0,126	0,00	0,000
6.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,126	5,50	5,50	0,126	0,00	0,000
6.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,126	3,00	3,00	0,126	0,00	0,000
6.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,126	1,50	1,50	0,126	0,00	0,000
7	**Установка дорожных знаков**	**шт**	**6**	**100,00**	**100,00**	**6**	**100,00**	**6**
8	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**36**	**100,00**	**100,00**	**36**	**100,00**	**36**
9	**Рекультивация**	**км**	**0,126**	**1,00**	**1,00**	**0,126**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО "Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1705019
ЗНУ / WSO: №700265
Проект /Project: №17-10/03

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2017 года
Performed work Action in July 2017 year
"Строительство автодороги к скважине № 261 на м/р Арыскум"
"Construction of the highway to well № 261 on the field Aryskum "

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,132**	**59,00**	**59,00**	**0,132**	**0,00**	**0,000**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,132	15,00	15,00	0,132	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,132	10,00	10,00	0,132	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,132	6,00	6,00	0,132	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,132	6,00	6,00	0,132	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,132	10,00	10,00	0,132	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,132	6,00	6,00	0,132	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,132	6,00	6,00	0,132	0,00	0,000
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**1**	**70,00**	**70,00**	**1**	0,00	0
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1	0,00	0
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1	0,00	0
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1	0,00	0
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**2**	**70,00**	**70,00**	**2**	**0,00**	**0**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	2	18,00	18,00	2	0,00	0
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	0,00	0
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	0,00	0
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	2	30,00	30,00	2	0,00	0
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	0,00	0
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	2	0,00	0
4	**Устройство дорожной одежды на примыканий**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**0,00**	**0**
5	**Устройство дорожной одежды на разворотной площадки**	**шт**	**1**	**30,00**	**30,00**	**1**	**0,00**	**0**
6	**Устройство дорожной одежды**	**км**	**0,132**	**40,00**	**40,00**	**0,132**	**0,00**	**0,000**
6.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,132	30,00	30,00	0,132	0,00	0,000
6.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,132	5,50	5,50	0,132	0,00	0,000
6.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,132	3,00	3,00	0,132	0,00	0,000
6.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,132	1,50	1,50	0,132	0,00	0,000
7	**Установка дорожных знаков**	**шт**	**6**	**100,00**	**100,00**	**6**	**100,00**	**6**
8	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**34**	**100,00**	**100,00**	**34**	**100,00**	**34**
9	**Рекультивация**	**км**	**0,132**	**1,00**	**1,00**	**0,132**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" #0567 Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" Даулетов А. / Тлеубергенов Р.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО "Актоган" #8725 Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Қазақстан Республикасы Қызылорда қаласы * Республика Казахстан город Кызылорда * Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ақ Тоған» * Товарищество с ограниченной ответственностью «Ак Тоган»

Месторождение: Арыскум «_____»_____ 2017г.
Заказчик:АО «ПККР»
Подрядчик:ТОО « Ак тоган»

А К Т
Доставленных материалов на объект: Строительство проекта № 17-10/03
" Подъездные автодороги к скважинам №225, 236, 257, 258, 260, 261 на м/р Арыскум"
согласно контракта № 1705019 от 19.05.2017г.

Мы нижеподписавшиеся начальник участка ТОО «Ак тоган» - Мынжасаров К., ведущий инженер по надзору строительством ОКС АО «ПККР» Даулетов А. / Тлеубергенов Р., составили настоящий акт о том, что следующие материалы были доставлены на объект: Строительство проекта № 17-10/03 Подъездные автодороги к скважинам №225, 236, 257, 258, 260, 261 на м/р Арыскум

№п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	Дорожный знак	шт	37	
2	Сигнальный столбики	шт	226	
3	Железобетонная плита	шт	6	

Ведущий инженер по надзору
за строительством ОКС АО «ПККР» _____Даулетов А. / Тлеубергенов Р.
+ 8725

Инж. ПТО
ТОО «Ак тоган» _____ Аргынбаев А.