АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г.Шымкент **от 31 мая 2016 г.**

Собственник строительства: Орман А.О.- Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, должность)
ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(наименование организации)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Дилдабеков Б.Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – Заместитель Генерального директора по капитальному ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Лесов Д. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Шатских И.М. – начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – Заместитель Главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:
Что построенный им объект:
Реконструкция уличной водопроводной сети с выносом ИВМ в распределительные узлы по ул.Исаханова, Жандосова Абайский район на 59 абонентов
(наименование объекта, расположения или адрес)
и/или с привлеченным им организацией
(наименование организации)

Выполнившими:
Разборка покрытий, оснований асфальтобетонных и черных щебеночных, раскопка траншеи 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами, укладка полиэтиленовых труб диаметром – 75 мм на протяженность 175 п/м, укладка полиэтиленовых труб диаметром – 50 мм на протяженность 320 п/м, укладка полиэтиленовых труб диаметром – 40 мм на протяженность 340 п/м, укладка полиэтиленовых труб диаметром – 20 мм на протяженность 1686 п/м , установка железобетонного колодца для ИВ на 8 и 10 абонентов – 6 шт, установка металлического ящика для ИВ на 8 аб.– 1 шт, установка задвижки – диам.50 мм Ру 1,0 МПа– 1 шт., установка тройнцка 75х75х75 – 1 шт., установка тройника 40х40х40 – 2 шт., установка тройника-переходника 75х40х75 – 1 шт.,установка тройника-переходника 50х40х50 – 1 шт., установка вентиля диаметром – 15 мм – 54 шт., установка переходника 75х50 – 4 шт., установка переходника 50х40 – 5 шт., установка инд.водомеров диаметром-15 мм – 59 шт., врезка диаметром – 75 мм в вдух местах, заглушка диаметр – 20 мм – 7 шт., комплект болтов, шайб, гаек для диам.50 (4хМ16х75) (в колодце) 2 комплекта, втулка п/эт под фланец диам.50мм, прокол в 5-ти местах установка стальной трубы диаметром 75 мм – 40 п/м, обратная засыпка траншеи с помощью экскаватора,обратная засыпка вручную траншеи, подключение к водопроводной сети, гидравлическое испытание, промывка вод.сети с дезинфекцией, восстановление асфальтового покрытия на прежний вид
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас проект»
(наименование организации)
4. Проекто-сметная документация согласования (утвержденная)
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

31 мая 2016 г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работы 03 мая 2016 г. окончание работы 31 мая 2016 г.

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ, акт на скрытых работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку, график производственных работ, акт на подключение к новой линии

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятие по обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом соблюдаются.

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция уличной водопроводной сети с выносом ИВМ в распределительные узлы по ул.Исаханова, Жандосова Абайский район на 59 абонентов

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б.Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шатских И.М. – начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – Заместитель Главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Дилдабеков Б.Б.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.Т.

_____ Лесов Д.

_____ Шатских И.М.

_____ Токсанбаева К.Н.

Директор
ТОО «Су Арнасы 12 В» по договору: _____ Нарбеков Б.

Генподрядчик
ТОО «Оңтүстік Сукұрылыссервис»: _____ Мусаев М.Е.