Счет-фактура № 00000000035 от 23.09.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тунас" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набережная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 20 от 15.07.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Қарасай ауданының құрылыс бөлімі ММ **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140012512, (10а)

ИИК получателя: KZ37070103KSN0905000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство административного здания акимата в с. Айтей	усл.	1	9 860 951,79	9 860 951,79	12%	1183 314,21	11 044 266,0		
Всего по счету:					**9 860 951,79**		**1183 314,21**	**11 044 266,0**		

директор: Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор №20 от 15.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания сельского акимата с.Айтей Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство административного здания сельского акимата с.Айтей Карасайского района Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
27.	E0106-21-1	Рама Рм-1 (2 шт) Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25	м3	6,46	14831,53	3768,94	95812	24347	12,53	81
					2040,75	1019,84	13183	6588	3,90	25
28.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1548	62000,00	--	9598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,48482	61200,00	--	29671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,54992	58700,00	--	32280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	C12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,44598	56200,00	--	25064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	E0106-21-1	Рама Рм-2 (2 шт) Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25	м3	5,88	14831,53	3768,94	87209	22161	12,53	74
					2040,75	1019,84	12000	5997	3,90	23
40.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,15362	61200,00	--	9402	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
41.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,35656	58700,00 -------- --	-- -------- --	20930 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 25 мм	т	0,44598	56200,00 -------- --	-- -------- --	25064 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,1548	62000,00 -------- --	-- -------- --	9598 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Рама Рм-3 (2 шт)								
51.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25	м3	6,56	14831,53 -------- 2040,75	3768,94 -------- 1019,84	97295 -------- 13387	24724 -------- 6690	12,53 -------- 3,90	82 -------- 26
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,1584	62000,00 -------- --	-- -------- --	9821 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
53.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,21088	61200,00 -------- --	-- -------- --	12906 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
54.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,42488	58700,00 -------- --	-- -------- --	24940 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
55.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 25 мм	т	0,49584	56200,00 -------- --	-- -------- --	27866 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Кирпичные стены и перегородки								
64.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	170,28	1051,91 -------- 225,00	34,73 -------- 13,01	179119 -------- 38313	5914 -------- 2215	1,43 -------- 0,06	244 -------- 11
73.	Е0107-20-3	Установка креплений перегородок	т	0,24568	175710,10 -------- 8100,00	1826,10 -------- 690,75	43168 -------- 1990	449 -------- 170	42,70 -------- 3,37	10 -------- 1
		Итого по разделу: Стены и перегородки								739743
		Раздел: Покрытие								
74.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	шт	23,00	1771,20 -------- 447,75	403,26 -------- 146,29	40738 -------- 10298	9275 -------- 3365	2,74 -------- 0,66	63 -------- 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	142,78	2410,00	--	344100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В12,5	м3	6,61	11081,67	316,01	73250	2089	8,25	55
					1368,00	119,39	9042	789	0,58	4
77.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,018	65000,00	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01553	60500,00	--	940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0309	65900,00	--	2036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков, бетон В12,5	м3	0,78	12799,34	241,10	9983	188	8,06	6
					1282,50	91,08	1000	71	0,44	0
81.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01596	65000,00	--	1037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0444	60500,00	--	2686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,07152	52900,00	--	3783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Покрытие 479723

Раздел: Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	173,70	103,08	0,99	17905	172	0,07	12
					11,59	0,38	2013	66	0,00	0
85.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	173,70	189,44	4,72	32907	820	0,40	70
					70,88	1,78	12312	309	0,01	1
86.	С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	34,74	2890,00	--	100399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	173,70	162,88	15,94	28292	2769	0,24	42
					34,65	5,96	6019	1035	0,03	5
88.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2605,50	4,75	0,14	12376	365	0,00	2
					0,11	0,05	287	130	0,00	1
89.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,329	50800,00	--	16713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	8,36	21304,82	334,28	178108	2795	22,10	185
					3397,50	126,00	28403	1053	0,62	5
91.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,36	573,75	28,11	4797	235	0,78	7
					123,75	10,58	1035	88	0,05	0
92.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	465,00	20,49	0,91	9528	423	0,03	13
					4,68	0,34	2176	158	0,00	1
93.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	т	0,03817	172357,31	536,06	6579	20	289,00	11
					47475,00	202,50	1812	8	0,99	0
94.	Е0107-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	т	0,1529	89308,57	2434,57	13655	372	170,00	26
					31950,00	920,25	4885	141	4,49	1
95.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,19107	40200,00	--	7681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	м2	465,00	78,98	0,99	36726	460	0,07	32
					11,59	0,38	5389	177	0,00	1
97.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	300,00	913,05	8,20	273915	2460	1,71	513
					272,95	3,08	81885	924	0,01	5
		Итого по разделу: Кровля								739580
		Раздел: Полы								
		Подпольное утепление								
166.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,46	6569,36	261,86	94993	3786	3,44	50
					499,50	99,00	7223	1432	0,48	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы								94993
		Раздел: Блочно-модульная котельная. Фундаменты								
1.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	5,00	1722,20	97,07	8611	485	0,78	4
					112,50	36,00	562	180	0,18	1
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,498	7940,17	66,01	3954	33	1,35	1
					195,75	24,93	97	12	0,12	0
3.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	3,00	9316,10	311,32	27948	934	2,82	8
					441,00	117,61	1323	353	0,57	2
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,92	245,44	3,82	4889	76	0,21	4
					37,35	1,44	744	29	0,01	0
		Итого по разделу: Блочно-модульная котельная. Фундаменты								45402
		Раздел: Туалет на 2 очка								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,23	23,36	22,08	356	336	0,01	0
					1,28	5,56	19	85	0,02	0
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,20	32,26	30,77	490	468	0,01	0
					1,42	8,34	22	127	0,03	0
3.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	25,08	45,00	45,00	1129	1129	--	--
					--	9,00	--	226	0,19	5
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,30	262,72	--	604	--	1,85	4
					262,72	--	604	--	--	--
5.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	17,53	134,10	--	2351	--	0,97	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы			134,10	--	2351	--	--	--
6.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ выгребной ямы, бетон В-12,5	м3	10,80	11279,73	954,99	121821	10314	6,51	70
					1075,50	330,44	11615	3569	1,34	14
7.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону на дно ямы	м2	5,10	211,49	9,95	1079	51	0,36	2
					52,20	3,74	266	19	0,02	0
8.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	2,40	2211,44	335,84	5307	806	4,54	11
					699,75	126,00	1679	302	0,61	1
		Итого по разделу: Туалет на 2 очка								133137
		Раздел: Выгреб д.2000								
1.	Е0101-65-2	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	м3	12,00	64,95	59,55	779	715	0,04	0
					5,40	10,94	65	131	0,04	0
2.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	0,50	33,98	--	17	--	0,22	0
					33,98	--	17	--	--	--
3.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	12,50	12,34	12,34	154	154	--	--
					--	3,50	--	44	0,01	0
4.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	2,02	16399,00	1152,38	33126	2328	8,06	16
					1350,23	431,55	2727	872	2,11	4
5.	Е0123-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	0,05	21363,17	5028,34	1068	251	27,10	1
					4382,55	1883,03	219	94	9,20	0
6.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С11011-77-4	Скобы ходовые и опорные	кг	8,40	129,00	--	1084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130802-2-5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100	м	2,00	193,00	--	386	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			--	--	--	--	--	--
9.	E0115-63-1	Простая штукатурка внутренних стен септика	м2	15,00	148,12	3,77	2222	57	0,78	12
					130,28	0,72	1954	11	0,06	1
10.	C143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	0,32	6300,00	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0120-18-1	Установка зонтов, диаметром 200 мм	шт	1,00	896,88	5,65	897	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
12.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,079	7940,17	66,01	627	5	1,35	0
					195,75	24,93	15	2	0,12	0
13.	E0110-49-2	Изготовление крышки из досок и брусков	м3	0,015	20617,97	309,62	309	5	13,80	0
					2452,50	117,00	37	2	0,57	0
14.	C11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,10	83,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	C11011-86-4	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,0044	72495,00	--	319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	м3	0,10	2630,00	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C11011-82-1	Ручка-скоба	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0110-54-3	Антисептирование деревянной крышки	м2	0,015	101,55	0,35	2	--	0,07	0
					11,12	0,14	--	--	0,00	0
		Итого по разделу: Выгреб д.2000								51646
		Раздел: Благоустройство. Ограждение								
15.	E0107-24-12	Ограда ОГ-1 металлическая Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	150,06	520,89	243,27	78165	36505	1,49	224
					261,00	66,53	39166	9983	0,24	36
16.	C143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ	м3	2,43	7520,00	--	18274	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7473-2010			--	--	--	--	--	--
17.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 102х2 мм	м	105,30	474,00 --	-- --	49912 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	2,40779	134000,00 --	-- --	322644 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	4676,39 3217,50	1172,83 334,76	9353 6435	2346 670	17,80 1,28	36 3
20.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,512	7520,00 --	-- --	3850 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130806-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм	м	10,00	1200,00 --	-- --	12000 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,2494	134000,00 --	-- --	33420 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85 1435,50	33,47 12,65	1489 1436	33 13	7,85 0,06	8 0
24.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,256	7520,00 --	-- --	1925 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130806-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм	м	5,00	1200,00 --	-- --	6000 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,04262	134000,00 --	-- --	5711 --	-- --	-- --	-- --
27.	Т99-7-4	Шары д.100	шт	60,00	65,00 --	-- --	3900 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	96,66	148,40 108,00	0,07 0,02	14344 10439	7 2	0,65 0,00	62 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограда ОГ-2 из сетчатых панелей								
29.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,008	9402,74	98,32	9478	99	4,41	4
					695,25	37,15	701	37	0,18	0
30.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб	т	0,17598	4646,85	2285,57	818	402	9,35	2
					1579,50	617,13	278	109	2,34	0
31.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	18,20	629,00	--	11448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01792	52400,00	--	939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0107-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	14,40	624,67	243,27	8995	3503	1,49	21
					261,00	66,53	3758	958	0,24	3
34.	С11041-85	Сталь угловая 45х4 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,1392	47200,00	--	6570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	26,64	257,00	--	6846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00786	55620,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство. Ограждение								606518
ИТОГО:							2890742	164874		2088
							339245	49238		205

Накладные расходы :

На общестроительные работы	465495
На металломонтажные работы	348
На сантехнические работы	85
Всего накладных расходов:	465927
Итого с накладными	3356670

41070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 201400

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 3558070
Итого с временными, 3,4 % 3679044
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 3728711
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 3743427
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 3780217

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 9667600
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 193352
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 9860952
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1183314
Итого с НДС 11044266

Принял:

Технадзор:

Сдал: