Счет-фактура № 00000000047 от 30.11.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набережная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 20 от 15.07.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Получатель: Қарасай ауданының құрылыс бөлімі ММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140012512, **(10)**

ИИК получателя: KZ37070103KSN0905000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство административного здания акимата в с. Айтей	усл.	1	18 700 256,25	18 700 256,25	12%	2244 030,75	20 944 287,0		
Всего по счету:					**18 700 256,25**		**2244 030,75**	**20 944 287,0**		

директор: Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

41110

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Форма N 2в

Договор №20 от 15.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания сельского акимата с.Айтей Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство административного здания сельского акимата с.Айтей Карасайского района Алматинской области

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Входная группа-ограждение								
210.	Е0109-29-1	Монтаж лестничного ограждения входной группы	т	0,0525	13711,47	5475,87	720	287	28,90	2
					5040,00	1552,87	265	82	5,46	0
211.	С11011-87 1	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,0525	60200,00	--	3160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00654	93997,62	304,24	615	2	198,00	1
					33075,00	114,75	216	1	0,56	0
213.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,62	21,80	0,05	35	--	0,03	0
					5,81	0,02	9	--	0,00	0
214.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,62	20,36	0,02	33	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
215.	Е0107-60-2	Установка поручней	м	3,00	333,19	7,69	1000	23	1,34	4
					238,50	2,90	716	9	0,01	0
216.	С12069-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	3,00	149,00	--	447	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0109-29-1	Монтаж лестничного ограждения входной группы	т	0,00736	13711,47	5475,87	101	40	28,90	0
					5040,00	1552,87	37	11	5,46	0
218.	С11011-87 1	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00736	60200,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00082	93997,62	304,24	77	--	198,00	0
					33075,00	114,75	27	--	0,56	0
220.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,216	21,80	0,05	5	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0
221.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,216	20,36	0,02	4	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
222.	Е0107-60-2	Установка поручней	м	0,45	333,19	7,69	150	3	1,34	1
					238,50	2,90	107	1	0,01	0
223.	С12069-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	0,45	149,00	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е0109-29-1	Монтаж лестничного ограждения входной группы	т	0,05852	13711,47	5475,87	802	320	28,90	2
					5040,00	1552,87	295	91	5,46	0
225.	С11011-87 1	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,05852	60200,00	--	3523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00658	93997,62	304,24	619	2	198,00	1
					33075,00	114,75	218	1	0,56	0
227.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7577	21,80	0,05	38	--	0,03	0
					5,81	0,02	10	--	0,00	0
228.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,7577	20,36	0,02	36	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
229.	Е0107-60-2	Установка поручней	м	5,032	333,19	7,69	1677	39	1,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	С12069-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	5,032	238,50 149,00 --	2,90 -- --	1200 750 --	15 -- --	0,01 -- --	0 -- --
231.	Е0109-29-1	Монтаж лестничного ограждения входной группы	т	0,07312	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	1003 369	400 114	28,90 5,46	2 0
232.	С11011-87 1	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,07312	60200,00 --	-- --	4402 --	-- --	-- --	-- --
233.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00982	93997,62 33075,00	304,24 114,75	923 325	3 1	198,00 0,56	2 0
234.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,942	21,80 5,81	0,05 0,02	86 23	-- --	0,03 0,00	0 0
235.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,94	20,36 4,16	0,02 --	80 16	-- --	0,02 --	0 --
236.	Е0107-60-2	Установка поручней	м	7,48	333,19 238,50 149,00 --	7,69 2,90 -- --	2492 1784 1115 --	58 22 -- --	1,34 0,01 -- --	10 0 -- --
237.	С12069-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	7,48						
238.	Е0109-29-1	Монтаж лестничного ограждения входной группы	т	0,02661	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	365 134	146 41	28,90 5,46	1 0
239.	С11011-87 1	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02661	60200,00 --	-- --	1602 --	-- --	-- --	-- --
240.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00327	93997,62 33075,00	304,24 114,75	307 108	1 --	198,00 0,56	1 0
241.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,729	21,80 5,81	0,05 0,02	16 4	-- --	0,03 0,00	0 0
242.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,729	20,36 4,16	0,02 --	15 3	-- --	0,02 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243.	Е0107-60-2	Установка поручней	м	2,47	333,19	7,69	823	19	1,34	3
					238,50	2,90	589	7	0,01	0
244.	С12069-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	2,47	149,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0109-29-1	Монтаж лестничного ограждения входной группы	т	0,0157	13711,47	5475,87	215	86	28,90	0
					5040,00	1552,87	79	24	5,46	0
246.	С11011-87 1	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,0157	60200,00	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00163	93997,62	304,24	153	--	198,00	0
					33075,00	114,75	54	--	0,56	0
248.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,46791	21,80	0,05	10	--	0,03	0
					5,81	0,02	3	--	0,00	0
249.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,46791	20,36	0,02	10	--	0,02	0
					4,16	--	2	--	--	--
250.	Е0107-60-2	Установка поручней	м	1,50	333,19	7,69	500	12	1,34	2
					238,50	2,90	358	4	0,01	0
251.	С12069-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	1,50	149,00	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0109-29-1	Монтаж лестничного ограждения входной группы	т	0,01838	13711,47	5475,87	252	101	28,90	1
					5040,00	1552,87	93	29	5,46	0
253.	С11011-87 1	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01838	60200,00	--	1106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00245	93997,62	304,24	230	1	198,00	0
					33075,00	114,75	81	--	0,56	0
255.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,56241	21,80	0,05	12	--	0,03	0
					5,81	0,02	3	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,56241	20,36	0,02	11	--	0,02	0
					4,16	--	2	--	--	--
257.	Е0107-60-2	Установка поручней	м	1,80	333,19	7,69	600	14	1,34	2
					238,50	2,90	429	5	0,01	0
258.	С12069-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	1,80	149,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0109-29-1	Монтаж лестничного ограждения входной группы	т	0,03656	13711,47	5475,87	501	200	28,90	1
					5040,00	1552,87	184	57	5,46	0
260.	С11011-87 1	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03656	60200,00	--	2201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00491	93997,62	304,24	462	1	198,00	1
					33075,00	114,75	162	1	0,56	0
262.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1205	21,80	0,05	24	--	0,03	0
					5,81	0,02	7	--	0,00	0
263.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,1205	20,36	0,02	23	--	0,02	0
					4,16	--	5	--	--	--
264.	Е0107-60-2	Установка поручней	м	3,74	333,19	7,69	1246	29	1,34	5
					238,50	2,90	892	11	0,01	0
265.	С12069-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	3,74	149,00	--	557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Входная группа-ограждение 37449

Раздел: Водопровод и канализация. Водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	3,00	120,70	14,12	362	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
2.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина	м	3,00	131,00	--	393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 2,8 мм								
3.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,003	180453,40 35325,00	29493,95 11142,00	541 106	88 33	203,00 54,42	1 0
4.	Е0106-1-1	Упор бетонный	м3	0,04	8062,57 195,75	66,01 24,93	323 8	3 1	1,35 0,12	0 0
5.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	329,67 59,85	4,19 1,58	3297 598	42 16	0,34 0,01	3 0
6.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	14,00	364,67 59,85	4,19 1,58	5105 838	59 22	0,34 0,01	5 0
7.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4,00	362,67 59,85	4,19 1,58	1451 239	17 6	0,34 0,01	1 0
8.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	5,00	401,00 --	-- --	2005 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	483,00 --	-- --	966 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных	1кран	1,00	132,57 54,00	1,57 --	133 54	2 --	0,30 --	0 --
11.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
12.	С131103-9	Рукава поливочные, d 20 мм	м	20,00	362,00 --	-- --	7240 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
14.	Т99-3-1	Счетчик холодной воды д.15мм	шт	1,00	1353,00	--	1353	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
15.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	187,02	52,42	187	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
16.	T99-3-2	Фильтр д.15мм	шт	1,00	197,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C130902-5-1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C130901-2-4	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	C130809-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	139,00	--	834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,30	329,67	4,19	99	1	0,34	0
					59,85	1,58	18	--	0,01	0
21.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,60	362,67	4,19	218	3	0,34	0
					59,85	1,58	36	1	0,01	0
22.	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,62	859	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
23.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,12	148,40	0,07	315	--	0,65	1
					108,00	0,02	229	--	0,00	0

Итого по разделу: Водопровод и канализация. Водопровод 37706

Раздел: Водопровод и канализация. Канализация

25.	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	7,00	1218,62	10,58	8530	74	0,77	5
					144,00	3,96	1008	28	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	4,00	620,54	0,64	2482	3	0,58	2
					106,20	0,25	425	1	0,00	0
27.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	10,00	748,88	1,43	7489	14	0,56	6
					102,38	0,54	1024	5	0,00	0
28.	Т99-3-3	Ревизия д.100	шт	1,00	202,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-1-1	Упор бетонный	м3	0,02	8062,57	66,01	161	1	1,35	0
					195,75	24,93	4	--	0,12	0
30.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	1,80	35,96	--	65	--	0,18	0
					29,70	--	53	--	--	--
31.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	2,00	72,96	16,85	146	34	0,21	0
					38,59	4,33	77	9	0,03	0
32.	С11031-13-1	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 9 мм	м	2,00	542,00	--	1084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	2,00	5831,96	17,71	11664	35	1,49	3
					265,50	6,75	531	14	0,03	0
34.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	2,00	1793,32	1,57	3587	3	0,70	1
					126,00	--	252	--	--	--
35.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9126,62	39,24	18253	78	2,22	4
					387,00	15,75	774	31	0,07	0

Итого по разделу: Водопровод и канализация. Канализация 53663

Раздел: Водопровод и канализация. Противопросадочные мероприятия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,206	1986,57	564,43	2396	681	3,33	4
					567,00	195,49	684	236	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,926	19300,00 -- --	-- -- --	17872 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,28	18900,00 -- --	-- -- --	5292 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,12	18200,00 -- --	-- -- --	2184 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
40.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,64	1813,20 153,68	152,52 57,15	1160 98	98 37	1,02 0,28	1 0
41.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей "Гэлан"	м	33,60	188,70 29,25	63,44 23,96	6340 983	2132 805	0,17 0,12	6 4
42.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,52	9447,18 2286,00	2308,84 864,68	14360 3475	3509 1314	13,87 4,22	21 6
43.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	6,30	3870,00 -- --	-- -- --	24381 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
44.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	3,00	3870,00 -- --	-- -- --	11610 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
45.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,56	23700,00 -- --	-- -- --	13272 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
46.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	2,00	784,00 -- --	-- -- --	1568 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,03414	151200,00	--	5162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11041-83	Соединительные элементы	т	0,08552	46400,00	--	3968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,024	12200,00	--	293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод и канализация. Противопросадочные мероприятия								125978
		Раздел: Электроосвещение. Оборудование и материалы								
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
2.	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	шт	1,00	106400,00	--	106400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-599 -1	Щит групповой, ЩО-1	шт	1,00	961,60	22,60	962	23	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	0,01	0
4.	Т99-4-1	Щит ЩРв-24з	шт	1,00	1402,00	--	1402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
6.	Т99-4-2	Авт.выкл. 380, 3Р, 40А	шт	1,00	223,00	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	4,00	108,50	1,60	434	6	1,00	4
					101,00	--	404	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Т99-4-3	УЗО ЭФК АД2, 30А, 25А	шт	4,00	591,00	--	2364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
10.	Т99-4-4	Авт.выкл. ВА 47-29, 1Р, 16А	шт	4,00	75,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Т99-4-5	Щины "N" 6х9 14/1	шт	2,00	92,00	--	184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-599 -1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	961,60	22,60	962	23	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	0,01	0
13.	Т99-4-6	Щит ЩРв-24з	шт	1,00	1402,00	--	1402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
15.	Т99-4-7	Авт.выкл. 380, 3Р, 32	шт	1,00	223,00	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	6,00	108,50	1,60	651	10	1,00	6
					101,00	--	606	--	--	--
17.	Т99-4-8	УЗО ЭФК АД2, 30А, 25А	шт	6,00	591,00	--	3546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Т99-4-10	Щины "N" 6х9 14/1	шт	2,00	92,00	--	184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	518,13	31,00	518	31	2,30	2
					393,75	12,29	394	12	0,06	0
20.	Т99-4-11	Щит ЩРВ-П-4	шт	1,00	250,00	--	250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
22.	Т99-4-9	Авт.выкл. ВА 47-29, 1Р, 16А	шт	3,00	75,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	19,00	313,00	131,00	5947	2489	0,75	14
					119,00	36,90	2261	701	0,21	4
24.	Т99-4-13	Светильник TLC-418 OL ECO	шт	5,00	1925,00	--	9625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Т99-4-13	Светильник TLC-418-1 ECO	шт	14,00	1758,00	--	24612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-593 -13	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12	шт	3,00	1089,70	609,00	3269	1827	2,00	6
					385,00	173,00	1155	519	1,00	3
27.	Т99-4-15	Люстра, 12 электропатронов	шт	3,00	14312,00	--	42936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151706-6 2	Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-125-135-300-2	шт	43,00	184,00	--	7912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	2,00	216,30	120,00	433	240	0,41	1
					65,00	34,40	130	69	0,20	0
30.	С151701-8 3	Светильники тип НПП03-60-001-УХЛ4	шт	2,00	209,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151706-1 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	2,00	33,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	7,00	216,30	120,00	1514	840	0,41	3
					65,00	34,40	455	241	0,20	1
33.	С151701-8	Светильники тип НП022-100-01-У2	шт	7,00	240,00	--	1680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5										
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	21,00	62,70	0,20	1317	4	0,34	7
					57,80	0,10	1214	2	0,00	0
35.	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт	21,00	66,00	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	47,00	0,20	282	1	0,29	2
					45,50	0,10	273	1	0,00	0
37.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, код 2021	шт	6,00	156,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	48,50	0,20	485	2	0,29	3
					47,00	0,10	470	1	0,00	0
39.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, код 2023	шт	10,00	182,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	55,00	0,90	110	2	0,33	1
					49,70	0,20	99	--	0,00	0
41.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА-66-102	шт	2,00	134,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	40,00	92,40	--	3696	--	0,50	20
					90,00	--	3600	--	--	--
43.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У192	1000шт	0,04	22300,00	--	892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,039	16300,00	--	636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
46.	С151803-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92	ЯТП-0,25								
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	698,00	26,92	--	18790	--	0,15	106
					24,75	--	17276	--	--	--
48.	Т16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,0306	28900,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Т16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,357	29956,00	--	10694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Т16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,255	47878,00	--	12209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Т16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,03366	79100,00	--	2663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Т16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м	0,0357	360600,00	--	12873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	68,00	108,60	48,90	7385	3325	0,22	15
					39,60	12,20	2693	830	0,07	5
54.	Т8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20, 25 мм	10м	6,80	777,00	--	5284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение. Оборудование и материалы								313502
		Раздел: Электроосвещение. Стальные изделия, контур заземления и молниезащита								
55.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	14,00	330,10	24,10	4621	337	0,70	10
					116,00	2,50	1624	35	0,01	0
56.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	70,00	51,70	2,80	3619	196	0,16	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	траншее из круглой стали, диаметр 12 мм								
					27,50	0,30	1925	21	0,00	0
57.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	2,00	247,70	20,70	495	41	0,70	1
					111,00	1,60	222	3	0,01	0
58.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	15,00	247,70	20,70	3716	311	0,70	11
					111,00	1,60	1665	24	0,01	0
		Итого по разделу: Электроосвещение. Стальные изделия, контур заземления и молниезащита								12451
		Раздел: Электроосвещение. Сопутствующие работы								
59.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	452,00	42,56	19,79	19237	8945	0,13	61
					22,77	7,47	10292	3376	0,04	16
60.	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной 15 см р.250х400	м2	8,40	1086,48	486,85	9126	4090	3,64	31
					599,63	183,83	5037	1544	0,90	8
		Итого по разделу: Электроосвещение. Сопутствующие работы								28364
		Раздел: Блочно-модульная котельная								
5.	Т80-3-1	Блочно-модульная котельная-оборудование	шт	1,00	524210,00	--	524210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Т80-3-2	Блочно-модульная котельная-контейнер ж/д-футовый утепленный, оборудованный	шт	1,00	605071,00	--	605071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТЕ99-3-3	Монтажные работы	шт	1,00	347430,00	--	347430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0107-20-3	Установка креплений МН-1	т	0,03	175710,10	1826,10	5693	59	42,70	1
					8100,00	690,75	262	22	3,37	0
		Итого по разделу: Блочно-модульная котельная								1482404
		Раздел: Блочно-модульная котельная, Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,18	3011,10	--	6564	--	3,24	7
					531,00	--	1158	--	--	--
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,10	8062,57	66,01	8869	73	1,35	1
					195,75	24,93	215	27	0,12	0
										15433
		Итого по разделу: Блочно-модульная котельная, Отмостка								
		Раздел: Наружное освещение, ВЛ-10 кВ								
1.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
2.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,00	17400,00	--	52200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Т99-4-1	Траверса ТМ-73-металлоконструкции 10 кВ	шт	1,00	3877,00	--	3877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Т99-4-2	Траверса ТМs60А	шт	1,00	1178,00	--	1178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Т99-4-3	Накладка ОГ-52	шт	1,00	260,00	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Т99-4-4	Хомут Х1	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Т99-4-5	Крепление подкоса У1	шт	2,00	1563,00	--	3126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Т99-4-6	Крепление изолятора КИs	шт	1,00	852,00	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	1,00	1265,00	--	1265	--	3,00	3
					540,00	--	540	--	--	--
10.	Т99-4-7	Зажим плашечный SL 37.2-арматура	шт	5,00	267,00	--	1335	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
11.	Т99-4-8	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	116,00 --	-- --	580 --	-- --	-- --	-- --
12.	Т99-4-9	Изолятор штыревой SDI 37	шт	4,00	2591,00 --	-- --	10364 --	-- --	-- --	-- --
13.	Т99-4-11	Вязка спиральная SO 115.9573	шт	1,00	4195,00 --	-- --	4195 --	-- --	-- --	-- --
14.	С151804-1 530	Скобы типа СК-7-1А	шт	12,00	145,00 --	-- --	1740 --	-- --	-- --	-- --
15.	Т99-4-12	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6,00	3070,00 --	-- --	18420 --	-- --	-- --	-- --
16.	Т99-4-13	Зажим натяжной SO 235	шт	6,00	1598,00 --	-- --	9588 --	-- --	-- --	-- --
17.	Т99-4-14	Зажим прокалывающий SL 25.2	шт	3,00	970,00 --	-- --	2910 --	-- --	-- --	-- --
18.	Т99-4-15	Кожух защитный SP 16	шт	3,00	230,00 --	-- --	690 --	-- --	-- --	-- --
19.	Т99-4-16	Разрядник длинно-искровой петлевой SDI 97-грозозащита	шт	1,00	10404,00 --	-- --	10404 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	5,98 2,29	6 2
21.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	17400,00 --	-- --	34800 --	-- --	-- --	-- --
22.	Т99-4-17	Траверса ТМ-73-металлоконструкции 10 кВ	шт	1,00	3877,00 --	-- --	3877 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Т99-4-18	Траверса TMs60A	шт	1,00	1178,00	--	1178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Т99-4-19	Накладка ОГ-52	шт	1,00	260,00	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Т99-4-20	Хомут Х1	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Т99-4-21	Крепление подкоса У1	шт	1,00	1563,00	--	1563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	1,00	1265,00	--	1265	--	3,00	3
					540,00	--	540	--	--	--
28.	Т99-4-22	Зажим плашечный SL 37.2-арматура	шт	7,00	267,00	--	1869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Т99-4-23	Кожух защитный SP 15	шт	7,00	116,00	--	812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Т99-4-24	Изолятор штыревой SDI 37	шт	1,00	2591,00	--	2591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Т99-4-25	Вязка спиральная SO 115.9573	шт	1,00	4195,00	--	4195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151804-1 530	Скобы типа СК-7-1А	шт	12,00	145,00	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Т99-4-26	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6,00	3070,00	--	18420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Т99-4-27	Зажим натяжной SO 235	шт	6,00	1598,00	--	9588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Т99-4-28	Зажим прокалывающий SL 25.2	шт	3,00	970,00	--	2910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Т99-4-29	Кожух защитный SP 16	шт	3,00	230,00	--	690	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
37.	Т99-4-30	Разрядник длинно-искровой петлевой SDI 97-грозозащита	шт	1,00	10404,00	--	10404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1,00	568,50	25,50	568	26	2,00	2
					452,00	6,80	452	7	0,04	0
39.	Т99-4-14	Разъединитель РЛНД-10	шт	1,00	17666,00	--	17666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,11	7259,41	4310,78	799	474	16,10	2
					2745,00	1169,46	302	129	4,45	0
41.	Т16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1122	55345,00	--	6210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
43.	Т75-4-30	Комплексная трасформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-25-40 кВА; ВВ/ВК	шт	1,00	368300,00	--	368300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Т75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1	шт	1,00	117500,00	--	117500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Т75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ	шт	3,00	599,00	--	1797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Т99-4-15	Шкаф учета ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,00	96010,00	--	96010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,00	61,90	3,30	1857	99	0,14	4
					23,00	0,40	690	12	0,00	0
48.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	12,00	330,10	24,10	3961	289	0,70	8
					116,00	2,50	1392	30	0,01	0

Итого по разделу: Наружное освещение, ВЛ-10 кВ 859273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение, КЛ-0,4 кВ								
49.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,06	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	436 165	259 70	16,10 4,45	1 0
50.	Т16-1-519	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,06	207200,00 --	-- --	12432 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,83	218,93 218,93	-- --	2152 2152	-- --	1,54 --	15 --
52.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,83	134,10 134,10	-- --	1318 1318	-- --	0,97 --	10 --
53.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40,00	36,70 8,80	27,80 6,90	1468 352	1112 276	0,06 0,04	2 2
54.	Т30-12-6	Мелкая земля	м3	2,40	1240,00 --	-- --	2976 --	-- --	-- --	-- --
55.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	40,00	32,40 8,60	23,70 5,90	1296 344	948 236	0,06 0,03	2 1
56.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,225	12200,00 --	-- --	2745 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,012	229872,38 27450,00	-- --	2758 329	-- --	175,00 --	2 --
58.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2021,10 756,00	1245,00 275,00	8084 3024	4980 1100	4,00 1,59	16 6
59.	С151610-5 2	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	комплект	4,00	2950,00 --	-- --	11800 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0116-7-3	Труба стальная диаметром 25 мм	м	10,00	362,67 59,85	4,19 1,58	3627 598	42 16	0,34 0,01	3 0
61.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	218 82	129 35	16,10 4,45	0 0
62.	Т16-1-519	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	207200,00 --	-- --	6216 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,13	218,93 218,93	-- --	1342 1342	-- --	1,54 --	9 --
64.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,13	134,10 134,10	-- --	822 822	-- --	0,97 --	6 --
65.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	25,00	36,70 8,80	27,80 6,90	918 220	695 172	0,06 0,04	2 1
66.	Т30-12-6	Мелкая земля	м3	1,40	1240,00 --	-- --	1736 --	-- --	-- --	-- --
67.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	25,00	32,40 8,60	23,70 5,90	810 215	592 148	0,06 0,03	2 1
68.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,105	12200,00 --	-- --	1281 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,012	229872,38 27450,00	-- --	2758 329	-- --	175,00 --	2 --
		Итого по разделу: Наружное освещение, КЛ-0,4 кВ								67193
		Раздел: Наружное освещение								
70.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	8,00	4796,83 1977,75	1831,40 625,01	38375 15822	14651 5000	12,00 2,34	96 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,40	9488,15 771,75	95,97 36,25	13283 1080	134 51	4,90 0,18	7 0
72.	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,24	2680,92 360,00	2005,12 322,92	643 86	481 78	2,14 1,04	1 0
73.	С12021-246	Стойки под светильники	т	0,24	162200,00 --	-- --	38928 --	-- --	-- --	-- --
74.	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	8,00	505,00 --	-- --	4040 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0116-7-3	Труба водогазопроводная, диаметром 25 мм	м	6,40	362,67 59,85	4,19 1,58	2321 383	27 10	0,34 0,01	2 0
76.	Е0116-7-6	Труба водогазопроводная, диаметром 50 мм	м	0,80	693,07 76,95	10,34 3,87	554 62	8 3	0,43 0,02	0 0
77.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	8,00	496,00 --	-- --	3968 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	8,00	269,19 229,50	38,56 13,50	2154 1836	308 108	1,29 0,07	10 1
79.	С151703-155	Светильники тип РТУ08-250-008У1	шт	8,00	5930,00 --	-- --	47440 --	-- --	-- --	-- --
80.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	145,00	38,10 28,80	3,20 0,70	5524 4176	464 102	0,15 0,00	22 1
81.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	23,20 16,50	2,10 0,30	464 330	42 6	0,10 0,00	2 0
82.	Т16-1-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,1428	131800,00 --	-- --	18821 --	-- --	-- --	-- --
83.	Т16-1-341	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,025	52100,00 --	-- --	1302 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	30,34	218,93 218,93	-- --	6642 6642	-- --	1,54 --	47 --
85.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30,34	134,10 134,10	-- --	4069 4069	-- --	0,97 --	29 --
86.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	125,00	36,70 8,80	27,80 6,90	4588 1100	3475 862	0,06 0,04	8 5
87.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	20,00	11,20 3,30	7,90 2,00	224 66	158 40	0,02 0,01	0 0
88.	Т30-12-6	Мелкая земля	м3	6,30	1240,00 --	-- --	7812 --	-- --	-- --	-- --
89.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	125,00	32,40 8,60	23,70 5,90	4050 1075	2962 738	0,06 0,03	8 4
90.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	20,00	18,80 4,50	14,20 3,50	376 90	284 70	0,03 0,02	1 0
91.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,84	12200,00 --	-- --	10248 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	229872,38 27450,00	-- --	4597 549	-- --	175,00 --	4 --
93.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	1,00 0,01	1 0
94.	Т99-4-2	Авт.выкл. АП 50Б-3МТ, 3Р, 6,3А	шт	1,00	1056,00 --	-- --	1056 --	-- --	-- --	-- --
95.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	9,00	247,70 111,00	20,70 1,60	2229 999	186 14	0,70 0,01	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	9,00	330,10 116,00	24,10 2,50	2971 1044	217 22	0,70 0,01	6 0 227182
		Итого по разделу: Наружное освещение								
		Раздел: Наружные сети телефонизации. Кабель и кабельные изделия								
1.	Ц0110-890 -1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,065	38387,00 18090,00	11520,00 2362,98	2495 1176	749 154	114,00 13,71	7 1
2.	С151604-2 74	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,065	50100,00 --	-- --	3256 --	-- --	-- --	-- -- 5752
		Итого по разделу: Наружные сети телефонизации. Кабель и кабельные изделия								
		Раздел: Наружные сети телефонизации. Материалы								
3.	Е0134-105 -4	Устройство колодцев железобетонных колодец сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2		2,00	2150,55 1194,75	575,54 146,03	4301 2390	1151 292	6,91 0,59	14 1
4.	С143018-2 8	Колодцы	м3	0,36	19700,00 --	-- --	7092 --	-- --	-- --	-- --
5.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00 --	-- --	34200 --	-- --	-- --	-- --
6.	С11041-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	шт	4,00	530,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	-- --
7.	С130810-2 09	Консоль ККЧ-2	шт	4,00	583,00 --	-- --	2332 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	21603,38 20790,00	-- --	648 624	-- --	133,00 --	4 --
9.	Т8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	м	3,00	6470,00 --	-- --	19410 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С130804-3 4	Манжеты полиэтиленовые	10шт	0,30	482,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети телефонизации. Материалы								70248
		Раздел: Наружные сети телефонизации. Демонтаж								
11.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	90,00	13,94	0,06	1255	5	0,10	9
					13,88	--	1249	--	0,00	0
		Итого по разделу: Наружные сети телефонизации. Демонтаж								1255
		Раздел: Тепловые сети								
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	47,04	33,67	32,10	1584	1510	0,01	1
					1,57	12,33	74	580	0,05	2
2.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,41	294,75	--	416	--	1,89	3
					294,75	--	416	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	48,45	6,48	6,48	314	314	--	--
					--	2,10	--	102	0,01	0
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	48,45	21,55	4,52	1044	219	0,11	5
					17,03	--	825	--	--	--
5.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,032	212117,21	46381,71	6788	1484	424,00	14
					76050,00	17015,25	2434	544	88,37	3
6.	С130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	32,00	141,00	--	4512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	748,00	--	2992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN	шт	2,00	3443,00	--	6886	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
9.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	32,00	114,31 29,93	6,39 2,48	3658 958	204 79	0,19 0,01	6 0
10.	С11011-169	Изол 2 слоя	м2	14,00	126,00 --	-- --	1764 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	32,00	259,74 42,30	6,01 2,25	8312 1354	192 72	0,25 0,01	8 0
12.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	м3	0,50	4590,00 --	-- --	2295 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	32,00	114,31 29,93	6,39 2,48	3658 958	204 79	0,19 0,01	6 0
14.	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	5,00	89,00 --	-- --	445 --	-- --	-- --	-- --
										44667
		Итого по разделу: Тепловые сети								
		Раздел: Тепловые сети. Конструкции железобетонные								
15.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,34	1986,57 567,00	564,43 195,49	4649 1327	1321 457	3,33 0,75	8 2
16.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,62	19300,00 --	-- --	31266 --	-- --	-- --	-- --
17.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,72	18900,00 --	-- --	13608 --	-- --	-- --	-- --
18.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные,	м3	0,08	18200,00	--	1456	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/			--	--	--	--	--	--
19.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	1,50	1722,20 112,50	97,07 36,00	2583 169	146 54	0,78 0,18	1 0
20.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,90	18200,00 --	-- --	16380 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Тепловые сети. Конструкции железобетонные								69942
		Раздел: Тепловые сети. Тепловая камера УТ1,8х2,3х2,0								
21.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	14,00	302,09 104,85	197,24 67,51	4229 1468	2761 945	0,65 0,25	9 3
22.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	8,00	408,67 135,68	272,99 94,48	3269 1085	2184 756	0,82 0,36	7 3
23.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	4,81	18200,00 --	-- --	87542 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонного днища тепл.камеры из бетона В15	м3	2,70	8582,77 195,75	66,01 24,93	23173 529	178 67	1,35 0,12	4 0
25.	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок, бетон В15	м3	1,20	9489,07 490,50	86,60 32,72	11387 589	104 39	3,06 0,16	4 0
26.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0364	65000,00 --	-- --	2366 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1909	67700,00 --	-- --	12924 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - скобы	1т	0,0294	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2764 972	9 3	198,00 0,56	6 0
29.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,22	18200,00 --	-- --	22204 --	-- --	-- --	-- --
30.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
31.	С143018-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	2,00	3190,00 --	-- --	6380 --	-- --	-- --	-- --
32.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ7-3	шт	2,00	1820,00 --	-- --	3640 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,087	151200,00 --	-- --	13154 --	-- --	-- --	-- --
										219832
		Итого по разделу: Тепловые сети. Тепловая камера УТ1,8х2,3х2,0								
		Раздел: Тепловые сети. Монолитный участок УМ-1								
34.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	0,16	14487,93 2295,00	383,89 145,01	2318 367	61 23	14,20 0,71	2 0
35.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00184	41200,00 --	-- --	76 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0188	147100,00 --	-- --	2765 --	-- --	-- --	-- --
										5159
		Итого по разделу: Тепловые сети. Монолитный участок УМ-1								
		Раздел: Тепловые сети. Деформационные швы - 4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0107-57-7	Герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой "Гэлан"	м	67,20	188,70 29,25	63,44 23,96	12681 1966	4263 1610	0,17 0,12	12 8
										12681
		Итого по разделу: Тепловые сети. Деформационные швы - 4шт								
		Раздел: Тепловые сети. Герметичный ввод теплотрассы - 2шт								
38.	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания теплотрассы	ввод	2,00	1972,36 1107,00	753,98 285,75	3945 2214	1508 572	6,28 1,39	13 3
39.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,56	1055,00 --	-- --	591 --	-- --	-- --	-- --
40.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,066	5520,00 --	-- --	364 --	-- --	-- --	-- --
41.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,22	7520,00 --	-- --	1654 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	4,00	391,37 301,50	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1,43 0,01	6 0
43.	С130809-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	1539,00 --	-- --	6156 --	-- --	-- --	-- --
										14276
		Итого по разделу: Тепловые сети. Герметичный ввод теплотрассы - 2шт								
		Раздел: Тепловые сети. Дренажный колодец д.1000								
44.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,18	17806,09 1615,95	1538,85 576,23	21011 1907	1816 680	9,65 2,81	11 3
45.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,00	474,00 --	-- --	2370 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	5,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	6204 652	104 39	0,72 0,04	4 0
48.	Е0106-1-1	Бетон для заделки труб	м3	0,36	7940,17 195,75	66,01 24,93	2858 70	24 9	1,35 0,12	0 0
49.	Е0107-20-3	Установка соедин.элементов	т	0,0674	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	11843 546	123 47	42,70 3,37	3 0
50.	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,005	232335,64 27900,00	23876,89 9020,25	1162 140	119 45	161,00 44,05	1 0
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	м3	0,10	8062,57 195,75	66,01 24,93	806 20	7 2	1,35 0,12	0 0
52.	Е0107-31-1	Установка опорных подушек	м3	0,06	2805,26 812,93	1856,11 597,97	168 49	111 36	4,93 2,37	0 0
53.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,06	18200,00 --	-- --	1092 --	-- --	-- --	-- --

60914

Итого по разделу: Тепловые сети. Дренажный колодец д.1000

Раздел: Тепловые сети. Топливоподача

54.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,92	1986,57 567,00	564,43 195,49	1828 522	519 180	3,33 0,75	3 1
55.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,60	19300,00 --	-- --	11580 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,32	18900,00 --	-- --	6048 --	-- --	-- --	-- --
57.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,032	18200,00 --	-- --	582 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,012	212117,21 76050,00	46381,71 17015,25	2545 913	557 204	424,00 88,37	5 1
59.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	12,00	56,00 --	-- --	672 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм - обогрев	м	16,00	329,67 59,85	4,19 1,58	5275 958	67 25	0,34 0,01	5 0
61.	Е0122-12-1	Антикоррозионное покрытие органосиликатное	км	0,012	112748,86 20295,00	16526,11 6243,75	1353 244	198 75	116,00 30,49	1 0
62.	С11011-282	Композиция органосиликатная, ОС-51-03	кг	9,24	1030,00 --	-- --	9517 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	12,00	220,70 40,28	5,31 2,03	2648 483	64 24	0,24 0,01	3 0
64.	С11031-155	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 /к/	м3	3,00	2380,00 --	-- --	7140 --	-- --	-- --	-- --

49189

Итого по разделу: Тепловые сети. Топливоподача

Раздел: Сети водопровода

1.	Е0101-65-	Разработка траншей с	м3	29,40	64,95	59,55	1910	1751	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	разравниванием и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов			5,40	10,94	159	322	0,04	1
2.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,88	218,93 218,93	-- --	193 193	-- --	1,54 --	1 --
3.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,10	134,10 134,10	-- --	13 13	-- --	0,97 --	0 --
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,82	27,84 1,66	26,18 7,20	106 6	100 28	0,01 0,03	0 0
5.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,82	21,55 17,03	4,52 --	82 65	17 --	0,11 --	0 --
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	25,46	6,48 --	6,48 2,10	165 --	165 54	-- 0,01	-- 0
7.	Е0101-130 -6	Уплотнение грунта прицепными катками на пнезмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	25,46	3,41 --	3,41 1,16	87 --	87 30	-- 0,00	-- 0
8.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	км	0,037	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	2315 1690	251 95	253,00 12,52	9 0
9.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	37,00	131,00 --	-- --	4847 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,037	151044,59 35280,00	29540,14 11160,00	5589 1305	1093 413	202,90 54,50	8 2
11.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	км	0,037	8097,13 8032,50	-- --	300 297	-- --	51,50 --	2 --
13.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			254,25	15,75	508	31	0,07	0
14.	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	748,00 --	-- --	748 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00 --	-- --	367 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	18076 288	37 13	1,82 0,07	2 0
17.	С130810-186	Пожарная подставка с тройником 100 мм	т	0,03595	93100,00 --	-- --	3347 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-95-4	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	1,00	359,00 --	-- --	359 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130809-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	139,00 --	-- --	139 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130809-12-2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00 --	-- --	768 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,00646	107786,81 6750,00	398,18 150,75	696 44	3 1	42,10 0,74	0 0
		Итого по разделу: Сети водопровода								41054
		Раздел: Сети водопровода. Колодец д.1500мм								
22.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	32,00	26,17 1,22	24,95 9,58	837 39	798 307	0,01 0,04	0 1
23.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	26,50	5,55 --	5,55 1,80	147 --	147 48	-- 0,01	-- 0
24.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,50	21,55	4,52	571	120	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	451	--	--	--
25.	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	5,50	9,49 --	9,49 2,69	52 --	52 15	-- 0,01	-- 0
26.	Е0101-90-1	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 1 группы	м2	7,00	13,64 13,64	-- --	95 95	-- --	0,09 --	1 --
27.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,42	4996,86 1435,50	1879,87 538,43	7096 2038	2669 765	8,86 2,06	13 3
28.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	3,60	6230,00 --	-- --	22428 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,65	23700,00 --	-- --	15405 --	-- --	-- --	-- --
30.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	1,00	784,00 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора из бетона В10	м3	0,02	8062,57 195,75	66,01 24,93	161 4	1 --	1,35 0,12	0 0
32.	Е0106-33-1	Заделка отверстий из бетона В10	м3	0,23	13233,16 2792,25	1343,81 463,29	3044 642	309 107	16,06 1,77	4 0
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В10	м3	0,55	8378,77 195,75	66,01 24,93	4608 108	36 14	1,35 0,12	1 0
34.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,017	151200,00 --	-- --	2570 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03536	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	6213 286	65 24	42,70 3,37	2 0

72072

Итого по разделу: Сети водопровода. Колодец

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		д.1500мм								
		Раздел: Сети канализации								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	58,10	22,04 1,31	20,73 5,70	1281 76	1204 331	0,01 0,02	1 1
2.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,74	167,40 167,40	-- --	291 291	-- --	1,18 --	2 --
3.	Е0101-12-13	Обратная засыпка экскаватором	м3	13,50	22,04 1,31	20,73 5,70	298 18	280 77	0,01 0,02	0 0
4.	Е0101-24-1	Обратная засыпка бульдозером с перемещением на 10 м	м3	46,34	7,91 --	7,91 2,57	367 --	367 119	-- 0,01	-- 0
5.	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	46,34	3,41 --	3,41 1,16	158 --	158 54	-- 0,00	-- 0
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,50	21,55 17,03	4,52 --	291 230	61 --	0,11 --	1 --
7.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,053	465331,02 60966,00	1733,92 650,25	24663 3231	92 34	361,00 3,17	19 0
		Итого по разделу: Сети канализации								27348
		Раздел: Сети канализации. Колодцы д.1000мм								
8.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	17,67	22,04 1,31	20,73 5,70	389 23	366 101	0,01 0,02	0 0
9.	Е0101-90-1	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 1 группы	м2	5,00	13,64 13,64	-- --	68 68	-- --	0,09 --	0 --
10.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	15,67	2,80 --	2,80 0,97	44 --	44 15	-- 0,00	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,67	21,55 17,03	4,52 --	338 267	71 --	0,11 --	2 --
12.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2,00	7,91 --	7,91 2,57	16 --	16 5	-- 0,01	-- 0
13.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,54	9447,18 2286,00	2308,84 864,68	5101 1234	1247 467	13,87 4,22	7 2
14.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	0,90	3870,00 --	-- --	3483 --	-- --	-- --	-- --
15.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений колодцев круглые	м3	0,28	18200,00 --	-- --	5096 --	-- --	-- --	-- --
16.	С143018-40	Кольца горловин колодцев КЦО-1	шт	1,00	784,00 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12021-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,0097	151200,00 --	-- --	1467 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03184	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	5595 258	58 22	42,70 3,37	1 0
19.	Е0106-1-1	Устройство отмостки горловины колодца	м3	0,55	8378,77 195,75	66,01 24,93	4608 108	36 14	1,35 0,12	1 0
20.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --

40389

Итого по разделу: Сети канализации. Колодцы д.1000мм

Раздел: Сети канализации. Колодцы д.700мм - 2 шт

21.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	17,67	22,04 1,31	20,73 5,70	389 23	366 101	0,01 0,02	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0101-90-1	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 1 группы	м2	5,00	13,64 13,64	-- --	68 68	-- --	0,09 --	0 --
23.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	15,67	2,80 --	2,80 0,97	44 --	44 15	-- 0,00	-- 0
24.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,67	21,55 17,03	4,52 --	338 267	71 --	0,11 --	2 --
25.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2,00	7,91 --	7,91 2,57	16 --	16 5	-- 0,01	-- 0
26.	Е0123-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	0,60	14739,57 4382,55	5028,34 1883,03	8844 2630	3017 1130	27,10 9,20	16 6
27.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	2,40	2900,00 --	-- --	6960 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143018-2-3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений колодцев круглые	м3	0,36	18200,00 --	-- --	6552 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143018-4-0	Кольца горловин колодцев КЦО-1	шт	2,00	784,00 --	-- --	1568 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12021-22-2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,0132	151200,00 --	-- --	1996 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01552	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	2727 126	28 11	42,70 3,37	1 0
32.	Е0106-1-1	Устройство отмостки горловины колодца	м3	1,10	8378,77 195,75	66,01 24,93	9217 215	73 27	1,35 0,12	1 0
33.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00 --	-- --	16120 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75,	1000шт	0,016	12200,00	--	195	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012								55034
		Итого по разделу: Сети канализации. Колодцы д.700мм - 2 шт								
		Раздел: Резервуар на 3 м3								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	44,30	27,84 1,66	26,18 7,20	1233 74	1160 319	0,01 0,03	1 1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,33	218,93 218,93	-- --	729 729	-- --	1,54 --	5 --
3.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	15,21	19,40 19,40	-- --	295 295	-- --	0,12 --	2 --
4.	Е0101-138-3	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	15,21	100,26 7,11	74,46 25,23	1525 108	1133 384	0,05 0,09	1 1
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	19,81	5,55 --	5,55 1,80	110 --	110 36	-- 0,01	-- 0
6.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,00	122,18 122,18	-- --	611 611	-- --	0,89 --	4 --
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обваловки резервуара	м3	29,19	27,84 1,66	26,18 7,20	813 48	764 210	0,01 0,03	0 1
8.	Е0101-73-11	Обваловка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	м3	54,00	38,71 1,56	37,15 7,19	2091 84	2006 388	0,01 0,02	1 1
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,50	7940,17 195,75	66,01 24,93	3970 98	33 12	1,35 0,12	1 0
10.	Е0106-33-	Устройство днища резервуара, бетон	м3	0,90	12205,13	954,99	10985	859	6,51	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	В25			1075,50	330,44	968	297	1,34	1
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04848	65900,00	--	3195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен резервуара высотой до 6 м, толщиной до 200 мм	м3	1,90	14430,81	444,75	27419	845	14,40	27
					2430,00	168,01	4617	319	0,82	2
13.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,22585	67700,00	--	15290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00568	62000,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0104	60500,00	--	629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,36	13570,74	241,10	4885	87	8,06	3
					1282,50	91,08	462	33	0,44	0
17.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01122	73000,00	--	819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,02	2805,26	1856,11	56	37	4,93	0
					812,93	597,97	16	12	2,37	0
19.	Е0123-24-1	Установка люка	шт	1,00	8342,59	35,42	8343	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
20.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг резервуара	м3	3,12	8378,77	66,01	26142	206	1,35	4
					195,75	24,93	611	78	0,12	0
21.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	25,08	2577,70	48,92	64649	1227	0,89	22
					144,90	18,47	3634	463	0,09	2
22.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым	м2	4,40	76,46	7,38	336	32	0,41	2
					61,20	2,79	269	12	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтом в два слоя по 10 мм								
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,65	46,24 37,35	3,82 1,44	492 398	41 15	0,21 0,01	2 0
24.	Т99-4-2Пр айс	Протекающая гидроизоляция Пенетрон	кг	11,72	621,00 --	-- --	7278 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0120-18-1	Установка зонтов над резервуаром из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	896,88 60,79	5,38 2,25	897 61	5 2	0,36 0,01	0 0
26.	Е0121-1-1 1	Прокладка стальных труб диаметром до 100 мм в перекрытиях резервуара	м	2,00	175,12 141,53	1,46 0,54	350 283	3 1	0,87 0,00	2 0
27.	С130806-7 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,00	474,00 --	-- --	948 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11011-88 0	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49389,00 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	52102,00 --	-- --	65 --	-- --	-- --	-- --
30.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,17	8030,00 --	-- --	1365 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,70	36,09 4,39	0,09 0,05	25 3	-- --	0,02 0,00	0 0
32.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	0,70	16,92 4,14	0,02 --	12 3	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Резервуар на 3 м3								185940
		Раздел: Благоустройство. Покрытие								
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта	м2	651,00	19,95 1,03	15,58 5,50	12987 671	10143 3581	0,01 0,03	6 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	97,65	1803,48 21,38	73,75 11,67	176110 2088	7202 1139	0,14 0,04	14 4
3.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	651,00	456,58 5,94	15,35 5,06	297233 3867	9994 3294	0,03 0,02	22 11
4.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3906,00	54,14 0,01	-- --	211471 39	-- --	0,00 --	0 --
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	651,00	560,65 5,94	15,35 5,06	364984 3867	9994 3294	0,03 0,02	22 11
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней и поребриков при других видах покрытий	м	241,00	592,92 108,68	6,63 1,76	142895 26192	1598 423	0,70 0,01	168 1
7.	С143003-9	Камни бетонные бортовые и поребрики /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	10,845	25300,00 --	-- --	274378 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	51,00	19,95 1,03	15,58 5,50	1017 53	795 281	0,01 0,03	0 1
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	5,10	1803,48 21,38	73,75 11,67	9198 109	376 60	0,14 0,04	1 0
10.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	5,10	1596,76 21,38	68,13 12,76	8143 109	347 65	0,14 0,04	1 0
11.	Е0127-57-2	Устройство покрытий из брусчатки	м2	51,00	100,14 57,38	42,08 14,85	5107 2926	2146 757	0,38 0,07	19 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С143003-37	Брусчатка, толщина 70 мм	м2	51,00	901,00	--	45951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней и поребриков при других видах покрытий	м	83,00	592,92	6,63	49213	550	0,70	58
					108,68	1,76	9020	146	0,01	1
14.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	2,075	26000,00	--	53950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство. Покрытие								1652639
		Раздел: Благоустройство. МАФы								
37.	У1-43-18	Скамья типа III, строительные работы	скамья	4,00	2759,30	80,96	11037	324	2,30	9
					376,20	22,56	1505	90	0,11	0
38.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	3,00	1343,73	16,59	4031	50	1,00	3
					168,30	5,64	505	17	0,03	0
39.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	3,00	1471,62	2,50	4415	8	2,10	6
					355,42	--	1066	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство. МАФы								19483
		Раздел: Благоустройство. Озеленение								
40.	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	м3	20,00	106,48	50,70	2130	1014	0,37	7
					55,35	13,55	1107	271	0,05	1
41.	Е01031-А8-1	Погрузка растительного грунта	т	32,00	114,30	114,30	3658	3658	--	--
					--	80,01	--	2560	1,68	54
42.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	32,00	19,70	19,70	630	630	--	--
					--	3,94	--	126	0,08	3
43.	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	м2	27,00	57,86	9,48	1562	256	0,36	10
					48,38	3,64	1306	98	0,01	0
44.	Е0147-28-	Подготовка почвы под цветники с	м2	27,00	316,04	--	8533	--	0,47	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	внесением растительной земли слоем 20 см			68,04	--	1837	--	--	--
45.	Е0147-6-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м	яма	25,00	452,93 452,93	-- --	11323 11323	-- --	3,15 --	79 --
46.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	25,00	544,06 312,30	190,70 46,89	13602 7808	4768 1172	1,80 0,20	45 5
47.	Т30-12-71	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м	шт	12,00	7290,00 --	-- --	87480 --	-- --	-- --	-- --
48.	Т30-12-60	Сосна крымская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	шт	13,00	4860,00 --	-- --	63180 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0147-6-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	яма	96,00	101,93 101,93	-- --	9785 9785	-- --	0,71 --	68 --
50.	Е0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт	96,00	102,60 76,50	25,57 5,85	9850 7344	2455 562	0,39 0,03	38 2
51.	Т30-12-47	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, с комом размером 0,3х0,3м	шт	96,00	284,00 --	-- --	27264 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Благоустройство. Озеленение								238997
		ИТОГО:					6147468 296525	183550 56843		1824 299

Накладные расходы :

На монтажные работы	75880
На общестроительные работы	296156
На металломонтажные работы	24695
На сантехнические работы	14449
Всего накладных расходов:	411180
Итого с накладными	6558648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	290122
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6848770
Итого с временными, 3,4 %	7023037
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7094584
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7115783
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7168781
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	18333584
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	366672
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18700256
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2244031
Итого с НДС	20944287

Прил

Технадзор:

Сдал: