Счет-фактура № 00000000048 от 24.12.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набережная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 20 от 15.07.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Қарасай ауданының құрылыс бөлімі ММ (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140012512, (10а)

ИИК получателя: KZ37070103KSN0905000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство административного здания акимата в с. Айтей	усл.	1	3 798 891,78	3 798 891,78	12%	455 867,01	4 254 758,79		
Всего по счету:					**3 798 891,78**		**455 867,01**	**4 254 758,79**		

директор: Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность) Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор №20 от 15.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания сельского акимата с.Айтей Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство административного здания сельского акимата с.Айтей Карасайского района Алматинской области

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел: Отопление								
1.	Е0116-6-4 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	62,00	424,17	4,00	26299	248	0,30	18
				53,77	1,53	3333	95	0,01	0
2.	Е0116-6-3 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	9,00	345,17	4,00	3107	36	0,30	3
				53,77	1,53	484	14	0,01	0
3.	Е0116-6-2 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	16,00	266,17	4,00	4259	64	0,30	5
				53,77	1,53	860	25	0,01	0
4.	С130901-52 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	656,00	--	1312	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	Е0118-6-1 Установка чугунных радиаторов	1кВт	22,00	4371,06	35,77	96163	787	0,70	15
				111,70	13,40	2457	295	0,07	1
6.	Е0118-22-5 Установка кранов воздушных	комплект	16,00	62,80	--	1005	--	0,12	2
				23,18	--	371	--	--	--
7.	Е0118-22-5 Установка термостатического элемента	комплект	16,00	28,80	--	461	--	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,18	--	371	--	--	--
8.	С130905-1600	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	16,00	2597,00 --	-- --	41552 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130904-14	Краны шаровые 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	16,00	340,00 --	-- --	5440 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130904-13	Краны шаровые 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	284,00 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00 --	-- --	634 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	21,00	148,40 108,00	0,07 0,02	3116 2268	1 --	0,65 0,00	14 0
13.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	87,00	11,31 11,01	-- --	984 958	-- --	0,05 --	4 --
14.	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 38 мм	1шт	2,00	10045,53 468,13	78,52 30,13	20091 936	157 60	2,72 0,14	5 0
15.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96 41,72	1,62 --	1720 83	3 --	0,23 --	0 --
16.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62 55,62	-- --	129 111	-- --	0,32 --	1 --
17.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00 --	-- --	704 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 38 мм	м	1,00	598,60 61,65	4,24 1,63	599 62	4 2	0,34 0,01	0 0
19.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00	--	200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	482,28 261,88	39,71 16,22	2894 1571	238 97	1,47 0,07	9 0
21.	С130901-121	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	3810,00 --	-- --	15240 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	367,00 --	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11071-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	т	0,00918	92400,00 --	-- --	848 --	-- --	-- --	-- --
										228059
		Итого по разделу: Отопление								
		Раздел: Вентиляция								
24.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,20	1169,91 259,88	13,82 5,18	234 52	3 1	1,62 0,03	0 0
25.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,50	1169,91 259,88	13,82 5,18	5265 1169	62 23	1,62 0,03	7 0
26.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,60	1169,91 259,88	13,82 5,18	702 156	8 3	1,62 0,03	1 0
27.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,00	1144,51 238,61	11,11 4,16	1145 239	11 4	1,48 0,02	1 0
28.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 100х100 мм	шт	1,00	320,85 186,64	16,96 7,09	321 187	17 7	1,12 0,03	1 0
29.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х100 мм	шт	10,00	355,85 186,64	16,96 7,09	3558 1866	170 71	1,12 0,03	11 0
30.	Е0120-12-	Установка решеток жалюзийных	шт	2,00	355,85	16,96	712	34	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм			186,64	7,09	373	14	0,03	0
31.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	6,30	258,32 100,80	92,82 34,88	1627 635	585 220	0,59 0,17	4 1
32.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,30	5520,00 --	-- --	1656 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00413	64100,00 --	-- --	265 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляция								15486
		Раздел: Водопровод								
24.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	28,00	10,99 10,69	-- --	308 299	-- --	0,05 --	1 --
		Итого по разделу: Водопровод								308
		Раздел: Пожарная сигнализация								
1.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60 4275,00	1,60 --	4488 4275	2 --	23,00 --	23 --
2.	Т80-5-1	Прибор приёмно-контрольный Вектор-4	шт	1,00	4681,00 --	-- --	4681 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: блок питания	шт	1,00	994,30 936,00	1,60 --	994 936	2 --	5,00 --	5 --
4.	Т80-5-2	Блок резервного питания Квант-30	шт	1,00	2405,00 --	-- --	2405 --	-- --	-- --	-- --
5.	Т80-5-3	Релейный блок УК/ВК-02	шт	1,00	1021,00 --	-- --	1021 --	-- --	-- --	-- --
6.	Ц0108-121-1	Аккумулятор	шт	2,00	307,70 277,00	-- --	615 554	-- --	2,00 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Т80-5-3	Аккумулятор 7А/ч	шт	2,00	1377,00 --	-- --	2754 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	шт	20,00	369,90 347,00	1,60 --	7398 6940	32 --	2,00 --	40 --
9.	Т80-5-4	Извещатель дымовой	шт	20,00	346,00 --	-- --	6920 --	-- --	-- --	-- --
10.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС тепловой и ручной	шт	6,00	457,50 437,00	1,60 --	2745 2622	10 --	2,00 --	12 --
11.	Т80-5-5	Извещатель ручной Скиф-Р-НР-2	шт	4,00	340,00 --	-- --	1360 --	-- --	-- --	-- --
12.	Т80-5-5	Извещатель тепловой Скиф -Т-4	шт	2,00	403,00 --	-- --	806 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	2,00	241,70 131,00	91,00 25,70	483 262	182 51	0,82 0,15	2 0
14.	С151704-1	Указатель световой "Выход"	шт	2,00	457,00 --	-- --	914 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,00	332,40 317,00	-- --	332 317	-- --	2,00 --	2 --
16.	Т80-7-7	Сирена Маяк 12КП	шт	1,00	696,00 --	-- --	696 --	-- --	-- --	-- --
17.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	3,00	92,40 90,00	-- --	277 270	-- --	0,50 --	2 --
18.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	3,00	59,00 --	-- --	177 --	-- --	-- --	-- --
19.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	261,00	27,70 19,70	2,10 0,50	7230 5142	548 131	0,10 0,00	26 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Т99-5-8	Кабель КСПВ 2х0,5	м	170,00	7,00 --	-- --	1190 --	-- --	-- --	-- --
21.	Т99-5-9	Кабель КСПВ 4х0,5	м	75,00	13,00 --	-- --	975 --	-- --	-- --	-- --
22.	Т99-5-9	Кабель ШВВП 2х0,75	м	16,00	28,00 --	-- --	448 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	м	150,00	13,90 6,90	6,30 1,80	2085 1035	945 270	0,04 0,01	6 2
24.	Т99-5-10	Кабельный канал 15х10	м	150,00	16,00 --	-- --	2400 --	-- --	-- --	-- --
25.	Т99-5-11	Динамик	шт	1,00	821,00 --	-- --	821 --	-- --	-- --	-- --

54216

Итого по разделу: Пожарная сигнализация

Раздел: Внутреннее газоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0119-6-1	Установка клапана сигнализатора загазованности,диаметром до 50 мм	клапан	1,00	1010,74 393,75	84,74 31,50	1011 394	85 31	2,17 0,15	2 0
2.	Т99-6-1	Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-50	шт	1,00	19900,00 --	-- --	19900 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
4.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	1,00	6880,00 --	-- --	6880 --	-- --	-- --	-- --
5.	С130904-105	Краны шаровые сварные газовые NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Ду 25 мм	шт	5,00	3780,00 --	-- --	18900 --	-- --	-- --	-- --
6.	С130904-103	Краны шаровые сварные газовые NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Ду 15 мм	шт	1,00	2940,00 --	-- --	2940 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	34,00	285,95 51,30	4,59 1,71	9722 1744	156 58	0,28 0,01	10 0
8.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	12,00	658,70 100,35	14,12 5,29	7904 1204	169 63	0,55 0,03	7 0
9.	Е0116-9-7	Установка футляра, д.219х4,0	м	1,20	3440,76 290,25	45,33 16,97	4129 348	54 20	1,66 0,08	2 0
10.	Е0116-9-2	Установка футляра, 76х3,5	м	1,20	876,76 116,10	15,99 5,99	1052 139	19 7	0,66 0,03	1 0
11.	С130810-2 96	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	5,00	88,41 --	-- --	442 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130810-2 96	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 25, 25х2 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	9,00	88,41 --	-- --	796 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-3 01	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 4 мм, /ГОСТ 17375-2001/	шт	2,00	1386,89 --	-- --	2774 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130810-3 08	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт	2,00	892,52 --	-- --	1785 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130810-1 5	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	шт	1,00	190,00 --	-- --	190 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0101-165 -2	Копание вручнцю ям для стоек	м3	0,64	402,75 402,75	-- --	258 258	-- --	2,80 --	2 --
17.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов Оп-5-4шт	т	0,0648	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	1125 814	142 7	73,60 0,49	5 0
18.	С12021-41	Конструкции стальные из одного	т	0,0648	147100,00	--	9532	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профиля			--	--	--	--	--	--
19.	Е0125-120 -1	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	км	0,046	211139,21 18225,00	171127,46 23166,64	9712 838	7872 1066	97,00 91,05	4 4
20.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	1,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	2328 392	1345 508	1,95 3,25	2 3
21.	Е0109-50-1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 10 мм	м	1,00	658,15 564,75	58,52 22,50	658 565	59 23	2,63 0,11	3 0
22.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 150х480 мм	шт	2,00	285,35 177,75	16,15 6,75	571 355	32 13	1,12 0,03	2 0
23.	Е0106-1-13	Долив фундаментов	м3	0,44	9488,15 771,75	95,97 36,25	4175 340	42 16	4,90 0,18	2 0
24.	Е0115-172 -4	Окраска газопровода и опор масляной краской	м2	6,40	148,40 108,00	0,07 0,02	950 691	-- --	0,65 0,00	4 0
		Итого по разделу: Внутреннее газоснабжение								108207
		Раздел: Телефонизация								
1.	Ц0110-898 -13	Разные работы: коробка распределительная	коробка	1,00	1025,00 477,00	357,00 83,30	1025 477	357 83	3,00 0,48	3 0
2.	Т99-7-1	Коробка распределительная	шт	1,00	1002,00 --	-- --	1002 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0110-111 -1	Аппараты телефонные: настольный системы	шт	7,00	978,90 947,00	-- --	6852 6629	-- --	7,00 --	49 --
4.	Т99-7-2	Телефонный аппарат	шт	7,00	800,00 --	-- --	5600 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0121-22-	Установка телефонных розеток	шт	7,00	29,13	--	204	--	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7				27,00	--	189	--	--	--
6.	С151801-1 46	Розетка телефонная	шт	7,00	195,00	--	1365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Т99-7-3	Коннектор RL 11	шт	7,00	5,00	--	35	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Т99-7-4	Розетка информационная RL 45	шт	7,00	216,00	--	1512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	м кабеля	100,00	48,73	3,43	4873	343	0,21	21
					34,43	1,72	3443	172	0,01	1
10.	Т99-7-5	Провод UTR 5 12x0,4	м	100,00	30,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130806-9	Трубы металлические, 35x2,8 мм	м	10,00	191,00	--	1910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0121-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в лотках	м	80,00	2,92	--	234	--	0,01	1
					2,57	--	206	--	--	--
13.	Т99-7-6	Кабельный канал 10x15мм	м	80,00	32,00	--	2560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

30172

Итого по разделу: Телефонизация

Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Вестибюль (№2)

1.	8101-23	Цветочница	шт.	2,00	3664,00	--	7328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	8101-20	Банкетка	шт.	2,00	4515,00	--	9030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

16358

Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Вестибюль (№2)

Раздел: Технологическое оборудование и мебель.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коридор (№3)								
3.	8101-20	Банкетка	шт.	2,00	4515,00	--	9030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Коридор (№3)								9030
		Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет (№4)								
4.	8101-17	Шкаф конторский	шт.	1,00	14835,00	--	14835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	8101-42	Стол однотумбовый	шт.	1,00	9030,00	--	9030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	8101-1	Кресло: поворотное	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	8102-41	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	5302-7	Подставка для ТСО	шт.	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	8101-13	Стул рабочий	шт.	2,00	2150,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет (№4)								167295
		Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет (№5)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	8101-17	Шкаф конторский	шт.	1,00	14835,00	--	14835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	8101-42	Стол однотумбовый	шт.	1,00	9030,00	--	9030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	8101-1	Кресло: поворотное	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	8102-41	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	5302-7	Подставка для ТСО	шт.	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	8101-13	Стул рабочий	шт.	2,00	2150,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

167295

Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет (№5)

Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Архив (№6)

20.	8101-17	Шкаф конторский	шт.	1,00	14835,00	--	14835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	5102-22	Стеллаж универсальный односторонний	шт.	5,00	11288,00	--	56440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

71275

Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Архив (№6)

Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Зал заседаний (№10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	8101-6	Стол двухтумбовый	шт.	1,00	15050,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	8101-34	Кресло: зрительного зала откидное	шт.	1,00	5160,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	8101-1	Кресло: поворотное	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	8101-31	Трибуна	шт.	1,00	22575,00	--	22575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Зал заседаний (№10)								50740
		Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет (№9)								
26.	8101-17	Шкаф конторский	шт.	1,00	14835,00	--	14835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	8101-42	Стол однотумбовый	шт.	1,00	9030,00	--	9030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	8101-1	Кресло: поворотное	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	8102-41	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	5302-7	Подставка для ТСО	шт.	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	8101-13	Стул рабочий	шт.	2,00	2150,00	--	4300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет (№9)								167295
		Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет зам.руководителя (№10)								
34.	8101-17	Шкаф конторский	шт.	1,00	14835,00	--	14835	--	--	--
35.	8101-13	Стул рабочий	шт.	2,00	2150,00	--	4300	--	--	--
36.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--
37.	5101-51	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	шт.	1,00	22145,00	--	22145	--	--	--
38.	8101-1	Кресло: поворотное	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
39.	8102-41	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
40.	8101-55	Шкаф металлический	шт.	1,00	18275,00	--	18275	--	--	--
41.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
42.	5302-7	Подставка для ТСО	шт.	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
		Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет зам.руководителя (№10)								198685
		Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Приемная (№11)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	8101-17	Шкаф конторский	шт.	1,00	14835,00	--	14835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	8101-1	Кресло: поворотное	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	8101-42	Стол однотумбовый	шт.	1,00	9030,00	--	9030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	8102-41	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	5302-7	Подставка для ТСО	шт.	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

150095

Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Приемная (№11)

Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет руководителя (№12)

49.	8101-17	Шкаф конторский	шт.	1,00	14835,00	--	14835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	8101-13	Стул рабочий	шт.	8,00	2150,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	5101-51	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	шт.	1,00	22145,00	--	22145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	5564-82	Стол для заседаний	шт.	1,00	22575,00	--	22575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	8101-1	Кресло: поворотное	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
55.	8102-41	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	8101-55	Шкаф металлический	шт.	1,00	18275,00	--	18275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	8101-119	Портрет Президента	шт.	1,00	4500,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет руководителя (№12)								178145
		Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Зал заседаний (№13)								
58.	8101-6	Стол двухтумбовый	шт.	1,00	15050,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	8101-34	Кресло: зрительного зала откидное	шт.	12,00	5160,00	--	61920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	8101-1	Кресло: поворотное	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	8101-31	Трибуна	шт.	1,00	22575,00	--	22575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Зал заседаний (№13)								107500
		Раздел: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет (№14)								
62.	8101-17	Шкаф конторский	шт.	1,00	14835,00	--	14835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	8101-42	Стол однотумбовый	шт.	2,00	9030,00	--	18060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	8101-1	Кресло: поворотное	шт.	2,00	7955,00	--	15910	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	8102-41	Компьютер	компл.	2,00	57760,00	--	115520	--	--	--
66.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--
67.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
68.	5302-7	Подставка для ТСО	шт.	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
69.	8101-13	Стул рабочий	шт.	2,00	2150,00	--	4300	--	--	--

242040

Итого по разделу: Технологическое оборудование и мебель. Кабинет (№14)

Раздел: Котельная. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	10,00	61,17 53,77	4,00 1,53	612 538	40 15	0,30 0,01	3 0
2.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	10,00	56,00	--	560	--	--	--
3.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	437,00	--	874	--	--	--
4.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	10,00	11,31 11,01	--	113 110	--	0,05 --	1 --
5.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	4,50	4331,44 111,70	35,77 13,40	19491 503	161 60	0,70 0,07	3 0
6.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	62,80 23,18	--	63 23	--	0,12 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130901-4 9	Вентиль для спуска воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00 --	-- --	367 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,50	148,40 108,00	0,07 0,02	1261 918	1 --	0,65 0,00	5 0
9.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,50	200,00 --	-- --	300 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Котельная. Отопление								23641
		Раздел: Котельная. Вентиляция								
10.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,50	1151,91 259,88	13,82 5,18	576 130	7 3	1,62 0,03	1 0
11.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1,00	2268,80 448,88	7,30 2,36	2269 449	7 2	2,78 0,01	3 0
12.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1,00	498,77 420,52	24,24 9,45	499 421	24 9	2,71 0,04	3 0
13.	С131305-1 1	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм	шт	1,00	2890,00 --	-- --	2890 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Котельная. Вентиляция								6234
		Раздел: Котельная. Водопровод холодной воды								
1.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	3,00	247,70 100,35	14,12 5,29	743 301	42 16	0,55 0,03	2 0
2.	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	км	0,003	112748,86 20295,00	16526,11 6243,75	338 61	50 19	116,00 30,49	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 50 мм								
3.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	11,00	364,67 59,85	4,19 1,58	4011 658	46 17	0,34 0,01	4 0
4.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	401,00 --	-- --	401 --	-- --	-- --	-- --
5.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	483,00 --	-- --	966 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,88	148,40 108,00	0,07 0,02	131 95	-- --	0,65 0,00	1 0
7.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	11,00	10,99 10,69	-- --	121 118	-- --	0,05 --	1 --
										6711
		Итого по разделу: Котельная. Водопровод холодной воды								
		Раздел: Сети водопровода								
12.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	916,73 396,00	180,25 67,50	917 396	180 68	2,01 0,33	2 0
										917
		Итого по разделу: Сети водопровода								
		Раздел: Наружные сети. Нар.газоснабжение								
1.	Е0101-165-2	Копание ям вручную для стоек	м3	4,26	402,75 402,75	-- --	1716 1716	-- --	2,80 --	12 --
2.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,6318	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	10965 7932	1384 64	73,60 0,49	47 0
3.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,6318	147100,00 --	-- --	92938 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0106-1-1	Устройство бетонных	м3	4,256	9488,15	95,97	40382	408	4,90	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	фундаментов-столбов			771,75	36,25	3285	154	0,18	1
5.	E0116-23-1	Монтаж узла учета	1узел	1,00	3044,69 999,00	91,69 33,75	3045 999	92 34	5,93 0,17	6 0
6.	T99-6-1	Счетчик газа с термокомпенсатором СГБЭТ G4	шт	1,00	4190,00 --	-- --	4190 --	-- --	-- --	--
7.	E0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,164	168023,88 73125,00	45997,13 16970,25	27556 11992	7544 2783	415,00 88,16	68 14
8.	C130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	164,656	131,00 --	-- --	21570 --	-- --	-- --	--
9.	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	1685,58 486,00	290,34 110,25	1686 486	290 110	2,74 0,53	3 1
10.	E0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	758,61 317,25	389,61 93,15	759 317	390 93	1,73 0,38	2 0
11.	C130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	1,00	6880,00 --	-- --	6880 --	-- --	-- --	--
12.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,00	21,80 5,81	0,05 0,02	392 105	1 --	0,03 0,00	1 0
13.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,00	20,36 4,16	0,02 --	366 75	-- --	0,02 --	0 --
14.	E0125-120-1	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,164	211139,21 18225,00	171127,46 23166,64	34627 2989	28065 3799	97,00 91,05	16 15
15.	E0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	1,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	2328 392	1345 508	1,95 3,25	2 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0109-50-1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 10 мм	м	1,00	658,15 564,75	58,52 22,50	658 565	59 23	2,63 0,11	3 0
		Итого по разделу: Наружные сети. Нар.газоснабжение								250058
ИТОГО:					2249760 96048	54996 11243				559 53

Накладные расходы :

На монтажные работы	31844
На общестроительные работы	45216
На металломонтажные работы	8992
На сантехнические работы	32905
Всего накладных расходов:	118957
Итого с накладными	2368717

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49339
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2418056
Итого с временными, 3,4 %	2447692
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2459859
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2463464
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2472477
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6314068-07
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	126281-36
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6440349-43
Скидка от ТОО «ТУНАС»	2641457-65
Итого со скидкой	3798891-78
Налог на добавленную стоимость, 12 %	455867-01
Итого с НДС	4254758-79

Принял:

Технадзор:

Сдал: